Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Ильинское"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Петрограньстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Монтаж жилого дома из структурных изоляционных панелей (SIP) с возведением кровли по адресу: РК, СКО, Есильский район, с. Ильинка**
(наименование, адрес)

Объект : **Частный дом**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **14.08.2019**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№**

за октябрь 2019 года
на 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 9. Каркас дома, перегородки, отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100209-0102 | Пол из панелей площадью более 5 м2. Сборка | | 105,4126 | 484,66 | 100,01 | 51090 | 10542 | 2691 | 37626 | 95813 |
| | | | м2 панелей | | 359,12 | 37,48 | 37856 | 3951 | | 7097 | |
| 2 | С Прайс-лист | СИП-Панель | | 105,4126 | 4154,27 | | 437912 | | 437912 | | 472945 |
| | | | м2 | | | | | | | 35033 | |
| 3 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | | 99,4638 | 2326,35 | 20,19 | 231388 | 2008 | 192334 | 35732 | 288490 |
| | | | м2 покрытия | | 372,45 | 9,73 | 37045 | 968 | | 21370 | |
| 4 | Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | | 87,5 | 295,42 | 0,78 | 25849 | 69 | 15940 | 9281 | 37940 |
| | | | м плинтусов | | 112,46 | 0,37 | 9841 | 32 | | 2810 | |
| 5 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | 5 | 3502,36 | 70,09 | 17512 | 350 | 11506 | 5464 | 24814 |
| | | | м2 покрытия | | 1131,02 | 31,47 | 5655 | 157 | | 1838 | |
| 6 | Е11-100204-0303 Изм. и доп. вып. 6 | Стены из панелей площадью более 10 м2 для жилых и общественных зданий. Сборка | | 126,2 | 963,98 | 244,19 | 121655 | 30817 | 6204 | 86368 | 224665 |
| | | | м2 панелей | | 670,63 | 89,79 | 84634 | 11331 | | 16642 | |
| 7 | С Прайс-лист | СИП-Панель | | 126,2 | 5939,81 | | 749605 | | 749605 | | 809573 |
| | | | м2 | | | | | | | 59968 | |
| 8 | Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | | 10,95 | 2934 | 27 | 32127 | 296 | 19423 | 11267 | 46866 |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1133,19 | 10,13 | 12408 | 111 | | 3472 | |
| 9 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | | 17,57 | 3248,23 | 29,9 | 57071 | 525 | 35510 | 19107 | 82272 |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1197,26 | 11,03 | 21036 | 194 | | 6094 | |
| 10 | Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | | 50,98 | 1945,97 | 13,86 | 99205 | 706 | 53099 | 41093 | 151522 |
| | | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 890,56 | 5,07 | 45401 | 258 | | 11224 | |
| 11 | Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | | 53,9 | 2063,91 | 13,93 | 111245 | 751 | 57957 | 47529 | 171475 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | м2 стен (за вычетом проемов) | | | 974,7 | 5,07 | 52537 | 273 | | 12702 | |
| 12 | Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов | | 43,8 | 2105,5 | 14,02 | 92221 | 614 | 50738 | 36982 | 139539 |
| | | м2 стен (за вычетом проемов) | | | 933,08 | 5,07 | 40869 | 222 | | 10336 | |
| 13 | Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | | 205,72 | 600,03 | 3,03 | 123439 | 622 | 48613 | 59512 | 197587 |
| | | м2 отделываемой поверхности | | | 360,7 | 0,9 | 74204 | 186 | | 14636 | |
| 14 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | | 205,72 | 1040,18 | 0,67 | 213986 | 137 | 153512 | 48323 | 283294 |
| | | м2 оклеиваемой поверхности | | | 293,3 | 0,32 | 60338 | 65 | | 20985 | |
| 15 | Е11-150107-0106 Изм. и доп. вып. 7 | Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву | | 9 | 5693,65 | 32,74 | 51243 | 295 | 32201 | 15157 | 71712 |
| | | м2 поверхности облицовки | | | 2083,04 | 22,14 | 18747 | 199 | | 5312 | |
| 16 | Е11-100104-0203 | Потолки. Подшивка плитами OSB-3, толщ. 9 мм | | 99,4638 | 1961,54 | 14,19 | 195102 | 1411 | 123815 | 63482 | 279272 |
| | | м2 потолков | | | 702,54 | 6,63 | 69877 | 659 | | 20687 | |
| 17 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | | 99,4638 | 2251,09 | 13,76 | 223902 | 1369 | 110872 | 100948 | 350838 |
| | | м2 потолка | | | 1122,63 | 5,07 | 111661 | 504 | | 25988 | |
| 18 | Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | | 99,4638 | 718,21 | 3,03 | 71436 | 301 | 23504 | 38177 | 118382 |
| | | м2 отделываемой поверхности | | | 478,88 | 0,9 | 47631 | 90 | | 8769 | |
| 19 | Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | | 99,4638 | 425,72 | 2,82 | 42344 | 280 | 13410 | 23029 | 70603 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 288,08 | 1,33 | 28654 | 132 | | 5230 | |
| 20 | Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | | 90 | 332,44 | 0 | 29920 | 0 | 7798 | 17697 | 51426 |
| | | 1 м карниза (галтели) | | | 245,79 | 0 | 22121 | 0 | | 3809 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 10. Крыша | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 93,31 | 942,62 | 50,64 | 87956 | 4725 | 37805 | 42756 | 141169 |
| | | м2 утепляемого покрытия | | | 486,82 | 11,24 | 45426 | 1048 | | 10457 | |
| 22 | С121-110101-0117 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 | | 96,1093 | 16299 | | 1566485 | | 1566485 | | 1691804 |
| | | | м3 | | | | | | | 125319 | |
| 23 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 105,41 | 86,17 | 12,12 | 9084 | 1278 | 0 | 7457 | 17863 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | | 74,05 | 2,84 | 7806 | 299 | | 1323 | |
| 24 | С121-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | | 115,951 | 104 | | 12059 | | 12059 | | 13024 |
| | | | м2 | | | | | | | 965 | |
| 25 | Е11-100114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | | 1,211 | 76716,96 | 1275,75 | 92904 | 1545 | 70854 | 19022 | 120881 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 16932,6 | 520,62 | 20505 | 630 | | 8954 | |
| 26 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Стропила. Установка с изготовлением | | 2,825 | 87984,04 | 1372,79 | 248555 | 3878 | 183805 | 56139 | 329070 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 21547,5 | 532,89 | 60872 | 1505 | | 24376 | |
| 27 | Е11-100114-0507 | Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам | | 30 | 3793,52 | 76,97 | 113806 | 2309 | 101958 | 9397 | 133059 |
| | | м2 покрытия | | | 317,97 | 30,08 | 9539 | 902 | | 9856 | |
| 28 | Е11-100114-0506 | Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам | | 103 | 736,61 | 58,98 | 75871 | 6075 | 43639 | 25681 | 109676 |
| | | м2 покрытия | | | 253,95 | 23,09 | 26156 | 2378 | | 8124 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,029 | 54447 | | 56026 | | 56026 | | 60508 |
| | | | | | | | | | | 4482 | |
| 30 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /с полимерным покрытием/. Устройство | м2 кровли | 133 | 734,2 | 20,71 | 97649 | 2755 | 11442 | 77670 | 189345 |
| | | | | | 627,46 | 7,31 | 83452 | 972 | | 14026 | |
| 31 | С121-100104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 152,95 | 2676 | | 409294 | | 409294 | | 442038 |
| | | | | | | | | | | 32744 | |
| 32 | Е11-120101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 11 | 822,28 | 11,21 | 9045 | 123 | 5572 | 3110 | 13127 |
| | | | | | 304,56 | 2,72 | 3350 | 30 | | 972 | |
| 33 | С121-100102-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1110 | | 12210 | | 12210 | | 13187 |
| | | | | | | | | | | 977 | |
| 34 | С121-100102-0302 | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 2 | 292 | | 584 | | 584 | | 631 |
| | | | | | | | | | | 47 | |
| 35 | Е11-120101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 34 | 1951,83 | 1498,73 | 66362 | 50957 | 2496 | 21643 | 95046 |
| | | | | | 379,68 | 312,23 | 12909 | 10616 | | 7040 | |
| 36 | С121-100102-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 34 | 975 | | 33150 | | 33150 | | 35802 |
| | | | | | | | | | | 2652 | |
| 37 | Е11-100102-0204 | Стены. Устройство фронтонов | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 28,46 | 3285,77 | 27,51 | 93513 | 783 | 72855 | 18218 | 120669 |
| | | | | | 698,36 | 12,88 | 19875 | 367 | | 8938 | |
| 38 | Е11-100102-0205 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 22 | 3513,75 | 23,68 | 77302 | 521 | 44472 | 29297 | 115128 |
| | | | | | 1468,61 | 11,04 | 32309 | 243 | | 8528 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 11. Окна и двери | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 11,25 | 2516,5 | 162,1 | 28311 | 1824 | 16686 | 9589 | 40932 |
| | | | | | 871,21 | 75,85 | 9801 | 853 | | 3032 | |
| 40 | С121-090201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 11,25 | 22437 | | 252416 | | 252416 | | 272610 |
| | | | | | | | | | | 20193 | |
| 41 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Устансвка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 4,8 | 3444 | 158,94 | 16531 | 763 | 8689 | 6694 | 25084 |
| | | | | | 1474,81 | 74,82 | 7079 | 359 | | 1858 | |
| 42 | С121-090201-0401 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,8 | 15574 | | 74755 | | 74755 | | 80736 |
| | | | | | | | | | | 5980 | |
| 43 | С ТОО "Основание" | Сетка маскитная 1,5х0,8 м | шт | 5 | 4982,14 | | 24911 | | 24911 | | 26904 |
| | | | | | | | | | | 1993 | |
| 44 | Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | м | 12,5 | 908,49 | 5,98 | 11356 | 75 | 8552 | 2488 | 14952 |
| | | | | | 218,34 | 2,84 | 2729 | 36 | | 1108 | |
| 45 | С121-090205-0103 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 12,5 | 1132 | | 14150 | | 14150 | | 15282 |
| | | | | | | | | | | 1132 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 прим. | Подоконная доска. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | | 1,875 | 394,91 | 5,75 | 740 | 11 | 0 | 558 | 1403 |
| | | | м2 поверхности | | 389,16 | 2,7 | 730 | 5 | | 104 | |
| 47 | С121-110401-0103 | Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | | 0,09656 | 18230 | | 1760 | | 1760 | | 1901 |
| | | | м3 | | | | | | | 141 | |
| 48 | Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен, откосы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | | 5,655 | 394,91 | 5,75 | 2233 | 32 | 0 | 1684 | 4231 |
| | | | м2 поверхности | | 389,16 | 2,7 | 2201 | 15 | | 313 | |
| 49 | С121-110401-0103 | Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | | 0,39123 | 18230 | | 7132 | | 7132 | | 7703 |
| | | | м3 | | | | | | | 571 | |
| 50 | Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами | | 37,7 | 586,38 | 4,83 | 22107 | 182 | 8440 | 12200 | 37051 |
| | | | м откоса | | 357,69 | 1,88 | 13485 | 71 | | 2745 | |
| 51 | С121-130816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | | 0,00754 | 2819622 | | 21260 | | 21260 | | 22961 |
| | | | 1000 м2 | | | | | | | 1701 | |
| 52 | Е11-100111-0401 | Наличники. Установка и крепление | | 37,7 | 458,81 | 1,04 | 17297 | 39 | 14481 | 2516 | 21398 |
| | | | м коробок | | 73,66 | 0,49 | 2777 | 19 | | 1585 | |
| 53 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 2,1 | 2675,38 | 46,11 | 5618 | 97 | 1014 | 3137 | 9456 |
| | | | м2 | | 2146,59 | 18,45 | 4508 | 39 | | 700 | |
| 54 | С121-090402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ДНМ-1,ДНМ-2) | | 2,1 | 52098 | | 109406 | | 109406 | | 118158 |
| | | | м2 | | | | | | | 8752 | |
| 55 | Е11-070516-0109 | Входных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей | | 6,2 | 608,66 | 156,69 | 3774 | 972 | 1515 | 2031 | 6269 |
| | | | м шва | | 207,55 | 70,06 | 1287 | 434 | | 464 | |
| 56 | Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | | 94,5 | 3907,48 | 101,87 | 369257 | 9627 | 239219 | 112441 | 520234 |
| | | | м2 проемов | | 1274,2 | 47,85 | 120412 | 4522 | | 38536 | |
| 57 | С121-090102-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | | 9,45 | 9453 | | 89331 | | 89331 | | 96477 |
| | | | м2 | | | | | | | 7146 | |
| 58 | С121-090404-0401 | Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 | | 5 | 1747 | | 8735 | | 8735 | | 9434 |
| | | | шт. | | | | | | | 699 | |
| 59 | С121-090404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | | 5 | 3544 | | 17720 | | 17720 | | 19138 |
| | | | пара | | | | | | | 1418 | |
| 60 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | 10 | 490 | | 4900 | | 4900 | | 5292 |
| | | | шт. | | | | | | | 392 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 12. Фасад** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | | 115,71 | 2604,29 | 16,87 | 301343 | 1953 | 145337 | 123505 | 458836 |
| | | | м2 | | 1331,37 | 2,84 | 154053 | 329 | | 33988 | |
| 62 | Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями (сайдинг с полимерным покрытием) | | 115,71 | 722,15 | 2,61 | 83561 | 302 | 40244 | 34499 | 127504 |
| | | | м2 | | 371,74 | 0,95 | 43014 | 110 | | 9445 | |
| 63 | С121-100104-0211 прим. | Сайдинг МП 15х264 с полимерным покрытием 25 мкм | | 127,281 | 2336 | | 297328 | | 297328 | | 321115 |
| | | | м2 | | | | | | | 23786 | |
| 64 | Е11-150108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | | 42,9 | 2025,22 | 5,31 | 86882 | 228 | 68688 | 14409 | 109394 |
| | | | м | | 418,8 | 1,05 | 17966 | 45 | | 8103 | |
| 65 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | | 10,7 | 1423,57 | 5,31 | 15232 | 57 | 10694 | 3594 | 20332 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м | | 418,8 | 1,05 | 4481 | 11 | | 1506 | |
| 66 | С121-100102-0106 | Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 12,5 | 772 | | 9650 | | 9650 | | 10422 |
| | | | м | | | | | | | 772 | |
| 67 | С121-100102-0107 | Планка внутреннего угла, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 2,5 | 910 | | 2275 | | 2275 | | 2457 |
| | | | м | | | | | | | 182 | |
| 68 | С121-100102-0115 прим. | Планка начальная и завершающая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 84,32 | 708 | | 59699 | | 59699 | | 64474 |
| | | | м | | | | | | | 4776 | |
| 69 | Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | | 33,728 | 858,68 | 3,21 | 28961 | 108 | 23811 | 4074 | 35678 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 149,5 | 1,47 | 5042 | 50 | | 2643 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 13. Отопление | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-180101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Печь отопительные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка | | 1 | 35122,47 | 1439,88 | 35122 | 1440 | 3590 | 30029 | 70363 |
| | | | котел | | 30092,69 | 548,88 | 30093 | 549 | | 5212 | |
| 71 | С Прайс-лист | Печь отопительные на твердом топливе | | 1 | 214285,71 | | 214286 | | 214286 | | 231429 |
| | | | шт | | | | | | | 17143 | |
| 72 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 11,109 | 954,83 | 15,49 | 10607 | 172 | 3466 | 6886 | 18892 |
| | | | квт | | 627,34 | 5,14 | 6969 | 57 | | 1399 | |
| 73 | С123-051001-0310 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 | | 69 | 2722 | | 187818 | | 187818 | | 202843 |
| | | | секция | | | | | | | 15025 | |
| 74 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 52,2 | 923,77 | 1,95 | 48221 | 102 | 549 | 46632 | 102441 |
| | | | м трубопровода | | 911,29 | 0,27 | 47569 | 14 | | 7588 | |
| 75 | С123-010501-1503 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 52,2 | 136 | | 7099 | | 7099 | | 7667 |
| | | | м | | | | | | | 568 | |
| 76 | Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 5,8 | 897,13 | 3,72 | 5203 | 22 | 49 | 5032 | 11054 |
| | | | м трубопровода | | 884,91 | 0,42 | 5132 | 2 | | 819 | |
| 77 | С123-010501-1504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 5,8 | 186 | | 1079 | | 1079 | | 1165 |
| | | | м | | | | | | | 86 | |
| 78 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электрэдвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | 1 | 19790,06 | 416,05 | 19790 | 416 | 3734 | 15452 | 38062 |
| | | | насос | | 15639,52 | 128,19 | 15640 | 128 | | 2819 | |
| 79 | 5102-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа SPErOni | | 1 | 14054 | | 14054 | | | | 14054 |
| | | | шт. | | | | | | 14054 | | |
| | | Отпускная цена | | | 14054 | | 14054 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *14054* | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 14. Электроосвещение | | | | | | | | | |
| 80 | Ц13-080305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг (ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей). Установка в нише распорными дюбелями | | 1 | 3407,78 | 91,68 | 3408 | 92 | 768 | 1856 | 5685 |
| | | | шт. | | 2548 | 29,8 | 2548 | 30 | | 421 | |
| 81 | С123-070201-0116 прим. | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 2059 | | 2059 | | 2059 | | 2224 |
| | | | шт. | | | | | | | 165 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 2670,89 | 21,41 | 2671 | 21 | 1441 | 870 | 3824 |
| | | | | | 1208 | 0 | 1208 | 0 | | 283 | |
| 83 | С123-070204-0624 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1033 | | 1033 | | 1033 | | 1116 |
| | | | | | | | | | | 83 | |
| 84 | Ц13-080305-0202 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1602,13 | 12,25 | 4806 | 37 | 2897 | 1357 | 6656 |
| | | | | | 624,26 | 3,87 | 1873 | 12 | | 493 | |
| 85 | С123-070219-0102 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 3 | 142 | | 426 | | 426 | | 460 |
| | | | | | | | | | | 34 | |
| 86 | Ц13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 5 | 385,91 | 3,51 | 1930 | 18 | 65 | 1334 | 3525 |
| | | | | | 369,46 | 1,19 | 1847 | 6 | | 261 | |
| 87 | Ц13-080305-0104 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 2 | 481,72 | 4,28 | 963 | 9 | 12 | 681 | 1775 |
| | | | | | 471,38 | 1,19 | 943 | 2 | | 132 | |
| 88 | Ц13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 14 | 469,7 | 4,28 | 6576 | 60 | 95 | 4635 | 12108 |
| | | | | | 458,64 | 1,19 | 6421 | 17 | | 897 | |
| 89 | Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 981,84 | 18 | 982 | 18 | 98 | 626 | 1737 |
| | | | | | 866,32 | 3,58 | 866 | 4 | | 129 | |
| 90 | Ц13-100702-0501 | Коробка распределительная. Монтаж на стене | шт. | 10 | 629,74 | 0 | 6297 | 0 | 42 | 3816 | 10922 |
| | | | | | 625,5 | 0 | 6255 | 0 | | 809 | |
| 91 | Ц13-080305-1401 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 853,55 | 11,08 | 854 | 11 | 27 | 589 | 1558 |
| | | | | | 815,36 | 2,98 | 815 | 3 | | 115 | |
| 92 | С123-070218-1601 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 220 | | 1100 | | 1100 | | 1188 |
| | | | | | | | | | | 88 | |
| 93 | С123-070218-1603 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 237 | | 474 | | 474 | | 512 |
| | | | | | | | | | | 38 | |
| 94 | С123-070220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 302 | | 604 | | 604 | | 652 |
| | | | | | | | | | | 48 | |
| 95 | С123-070220-0516 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 10 | 392 | | 3920 | | 3920 | | 4234 |
| | | | | | | | | | | 314 | |
| 96 | С123-070220-0523 | Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 769 | | 769 | | 769 | | 831 |
| | | | | | | | | | | 62 | |
| 97 | С123-070220-0804 прим. | Розетки тройная каучуковая | шт. | 1 | 1420 | | 1420 | | 1420 | | 1534 |
| | | | | | | | | | | 114 | |
| 98 | С123-070220-0531 | Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1 | 1102 | | 1102 | | 1102 | | 1190 |
| | | | | | | | | | | 88 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 99 | С123-070202-0501 прим. | Коробки монтажные распределительные, размерами 70 мм х 50 мм, типа ИЭК | шт. | 10 | 169 | | 1690 | | 1690 | | 1825 |
| | | | | | | | | | | 135 | |
| 100 | С123-070218-1101 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 1 | 925 | | 925 | | 925 | | 999 |
| | | | | | | | | | | 74 | |
| 101 | Ц13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами (Прокладка гофротрубы д=16мм) | м | 100 | 395,87 | 14,82 | 39587 | 1482 | 11969 | 19054 | 63332 |
| | | | | | 261,36 | 3,28 | 26136 | 328 | | 4691 | |
| 102 | С123-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 102 | 26 | | 2652 | | 2652 | | 2864 |
| | | | | | | | | | | 212 | |
| 103 | Ц13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 42 | 222,07 | 2,16 | 9327 | 91 | 971 | 5954 | 16503 |
| | | | | | 196,78 | 0,1 | 8265 | 4 | | 1222 | |
| 104 | Ц13-080206-0102 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 2 | 257,7 | 2,42 | 515 | 5 | 66 | 320 | 902 |
| | | | | | 222,15 | 0,1 | 444 | 0 | | 67 | |
| 105 | С123-061710-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 18,36 | 37 | | 679 | | 679 | | 734 |
| | | | | | | | | | | 54 | |
| 106 | С123-061710-0105 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 22,44 | 56 | | 1257 | | 1257 | | 1357 |
| | | | | | | | | | | 101 | |
| 107 | С123-061710-0109 | Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм | м | 2,04 | 196 | | 400 | | 400 | | 432 |
| | | | | | | | | | | 32 | |
| 108 | С123-061710-0111 | Канал кабельный размерами 60 мм х 60 мм | м | 2,04 | 403 | | 822 | | 822 | | 888 |
| | | | | | | | | | | 66 | |
| 109 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 83 | 92,51 | 1,76 | 7679 | 146 | 1617 | 4295 | 12932 |
| | | | | | 71,28 | 0,6 | 5916 | 49 | | 958 | |
| 110 | Ц13-080206-2209 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 53 | 41,5 | 0,88 | 2199 | 47 | 894 | 918 | 3367 |
| | | | | | 23,76 | 0,3 | 1259 | 16 | | 249 | |
| 111 | Ц13-080206-0801 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках (кабель-канале) | м | 65 | 22,1 | 0,88 | 1436 | 57 | 607 | 570 | 2167 |
| | | | | | 11,88 | 0,3 | 772 | 19 | | 160 | |
| 112 | Ц13-080206-0802 | Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках (кабель-канале) | м | 20 | 36,54 | 2,63 | 731 | 53 | 203 | 355 | 1173 |
| | | | | | 23,76 | 0,89 | 475 | 18 | | 87 | |
| 113 | С123-060145-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,08466 | 187356 | | 15862 | | 15862 | | 17130 |
| | | | | | | | | | | 1269 | |
| 114 | С123-060145-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0714 | 290339 | | 20730 | | 20730 | | 22389 |
| | | | | | | | | | | 1658 | |
| 115 | С123-060112-0202 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2Х1,0-1 ГОСТ 31945-2012 | км | 0,0051 | 88100 | | 449 | | 449 | | 485 |
| | | | | | | | | | | 36 | |
| 116 | С123-061623-0201 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 | км | 0,0102 | 45415 | | 463 | | 463 | | 500 |
| | | | | | | | | | | 37 | |
| 117 | С123-060112-0105 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х16-1 ГОСТ 31945-2012 | км | 0,0204 | 428772 | | 8747 | | 8747 | | 9447 |
| | | | | | | | | | | 700 | |
| 118 | С123-060112-0204 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012 | | 0,051 | 196744 | | 10034 | | 10034 | | 10837 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | км | | | | | | | 803 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 15. Отмостка** | | | | | | | | | |
| 119 | E11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное (без учета стоимости щебня). Устройство** | м3 основания | 4,0824 | 2480,38 / 800,7 | 1679,68 / 681,7 | 10126 / 3269 | 6857 / 2783 | 0 | 5628 / 1260 | 17014 |
| 120 | E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 3,26592 | 26298,75 / 2952,54 | 1307,57 / 279,48 | 85890 / 9643 | 4270 / 913 | 71976 | 9606 / 7640 | 103135 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 16. Перевозка материалов** | | | | | | | | | |
| 121 | C341-010202-3120 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 120 км** | т | 22,962 | 7133 | | 163788 | | | 13103 | 176891 |
| 122 | C341-010202-1120 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км** | т | 10,83 | 4351 | | 47121 | | | 3770 | 50891 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 9046520 | 157735 | 6987183 | 1507078 | 11396768 |
| | | | | | | | 1676637 | 50174 | 14054 | 843163 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 14054 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ** | | | | | 375590 | | | | 11772353 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | | | 227654 | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 12000000 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Петрограньстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тадченко А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Ильинское"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)