Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"
Подрядчик: ТОО "Карасайстройсервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт. Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"
Наименование объекта - Капитальный ремонт. Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Акт
выполненных работ за август 2017 года
Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-270301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**6556,0000**		**507,85**	**3329491**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=777,96)	чел-ч	0,0556	364,514	777,96	283577
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	262,568	1145,58	300791
		Итого оплата труда:				**89,13**	**584368**
1.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	24,257	6117,95	148404
1.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	28,781	3365,45	96860
1.5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	47,007	2954,93	138901
1.6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	134,398	3773,46	507145
1.7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	21,504	3334,09	71695
1.8	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	6,622	2753,52	18233
		Итого эксплуатация машин:				**149,67**	**981239**
1.9	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	75,394	4891,00	368752
1.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	360,58	4703,32	1695923
1.11	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,025	163,9	--	--
		Итого материалов:				**314,93**	**2064675**
		НР первого уровня	%	60,3		53,75	352374
		Накладные расходы	%	--		53,75	352374
		Сметная прибыль	%	8		44,93	294549
		Сметная стоимость:				**606,53**	**3976414**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**733,6500**		**782,74**	**574260**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,144	105,646	771,05	81458
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	104,912	1116,67	117152
		Итого оплата труда:				**270,71**	**198610**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,372	6117,95	69571
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	34,922	3365,45	117527
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,942	5456,90	283445
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,676	3334,09	22259
		Итого эксплуатация машин:				**671,71**	**492802**
2. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	51,355	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		163,24	119762
		Накладные расходы	%	--		163,24	119762
		Сметная прибыль	%	8		75,68	55522
		Сметная стоимость:				**1021,66**	**749543**
3	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**733,6500**		**1240,71**	**910247**
		Сметная прибыль	%	8		99,26	72820
		Сметная стоимость:				**1339,97**	**983067**
4	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**489,1000**		**1130,17**	**552767**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=777,96)	чел-ч	0,216	105,646	777,96	82188
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	96,451	1187,96	114580
		Итого оплата труда:				**402,31**	**196768**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	8,755	6117,95	53562
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	12,032	3365,45	40493
4. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	11,494	3115,04	35804
4. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	59,719	5456,90	325881
4. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,451	3334,09	14839
		Итого эксплуатация машин:				**962,13**	**470579**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	34,237	–	–
		Итого материалов:				–	–
		НР первого уровня	%	60,3		242,59	118651
		Накладные расходы	%	--		242,59	118651
		Сметная прибыль	%	8		109,82	53713
		Сметная стоимость:				**1482,58**	**725132**
5	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Щебень фракция 20-40 мм СТ РК 1376-2005**	**м3**	**489,1000**		**4910,89**	**2401916**
		Сметная прибыль	%	8		392,87	192153
		Сметная стоимость:				**5303,76**	**2594070**
6	**21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Камни бортовые марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	**м**	**950,0000**		**10548,11**	**10020705**
		Сметная прибыль	%	8		843,85	801656
		Сметная стоимость:				**11391,96**	**10822361**
7	**41-010101-4014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 14 км**	**т**	**2433,0000**		**1893,49**	**4606861**
		Сметная прибыль	%	8		151,48	368549
		Сметная стоимость:				**2044,97**	**4975410**
8	**41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**571,0000**		**697,48**	**398261**
		Сметная прибыль	%	8		55,80	31861
		Сметная стоимость:				**753,28**	**430122**
		РАЗДЕЛ 1.Брусчатка					
9	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,4000**		**758,26**	**8644**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,144	1,642	771,05	1266
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,547	1126,93	1743
		Итого оплата труда:				**263,96**	**3009**
9.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1767	6117,95	1081
9.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,48906	3365,45	1646
9.5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,80712	5456,90	4404
9.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0741	3334,09	247
		Итого эксплуатация машин:				**647,23**	**7378**
9.7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,57	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		159,16	1814
		Накладные расходы	%	--		159,16	1814
		Сметная прибыль	%	8		73,39	837
		Сметная стоимость:				**990,82**	**11295**
10	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**11,4000**		**1629,91**	**18581**
		Сметная прибыль	%	8		130,39	1486
		Сметная стоимость:				**1760,30**	**20067**
11	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,8000**		**1130,17**	**25768**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=777,96)	чел-ч	0,216	4,925	777,96	3831
11.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	4,496	1187,96	5341
		Итого оплата труда:				**402,31**	**9173**
11.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,40812	6117,95	2497
11.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,56088	3365,45	1888
11.5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,5358	3115,04	1669
11.6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	2,784	5456,90	15191
11.7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,20748	3334,09	692
		Итого эксплуатация машин:				**962,13**	**21937**
11.8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,596	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	60,3		242,59	5531
		Накладные расходы	%	--		242,59	5531
		Сметная прибыль	%	8		109,82	2504

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1482,58**	**33803**
12	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Щебень фракция 20-40 мм СТ РК 1376-2005**	**м3**	**22,8000**		**4910,89**	**111968**
		Сметная прибыль	%	8		392,87	8957
						5303,76	**120926**
		Сметная стоимость:				**782,74**	**26770**
13	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,2000**			
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,144	4,925	771,05	3797
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,891	1116,67	5461
		Итого оплата труда:				**270,71**	**9258**
13. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,5301	6117,95	3243
13. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,628	3365,45	5479
13. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,421	5456,90	13213
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,31122	3334,09	1038
		Итого эксплуатация машин:				**671,71**	**22973**
13. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,394	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		163,24	5583
		Накладные расходы	%	--		163,24	5583
		Сметная прибыль	%	8		75,68	2588
						1021,66	**34941**
		Сметная стоимость:				**1240,71**	**42432**
14	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,2000**			
		Сметная прибыль	%	8		99,26	3395
						1339,97	**45827**
		Сметная стоимость:				**122,82**	**5601**
15	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**45,6000**			
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,108	4,925	691,52	3406
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,197	925,95	1108
		Итого оплата труда:				**98,99**	**4514**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,197	1785,62	2137
15. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,788	12,07	58
		Итого эксплуатация машин:				**48,14**	**2195**
		НР первого уровня	%	59,1		58,50	2668
		Накладные расходы	%	--		58,50	2668
		Сметная прибыль	%	8		14,51	661
		Сметная стоимость:				**195,83**	**8930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**239764**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239764**
Всего заработная плата -			Тенге				**25954**
Местные материалы -			Тенге				**172982**
Накладные расходы -			Тенге				**15596**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**15596**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0**
Сметная прибыль -			Тенге				**20429**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**275789**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**25954**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**275789**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**25954**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**23034272**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**459523**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1999103**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**546177**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**15570524**
- перевозка грузов			Тенге				**5005122**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**606383**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**23640655**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**23640655**
Сметная прибыль			Тенге				**1891252**
ИТОГО по смете:			Тенге				**25531908**
		Временные здания и сооружения 1,8%					459574
		Итого:					**25991482**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%					389872
		Итого:					**26381355**
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г.					**26381355**
		Коэффициент договорной цены 1,05263166%					**25062285**
		НДС 12%					3007474
		Итого с НДС					**28069759**
		Всего:					**28069759**
		Всего: Двадцать восемь миллионов шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын					

Представитель заказчика: КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Сапиев К.

Подрядчик:
ТОО "Карасайстройсервис"

Карасаев Б.А.

Инженер технического надзора ТОО "Курылыс ИнжинирингАктобе"

Урбисинова Г.З.

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"
Подрядчик: ТОО "Карасайстройсервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт. Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"
Наименование объекта - Капитальный ремонт. Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Акт
выполненных работ за ноябрь 2017 года
Благоустройство территории КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**2883,0000**		**89,36**	**257637**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	0,0042	12,109	813,23	9847
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	23,641	1258,97	29763
		Итого оплата труда:				**13,74**	**39610**
1.3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0035	10,09	2698,81	27232
1.4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0003	0,8649	3334,09	2884
1.5	32-010205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0044	12,685	17159,69	217674
		Итого эксплуатация машин:				**85,95**	**247790**
1.6	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00175	5,045	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		8,28	23885
		Накладные расходы	%	--		8,28	23885
		Сметная прибыль	%	8		7,81	22522
		Сметная стоимость:				**105,46**	**304044**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**3,4200**		**10341,45**	**35368**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=915,57)	чел-ч	7,13	24,385	915,57	22326
		Итого оплата труда:				**6528,01**	**22326**
2. 2	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	26,881	485,17	13042
		Итого эксплуатация машин:				**3813,44**	**13042**
2. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,02	3,488	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	60,3		3936,39	13462
		Накладные расходы	%	--		3936,39	13462
		Сметная прибыль	%	8		1142,23	3906
		Сметная стоимость:				**15420,07**	**52737**
3	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,4200**		**1244,88**	**4257**
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,984	1066,33	2115
		Итого оплата труда:				**618,47**	**2115**
3. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,9918	4292,68	4257
		Итого эксплуатация машин:				**1244,88**	**4257**
3. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	3,523	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	60,3		372,94	1275
		Накладные расходы	%	--		372,94	1275
		Сметная прибыль	%	8		129,43	443
		Сметная стоимость:				**1747,24**	**5976**
4	**21-130104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**3,5200**		**72708,83**	**255935**
		Сметная прибыль	%	8		5816,71	20475
		Сметная стоимость:				**78525,54**	**276410**
5	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4891,0000**		**104,11**	**509195**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=925,95)	чел-ч	0,0336	164,338	925,95	152168
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	82,316	1197,68	98588
		Итого оплата труда:				**51,27**	**250756**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	16,972	2954,93	50150
5. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	49,399	3773,46	186406
5. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,14673	2966,34	435
5. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,907	3334,09	6360
5. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,847	73,69	505
5. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,695	6571,62	89997
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,19564	1842,77	361
		Итого эксплуатация машин:				**68,33**	**334213**
5.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030324	205870,68	6243
5.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,73365	22586,15	16570
5.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,052823	--	--
5.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0958	468,558	--	--
		Итого материалов:				**4,66**	**22813**
		НР первого уровня	%	60,3		30,92	151206
		Накладные расходы	%	--		30,92	151206
		Сметная прибыль	%	8		10,80	52832
		Сметная стоимость:				**145,83**	**713233**
6	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**4891,0000**		**0,10**	**469**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=925,95)	чел-ч	0,00009	0,44019	925,95	408
		Итого оплата труда:				**0,08**	**408**
6. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,83147	73,69	61
		Итого эксплуатация машин:				**0,01**	**61**
6. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000001	0,006847	--	--
6. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,012	58,692	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		0,05	246
		Накладные расходы	%	--		0,05	246
		Сметная прибыль	%	8		0,01	57
		Сметная стоимость:				**0,16**	**772**
7	**21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**820,7098**		**22253,40**	**18263583**
		Сметная прибыль	%	8		1780,27	1461087
		Сметная стоимость:				**24033,67**	**19724670**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1150,0000**		**1675,82**	**1927189**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	0,698	802,7	813,23	652780
8.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	7,475	1222,52	9138
		Итого оплата труда:				**575,58**	**661918**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	7,015	2966,34	20809
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,46	1842,77	848
		Итого эксплуатация машин:				**18,83**	**21657**
8.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	44,85	26926,33	1207646
8.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,69	25493,31	17590
8.7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,955	12918,59	25256
8.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	11,5	196,58	2261
8.9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	1150	--	--
		Итого материалов:				**1089,35**	**1252753**
		НР первого уровня	%	60,3		347,08	399137
		Накладные расходы	%	--		347,08	399137
		Сметная прибыль	%	8		161,83	186106
		Сметная стоимость:				**2184,72**	**2512432**
9	**21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	**м**	**200,0000**		**10548,11**	**2109622**
		Сметная прибыль	%	8		843,85	168770
		Сметная стоимость:				**11391,96**	**2278392**
РАЗДЕЛ 1.Брусчатка							
10	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**228,0000**		**324,19**	**73916**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,381	86,868	785,57	68241
10.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,234	1058,16	2364
		Итого оплата труда:				**309,67**	**70605**
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0228	3365,45	77
10.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,9348	2966,34	2773
10.5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	11,696	24,53	287
10.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,277	1842,77	2353
		Итого эксплуатация машин:				**24,08**	**5489**

1	2	3	4	5	6	7	8
10 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,114	1629,91	186
10 8	21-040509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	228	--	--
10 9	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	11,4	--	--
		Итого материалов:				**0,81**	**186**
		НР первого уровня	%	60,3		186,73	42575
		Накладные расходы	%	--		186,73	42575
		Сметная прибыль	%	8		40,87	9319
		Сметная стоимость:				**551,80**	**125810**
11	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**288,0000**		**2852,41**	**821494**
		Сметная прибыль	%	8		228,19	65720
		Сметная стоимость:				**3080,60**	**887214**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**895410**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**895410**
Материалы -			Тенге				**186**
Всего заработная плата -			Тенге				**70605**
Местные материалы -			Тенге				**821494**
Накладные расходы -			Тенге				**42575**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**42575**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0**
Сметная прибыль -			Тенге				**75039**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1013024**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**70605**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1013024**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**70605**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				24258666
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				905769
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				626510
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				141969
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22726386
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				631786
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				24890452
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				24890452
		Сметная прибыль	Тенге				1991236
		ИТОГО по смете:	Тенге				26881688
		Временные здания и сооружения 1,8%					483870
		Итого:					27365558
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%					410483
		Итого:					27776042
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г.					27776042
		Коэффициент договорной цены 1,05263166%					26387238
		НДС 12%					3166469
		Итого с НДС					29553706
		Всего:					29553706
		Всего: Двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысяча семьсот шесть тенге 00 тиын					

Представитель заказчика: КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр"

Сайнев К.

Инженер технического надзора ТОО "Курылыс ИнжинирингАктобе"

Урбисинова Г.З.

Подрядчик:
ТОО "Карасайстройсервис"

Карасаев Б.А.