Форма 3-КС

ЗАСТРОЙЩИК: ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"
Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Наименование объекта - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018г

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		№8	от04.05.2017г				
		Доп. согл№1	от 27.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в цен 2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие ополните затраты	НАЛОГИ: НДС	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнено в т. ч.	500 493 757									
Конструкции металлические (КМ)	**273 059 929**	**30 212**							**3 625**	**33 837**
см 2-1-4 Конструкции архитектурно-строительные (АР)	**227 433 828**	**3 104 950**							**372 594**	**3 477 544**
Всего к оплате:	**500 493 757**	**3 135 162**							**376 219**	**3 511 381**

ЗАСТРОЙЩИК:
ТОО " КазЭдемСтрой групп" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " ТОИР" _____

ЗАСТРОЙЩИК ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор №8 от 04.05. 2017г Доп. Соглашение№1 от 27 июня 2017г

Наименование работ: Конструкции металлические

Обоснование: Смета 2-1-3

АКТ
приемки выполненных работ за март 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115- лестницы**	**м2**	**202,1435**		**101,77**	**20571**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	8,611	782,92	6742
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,080857	830,04	67
		Итого оплата труда:				**33,68**	**6809**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,040429	3363,40	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,040429	830,04	34
1. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,040429	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,040429	1766,75	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,040429	830,04	34
1. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,628	44,82	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**327**
1. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00566	327192,24	1852
1. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,036386	320207,22	11651
		Итого материалов:				**66,80**	**13503**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	3691
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	1029
		Накладные расходы	%	--		23,35	4719
		Сметная прибыль	%	8		10,01	2023
		Сметная стоимость:				**135,12**	**27314**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				20571
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6742
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				327
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				67
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13503
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3691
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				24262
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1029
	ИТОГО:		Тенге				25291
	Сметная прибыль		Тенге				2023
	ИТОГО по смете:		Тенге				27314
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**410**
		Итого					**27724**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время 2,2%x1,1=2,42%	**2,42%**				**671**
		Итого					**28395**
		Итого в текущих ценах 2017года	1,06399				**30212**
		НДС	**12%**				**3625**
		ИТОГО					**33837**

ЗАСТРОЙЩИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАСТРОЙЩИК ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор №8 от 04.05. 2017г

Наименование работ: Конструкции архитектурно- строительные

Обоснование: Смета 2-1-4

АКТ
приемки выполненных работ за март 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7.Кровля					
		Основная кровля					
45	21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**ПРИМ. Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром /6/ мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	5215,0000		269,66	1406277
		НР второго уровня	%	4,24		11,43	59626
		Накладные расходы	%	--		11,43	59626
		Сметная прибыль	%	8		22,49	117272
		Сметная стоимость:				**303,58**	**1583175**
53	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	202,4000		1587,59	321329
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,278	56,267	735,19	41367
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,506	886,70	449
		Итого оплата труда:				**206,60**	**41816**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22264	3522,11	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22264	830,04	185
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1012	3039,01	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1012	1113,33	113
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,18216	1766,75	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,18216	830,04	151
		Итого эксплуатация машин:				**6,98**	**1414**
2. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,66792	261790,49	174855
2. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,342056	295123,74	100949

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 8	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	7,691	356,80	2744
		Итого материалов:				**1376,23**	**278548**
		НР первого уровня	%	56,4		116,52	23584
		НР второго уровня	%	4,24		72,25	14624
		Накладные расходы	%	--		188,78	38208
		Сметная прибыль	%	8		142,11	28763
		Сметная стоимость:				**1918,48**	**388300**
54	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба пастенные. Устройство**	**м желобов**	**158,0000**		**4371,02**	**690622**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,75	118,5	735,19	87120
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	5,04	898,42	4528
		Итого оплата труда:				**580,05**	**91648**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	2,117	3522,11	7457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	2,117	830,04	1757
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	1,217	3039,01	3697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,217	1113,33	1355
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	1,706	1766,75	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	1,706	830,04	1416
		Итого эксплуатация машин:				**89,68**	**14169**
3. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	1,28	261790,49	335039
3. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,158	295123,74	46630
3. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	7,031	26006,29	182850
3. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	31,758	276,42	8779
3.10	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	18,012	356,80	6427
3.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	3,95	410,53	1622
3.12	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,10586	75443,28	7986
		Итого материалов:				**3729,95**	**589332**
		НР первого уровня	%	56,4		327,15	51690
		НР второго уровня	%	4,24		199,20	31474
		Накладные расходы	%	--		526,35	83164
		Сметная прибыль	%	8		391,79	61903
		Сметная стоимость:				**5289,16**	**835688**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2418227**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2418227**
	Материалы -		Тенге				**867881**
	Всего заработная плата -		Тенге				**133464**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1406277**
		Накладные расходы -	Тенге				**180998**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**75274**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**105724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				207938
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2807163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180
		Сметная заработная плата -	Тенге				133464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2807163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180
		Сметная заработная плата -	Тенге				133464
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2418227
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				128487
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15583
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4977
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2274158
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				75274
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2493501
	Накладные расходы II уровня		Тенге				105724
	ИТОГО:		Тенге				2599225
	Сметная прибыль		Тенге				207938
	ИТОГО по смете:		Тенге				2807163
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**42107**
		Итого					**2849270**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время 2,2%х1,1=2,42%	**2,42%**				**68952**
		Итого					**2918222**
		Итого в текущих ценах 2017года	**К=1,063987**				**3104950**
		НДС	**12%**				**372594**
		ИТОГО					**3477544**

ЗАСТРОЙЩИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: