РИК-2003" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона: Восточно-Казахстанская обл. Форма №

Субподрядчик: ТОО "ЕКИТ"

Наименование объекта: Строительство жилых домов в Тарбагатайском районе

Одноэтажный однокварти

Наименование пункта: с. Жантыкей

Договор: № 2 от "7" мая 2010 г., доп.соглашение № 2-1 от 15 июня 2010 г.

Акт № 3 - Жантыкей (тип2)

выполненных работ за период с 21августа по 7 сентября 2010 г.

Составлен в (цена: 2001 г. (цены с 1.02.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз. 186								
		Раздел 4. Перекрытие								
		4.0.								
49	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов *м2 перекрытий*	90.72	1881.3 145.35	46.81 17.69	170672 13186	4247 1605	17749 120	0.94 0.0864	85 8
50	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6.5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта *м3*	1.678	22100		37105				
51	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6.5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта *м3*	0.492	16500		7788				
52	1-2-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6.5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта *м3*	2.1024	9350		19658				
53	[illegible]	Плиты из минеральной ваты "IZOTERM" *м3*	15.4224	5450		84057				
54	Е1-1-165	Настилка полов дощатых, паркетных и из досок пробковых на клее: дощатых по лагам, одинарных, толщиной 50 мм в один слой *100 м2 настилаемой поверхности*	0.63	125.06 1.59	0.39 0.08	4800 44	36 1	547 119	0.0694 0.00883	1 0

	Итого по разделу 11				324079		18296		
	Накладные расходы, тенге				18296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20543				
	Всего по разделу, тенге				362918				
	Количество домов	1			362918				
	поз. 186								
	Раздел 5. Кровля								
57 E10-14-1	Установка стропил	2,174	21304,82	334,28	46317	727	9192	22,1	48
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7386	274	120	0,62	1
58 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,902	22541,72	316,57	65416	919	12560	22,5	65
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10121	346	120	0,58	2
62 E10-12-1	Подшивка свесов	12,58621	700,7	5,48	8819	69	1302	0,526	7
	м2 потолков		84,15	2,07	1059	26	120	0,0101	–
63 E10-12-1	Подшивка потолка крыльца	4,5	700,7	5,48	3153	25	466	0,526	2
	м2 потолков		84,15	2,07	379	9	120	0,0101	–
64 E10-3-4	Устройство фронтонов	35,42105	803,18	8,67	28449	307	4585	0,68	24
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	3706	115	120	0,016	1
65 E10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
66 6-5-73	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,5 до 0,7 м2	0,689	4250		2928				
	м2		33,3	0,63	11	–	105	0,003	–
67 E15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,3445	382,25	1,65	132	1	12	0,215	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
68 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
69 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
70 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
	шт								
71 E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	132,816	112,46	34,25	14936	4549	7115	0,317	42
	м2		51,08	8,45	6784	1122	90	0,0302	4
72 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,035	525600		18396				

		т							
73 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	146,0976	914		133533				
		м2							
	Итого по разделу 11				325912		36426		
	Накладные расходы, тенге				36426				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21740				
	Всего по разделу, тенге				384078				
	Количество домов	1			384078				

поз. 186

Раздел 7. Окна

83 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,138	5683,19	18,87	57616	191	1738	0,8165	8
	м2 проемов		136,44	6,39	1383	65	120	0,0312	–
84 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,138	242,06	5,58	2454	57	1169	0,586	6
	м2 проемов		94,05	2,12	953	21	120	0,0103	–
85 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	8	2860		22880				
	м								
	Итого по разделу 11				82950		2907		
	Накладные расходы, тенге				2907				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5151				
	Всего по разделу, тенге				91008				
	Количество домов	1			91008				

поз. 179,181,183,185,187,186,188,189

Раздел 11. Наружная отделка

104 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором. Затирка цоколя	20,4	120,35	1,19	2455	24	1301	0,37	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1230	9	105	0,0022	–
105 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,32704	5776,58	218,88	1889	72	161	2,4	1
	м3		351	115,89	115	38	105	0,5864	–
106 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	90,398	325,21	2,11	29398	191	11563	0,64	58
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	10983	29	105	0,0425	4

	Итого по разделу 11				33742		13025		
	Накладные расходы, тенге				13025				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				2806				
	Всего по разделу, тенге				49573				
	Количество домов	8			396584				

поз. 179,181,183,185,187,184,186,188

Раздел 12. Разные работы

108 1-11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	4.59	1042.88	–	4787	–	3202	3.66	17
	м3 подстилающего слоя		567	–	2603	–	123	–	–
109 1-6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	4.59	4394.48	178.83	20171	821	2226	2.67	12
	м3		378	83.83	1735	385	105	0.4405	2
110 1-6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Крыльцо	1.25	682.36	196.62	853	246	455	1.79	2
	м3		272.25	74.27	340	93	105	0.3628	–
111 1-6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравии	1.25	5326.16	178.83	6658	224	607	2.67	3
	м3		378	83.83	473	105	105	0.4405	1
112 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 d=5 мм	0.0188	97954		1842				
	т								
	Итого по разделу 11				34311		6490		
	Накладные расходы, тенге				6490				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				2448				
	Всего по разделу, тенге				43249				
	Количество домов	8			345992				

поз. 179,181,183,185,187,186,188,189,190

Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

1 ФЕР08-03-036	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	911	131	626	261	296	0.75	2
	шт		911	36.9	238	74	96	0.216	–
2 ТЕР08-03-34	Светильник потолочный: тип НПП03-100-002	1	871		871				
	шт								
3 ССЦ-(5)	Светильник НПП03-100-002	1	617		617				
	шт								

4.1110-349-5	Аппаратура настенного типа; звонок	1	181.8	–	182	–	173	1	1
		шт							
			171	–	171	–	101	–	–
5.18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводной	1	2930		2930				
		шт							
4.8Д1.22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	34.7	–	659	–	605	0,188	4
		шт							
			29,48	–	560	–	108	–	–
5.99-23.2	Розетка "Рондо" 10А, 220В	15	128		1920				
		шт							
5.99-1.15	Розетка РС16-152	4	99		396				
		шт							
4.1Д1.22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35.4	–	71	–	64	0,187	–
		шт							
			29.48	–	59	–	108	–	–
10.1Д1.22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45.74	–	229	–	167	0,198	1
		шт							
			31.05	–	155	–	108	–	–
11.1Д1.22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82.17	–	82	–	58	0,337	–
		шт							
			53.55	–	54	–	108	–	–
12.99-1.13	Выключатель С16-057	2	91		182				
		шт							
13.99-1.11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт							
14.99-1.12	Выключатель С56-043	5	64		320				
		шт							
15.1Д1.22-2	Патрон подвесной	6	119.4	1.7	716	10	438	0,49	3
		шт							
			76.5	0.3	459	2	95	0,002	–
16.99-1.1	Патрон подвесной, настенный Е-27	6	35		210				
		шт							
17.1Д1.22-5									
	Вилки штепсельные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235.100-2	8	39		312				
		шт							
18.1Д1.22-13	Коробка оконечная	23	85.5	0.2	1967	5	964	0,23	5
		шт							
			39	0.3	834	2	110	–	–
19.1Д1.22-6	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УХЛ2	0.023	18000		414				
		1000шт							
20.1Д1.22-1	Скобы (полоски) стальные с крепежным отверстием (шурупом, дюбелем), диаметр 15 мм	7	12.6	4.4	88	28	109	0,26	1

	м								
			41.4	15.8	83	32	95	0.093	–
24-8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*): черные обыкновенные, 20х2.8 мм	2	116		232				
	м								
27-ЦВ-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120	47.2	14.8	5664	1776	3488	0.16	19
	м								
			26.3	4.3	3156	516	95	0.025	3
24-16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0.11	24900		2739				
	1000м								
24-16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	16600		166				
	1000м								
25-ЦВ-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10,6	0.1	21	–	17	0,06	–
	м								
			6,8	0.1	18	–	95	–	–
26-ЦВ-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами: масса 1 м до 1 кг	15	73.1	20.8	1097	312	396	0,14	2
	м кабеля								
			23.4	4.4	351	66	95	0,026	–
27-16-1-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1.5 мм2	0.015	52200		783				
	1000м								
	Итого по разделу 11				23711		6775		
	Накладные расходы, тенге				6775				
	Непредвиденные и непредвиденные затраты (8.00 %)				1829				
	Всего по разделу, тенге				32315				
	Количество домов	9			290836				

поз. 179,181,183,185,187,186,188,189,190,191

Раздел 1. Отопление

11-1-66-10-1	Газопроводы газопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	15.7	124.13	14.54	1949	228	2188	0.56959	9
	м трубопровода								
			103.46	13.45	1623	86	128	0.02657	4

2	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	15,7	413		6484			
		м							
3	Е16-10-1								
		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32мм	22	124,13	14,54	2731	320	3064	0,56959	13
		м трубопровода		103,36	5,45	2274	120	128	0,02657	1
4	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	22	363		7986				
		м								
5	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов отопления Д-20 мм	2	76,62	3,85	153	8	186	0,38522	1
		м трубопровода		71,15	1,44	142	3	128	0,00711	–
6	8-1-25	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 20х2 мм	2	163		326				
		м								
7	8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, до d 40 мм	14	198		2772				
		шт								
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	39,9	11,31	–	451	–	562	0,0516	2
		м трубопровода		11,01	–	439	–	128	–	–
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	922		1844				
		шт								
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
12	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
		шт								
13	Е16-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,2	4331,43	35,77	31186	258	1152	0,70246	5
		кВт		111,7	13,4	804	96	128	0,06541	
14	Е16-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1

	комплект								
			23,18	–	116	–	128	–	–
15 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,64	200		2128				
	кг								
16 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,43	151,1	0,07	4145	2	3111	0,646	18
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2962	1	105	0,0001	–
17 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	0,471	24,6	0,69	12	–	6	0,0787	–
	м3 емкости								
			11,7	0,27	6	–	105	0,0013	–
18 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,7389	4
	бак								
			639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
19 12-3-8									
	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	1	3820		3820				
	шт								
	Итого по разделу 11				68902		12336		
	Накладные расходы, тенге				12336				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4874				
	Всего по разделу, тенге				86112				
	Количество домов	10			**861123**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		2732540
Выслуга лет 1%		27325
Доп. Отпсука 0,4%		10930
Итого в ц. 2001 года		2770796
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		5051160
Транспорт привозных материалов	2,34%	118197
Итого		5169358
Услуги генподряда	6,50%	336008
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		4833349
Налог(2%)		96667
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		4930016
Возврат материалов генподрядчика		-131599
Итого		4798418
НДС(12%)		575810
Всего по акту с учетом НДС(12%)		5374228

Генподрядчик _____ Набиев К.К.

Субподрядчик _____ Сайдиев А.