Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" , 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, Блок 3	080540020707
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО «Курылысгаз», 090006, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 198	050540007330
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №135 от 29.06.2015 г.	

Номер документа	Дата составления
1	12.08.2015 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству "Системы автоматического полива для филиала АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск»			тенге	1	5504396,00	5504396,00
				Итого	1	x	5504396,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жакупов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" / _____ / Скаков М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2015 г.

М.П.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Форма №3 КС-7
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес:
"Система автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		135	29.06.2015					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору:	**5 504 396**	**4 914 639**							**589 757**	**5 504 396**
Система автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск	5 504 396	4 914 639							589 757	5 504 396

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Скаков М.С. _____

Подрядчик:

ТОО "Құрылысгаз"

Жакупов К.К. _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл. Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. 2012 г. №170

Форма 2В

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование объекта: "Система автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение скважины								
1	Е1-163-3	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	3	446,4	–	1339	–	1513	2,696	8
		м3 грунта		446,4	–	1339	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную зумфа м3 грунта	3	167,18	–	502	–	567	1,21	4
		м3 грунта		167,18	–	502	–	113	–	–

3	Е4-9-2								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3	907,18	743,84	2722	2232	878	0,84456	3
	м		144,35	136,87	433	411	104	0,56016	2
4	Е4-9-3								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14	1661,98	1369,83	23268	19178	7542	1,5396	22
	м		263,84	254,12	3694	3558	104	1,04052	15
5	Е4-9-5								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4	3747,87	2953,59	14991	11814	4390	3,3	13
	м		575,1	480,22	2300	1921	104	1,89048	8
6	1-6-46								
	Долота трехшарошечные диаметром 295 (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ(Бурение в грунтах 5 группы до 150м)	0,363	78900		28641				
	шт								
7	Е4-46-4								
	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51:	20	603,38	470,63	12068	9413	4015	0,751	15
	м		132,75	60,31	2655	1206	104	0,219	4
8	8-6-307								
	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	20	3000		60000				
	м								
9	8-6-275								
	Фильтра диаметром 219мм ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2713		2713				
	м								

Раздел 2 крепление скважины

10	Е4-60-2	Пробная откачка, откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
11	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом ЭЦВ 4-2.5-75 и оборудованием роторного бурения	1	154468,84	146323,84	154469	146324	39448	42	42
		сутки		8145	29786,08	8145	29786	104	33,11	33
12	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т т.ч. п.3.59:	20	381,12	304,39	7622	6088	2459	0,446	9
		м		76,73	41,44	1535	829	104	0,156	3

Раздел 3 Резервуар стальной горизонтальный

3.1 Земляные работы

13	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	198	42,22	40,26	8360	7971	2452	0,0129	3
		м3 грунта		1,86	10,91	368	2160	97	0,03733	7
14	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	336,6	108,2	108,2	36420	36420	7284	–	–
		т		–	21,64	–	7284	100	0,04544	15
15	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	290,7	29,64	28,03	8616	8148	2444	0,0112	3

	м3 грунта								
			1,61	7,06	468	2052	97	0,0245	7
16 Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения более 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	122,4	447,75	–	54805	–	61930	2,96	362
	м3 грунта								
			447,75	–	54805	–	113	–	–
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18,9	21,55	4,52	407	85	312	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	322	–	97	–	–
18 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты резервуара	0,85	2967,27	100,89	2522	86	163	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	105	33	118	0,18	–
19 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
	шт сборных конструкций								
			201,83	149,49	807	598	140	0,6067	2
20 30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	3,456	10400		35942				
	м3								
3.2 Резервуар									
21 1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89К=2,000;	0,01	47888		479				
	т								
22 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,01	63800		638				
	т								

23 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,282	63800		17992				
	т								
24 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	1,02	47560		48511				
	т								
25 1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	4,92	48215		237218				
	т								
26 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 140 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=2,000;	0,24	69100		16584				
	т								
27 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 6 мм, ширина большей полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (100х63х6)К=2,000;	0,48	69100		33168				
	т								
28 1-4-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 ммК=2,000;	0,0204	313700		6399				
	т								
29 Е9-8-1	Монтаж резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа (2 резервуара)К=2,000;	7,006	30656,11	18418,83	214777	129042	61052	34,5	242
	т конструкций		7110	2572,44	49813	18023	90	8,97	63
30 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	883,08	21,8	0,05	19251	44	4634	0,0295	26
	м2		5,81	0,02	5131	18	90	0,0001	–

31	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	883,08	20,35	0,02	17971	18	3307	0,0213	19
		м2		4,16	–	3674	–	90	–	–
	3.3 Траверса									
32	Е33-30-7	Установка сварных стальных траверс порталов ошиновки массой до 0,3 т	0,46128	7652,15	5064,65	3530	2336	1836	14,6	7
		т		2587,5	1202,43	1194	555	105	4,57	2
33	Е9-48-3	Электродуговая сварка траверса для установки резервуара	0,46128	9739,2	3333,3	4492	1538	2457	29,8	14
		т		5917,5	–	2730	–	90	–	–
34	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 20 мм, ширина 200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,46128	60200		27769				
		т								
35	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т , (элементы крепления траверса к сборному фундаменту)	0,06396	154400		9875				
		т								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,43	21,8	0,05	184	–	44	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	49	–	90	0,0001	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	16,86	20,35	0,02	343	–	63	0,0213	–
		м2		4,16	–	70	–	90	–	–
	Раздел 4 Поливочный водопровод									
	4.0 Земляные работы									
38	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1123	0,2	0,2	225	225	77	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	79	97	0,00023	–

39 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	275,85	21,55	4,52	5945	1247	4557	0,108	30
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4698	–	97	–	–
40 Е1-14-6	Разработка траншей шириной 1,5 м и глубиной до 1,3 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	827,55	29,2	29,2	24164	24164	4150	–	–
	м3 грунта		–	5,17	–	4278	97	0,01636	14
41 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	91,95	1114,7	152,52	102497	14024	25202	1,02	94
	м3 основания		153,68	57,15	14131	5255	130	0,279	26
42 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	156,32	30	30	4690	4690	3283	–	–
	т		–	21	–	3283	100	0,0441	7
43 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза (вывоз излишнего грунта)	156,32	108,2	108,2	16914	16914	3383	–	–
	т		–	21,64	–	3383	100	0,04544	7
4.2 Водопровод В									
44 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,15	51202,26	20326,01	7680	3049	7055	179	27
	км трубопровода		30825	5353,43	4624	803	130	20,64	3
45 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,7	58881,69	25695,31	41217	17987	36299	194	136
	км трубопровода		33075	6813,45	23153	4769	130	26,38	18
46 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,08	47611,09	17877,09	3809	1430	3578	173	14
	км трубопровода		29700	4698,68	2376	376	130	18,1	1
47 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,75	47611,09	17877,09	35708	13408	33539	173	130
	км трубопровода								

- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21668
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8667
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2240016**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5353638**
- материалы, тенге	2076924
- сметная заработная плата, тенге	1050570
Налог (2 %)	107073
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5460711**
НДС (12 %)	655285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6115996**
Понижающий коэф.	0,9000
Всего по акту с учетом коэффициента понижения и НДС	**5 504 396**

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Заместитель директора _____ Скаков М.С.

Менеджер Управления по эксплутатации объектов АОО "НИШ" _____ Маканов Д.К.

Старший менеджер Управления по эксплутатации объектов АОО "НИШ" _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор: _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ Жакупов К.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", Республика Казахстан,г.Астана,пр.Кабанбай Батыра 53,Блок 3** — **080540020707**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Курылысгаз", РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198** — **050540007330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 135 от 29.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
12	18.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству "Системы автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом 120 мест г.Уральск			тенге	1	14 080 406,40	14 080 406,40
				Итого	**1**	**x**	**14 080 406,40**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Жакупов К.К. — *должность* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" Скаков М.С. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Форма №3 КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес:
"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления
на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		135	29.06.2015					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору:	**19 584 802,4**	**12 571 791,43**							**1 508 615**	**14 080 406,4**
"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"	**19 584 802,4**	**12 571 791,43**							**1 508 615**	**14 080 406,4**

От Заказчика:

ГУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Скаков М.С.

Подрядчик:

ТОО "Құрылысгаз"

Жакупов К.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. 2012 г. №170

Форма 2В

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: "Система автоматического полива зеленых насаждений школы для филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

Акт №1 выполненных работ за сентябрь 2015
(локальная смета 1-1-1)
Бурение скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. крепление скважины								
1	1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400 / *т*	0,5	4838		2419				
2	10-1-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин / *шт*	1	25100		25100				
3	9-2-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 80 мм / *шт*	1	16300		16300				

4 8-4-1512	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	692		692				
	шт								
5 E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан								
			227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
6 E6-1-2	Устройство бетонного оголовка	0,5	8438,84	98,32	4219	49	385	4,41	2
	м3								
			695,25	37,15	348	19	105	0,1814	–
	Всего прямые затраты				**49135**	**65**			**3**
					575	**26**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				48496				
	Накладные расходы, тенге				689				
	- заработная плата, тенге				103				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2989				
	Всего				**52813**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				951				
	- сметная заработная плата, тенге				134				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				1065				
	- сметная заработная плата, тенге				490				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				538				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				215				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55582**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**132841**				
	- материалы, тенге				115905				

- сметная заработная плата, тенге	4974
Налог (2 %)	2657
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**135498**
НДС (12 %)	16260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**151758**
Понижающий коэф.	0,9
Всего по акту с учетом коэффициента понижения и НДС (12 %)	136582,2

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Заместитель директора _____ Скаков М.С.

Менеджер Управления по эксплуатации объектов АОО "НИШ" _____ Жусупов С.Х.

Старший менеджер Управления по эксплутатации объектов АОО "НИШ" _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор: _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ Жакупов К.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. 2012 г. №170

Форма 2В

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование объекта: "Система автоматического полива зеленых насаждений школы для филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

Акт №2 выполненных работ за сентябрь 2015

(локальная смета 6-1-1)

Наружние сети ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов: на единицу	машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Поливочный водопровод								
		2.0. Земляные работы								
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	275,85	134,1	–	36991	–	41800	0,972	268
		м3 грунта		134,1	–	36991	–	113	–	–
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	551,7	6,48	6,48	3575	3575	1124	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1159	97	0,00806	4
		2.1. Насосная станция полива								

3	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	8	322,61	5,38	2581	43	1567	0,9	7
		шт		150,75	2,25	1206	18	128	0,01	–
4	9-2-153	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	4	2987		11948				
		шт								
5	9-2-154	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130 °С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 13547-79	4	3539		14156				
		шт								
6	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
7	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	2300		2300				
		шт								
8	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1030	270	4
		км трубопровода		48825	4032	732	60	130	19,69	–
9	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	15	629		9435				
		м								
10	8-9-90	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	10	1410		14100				

	комплект								
2.2. Водопровод В									
11 Е22-11-5									
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,035	78245	36133,62	2739	1265	2341	247	9
	км трубопровода								
			41850	9612,9	1465	336	130	37,3	1
12 Е22-11-1									
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	1,35	47611,09	17877,09	64275	24134	60369	173	234
	км трубопровода								
			29700	4698,68	40095	6343	130	18,1	24
13 8-4-806									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-140 питьевая ГОСТ 18599-2001	35	342		11970				
	м								
14 8-4-939									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1350	32		43200				
	м								
15 Е22-35-5									
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан								
			317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
16 9-2-41									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	22100		44200				
	шт								
17 9-1-117									
	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	20	1260		25200				
	шт								
18 Е16-11-5									
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	38	2541	27,64	96558	1050	9674	1,11	42
	м трубопровода								

			188,55	10,35	7165	393	128	0,0505	2
19 Ц12-594-2	Оросители, насадки спринклерные с декоративной розеткой	1250	86,9	–	108625	–	91125	0,5	625
	шт		81	–	101250	–	90	–	–
20 99-1-1	Веерный спринклер PS с регулирующим сопло R3-6м расходом 0,55-1,2 л/сек	150	2591,43		388715				
	шт								
21 99-1-2	Веерный спринклер PS с регулирующим сопло R3м расходом 0,5л/сек	200	2591,43		518286				
	шт								
22 99-1-3	Веерный спринклер PS с регулирующим сопло R2м расходом 0,3 л/сек	50	2591,43		129572				
	шт								
23 99-1-4	Веерный спринклер PS с регулирующим сопло R1,5м расходом 0,3 л/сек	50	2591,43		129572				
	шт								
24 99-1-5	Спринклер с сопло Баблер для прикорневого полива деревьев	800	2243,41		1794728				
	шт								
25 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	40	242,08	6,95	9683	278	7605	0,88	35
	задвижка или клапан		144	2,25	5760	90	130	0,01	–
26 99-1-3	Адаптер 25х3/4 с наружней резьбой	45	207,31		9329				
	шт								
27 8-4-36	Муфта, d=25 мм	4,5	122		549				
	10шт								
28 8-4-40	Муфта, d=63 мм	2	594		1188				
	10шт								
29 9-3-15	Клапаны электромагнитные, Dy 25 мм	45	1570		70650				

		шт								
30	8-2-2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 159 мм, Dв 146 мм	15	431		6465				
		м								
31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев ду 450мм	2,43	8120,88	1879,87	19734	4568	6235	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3488	1308	130	2,061	5
32	99-1-9	Колодец дренажный с крышкой ду 450мм	8	7347,56		58780				
		шт								
33	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	4	2518,7	152,52	10075	610	1097	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	615	229	130	0,279	1
	2.3. Центральное управление									
	2.4. Водоснабжение В1 (на заполнение резервуара)									
34	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,126	78245	36133,62	9859	4553	8429	247	31
		км трубопровода		41850	9612,9	5273	1211	130	37,3	5
35	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,027	58881,69	25695,31	1590	694	1400	194	5
		км трубопровода		33075	6813,45	893	184	130	26,38	1
36	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,016	51202,26	20326,01	819	325	753	179	3
		км трубопровода		30825	5353,43	493	86	130	20,64	–
37	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126	801		100926				
		м								
38	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27	256		6912				
		м								
39	8-4-885	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-75x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16	188		3008				
		м								
40	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3

	задвижка или клапан								
			227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
41 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан								
			144	2,25	288	5	130	0,01	–
42 9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1060		2120				
	шт								
43 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190		10380				
	шт								
44 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
	шт								
45 8-10-181	Тройники чугунные (ГОСТ 694224-80) под углом 60°, d 100х150 мм	1	619		619				
	шт								
46 8-10-192	Заглушки чугунные, d 150 мм	1	489		489				
	шт								
47 8-10-179	Переход фланцевый 100х65мм	1	345		345				
	шт								
48 8-4-2258	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	119		357				
	шт								
49 8-4-2260	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	204		816				
	шт								
50 8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	271		542				
	шт								
51 8-4-3386	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1385		2770				
	шт								
52 E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 377 мм с гидравлическим испытанием	0,014	501396,51	68116,36	7020	954	2569	615	9
	км трубопровода								

			115425	25731	1616	360	130	188,29	3
53 8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	14	3113		43582				
	м								
54 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,014	102630,52	66,01	1437	1	1745	504	7
	км трубопровода								
			95850	24,93	1342	–	130	158,5	2
55 8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	14	2145		30030				
	м								
2.5. Спускная и переливная канализация									
56 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием (выпуски)	0,058	70153,47	10674,97	4069	619	3986	270	16
	км трубопровода								
			48825	4032	2832	234	130	19,69	1
57 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	58	819		47502				
	м								
58 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,08	21081,75	2308,84	43850	4802	8520	13,869	29
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	4755	1799	130	4,223	9
59 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	8060		80600				
	комплект								
60 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,32	18865,93	1538,85	24903	2031	3762	9,655	13
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	2133	761	130	2,814	4
61 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	19	13400		254600				
	комплект								

62 Е23-13-5	Устройство колодца-жироуловителя из канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	0,264	18865,93	1538,85	4981	406	753	9,655	3
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	427	152	130	2,814	1
63 8-4-60	Тройник прямой, d=100 мм	0,1	6190		619				
	10шт								
64 8-4-61	Тройник прямой, d=150 мм	0,1	7300		730				
	10шт								
65 8-4-833	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33-160x4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, для перепада	6	495		2970				
	м								
66 8-4-61	Тройник прямой, 100x150 мм (к перепад.стояку)	0,6	7300		4380				
	10шт								
67 8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 135x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к перепад.стояку	6	2037		12222				
	шт								

Раздел 3. Надскважинная будка

3.0. Подраздел без наименования

68 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,35	21,55	4,52	51	11	39	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	40	–	97	–	–
69 Е8-3-2	фундаменты	0,96	2967,27	100,89	2849	97	184	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	119	37	118	0,18	–
70 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,2	4655,36	261,86	10242	576	1620	3,44	8
	м3 изоляции		499,5	99	1099	218	123	0,48	1
71 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	6,25	1739,32	30,36	10871	190	1079	0,801	5
	м2 покрытия								

			132,85	7,46	830	47	123	0,038	–
72	Е5-28-1	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 1000 мм в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом	0,72	9667,49	692,48	6961	499	335	1,2	1
		м3 конструктивного объема свай								
				204,75	200,61	147	144	115	0,71	1
73	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12544	52400		6573				
		т								
74	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0224	50600		1133				
		т								
75	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03528	70437,87	304,24	2485	11	362	58	2
		т								
				9675	114,75	341	4	105	0,56	–
76	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,01	10667,74	353,46	32110	1064	2271	3,6	11
		м3								
				585	133,52	1761	402	105	0,6521	2
77	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13356	52400		6999				
		т								
78	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02844	50600		1439				
		т								
79	Е7-49-3	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 с разрезкой на этаж в бескаркасно-панельных зданиях	12	3549,35	394,8	42592	4738	9887	2,57	31
		шт сборных конструкций								
				447,75	140,74	5373	1689	140	0,6119	7
80	3-1-135	Панель стеновая рядовая трехслойная с двусторонней обшивкой из алюминиевой ленты толщиной 1 мм и утеплителем из минеральной ваты 1-ПС14	12	22200		266400				
		шт								

81	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	7,84	226,98	120,76	1780	947	680	0,4	3
		м2		66,6	29,7	522	233	90	0,107	1
82	2-3-9	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 50 мм	7,84	3360		26342				
		м2								
83	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,09963	69100		6884				
		т								
84	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	15044,11	121,73	15044	122	539	2	2
		шт		375,75	45	376	45	128	0,22	–
		Всего прямые затраты				**4811742**	**58450**			**1440**
						230661	**17590**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4522633				
		Накладные расходы, тенге				274922				
		- заработная плата, тенге				41238				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				305200				
		Всего				**5391864**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				97054				
		- сметная заработная плата, тенге				13685				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				108681				
		- сметная заработная плата, тенге				49993				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				304				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54889				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21956				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5674444**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**13561921**
- материалы, тенге	10809093
- сметная заработная плата, тенге	1027729
Налог (2 %)	271238
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13833159**
НДС (12 %)	1659979
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15493138**
коэффициентом понижения	**0,9**
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и коэф. понижения	**13943824,2**

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Заместитель директора _____ Скаков М.С.

Менеджер Управления по эксплуатации объектов АОО "НИШ" _____ Жусупов С.Х.

Старший менеджер Управления по эксплуатации объектов АОО "НИШ" _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор: _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ Жакупов К.К.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Форма №3 КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес:
"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления
на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		135	29.06.2015					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору:	**28 425 899,3**	**7 893 836,52**							**947 260**	**8 841 096,9**
"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"	**28 425 899,3**	**7 893 836,52**							**947 260**	**8 841 096,9**

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Скаков М.С.

Подрядчик:

ТОО "Құрылысгаз"

Жакупов К.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", Республика Казахстан,г.Астана,пр.Кабанбай Батыра 53,Блок 3** — **080540020707**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Курылысгаз", РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198** — **050540007330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 135 от 29.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
14	02.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству "Системы автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом 120 мест г.Уральск			тенге	1	8 841 096,90	8 841 096,90
				Итого	**1**	**x**	**8 841 096,90**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) — Директор — Принял (Заказчик) — Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интелектуальных школ" — Скаков М.С.

должность — Жакупов К.К. *расшифровка подписи* — *должность* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2015г.

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. 2012 г. №170

Форма 2В

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование объекта: "Система автоматического полива зеленых насаждений школы для филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-

Акт №1 выполненных работ за сентябрь 2015

(локальная смета 1-1-1)

Бурение скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. крепление скважины								
1	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект								
2	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1	895		895				
		комплект								
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
4	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–

Всего прямые затраты	**25444**	**20**	**2**
	313	**7**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	25112		
Накладные расходы, тенге	415		
- заработная плата, тенге	62		
- трудоемкость, чел-ч	–		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1552		
Всего	**27411**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	493		
- сметная заработная плата, тенге	70		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	553		
- сметная заработная плата, тенге	254		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	279		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	112		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28848**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**68947**
- материалы, тенге	60018
- сметная заработная плата, тенге	2622
Налог (2 %)	1379
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**70326**
НДС (12 %)	8439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**78765**
коэффициентом понижения	**0,9**
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и коэф. понижения	**70888,5**

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Заместитель директора _____ Скаков М.С.

Менеджер Управления по эксплуатации
объектов АОО "НИШ" _____ Жусупов С.Х.

Старший менеджер Управления по эксплуатации
объектов АОО "НИШ" _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор: _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ Жакупов К.К.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Счет-фактура № 21 от 03 декабря 2015г. (1)

Поставщик: ТОО "Құрылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050540007330, РК.ЗКО.г Уральск, пр.Достык 198, свидетельство постановке на регистрационый учет по НДС: Серия 27001 №0005997 от 20.11.12г (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 135 от 29.06.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, дом №53, Блок 3

государство, регион. область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 050540007330, ТОО "Құрылысгаз", РК,ЗКО, г.Уральск,пр.Достык 198 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 080540020707, Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, дом № 53, Блок 3 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 080540020707, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, дом № 53, Блок 3 (10а)

ИИК получателя: KZ469261501149404002 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству "Системы автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест г.Уральск"	тенге	1	5 861 722,95	5 861 722,95	12%	703 406,75	6 565 129,70		
Всего по счету:					**5 861 722,95**		**703 406,75**	**6 565 129,70**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик)

Главный бухгалтер

(должность)

главный бухгалтер: Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю

Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", Республика Казахстан,г.Астана,пр.Кабанбай Батыра 53,Блок 3** — **080540020707**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Курылысгаз", РК.ЗКО.г Уральск пр Достык 198** — **050540007330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 135 от 29.06.2015г.

Номер документа	Дата составления
21	03.12.2015.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству "Системы автоматического полива для Филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом 120 мест г.Уральск			тенге	1	6 565 129,70	6 565 129,70
				Итого	**1**	**x**	**6 565 129,70**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (исполнитель)

должность

Директор
Жакупов К.К.
расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)

Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интелектуальных школ"
должность

Скаков М.С.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Форма №3 КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес:

"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		135	29.06.2015					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительн монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материа	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору:	**34 991 029,0**	**5 861 722,95**							**703 407**	**6 565 129,7**
"Система автоматического полива зеленых насаждений для филиала АОО "Назарбаев Интелектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"	**34 991 029,0**	**5 861 722,95**							**703 407**	**6 565 129,7**

от Заказчика:
ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интелектуальных школ"

Скаков М.С.

Подрядчик:
ТОО "Құрылысгаз"

Жакупов К.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. 2012 г. №170

Форма 2В

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: "Система автоматического полива зеленых насаждений школы для филиала АОО "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления на 600 учащихся со спальным корпусом на 120 мест в г. Уральск"

Акт выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Наружные сети электроснабжения								
1	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10880	11,05	1,1	120224	11968	116211	0,0581	632
		м		9,23	0,66	100422	7181	108	0,0029	32
2	99-1-1ИП Гс	Провод ПВС 4х1,5	4,88	69105		337232				
		км								
3	99-1-1ИП Гс	Провод ПВС 2х1,5	6	41463		248778				
		км								
4	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	10880	34,2	1,2	372096	13056	241862	0,14	1523
		м		23,2	0,2	252416	2176	95	0,001	11
5	99-1-1ИП Гс	Труба гофра ПВХ 16мм с протяжкой	10880	41		446080				

		м								
Раздел 3 Водопровод поливочный										
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1	78245	36133,62	7825	3613	6690	247	25
		км трубопровода		41850	9612,9	4185	961	130	37,3	4
7	8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100	1440		144000				
		м								
8	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
		шт		4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
9	80-1-1ООО	Насос центробежный Pedrollo CP250C 380V (курс на 03.09.2015 г. 1 рубль=3,61 тенге, НДС)	2	103006		206012				
		шт								
10	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм (эл.магн. клапанов)	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
Раздел 4 Насосная будка										
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,35	21,55	4,52	51	11	39	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	40	–	97	–	–
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,96	2967,27	100,89	2849	97	184	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	119	37	118	0,18	–
13	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,2	4655,36	261,86	10242	576	1620	3,44	8

		м3 изоляции								
				499,5	99	1099	218	123	0,48	1
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03528	70437,87	304,24	2485	11	362	58	2
		т								
				9675	114,75	341	4	105	0,56	–
15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,01	10667,74	353,46	32110	1064	2271	3,6	11
		м3								
				585	133,52	1761	402	105	0,6521	2
16	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13356	52400		6999				
		т								
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02844	50600		1439				
		т								
18	Е7-49-3	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 с разрезкой на этаж в бескаркасно-панельных зданиях	12	3549,35	394,8	42592	4738	9887	2,57	31
		шт сборных конструкций								
				447,75	140,74	5373	1689	140	0,6119	7
19	1-1-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	12	450		5400				
		шт								
20	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	7,84	226,98	120,76	1780	947	680	0,4	3
		м2								
				66,6	29,7	522	233	90	0,107	1
21	1-1-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	7,84	450		3528				
		м2								
22	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,09963	69100		6884				
		т								

23	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	15044,11	121,73	15044	122	539	2	2
		шт		375,75	45	376	45	128	0,22	–
		Всего прямые затраты				**2026710**	**37014**			**2296**
						376510	**13016**			**58**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1407176				
		оборудования, тенге				206012				
		Накладные расходы, тенге				389571				
		- заработная плата, тенге				58436				
		- трудоемкость, чел-ч				195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132616				
		Всего				**2548897**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				42172				
		- сметная заработная плата, тенге				5946				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				47224				
		- сметная заработная плата, тенге				21723				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23851				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9540				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2671684**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**6385319**				
		- материалы, тенге				3363151				
		- оборудование, тенге				492369				
		- сметная заработная плата, тенге				1216563				
		Налог (2 %)				127706				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6513025**				

НДС (12 %)	781563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7294588,55**
коэффициентом понижения	0,90
Всего по акту с учетом НДС (12 %) и коэф. понижения	**6 565 129,70**

от Заказчика:

ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ"

Заместитель директора _____ Скаков М.С.

Менеджер Управления по эксплутатации объектов АОО "НИШ" _____ Жусупов С.Х.

Старший менеджер Управления по эксплутатации объектов АОО "НИШ" _____ Даулетова Б.Б.

Технический надзор: _____ **Куспанов Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор _____ Жакупов К.К.