«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
_____М. Жамиев
«____» _____ 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию (*собственником самостоятельно*)

от «_____»_____2019г. _____г.Кызылорда_____
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№ 219 - Ѳ от «20» 12 2019г**

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Абилдаев С. - Главный инженер - заместитель руководителя по производству ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

Члены комиссии:

Сырманова М. - Заместитель руководителя

Шагирбаева Н. - Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения

Баярыстанов Н. - Начальник ПТО

Махамбетов А. – инженер технадзор ПТО

Жортбасов Г. - Начальник участка водопроводных сетей

Генподрядчик:

Егізбайұлы Е. - Директор ТОО «Алтын Айдарлы»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» и (ТОО «Алтын Айдарлы»)**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жусуп Баласагун от ул. Жумабаева до жилого дома №2 по ул. Жусуп Баласагун диаметром 90мм, протяженностью 150 м»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: город Кызылорда, ул. Жусуп Баласагун

(область, район,населенный пункт, микрорайон,квартал улица,номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Алтын Айдарлы»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт водопроводной сети**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт водопроводной сети разработана **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утверждена директором **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»**

(наименование органа,утвердившего (переутвердившего) документацию)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2019года

окончание работ: **декабрь** 2019года

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего **3978,632** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

10. Договорная стоимость составляет **4010,459** тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, прочие _____ тыс. тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____ в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____ в соотвествии с проектом

Р Е Ш Е Н И Е П Р И Е М О Ч Н О Й

К О М И С С И И

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жусуп Баласагун от ул. Жумабаева до жилого дома №2 по ул. Жусуп Баласагун диаметром 90мм, протяженностью** 150 **м»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Абилдаев С. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Сырманова М. _____

(подпись)

Шагирбаева Н. _____

(подпись)

Баярыстанов Н. _____

(подпись)

Махамбетов А. _____

(подпись)

Жортбасов Г. _____

(подпись)

Егізбайұлы Е. _____

(подпись)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси",г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 156** — **040740003730**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бокейхана, д.95, бизнес-центр Береке каб.305** — **060840008183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог о гос закупках работ №390 от 06.11.2019г

Номер документа	Дата составления
55	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Жусуп Баласагун от ул.Жумабаева до жилого дома №2 по ул.Жусуп Баласагун, д-90мм			работа	1	4 010 459,04	4 010 459,04
				Итого	1	x	4 010 459,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Егізбайұлы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жусип Баласагун от ул. Жумабаева до жилого дома №2 по ул.Жусип Баласагун"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Адрес: г.Кызылорда ул.Бокейхана №95

БИН: 060840008183
Банк: АО "АТФ БАНК"
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ72826N0KZTD2999639
Тел: 40-10-10

Полная сметная стоимость работ	**3 978 632,00**	без НДС
Договорная стоимость работ	**4 010 459,04**	в том числе НДС
Лимит финансирования на 2019 год	**4 010 459,04**	

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**4 010 459,04**
б) за отчетный месяц	**4 010 459,04**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		390	06.11.2019						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жусип Баласагун от ул. Жумабаева до жилого дома №2 по ул.Жусип Баласагун"	тенге	4 010 459,04				0,00	4 010 459,04		4 010 459,04	4 010 459,04
	ИТОГО		**4 010 459,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 010 459,04**		**4 010 459,04**	**4 010 459,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі»
_____**Жамиев А.Ш**

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Қызылорда су жүйесі»
_____**Махамбетов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
_____**Егізбайұлы Ерғали**

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси »**
Подрядчик: **ТОО «Алтын Айдарлы»**
Договор: **№390 от 06.11.2019г.**
Наименование стройки: **"Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Жусип Баласагун от ул. Жумабаева до жилого дома №2 по ул.Жусип Баласагун"**

Акт №

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена в ценах 2 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
		Земляные работы					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**337,5000**		**86,69**	**29258**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	2,997	671,19	2012
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,514	1111,02	7237
		Итого оплата труда:				**27,40**	**9248**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,514	4182,87	27246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	6,514	1111,02	7237
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**27246**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	5466
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1472
		Накладные расходы	%	--		20,56	6938
		Сметная прибыль	%	8		8,58	2896
		Сметная стоимость:				**115,83**	**39092**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**84,3700**		**1110,79**	**93717**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	129,93	721,29	93717
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**93717**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	55387
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	6322
		Накладные расходы	%	--		731,41	61709
		Сметная прибыль	%	8		147,38	12434
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**167860**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**84,3700**		**637,36**	**53774**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	82,008	655,72	53774
		Итого оплата труда:				**637,36**	**53774**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	31780
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	3628
		Накладные расходы	%	--		419,67	35408
		Сметная прибыль	%	8		84,56	7135
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**96317**
4	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**22,5000**		**980,95**	**22071**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	19,305	671,20	12958
		Итого оплата труда:				**575,89**	**12958**
4. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	64,35	342,99	22071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	19,305	671,20	12958
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**22071**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	7658
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	1261
		Накладные расходы	%	--		396,37	8918
		Сметная прибыль	%	8		110,19	2479
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**33469**
5	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**337,5000**		**21,91**	**7395**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,72	953,89	2595
		Итого оплата труда:				**7,69**	**2595**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,72	2718,66	7395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,72	953,89	2595
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**7395**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	1534
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	379
		Накладные расходы	%	--		5,67	1912
		Сметная прибыль	%	8		2,21	745
		Сметная стоимость:				**29,78**	**10052**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**337,5000**		**117,21**	**39558**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	36,45	618,61	22548
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,859	828,31	7338
		Итого оплата труда:				**88,55**	**29887**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,859	1874,05	16603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,859	828,31	7338
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	35,438	11,48	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**17010**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	17663
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	2426
		Накладные расходы	%	--		59,52	20089
		Сметная прибыль	%	8		14,14	4772
		Сметная стоимость:				**190,87**	**64419**
		Трубопроводы					
7	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм**	**км**	**0,1500**		**219119,60**	**32868**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	29,1	799,86	23276
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,024	743,03	2990
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**26266**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3,69	2283,23	8425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	3,69	733,67	2707
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,048	2858,39	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,048	953,89	46
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,8	128,74	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,2085	1170,50	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,2085	828,31	173
7. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,078	1767,51	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,078	828,31	65
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**9176**
7. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,066	215,22	14
7. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,7	148,83	402
7.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	151,5	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**416**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	16311
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	2085
		Накладные расходы	%	--		122643,69	18397
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	4101
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**55366**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0400**		**929894,31**	**37196**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	12,508	953,89	11931
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,772	950,97	3587
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**15518**
8. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,684	3104,70	11439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,684	953,89	3514
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0876	1767,51	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0876	828,31	73
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**11594**
8. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0036	197175,18	710
8. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04	324022,38	12961
		Итого материалов:				**341768,15**	**13671**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	9637
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1986
		Накладные расходы	%	--		290564,66	11623
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3905
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**52724**
9	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**2,0000**		**839,53**	**1679**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	0,828	781,30	647
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	735,06	332
		Итого оплата труда:				**489,58**	**979**
9. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	2283,23	1023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	733,67	329
9. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2858,39	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	953,89	2
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	828,31	2
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**1032**
9. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	608
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	97
		Накладные расходы	%	--		352,52	705
		Сметная прибыль	%	8		95,36	191
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**2575**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**	**шт**	**2,0000**		**1431,67**	**2863**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	2,8	762,12	2134
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**2184**
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1767,51	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	828,31	50
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**106**
10. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	179494,64	538
10. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
10. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**311,67**	**623**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	1356
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	179
		Накладные расходы	%	--		767,47	1535
		Сметная прибыль	%	8		175,93	352
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**4750**
11	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	**фланец**	**6,0000**		**690,08**	**4140**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	0,6	3,6	953,89	3434
		Итого оплата труда:				**572,33**	**3434**
11. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	2,16	165,76	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,67**	**358**
11. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00174	200244,36	348
11. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**58,07**	**348**
		НР первого уровня	%	62,1		355,42	2133
		НР второго уровня	%	4,24		44,33	266
		Накладные расходы	%	--		399,75	2398
		Сметная прибыль	%	8		87,19	523
		Сметная стоимость:				**1177,01**	**7062**
12	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1459,19**	**8755**
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	371
		Накладные расходы	%	--		61,87	371
		Сметная прибыль	%	8		121,68	730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1642,74**	**9856**
13	**23-010501-1312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**150,0000**		**1007,89**	**151184**
		НР второго уровня	%	4,24		42,73	6410
		Накладные расходы	%	--		42,73	6410
		Сметная прибыль	%	8		84,05	12607
		Сметная стоимость:				**1134,67**	**170201**
14	**23-040102-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**65060,35**	**130121**
		НР второго уровня	%	4,24		2758,56	5517
		Накладные расходы	%	--		2758,56	5517
		Сметная прибыль	%	8		5425,51	10851
		Сметная стоимость:				**73244,42**	**146489**
15	**23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**5445,69**	**10891**
		НР второго уровня	%	4,24		230,90	462
		Накладные расходы	%	--		230,90	462
		Сметная прибыль	%	8		454,13	908
		Сметная стоимость:				**6130,71**	**12261**
16	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм**	**врезка**	**1,0000**		**10013,97**	**10014**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=941,52)	чел-ч	3,64	3,64	941,52	3427
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	1,89	934,62	1766
		Итого оплата труда:				**5193,57**	**5194**
16. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	1,6	3104,70	4968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	953,89	1526
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,29	1767,51	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	828,31	240
16. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,7	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5492,03**	**5492**
16. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	4812,70	852

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	181,00	107
16. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	200244,36	136
16. 9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--
		Итого материалов:				**1094,80**	**1095**
		НР первого уровня	%	62,1		3225,20	3225
		НР второго уровня	%	4,24		561,34	561
		Накладные расходы	%	--		3786,55	3787
		Сметная прибыль	%	8		1104,04	1104
		Сметная стоимость:				**14904,56**	**14905**
17	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм**	**км**	**0,1500**		**45781,54**	**6867**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	51,5	7,725	733,67	5668
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**5668**
17. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000352	426604,52	150
17. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	7,05	148,83	1049
		Итого материалов:				**7997,53**	**1200**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	3520
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	440
		Накладные расходы	%	--		26399,87	3960
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	866
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**11693**
		Колодец водопроводный Д-1500мм-1шт.					
18	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**м3**	**1,3600**		**42540,04**	**57854**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	18,904	799,86	15121
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	3,034	1005,72	3052
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**18172**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,904	3114,94	5931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,904	1111,02	2115
18. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,20264	477,18	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,13	1767,51	1998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,13	828,31	936
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**8025**
18. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,36992	17459,52	6459
18. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,13736	18090,95	2485
18. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0136	15872,52	216
18. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,1224	17837,06	2183

1	2	3	4	5	6	7	8
18.10	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,08704	158886,61	13829
18.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00544	24437,72	133
18.12	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	28,696	100,83	2893
18.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00015	23886,67	4
18.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1088	196,55	21
18.15	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00272	161883,18	440
18.16	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,00544	1083774,62	5896
18.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000422	28,00	0
18.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1632	914,15	149
		Итого материалов:				**25521,17**	**34709**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	11285
		НР второго уровня	%	4,24		2155,52	2932
		Накладные расходы	%	--		10453,20	14216
		Сметная прибыль	%	8		4239,46	5766
		Сметная стоимость:				**57232,70**	**77836**
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**13851,58**	**27703**
		НР второго уровня	%	4,24		587,31	1175
		Накладные расходы	%	--		587,31	1175
		Сметная прибыль	%	8		1155,11	2310
		Сметная стоимость:				**15594,00**	**31188**
20	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2234,76**	**2235**
		НР второго уровня	%	4,24		94,75	95
		Накладные расходы	%	--		94,75	95
		Сметная прибыль	%	8		186,36	186
		Сметная стоимость:				**2515,87**	**2516**
21	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**1397,18**	**1397**
		НР второго уровня	%	4,24		59,24	59
		Накладные расходы	%	--		59,24	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		116,51	117
		Сметная стоимость:				**1572,93**	**1573**
22	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**13499,71**	**13500**
		НР второго уровня	%	4,24		572,39	572
		Накладные расходы	%	--		572,39	572
		Сметная прибыль	%	8		1125,77	1126
		Сметная стоимость:				**15197,87**	**15198**
23	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,41**	**15691**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	665
		Накладные расходы	%	--		665,32	665
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	1309
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**17665**
		Разборка и восстановление асфальтовых покрытий					
24	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**м3**	**33,7500**		**231,50**	**7813**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	3,949	671,19	2650
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,154	968,84	1118
		Итого оплата труда:				**111,66**	**3769**
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,57375	6158,58	3533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,57375	1111,02	637
24. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,15525	3337,04	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,15525	828,31	129
24. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,42525	139,84	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,42525	2473,57	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,42525	828,31	352
		Итого эксплуатация машин:				**152,98**	**5163**
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	2272
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	428
		Накладные расходы	%	--		80,00	2700
		Сметная прибыль	%	8		24,92	841
		Сметная стоимость:				**336,43**	**11354**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**33,7500**		**1907,55**	**64380**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	52,313	715,11	37409
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	13,115	838,20	10993
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**48402**
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,459	6158,58	2827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,459	1111,02	510
25. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	12,656	1874,05	23718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	12,656	828,31	10483
25. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	25,313	16,80	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**26970**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	29187
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	3967
		Накладные расходы	%	--		982,34	33154
		Сметная прибыль	%	8		231,19	7803
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**105336**
26	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**м2**	**225,0000**		**98,72**	**22213**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	7,56	828,31	6262
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,787	1071,40	4057
		Итого оплата труда:				**45,86**	**10319**
26. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,78075	2993,86	2337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,78075	953,89	745
26. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,272	3809,74	8658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,272	1111,02	2524
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00675	3114,94	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00675	1111,02	8
26. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,08775	3337,04	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,08775	828,31	73
26. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,315	94,23	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,63	5530,76	3484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,63	1111,02	700
26. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,009	1767,51	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,009	828,31	7
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**14839**
26.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001395	205870,68	287
26.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03375	24437,72	825

1	2	3	4	5	6	7	8
26.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,00243	--	--
26.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0958	21,555	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**1112**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	6222
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	1206
		Накладные расходы	%	--		33,01	7428
		Сметная прибыль	%	8		10,54	2371
		Сметная стоимость:				**142,28**	**32012**
27	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**225,0000**		**98,72**	**22213**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	7,56	828,31	6262
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,787	1071,40	4057
		Итого оплата труда:				**45,86**	**10319**
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,78075	2993,86	2337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,78075	953,89	745
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,272	3809,74	8658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,272	1111,02	2524
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00675	3114,94	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00675	1111,02	8
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,08775	3337,04	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,08775	828,31	73
27. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,315	94,23	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,63	5530,76	3484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,63	1111,02	700
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,009	1767,51	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,009	828,31	7
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**14839**
27.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001395	205870,68	287
27.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03375	24437,72	825
27.12	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,00243	--	--
27.13	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	21,735	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**1112**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	6222
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	1206
		Накладные расходы	%	--		33,01	7428
		Сметная прибыль	%	8		10,54	2371
		Сметная стоимость:				**142,28**	**32012**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**225,0000**		**119,53**	**26895**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0416	9,36	721,29	6751
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	5,443	977,83	5322
		Итого оплата труда:				**53,66**	**12073**
28. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,522	6158,58	3215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,522	1111,02	580
28. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	1,332	3370,50	4490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	1,332	828,31	1103
28. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	1,638	2993,86	4904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	1,638	953,89	1562
28. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	1,512	3809,74	5760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	1,512	1111,02	1680
28. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,117	5428,57	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,117	1111,02	130
28. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,32175	3337,04	1074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,32175	828,31	267
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**20077**
28. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	2,362	28,00	66
		Итого материалов:				**0,29**	**66**
		НР первого уровня	%	60,3		32,36	7280
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	1449
		Накладные расходы	%	--		38,80	8729
		Сметная прибыль	%	8		12,67	2850
		Сметная стоимость:				**171,00**	**38474**
29	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**33,7500**		**907,73**	**30636**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	4,86	689,75	3352
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,826	998,92	4821
		Итого оплата труда:				**242,17**	**8173**
29. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,523125	6158,58	3222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,523125	1111,02	581
29. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,607	3370,50	5415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,607	828,31	1331
29. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,389	7347,21	17556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,389	1111,02	2654
29. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,307125	3337,04	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,307125	828,31	254
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**27217**
29. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,362	28,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1,96**	**66**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	4928
		НР второго уровня	%	4,24		44,68	1508
		Накладные расходы	%	--		190,71	6436
		Сметная прибыль	%	8		87,87	2966
		Сметная стоимость:				**1186,31**	**40038**
30	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**225,0000**		**611,80**	**137654**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	7,425	702,74	5218
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	9,981	1029,52	10276
		Итого оплата труда:				**68,86**	**15493**
30. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,081	6158,58	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,081	1111,02	90
30. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,8955	3370,50	3018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,8955	828,31	742
30. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,52875	3547,40	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,52875	1111,02	587
30. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,385	2993,86	7140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,385	953,89	2275
30. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,378	3809,74	20487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,378	1111,02	5975
30. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,585	3337,04	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,585	828,31	485
30. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,12825	2599,32	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,12825	953,89	122
		Итого эксплуатация машин:				**156,91**	**35306**
30.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	3,375	2203,61	7437
30.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	42,525	2104,75	89504
30.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,75	28,00	189
		Итого материалов:				**431,69**	**97131**
		НР первого уровня	%	60,3		41,52	9343
		НР второго уровня	%	4,24		27,70	6233
		Накладные расходы	%	--		69,22	15575
		Сметная прибыль	%	8		54,48	12258
		Сметная стоимость:				**735,50**	**165488**
31	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**33,7500**		**17828,00**	**601695**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	25512
		Накладные расходы	%	--		755,91	25512
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	50177
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**677383**
32	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**33,7500**		**17828,00**	**601695**
		НР второго уровня	%	4,24		755,91	25512
		Накладные расходы	%	--		755,91	25512
		Сметная прибыль	%	8		1486,71	50177
		Сметная стоимость:				**20070,62**	**677383**
33	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**33,7500**		**1134,07**	**38275**
		НР второго уровня	%	4,24		48,08	1623
		Накладные расходы	%	--		48,08	1623
		Сметная прибыль	%	8		94,57	3192
		Сметная стоимость:				**1276,73**	**43090**
34	**21-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II**	**т**	**33,7500**		**17879,00**	**603416**
		НР второго уровня	%	4,24		758,07	25585
		Накладные расходы	%	--		758,07	25585
		Сметная прибыль	%	8		1490,97	50320
		Сметная стоимость:				**20128,04**	**679321**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2917617**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2600975**
	Материалы -		Тенге				**151549**
	Всего заработная плата -		Тенге				**388143**
	Местные материалы -		Тенге				**1889916**
		Накладные расходы -	Тенге				**353179**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233017**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**120162**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236332**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3190486**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**516**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388143**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**316642**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**316642**
		Накладные расходы -	Тенге				**13426**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26405**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**356473**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3546959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388143**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1 (подводка к жилым домам)					
35	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0400**		**929894,31**	**37196**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	12,508	953,89	11931
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,772	950,97	3587
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**15518**
35. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,684	3104,70	11439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	3,684	953,89	3514
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,0876	1767,51	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,0876	828,31	73
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**11594**
35. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0036	197175,18	710
35. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04	324022,38	12961
		Итого материалов:				**341768,15**	**13671**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	9637
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	1986
		Накладные расходы	%	--		290564,66	11623
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	3905
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**52724**
36	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**16,0000**		**1507,75**	**24124**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	23,52	781,30	18376
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,16	828,31	133
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**18509**
36. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	5,6	165,76	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,16	1767,51	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,16	828,31	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**1211**
36. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0176	178004,42	3133
36. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00224	195385,08	438
36. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,032	30195,06	966
36. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	32	--	--
36. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	16	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**4537**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	11179
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	1497
		Накладные расходы	%	--		792,26	12676
		Сметная прибыль	%	8		184,00	2944
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**39744**
37	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**4,0000**		**1525,43**	**6102**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	5,88	781,30	4594
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**4660**
37. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	165,76	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1767,51	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**373**
37. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178004,42	783
37. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109
37. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
37. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
37. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	2815
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	378
		Накладные расходы	%	--		798,22	3193
		Сметная прибыль	%	8		185,89	744
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**10038**
38	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**8503,19**	**136051**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	5769
		Накладные расходы	%	--		360,54	5769

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		709,10	11346
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**153165**
39	**23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**12256,41**	**49026**
		НР второго уровня	%	4,24		519,67	2079
		Накладные расходы	%	--		519,67	2079
		Сметная прибыль	%	8		1022,09	4088
		Сметная стоимость:				**13798,17**	**55193**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**252498**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37196**
	Материалы -		Тенге				**13671**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15518**
		Накладные расходы -	Тенге				**11623**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9637**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3905**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**52724**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15518**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**215302**
	Материалы -		Тенге				**5671**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23169**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**185077**
		Накладные расходы -	Тенге				**23716**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13994**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9722**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19121**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**258140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23169**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**310864**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38687**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3170116**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**340495**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**267096**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86335**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2562525**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**256648**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3426764**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**145295**
	ИТОГО:		Тенге				**3572059**
	Сметная прибыль		Тенге				**285765**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3857823**

Временные здания и сооружения 1,04%	**40121**
Итого по главам:	**3897944**
Дополнительные затраты при производстве-строительно монтажных работ в зимнее время 2,07%	80687
Итого по главам:	**3978632**
Итого с понижающей скидкой,согласно договора Кпониж.= 0,899999591	**3580767,00**
Налог на добавленную стоимость 12%	429692,04
ИТОГО:	**4010459,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

Жамиев М.Ш._____

ТЕХНАДЗОР:
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»

Махамбетов А._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайұлы Е._____