Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 20 октября 2016 года. Подрядная организация - ТОО «Құрылысгаз». ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружбы, 198. Директор – Жакупов Каримулла Кабенович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 октября 2016 года. Технический надзор – ИП «Даутов С.А.». Руководитель – Даутов Серик Алиевич. Эксперт - Даутов Серик Алиевич. Аттестаты - №06077 от 08.10.2013 года, №00664 от 27.03.2012 года, №01776 от 18.05.2012 года.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20 октября 2016 года. **Авторский надзор – ТОО «ЖайыкСтройПроект». Директор – Разбаева Ирина Николаевна. Главный инженер проекта – Аймашев Наурызбек Асылбекұлы,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО». (новое строительство)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, г.Уральск, п.Деркул (2 очередь),
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» мая 2011 г. №1018. Акимат г.Уральска;
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий УГАСК ЗКО №273 от 15.05.2014 года, №640 от 30.11.2015 года, №KZ81REA00035301 от 01.09.2016 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЖайыкСтройПроект». Проект - №А-02-02

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г.Уральск». Приказ №15 от 01.03.2013 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц: 29 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	км	41,089		41,089	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Водопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба PE 100 SDR 17 Ø 225x13,4	п/м	2027,5346	1838,534
Труба PE 100 SDR 17 Ø 160x9,5	п/м	15752,6165	15752,616
Труба PE 100 SDR 17 Ø 100x6,6	п/м	7824,268	7824,268
Труба PE 100 SDR 17 Ø 63x4	п/м	15896,3294	15896,3294
Ж/б колодцы Ø 2,0 м	шт	74	74
Ж/б колодцы Ø 1,5 м	шт	472	472
Пожарные гидранты	шт	89	89

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подводящий водопровод прокладывается от существующих колодцев, находящихся от п.Рыбцех до п.Кумыска. Водопровод принят из полиэтиленовых труб HDPE100SDR 17-160x9,5 и SDR 17 225x13,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 г. Прокладка водопроводных поселковых сетей принято согласно гидравлического расчета, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 г. HDPE100SDR 17-63x3,8 «питьевая», из труб HDPE100SDR 17-110x6,6 «питьевая», HDPE100SDR 17-160x9,5 и SDR 17 225x13,4 «питьевая». Также на поселковом

трубопроводе в водопроводных колодцах установлены пожарные гидранты. У колодца с пожарными гидрантами устанавливается светящийся знак ПГ и устраивается доступный подъезд к колодцам;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 429 237,79 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 370 700,5 тысяч тенге, оборудования;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта)

Заказчик Мулдашев Марат Тулегалиевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Даутов Серик Алиевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Разбаева Ирина Николаевна _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жакупов Каримулла Кабенович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.