Форма № 2

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " СКЗ- U"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью " Агромелиос"**

Договор подряда : № 06-04/120 от 7 июня 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: - Сернокислотный завод ТОО "СКЗ-U" в Жанакорганском районе Кызылординской области

Наименование объекта - **Бурение эксплуатационной скважины № 5 , на участке Жетытюбе для технического водоснабжения сернокислотного завода ТОО "СКЗ-И" в Жанакорганском районе Кызылординской области**

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажно- буровых работ скважины № 5 за июль - август 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	фактически	на.единицу измерения	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8
1	местн.нормы	Переезд в обо конца буровых агрегатов, автотехники , пр. механизмов , оборудования, материалов, пр. трансп. услуг	км	165,0000		2500,00	412500
2	местн.нормы	Подготовка к бурению: зумф, площадка, кондуктор и пр.	кмп.работ	1,0000		88000,00	88000
3	местн.нормы	Подготовительно-заключительные работы по монтажу и демонтажу бурового оборудования	шт	2,0000		163500,00	327000
4	11-040701-0302 РСНБ РК 2015	Станки буровые ударно-вращательного бурения. Перемещение в пределах строительной площадки	перемещение	1,0000		13650,00	13650

5	11-040101-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты группы 2 (до 2 м) . Диаметр свыше 800 . Под кондуктор	м бурения	2,0000	18630,00	37260
6	11-040101-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты группы 4 и 5 . Диаметр свыше 800 , под кондуктор	м бурения	13,0000	29960,00	389480
7	11-040101-0603 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.23	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 5 группы. Диаметр 500 мм	м бурения	26,0000	30836,60	801752
8	догов.	Долото диаметром 800 ммЮ	шт	0,6800	865000,00	588200
9	догов.	Долото диаметром 500 мм	шт	0,7500	790000,00	592500
10	151983 С (23-010303-0124)	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168 с транспортными услугами	пм	15,0000	33260,00	498900
11	С123-010303-0153 23-010303-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 325 мм, толщина стенки 9 мм	пм	45,0000	25330,00	1139850
12	догов.	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ (сары-Агач)	т	2,6000	16495,44	42888

13	21-130703-1405 РСНБ РК	Вода техническая при бурении	м3	150,0000	75,60	11340
14	11-040201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 4 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм	м закрепленной скважины	40,0000	3259,27	130371
15	11-040401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20,0000	8660,00	173200
16	24-030101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	м	20	10462,00	209240
17	23-010303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные , диам. 530 мм под кондуктор	м	15	17320,00	259800
18	23-010303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 8732 , диам. 325 мм, толщина стенки 8 мм,	м	18	17034,05	306613
19	11-040201-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 8732 , диам. 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	22	14620,60	321653
20	11-040301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76	Цементация затрубного пространства колонны	колонна	1,0000	225600,00	225600
21	121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	т	1,8000	24800,00	44640
22	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая при откачке	м3	220,00	75,60	16632
23	11-040501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3,00	195357,29	586072

24	11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Разглинизация скважины. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1,50	86500,00	129750
25	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчанная отсыпка под фильтра, калиброваннпя, диам. 5-20 мм	м3	28,50	15320,00	436620
26	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчанная отсыпка	м3	15,50	3620,00	56110
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок бетонный	м3	0,60	38600,00	23160
28	41-010204-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 130 км(160-30)	т	18,000	2930,00	52740
29	41-010204-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка бурового агрегата грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	т	12,800	4450,00	56960
30	341-010204-2991	Перевозка бурового агрегата бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	38,00	5230,00	198740
31	местн.нормы	Доп.зарплата, командир. расходы, полевое довольствие	чел	7		720000
	Насосно-силовое оборудование					
32	13-070403-0410 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 8-65-40. Монтаж оборудования	шт.	1	112600,00	112600
33	ПРАЙС лист	Насос типа ЭЦВ 8-65-40 (через "Келет")	шт	1	494800,00	494800
34	13-080301-0209 РСНБ РК 2015	Подготовка насоса к пуску и наладке и испытанию	шт.	1	58660,00	58660

35	13-080303-0404 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А.	шт.	1	4860,00	4860
36	ПРАЙС лист	Станция управления к насосу ЭЦВ	шт	1	170089,30	170089
37	13-080201-0703 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с	м кабеля	136,00	590,00	80240
38	ПРАЙСЛИСТ	Кабель ВПП-16	м	42,00	950,00	39900
39	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	3900,00	3900
40	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	240000	240000
41	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные Установка	шт.	1	26500,00	26500
42	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2350,00	2350
43	23-040102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , для воды,	шт.	1	35540,00	35540
44	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12300,00	12300
45	23-041001-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	9950,00	9950
46	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1260,00	10080
47	23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4200,00	25200

48	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж водоподъемных труб водопроводные стальные, диаметр 114 мм.	м	12,00	3230,00	38760
49	23-010301-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, диам. 114 мм	м	12	4620,00	55440
50	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	150	2450,00	367500
51	23-010405-0106 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения	м	15,20	2304,55	35029
52	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Пъезометрическая труба диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	1500,00	30000
53	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор-уровномер	шт.	1	1220,00	1220
					ИТОГО	9318455,00
Накладные , непредусмотренные расходы						235116,00
Итого общая стоимость выполненных работ:			Тенге			**9 553 571,43**
Начислен НДС - 12 %						**1 146 428,57**
Общая стоимость выполненных работ по скважине № 5 :			Тенге			**10 700 000**

ПРИНЯЛ: **от ТОО "СКЗ-U"**

Генеральный директор: _____ Бекжанов М.А.

Начальник ОВ и ВК: _____ Нартаев С.М.

Технадзор _____ Туреходжаев Б.Т.

Сдал : **от ТОО "Агромелиос"**

Директор: _____ Ч. Аширбаев

Начальник бур.участка _____ Б. Аширбаев

Гидрогеолог: _____ Т.Шамуратов

Форма № 2

Наименование стройки - Сернокислотный завод ТОО "СКЗ-U " в Жанакорганском районе Кызылординской области

Наименование объекта - Ликвидация двух эксплуатационных водозаборных скважины № 3 ,№ 5 на участке Жетытюбе сернокислотного завода ТОО "СКЗ-U" в Жанакорганском районе Кызылординской области

п. Жанакорган _____ августа 2018 г.

АКТ выполненных работ

на ликвидацию эксплуатационной скважины № 5 (прошлого ввода) на воду, на территории завода ТОО "СКЗ-U"

Основание: Договор № 06-04/121 от 07 июня 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	фактически	на единицу измерения	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13-070402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж и демонтаж бурового оборудование	шт.	1,0000		124500,00	**124500**
2	11-040701-0402 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения	м	65,0000		5880,00	**382200**
3	21-010301-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Гравино-песчанная смесь для засыпки СТ РК 1284-2004	м3	12,3000		15200,00	**186960**
4	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка гравия самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 82 км	т	19,2000		1562,50	**30000**
5	41-020102-1120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительного цемента и ж/б плиты самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км(150км-30км)	т	2,6500		4716,98	**12500**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость монолитной ж/б плиты	шт.	1,0000		11600,00	**11600**
7	41-010204-3902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка бурового агрегата бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	т	6,5000		5138,46	**33400**
8	341-010204-3991	Перевозка бурового агрегата бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	6,5000		2169,23	**14100**
9	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вода техническая	м3	90,0000		103,33	**9300**
10	41-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Автовозка воды. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	90,0000		276,67	**24900**
11	21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,6500		23538,46	**15300**
12	21-130102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0400		127500,00	**5100**
13	см.расчет	Доп.Зар. плата, командировочные расходы, полевое довольствие	Тенге				**245790**
	Всего по ликвидации скважины № 3		Тенге				**1095650**
		Накладные расходы	Тенге				**29350**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО выполнено работ по ликвидации скважины № 3	Тенге				1125000
		Начислен НДС - 12 %	Тенге				135000
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ по ликвидации скважины № 5 , с НДС					**1 260 000**

ПРИНЯЛ: **от ТОО "СКЗ-U"**

Ген. Директор _____ Бекжанов М.А.

Начальник ОВ и ВК: _____ Нартаев С.М.

Начальник ПТО: _____ Кожахметов Ж.Т.

Технадзор: _____ Тореходжаев Б.

Сдал : **от ТОО "Агромелиос"**

Директор: Ч. Аширбаев

Начальник бурового участка Б.Аширбаев

Гидрогеолог Т. Шамуратов

8891221