Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

«ОҚО, Сарыағаш ауданы,
Ошақты ауылдық округіндегі
Қаратал елді мекенінде 200
орындық С. Бегалин атындағы
№109 орта мектеп құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2018 жыл «16» тамыз

Мердігер (бас мердігер): «ЛИДЕР-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы, Көпір көшесі 2;
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Қуанышбаев Марат Еебергенович атынан;
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Объектісі бойынша: **«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы» Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі, Қаратал елді мекені;**
Объектінің атауы,орналасқан жері

Тапсырыс беруші: «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ-сі басшысының м.у.қ.а Суюбаев Алмат Сагинтаевич болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынанықуәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2.Қосымша мердігер ұйым: ЖШС «Сигрост»
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «ҚазНұр ЖҚИ» ЖШС №078-14;
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ-нің 02.09.2016жылғы №124 бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа)бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрынқ абылдан ғандард ыескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	орын	200	200	200	200

Мектептің мынандай көрсеткіштері бар;

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м²)	3064,92	3064,92
Қабаттар саны	қабат	1-2	1-2
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м³)	16004,45	16004,45

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 200 оқушыға арналған негізгі мектеп құрылысы нысаны; Мектеп аумағында 2-қабатты басты оқу корпустары, қазандық, әжетхана, трансформатор станциясы, фундамент-темірбетон, қабырға күйген кірпіш, аралық жаппа темір-бетонды плита, төбе жаппа черепица; инженерлік қамтылуы-су, кәріз, электр жарығы, жарық, оқу тәжірибелік құрал жабдықтармен қамтылған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы: тамыз 2017 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: тамыз 2018 жыл;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;
Нақты **13** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС,
Келес ЭЖ бастығы Б.Молдабеков

«Дарбаза ТСЖ»
бөлімше басшысы Б.Стамбеков

Мердігер (бас мердігер): «ЛИДЕР-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі **«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды.
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.
Мердігер (бас мердігер)
«ЛИДЕР-НК» ЖШС директоры

М.Е.Қуанышбаев
басшының тегі, қолы, күні
«16» 08.2018ж.

«СИГРОСТ» директоры Расулов У.К

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2018 жылғы «____» тамыз

Авторлық қадағалау **«Каз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС директоры Н.Давлетяров**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

А. Исабаев _____ атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

19.12.2017 ж №147 _____ негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы» объектісі бойынша.

объектінің атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушісі **«Сарыағаш ауданы құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының м.у.қ.а А.С.Суюбаев** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы

а) мердігер (бас мердігер) **«ЛИДЕР-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, лицензия 12.06.2017ж ГСЛ №17010664**;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Қуанышбаев Марат Есбергенович _____ атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйым **«Сигрост» ЖШС** 24.09.2014 жылғы №14014167
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы тамыз **2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы тамыз **2018 жыл;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
нормасы бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 7 ай;
нақты 13 ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ-нің 02.09.2016 жылғы №124 бұйрығымен бекітілген.**

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«Қаз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС №078-14 жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

Авторлық қадағалау:

Ұйым «Қаз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС директоры Н.Давлетяров

ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

17.08.2018

Авторлық қадағалау сарапшысы С.Жунисов

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

17.08.2018

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 080240006254
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«20» 08 2018 ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

«ОҚО, Сарыағаш ауданы,
Ошақты ауылдық
округіндегі Қаратал елді
мекенінде 200 орындық С.
Бегалин атындағы №109
орта мектеп құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жыл«20» тамыз

Тапсырыс беруші: Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ.160900 Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Түркістан көшесі №16.

жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшінүйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация: 16 .08.2018 жыл. «ЛИДЕР-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Директор Қуанышбаев Марат Есбергенович. Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы, Көпір көшесі №2;

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: 17 .08.2018ж. «Оңтүстік құрылыс сараптама аумақтық орталық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тайтелиев Абдулла Калдыбаевич №KZ19VJE00023329, 13.03.2012ж. №KZ47VJE00033398, 15.12.2017ж. №KZ46VJE00023328, 13.03.2012ж.

қорытынды күні, ұйымныңатауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: 17 .08.2018ж. «Каз Нұр Жобалау Құрылыс Институты» ЖШС директоры Н.Давлетяров. Шымкент қаласы, Желтоқсан №18 үй. Бас инженері С.Жунисбаев.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі, Қаратал елді мекені, мекен-жайы бойынша.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы» жаңадан салынған нысан.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:

а) 2014 жылғы «22» сәуірдегі №24 санды Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округі әкімінің шешімі.

(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

б) Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны туралы талоны: ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы 03.08.2017ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ 02.09.2016 жылғы №124 бұйрығы.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Каз Нур Жобалау Құрылыс Институты» ЖШС №078-14

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

Жеке жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы тамыз 2017 жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы тамыз 2018 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай; нақты 13 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден

баска) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	Орын	200	200	200	200

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Мектептің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	3064,92	3064,92
Қабаттар саны	қабат	1-2	1-2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	16004,45	16004,45

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректер мен сипатталады: 200 оқушыға арналған негізгі мектеп құрылысы нысаны; Мектеп аумағында 2-қабатты басты оқу корпустары, қазандық, әжетхана, трансформатор станциясы, фундамент-темірбетон, қабырға күйген кірпіш, аралық жаппа темір-бетонды плита, төбе жаппа черепица; инженерлік қамтылуы-су, кәріз, электр жарығы, жарық, оқу тәжірибелік құрал жабдықтар мен қамтылған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау) объектінің (ғимараттың, құрылысы) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды елді мекендегі пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **523 137,0** мың теңге,

оның ішінде;

Құрылыс-монтаж жұмыстары: **343 991,0** мың теңге,

Жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **83 537,0** мың теңге:

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **483 988,3** мың теңге,
Оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **401 590,0** мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **82 398,3** мың теңге:

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ

Тапсырыс беруші: А.С.Суюбаев _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: А.К.Тайтелиев_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау С.Жунисов _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): М.Е.Қуанышбаев _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (қосалқы мердігер): У.Н.Расулов _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы»

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2018 жыл «17»_тамыз

Техникалық қадағалау: «Оңтүстік құрылыс сараптама аумақтық орталық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Директоры Абсеитов Жанибек Болатович. Шымкент қаласы, Аль-Фараби алаңы 3;
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекенжайы

Тайтелиев Абдулла Калдыбаевич №KZ19VJE00023329, 13.03.2012ж. №KZ47VJE00033398, 15.12.2017ж. №KZ46VJE00023328, 13.03.2012ж. атынан;
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестат № және алған күні

Келісім шарт 06.04.2017 жылғы №36 негізінде әрекет етеді;
шарт № және күні

«ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Қаратал елді мекенінде 200 орындық С. Бегалин атындағы №109 орта мектеп құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушісі: «Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ-сі басшысының м.у.қ.а Суюбаев Алмат Сагинтаевич болып табылатын;
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1.Объект құрылысын

а) Мердігер (бас мердігер): «ЛИДЕР-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 12.06.2017ж ГСЛ №17010664;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Қуанышбаев Марат Есбергенович;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар: **«Сигрост» ЖШС** 24.09.2014 жылғы №14014167
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы: тамыз2017жыл;
айы, жылы
Жұмыстың аяқталуы: тамыз2018 жыл;
айы, жылы

Құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **7 ай**;

нақты **13 ай**;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **523 137,0**мың теңге,
оның ішінде;
Құрылыс-монтаж жұмыстары:**343 991,0**мың теңге,
Жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **83 537,0**мың теңге:

4.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:**483 988,3**мың теңге,
Оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **401 590,0**мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **82 398,3** мың теңге:

5.Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына): «Каз Нұр жобалау құрылыс институты» ЖШС №078-14;
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі» ММ-нің02.09.2016 жылғы №124 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның

мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым: «Оңтүстік құрылыс сараптама аумақтық орталық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Директор Абсеитов Жанибек Болатович;

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О. 17.08.2018

Тайтелиев Абдулла Калдыбаевич №KZ19VJE00023329, 13.03.2012ж. №KZ47VJE00033398, 15.12.2017ж. №KZ46VJE00023328, 13.03.2012ж. атынан;

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестат № және алған күні

қолы, күні М.О. 17.08.2018

Ф 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района "
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"
Инженер: ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
Договор: Доп. Соглашение №2 от 13.02.2018г. к договору №99 от 25. 07. 2017 г
Наименование объекта: Строительство средней школы №109 имени С. Бегалина на 200 мест в населенном пункте Каратал, сельского округа Ошакты, Сарыагашского района

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** 2018год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	321 365 320,43	359 929 158,88	26 269 476,68	29 421 813,88
	в.т.ч. оборудование	62 717 684,59	70 243 806,74	6 267 264,29	7 019 336,00
	Итого затраты подрядчика	321 365 320,43	359 929 158,88	26 269 476,68	29 421 813,88
	Всего к оплате:	321 365 320,43	359 929 158,88	26 269 476,68	29 421 813,88

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

_____ **А. Суюбаев**

Инженер:

ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"

Директора _____ **Ж. Абсеитов**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М. Куанышбаев**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Инженер ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор Доп. Соглашение №2 от 13.02.2018г. к договору №99 от 25.07. 2017 г.
нование объекта Строительство основной средней школы №109 имени С.Бегалина на 200 мест в населенном пункте Каратал, сельского округа Ошакты, Сарыагашского района, ЮКО

А К Т №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** месяц 2018 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Электрооборудование								
1	4	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
2	6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
3	7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4.5	680	9	95	0.03	0
4	11	С151801-703 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	977		3908				
				шт.							
5	12	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
6	14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501.2	13.2	3508	92	1525	1	7
				шт	227	2.3	1589	16	95	0.01	0
7	15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4.5	340	4	95	0.03	0
8	20	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
9	22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501.2	13.2	1002	26	436	1	2
				шт	227	2.3	454	5	95	0.01	0
10	23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				шт	340	4.5	1020	13	95	0.03	0
11	28	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
12	30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501.2	13.2	3007	79	1307	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	227	2.3	1362	14	95	0.01	0
13	31	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4.5	680	9	95	0.03	0
14	36	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
15	38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
16	42	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
17	44	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
18	47	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
19	49	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501.2	13.2	4010	106	1743	1	8
				шт	227	2.3	1816	18	95	0.01	0
20	52	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
21	54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
22	57	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
23	59	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501.2	13.2	3007	79	1307	1	6
				шт	227	2.3	1362	14	95	0.01	0
24	60	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4.5	680	9	95	0.03	0
25	64	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
26	66	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501.2	13.2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2.3	908	9	95	0.01	0
27	67	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				шт	340	4.5	680	9	95	0.03	0
28	71	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
29	73	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501.2	13.2	5012	132	2178	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	227	2.3	2270	23	95	0.01	0
30	78	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892.9	17.9	893	18	376	2	2
				шт	394	2.3	394	2	95	0.01	0
31	81	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501.2	13.2	3508	92	1525	1	7
				шт	227	2.3	1589	16	95	0.01	0
32	82	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				шт	340	4.5	1020	13	95	0.03	0
33	109	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47	0.2	376	2	347	0.29	2
				шт	45.5	0.1	364	1	95	0	0
			Итого по разделу: Электрооборудование				66894				
			Раздел: Электроосвещение								
34	119	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
35	121	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501.2	13.2	4511	119	1961	1	9
				шт	227	2.3	2043	21	95	0.01	0
36	125	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
37	127	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501.2	13.2	4511	119	1961	1	9
				шт	227	2.3	2043	21	95	0.01	0
38	131	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	3	1245.7	66.7	3737	200	782	2	6
				шт	261	13.5	783	41	95	0.08	0
39	133	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501.2	13.2	6014	158	2614	1	12
				шт	227	2.3	2724	28	95	0.01	0
40	136	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
41	138	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
42	142	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
43	144	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501.2	13.2	2005	53	871	1	4
				шт	227	2.3	908	9	95	0.01	0
44	148	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
45	150	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501.2	13.2	2506	66	1089	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	227	2.3	1135	11	95	0.01	0
46	154	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
47	156	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501.2	13.2	5513	145	2396	1	11
				шт	227	2.3	2497	25	95	0.01	0
48	160	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245.7	66.7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13.5	261	14	95	0.08	0
49	162	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501.2	13.2	4010	106	1743	1	8
				шт	227	2.3	1816	18	95	0.01	0
50	166	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314.3	20.67	314	21	247	1.26	1
				шт	220.5	8.19	221	8	108	0.04	0
51	170	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	3	470.32	142.63	1411	428	1240	1.75	5
				шт	297	85.87	891	258	108	0.38	1
52	171	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	340	325.07	92.47	110522	31438	93881	1.26	428
				шт	203.18	52.49	69081	17845	108	0.23	80
53	172	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	129	235.27	53.84	30349	6945	25827	0.96	123
				шт	153.45	31.93	19795	4119	108	0.14	18
54	173	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	36	169.86	57.56	6115	2072	4774	0.55	20
				шт	86.85	35.93	3127	1294	108	0.16	6
55	192	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	18	135.55	0	2440	0	2414	0.78	14
				шт	124.2	0	2236	0	108	0	0
56	194	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	2650	11.04	1.09	29268	2900	28302	0.06	154
				м	9.23	0.66	24460	1746	108	0	8
57	197	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	2145	108.6	48.9	232947	104891	105556	0.22	472
				м	39.6	12.2	84942	26169	95	0.07	152
58	199	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	50	34.7	0	1735	0	1592	0.19	9
				шт	29.48	0	1474	0	108	0	0
59	201	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	125	35.4	0	4425	0	3980	0.19	23
				шт	29.48	0	3685	0	108	0	0
60	203	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	66	45.74	0	3019	0	2213	0.2	13
				шт	31.05	0	2049	0	108	0	0
61	205	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	10	82.17	0	822	0	578	0.34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	53.55	0	536	0	108	0	0
			Итого по разделу: Электроосвещение				**467400**				
			ИТОГО:				**534298**	**152297**			**1476**
							254026	**52104**			**268**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**310684**				
			Всего накладных расходов:				**310684**				
			Итого с накладными				**844982**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**50699**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**895681**				
			Раздел: Сеть В1								
			Раздел: Сеть Т3								
			Раздел: Сеть К1								
1	47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	65.5	10.99	0	720	0	896	0.05	3
				м	10.69	0	700	0	128	0	0
2	48	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	204.4	11.13	0	2275	0	2797	0.05	10
				м	10.69	0	2185	0	128	0	0
3	49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	38	460.28	21.53	17491	818	17292	1.95	74
				комплект	346.5	9	13167	342	128	0.04	2
4	50	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	38	5680		215840				
				шт							
5	51	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	38	1750		66500				
				шт							
6	52	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126.62	39.24	109519	471	6186	2.22	27
				комплект	387	15.75	4644	189	128	0.07	1
7	53	Е0117-1-8	Установка биде	4	7386.61	28.48	29546	114	2534	2.75	11
				комплект	483.75	11.25	1935	45	128	0.05	0
8	54	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2387.78	13.9	4776	28	426	0.93	2
				комплект	162	4.5	324	9	128	0.03	0
			Итого по разделу: Сеть К1				**446667**				
			ИТОГО:				**446667**	**1431**			**127**
							22955	**585**			**3**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**30131**				
			Всего накладных расходов:				**30131**				
			Итого с накладными				**476798**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**28608**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**505406**				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	23	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	0.4	192.46	52.42	77	21	78	0.77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.408	94		38				
				м3							
11	52	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0.004	380528.62	1733.92	1522	7	320	361	1
				км	60966	650.25	244	3	130	3.17	0
12	53	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900.19	5.65	1800	11	169	0.38	1
				шт	63.79	2.36	128	5	128	0.01	0
13	54	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0.502	196		98				
				кг							
14	55	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.0007	149300		102				
				т							
15	56	Е0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.0141	147939.1	1826.1	2089	26	174	42.7	1
				т	8100	690.75	114	10	140	3.37	0
16	57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0037	68200		251				
				т							
			ИТОГО:				**173165**	**5993**			**188**
							29956	**2211**			**11**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**33107**				
			На металломонтажные работы				**629**				
			На сантехнические работы				**169**				
			Всего накладных расходов:				**33906**				
			Итого с накладными				**207070**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**12424**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**219494**				
			ПОКРЫТИЕ								
			Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	1819	74.65	17.83	135788	32424	27767	0.04	76
				м2	6.41	5.07	11660	9218	133	0.02	33
2	2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1819	46.21	0	84064	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
3	3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1819	418.83	15.35	761860	27924	26612	0.03	61
				м2	5.94	5.06	10805	9204	133	0.02	32
4	4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1819	372.67	15.35	677883	27924	26612	0.03	61
				м2	5.94	5.06	10805	9204	133	0.02	32
5	5	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1819	87.26	0	-158720	0	-48	0	0
				м2	0.02	0	-36	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	921	379.14	6.63	349185	6107	135277	0.7	643
				м	108.68	1.76	100094	1618	133	0.01	6
			Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1				1850059				
			Раздел: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2								
7	8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	523	74.65	17.83	39042	9323	7984	0.04	22
				м2	6.41	5.07	3352	2650	133	0.02	10
8	9	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 смизменения толщины слоя	523	8.4	0	-4395	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
9	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26.15	813.56	68.13	21275	1782	1187	0.14	4
				м3	21.38	12.76	559	334	133	0.04	1
10	11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	523	99.79	42.08	52190	22008	50242	0.38	199
				м2	57.38	14.85	30010	7767	133	0.07	38
11	13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	404	277.82	6.63	112240	2679	59340	0.7	282
				м	108.68	1.76	43907	710	133	0.01	2
			Итого по разделу: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2				220351				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3								
12	15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	288	121.14	34.29	34889	9876	5671	0.04	11
				м2	6.01	8.79	1731	2533	133	0.03	9
13	16	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	288	385.81	15.35	111112	4421	4213	0.03	10
				м2	5.94	5.06	1711	1457	133	0.02	5
14	17	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	288	90.55	0	-26078	0	-8	0	0
				м2	0.02	0	-6	0	133	0	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3				119923				
			Раздел: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2								
15	18	Е0127-26-1 К=0,83	Устройство однослойных оснований толщиной 12(10) см из щебня фракции 70-120 мм	364	89.14	28.46	32448	10360	5949	0.03	12
				м2	4.99	7.3	1816	2657	133	0.03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	19	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	364	385.81	15.35	140433	5588	5325	0.03	12
				м2	5.94	5.06	2162	1842	133	0.02	6
17	20	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	364	90.55	0	-32959	0	-10	0	0
				м2	0.02	0	-7	0	133	0	0
18	21	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	43444.34	1448.66	43444	1449	3463	18	18
				комплект	2937	360.96	2937	361	105	1.8	2
19	22	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816.12	36.22	24816	36	2219	14	14
				комплект	2454.1	11.22	2454	11	90	0.04	0
20	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 94	Баскетбольные кольца и щиты	2	66000		132000				
				шт.							
			Отпускная цена		66000		132000				
			Сметная стоимость оборудования				*132000*				
			Итого по разделу: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2				340182				
			Раздел: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2								
21	24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	40.72	813.56	68.13	33128	2774	1849	0.14	6
				м3	21.38	12.76	871	520	133	0.04	2
22	25	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4 см	2036	24.29	17.83	49449	36292	31080	0.04	85
				м2	6.41	5.07	13051	10317	133	0.02	37
23	26	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	81.44	958.94	296.89	78096	24178	70664	4.17	340
				м3	657	169.36	53506	13793	105	0.86	70
			Итого по разделу: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2				160673				
			Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2								
24	29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	77.55	5217.42	0	404611	0	54084	3.66	284
				м3	567	0	43971	0	123	0	0
25	30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	517	308.53	0	159508	0	17018	0.14	74
				м2	24.75	0	12796	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2				564119				
			ИТОГО:				**3255309**	**225145**			**2213**
							348149	**74196**			**295**
			- оборудования				**132000**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**534272**				
			На металломонтажные работы				**2219**				
			Всего накладных расходов:				**536491**				
			Итого с накладными				**3791800**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**219588**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4011388**				
			МАФ								
1	1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы,т.п.320-44	30	10009.05	242.88	300272	7286	52704	9.7	291
				скамья	1605.45	67.68	48164	2030	105	0.33	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы, т.п.320-44	30	1575.41	50.6	47262	1518	11203	2.1	63
				урна	341.55	14.1	10247	423	105	0.07	2
3	3	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6601.04	266.27	13202	533	2619	7	14
				лиана	1159.95	87.42	2320	175	105	0.43	1
4	4	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13285.84	18.11	26572	36	3239	10	20
				лиана	1794.03	5.61	3588	11	90	0.02	0
5	5	У1-9-10	ГОРКА для съезжания, строительные работы	1	27369.62	1037.72	27370	1038	6368	35	35
				лиана	5808	256.62	5808	257	105	1.3	1
6	6	У1-9-11	ГОРКА для съезжания, монтаж металлоконструкций	1	52886.02	77.44	52886	77	4704	30	30
				лиана	5204.38	22.44	5204	22	90	0.08	0
7	7	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	1	21772.44	670.08	21772	670	4004	22	22
				качели	3646.5	166.38	3647	166	105	0.81	1
8	8	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	1	23777.49	24.98	23777	25	3206	21	21
				качели	3554.21	7.48	3554	7	90	0.03	0
9	9	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	5284.37	91.91	5284	92	2345	13	13
				комплекс	2211	22.56	2211	23	105	0.11	0
10	10	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	49330.92	72.44	49331	72	4399	28	28
				комплекс	4865.88	22.44	4866	22	90	0.08	0
11	11	У1-17-1	ГИМНАСТИЧЕСКАЯ вышка, монтаж металлоконструкций	1	9856.49	256.06	9856	256	812	4.8	5
				вышка	831.43	71.06	831	71	90	0.26	0
12	12	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263.76	63.54	18264	64	2528	11	11
				площадка	1881	19.74	1881	20	133	0.1	0
13	13	У1-1-6	Навес-беседка	1	358334.9	11354.3	358335	11354	57318	270	270
				навес	44550	3214.8	44550	3215	120	16	16
			ИТОГО:				**954183**	**23022**			**823**
							136869	**6442**			**32**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**139088**				
			На металломонтажные работы				**16361**				
			Всего накладных расходов:				**155449**				
			Итого с накладными				**1109632**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**66578**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1176210**				
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированнымспособом с добавлением растительной земли до 25%	46	293.09	15.14	13482	696	8152	0.95	44
				яма	131.63	5.74	6055	264	129	0.02	1
2	2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 0,8х0,8х0,6 м	46	151.76	0	6981	0	8892	0.82	38
				шт	149.85	0	6893	0	129	0	0
3	3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	31	972		30132				
				шт							
4	4	С143012-70	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	15	4860		72900				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вгруппымеханизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	109	68.87	12.39	7506	1350	8602	0.4	44
				яма	56.48	4.7	6156	512	129	0.02	2
6	6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	109	27.63	0	3012	0	3860	0.17	18
				шт	27.45	0	2992	0	129	0	0
7	7	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник), без кома	109	203		22127				
				шт							
8	8	Е0147-6-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	37	221.85	0	8208	0	10589	1.54	57
				яма	221.85	0	8208	0	129	0	0
9	9	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	37	27.63	0	1022	0	1310	0.17	6
				шт	27.45	0	1016	0	129	0	0
10	10	С143012-34	ПЛОДОВОЙ САД	37	649		24013				
				шт							
11	11	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	240	51.74	6.06	12418	1454	15020	0.32	76
				м	45.68	2.83	10963	680	129	0.01	2
12	12	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	240	66.92	0	16060	0	20619	0.4	97
				м	66.6	0	15984	0	129	0	0
13	13	С143012-44	ЧУБУШНИК	80	203		16240				
				шт							
14	14	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1461	6.1	0.34	8918	503	11102	0.04	59
				м2	5.76	0.13	8415	191	129	0	1
15	15	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0.1461	104327.81	1224.31	15242	179	110	0.59	0
				га	103.5	482.13	15	70	129	1.99	0
			ИТОГО:				**258261**	**4181**			**439**
							66697	**1717**			**6**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**88257**				
			Всего накладных расходов:				**88257**				
			Итого с накладными				**346518**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**20791**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**367309**				
			УБОРНАЯ 2 ОЧКА								
1	1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 К=0,970	15.006	22.38	21.57	336	324	107	0.01	0
				м3	0.81	6.53	12	98	97	0.02	0
2	2	Е0101-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы К=0,030	0.4641	167.4	0	78	0	88	1.18	1
				м3	167.4	0	78	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3.85	122.18	0	470	0	532	0.89	3
				м3	122.18	0	470	0	113	0	0
4	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0.768	21.55	4.52	17	3	13	0.11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17.03	0	13	0	97	0	0
5	5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3.4	323.65	18.42	1100	63	388	0.42	1
				м2	85.95	6.91	292	23	123	0.03	0
6	6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7.8	7961.9	954.99	62103	7449	11515	6.51	51
				м3	1075.5	330.44	8389	2577	105	1.34	10
7	7	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0231	41200		951				
				т							
8	8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.34	4322.23	66.01	1470	22	79	1.35	0
				м3	195.75	24.93	67	8	105	0.12	0
9	9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4.02	183.42	9.95	737	40	277	0.36	1
				м2	52.2	3.74	210	15	123	0.02	0
10	10	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4.02	24.42	0.07	98	0	29	0.04	0
				м2	8.06	0.02	32	0	90	0	0
11	11	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей к=2,000	8.04	17.59	0.05	141	0	58	0.04	0
				м2	8.06	0.02	65	0	90	0	0
12	12	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	19.32	93.37	1.19	1804	23	1232	0.37	7
				м2	60.3	0.45	1165	9	105	0	0
13	13	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	19.32	24.42	0.07	472	1	140	0.04	1
				м2	8.06	0.02	156	0	90	0	0
14	14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19.32	245.44	3.82	4742	74	884	0.21	4
				м2	37.35	1.44	722	28	118	0.01	0
15	15	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0.8464	1292.59	29.74	1094	25	45	0.23	0
				м2	32.85	11.23	28	10	120	0.05	0
16	16	С11011-774	Скобы ходовые	0.41	129		53				
				кг							
17	17	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1.92	550.73	4.64	1057	9	138	0.36	1
				м2	58.05	1.76	111	3	120	0.01	0
18	18	С11021-76 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0.096	10414		1000				
				м3							
19	19	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	3.1	87.89	1.19	272	4	136	0.26	1
				м2	41.18	0.45	128	1	105	0	0
			Итого по разделу:				77995				
			Раздел: Стены								
20	20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5.1	4392.88	335.84	22404	1713	4969	4.54	23
				м3	699.75	126	3569	643	118	0.61	3
21	21	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича К=1,000	20.4	38.93	0	-794	0	-937	0.22	-4
				м2	38.93	0	-794	0	118	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3.2	646.77	34.37	2070	110	762	1.21	4
				м2	189	12.87	605	41	118	0.06	0
23	23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.0031	72779.65	422.15	229	1	31	56.4	0
				т	8257.5	157.5	26	0	118	0.77	0
24	24	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0031	35486		111				
				т							
			Итого по разделу: Стены				24019				
			Раздел: Монолитная плита перекрытия								
25	25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1.03	9355	241.1	9636	248	1486	8.06	8
				м3	1282.5	91.08	1321	94	105	0.44	0
26	26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0306	41200		1262				
				т							
27	27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0391	65900		2575				
				т							
28	28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5.15	183.42	9.95	945	51	354	0.36	2
				м2	52.2	3.74	269	19	123	0.02	0
			Итого по разделу: Монолитная плита перекрытия				14418				
			Раздел: Заполнения дверных проемов								
29	29	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 К=2,000	3.06	399.07	102.53	1221	314	688	0.9	3
				м2	151.65	35.67	464	109	120	0.14	0
30	30	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3.06	104.4	0.09	319	0	208	0.36	1
				м2	56.48	0.05	173	0	120	0	0
31	31	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П К 2,000	3.06	5610		17167				
				м2							
32	32	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
				комплект							
33	33	Е0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2 К=2,000	0.302	1108.19	38.15	335	12	101	1.67	1
				м2	265.5	14.42	80	4	120	0.07	0
34	34	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0.302	2130		643				
				м2							
35	35	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0.302	149.03	1.65	45	0	11	0.21	0
				м2	33.3	0.63	10	0	105	0	0
			Итого по разделу: Заполнения дверных проемов				23650				
			Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7.3	577.3	7.95	4214	58	604	0.42	3
				м2	66.6	2.97	486	22	119	0.01	0
37	37	С11021-15 Изм. и доп. вып. 24	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0.041	6617		271				
				м3							
38	38	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	0.082	18188.19	334.28	1491	27	347	22.1	2
				м3	3397.5	126	279	10	120	0.62	0
39	39	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	8.5	20.48	0.91	174	8	51	0.03	0
				м2	4.68	0.34	40	3	120	0	0
40	40	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.123	573.75	28.11	71	3	20	0.78	0
				м3	123.75	10.58	15	1	120	0.05	0
			Итого по разделу: Кровля				6222				
			Раздел: Полы								
41	41	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1.6	1057.61	11.03	1692	18	195	0.6	1
				м2	95.18	4.14	152	7	123	0.02	0
42	42	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0.63	550.73	4.64	347	3	45	0.36	0
				м2	58.05	1.76	37	1	120	0.01	0
43	43	С11021-72 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм,III сорта	0.0756	10678		807				
				м3							
44	44	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	4.5	109.84	0.46	494	2	68	0.08	0
				м	12.04	0.18	54	1	123	0	0
45	45	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1.26	75.14	1.22	95	2	48	0.22	0
				м2	35.55	0.45	45	1	105	0	0
46	46	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	0.63	87.89	1.19	55	1	28	0.26	0
				м2	41.18	0.45	26	0	105	0	0
			Итого по разделу: Полы				3491				
			Раздел: Наружные отделочные работы								
47	47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22.62	211.29	1.96	4779	44	2597	0.61	14
				м2	108.9	0.45	2463	10	105	0.03	1
48	48	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	25.9	10.56	0.9	274	23	192	0.04	1
				м2	6.71	0.34	174	9	105	0	0
49	49	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	11.4	93.58	0.6	1067	7	690	0.32	4
				м	57.38	0.23	654	3	105	0	0
			Итого по разделу: Наружные отделочные работы				6120				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
50	50	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	25.58	134.45	3.39	3439	87	3162	0.65	17
				м2	117	0.72	2993	18	105	0.05	1
51	51	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28.86	17.43	0.12	503	3	418	0.09	3
				м2	13.73	0.05	396	1	105	0	0
52	52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса избрусьев	0.166	19556.66	316.57	3246	53	718	22.5	4
				м3	3487.5	119.25	579	20	120	0.58	0
53	53	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0.166	1862.35	14.17	309	2	62	1.88	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	303.75	5.4	50	1	120	0.03	0
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				**7498**				
			ИТОГО:				**163411**	**10824**			**159**
							26104	**3790**			**18**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**32577**				
			Всего накладных расходов:				**32577**				
			Итого с накладными				**195988**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**11759**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**207747**				
			БЛОК Б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-47,48)								
			Раздел: КРЫЛЬЦО								
1	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	0.0062	93997.62	304.24	586	2	217	198	1
				1т	33075	114.75	206	1	105	0.56	0
2	30	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	15.22	629.32	16.52	9578	251	8709	2.91	44
				м2	459	6.19	6986	94	123	0.03	0
3	32	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13.2	89.04	5.89	1175	78	1368	0.41	5
				м	71.78	2.23	947	29	140	0.01	0
4	33	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0.048	147105		7058				
				т							
5	34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.104	140.64	0.07	155	0	125	0.65	1
				м2	108	0.02	119	0	105	0	0
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦО				18552				
			Раздел: СТЕНЫ								
6	46	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,8ММ	3.48	162.24	1.24	565	4	637	0.97	3
				м2	153.23	0.47	533	2	119	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ				565				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(13ШТ), Мс-2(14шт) (АС-10)								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-15)								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(3шт),РМ-3(1шт),РМ-4(1шт),РМ-5(1шт)(АС-21-25)								
			Раздел: ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-36)								
			Раздел: Стойки Ст-1								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-28)								
7	93	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.0222	9850.48	1162.95	218	26	149	46.6	1
				т	7357.5	108	163	2	90	0.53	0
8	96	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.6426	140.64	0.07	90	0	73	0.65	0
				м2	108	0.02	69	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-28)				309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-40)								
9	112	E0110-81-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3.104	573.75	28.11	1781	87	500	0.78	2
				м3	123.75	10.58	384	33	120	0.05	0
10	113	E0110-3-3	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	370	228.96	7.54	84715	2790	96574	1.43	529
				м2	214.65	2.86	79421	1058	120	0.01	5
11	118	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	370	185.68	2.7	68703	999	42789	0.65	242
				м2	109.13	1.01	40378	374	105	0.01	2
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-40)				155199				
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-11)								
			Раздел: Двери внутренние								
			Раздел: ОКНА (АС-9)								
12	168	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4.95	575.05	1.24	2847	6	905	0.97	5
				м2	153.23	0.47	758	2	119	0	0
			Итого по разделу: ОКНА (АС-9)				2847				
			Раздел: ПОЛЫ(АС-12)								
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-12)								
13	192	E0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевкапотолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	164.88	47.1	0.05	-7766	-8	-4600	0.15	-25
				м2	26.55	0.02	-4378	-3	105	0	0
14	195	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	218.73	131.87	2.1	28844	459	15117	0.39	85
				м2	65.03	0.79	14224	173	105	0	1
15	196	E0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	218.73	37.86	0.05	-8281	-11	-4407	0.11	-24
				м2	19.17	0.02	-4193	-4	105	0	0
16	198	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	177.73	132.82	1.88	23607	334	14746	0.47	83
				м2	78.3	0.72	13916	128	105	0	1
			т				36404				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
17	199	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	37.65	587.24	2.74	22109	103	16217	2	75
				м2	409.5	0.72	15418	27	105	0.03	1
18	200	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	0.7116	40		28				
				м2							
19	201	C11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0.3389	786		266				
				кг							
20	205	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав KiOsa	325	206.46	2.16	67100	702	23004	0.32	105
				м2	66.6	0.81	21645	263	105	0	1
21	206	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	325	117.21	1.65	38092	536	6057	0.09	30
				м2	17.12	0.63	5564	205	105	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				**127596**				
			ИТОГО:				**341470**	**6359**			**1165**
							192159	**2384**			**13**
			Накладные расходы :								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				218031				
			На металломонтажные работы				149				
			Всего накладных расходов:				218180				
			Итого с накладными				559650				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				593229				
			Итого				8 331 316,77				
			Итого с временными, 3,4 %				8 614 581,54				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				8 674 883,61				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 709 583,14				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 796 678,97				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				25 754 388,90				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				515 087,78				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 269 476,68				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 152 337,20				
			Итого с НДС				29 421 813,88				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				29 421 813,88				

Инженер:
Инженер-технадзор ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____ А. Тайтелиев
М.П.

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"
_____ А. Суюбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**

Инженер **ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **Доп. Соглашение №2 от 13.02.2018г. к договору №99 от 25.07. 2017 г.**

нование объекта **Строительство основной средней школы №109 имени С.Бегалина на 200 мест в населенном пункте Каратал, сельского округа Ошакты, Сарыагашского района, ЮКО**

Форма N 2в

А К Т №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** месяц 2018 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОКРЫТИЕ								
			Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	1819	74,65	17,83	135788	32424	27767	0,04	76
				м2	6,41	5,07	11660	9218	133	0,02	33
2	2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1819	46,21	0	84064	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
3	3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1819	418,83	15,35	761860	27924	26612	0,03	61
				м2	5,94	5,06	10805	9204	133	0,02	32
4	4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1819	372,67	15,35	677883	27924	26612	0,03	61
				м2	5,94	5,06	10805	9204	133	0,02	32
5	5	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1819	87,26	0	-158720	0	-48	0	0
				м2	0,02	0	-36	0	133	0	0
6	6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	921	379,14	6,63	349185	6107	135277	0,7	643
				м	108,68	1,76	100094	1618	133	0,01	6
			Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1				1850059				
			Раздел: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2								

7	8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	523	74,65	17,83	39042	9323	7984	0,04	22
				м2	6,41	5,07	3352	2650	133	0,02	10
8	9	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 смизменения толщины слоя	523	8,4	0	-4395	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
9	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26,15	813,56	68,13	21275	1782	1187	0,14	4
				м3	21,38	12,76	559	334	133	0,04	1
10	11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	523	99,79	42,08	52190	22008	50242	0,38	199
				м2	57,38	14,85	30010	7767	133	0,07	38
11	13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	404	277,82	6,63	112240	2679	59340	0,7	282
				м	108,68	1,76	43907	710	133	0,01	2
			Итого по разделу: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2				220351				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3								
12	15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	288	121,14	34,29	34889	9876	5671	0,04	11
				м2	6,01	8,79	1731	2533	133	0,03	9
13	16	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	288	385,81	15,35	111112	4421	4213	0,03	10
				м2	5,94	5,06	1711	1457	133	0,02	5
14	17	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	288	90,55	0	-26078	0	-8	0	0
				м2	0,02	0	-6	0	133	0	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3				119923				
			Раздел: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2								
15	18	Е0127-26-1 К=0,83	Устройство однослойных оснований толщиной 12(10) см из щебня фракции 70-120 мм	364	89,14	28,46	32448	10360	5949	0,03	12
				м2	4,99	7,3	1816	2657	133	0,03	9
16	19	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	364	385,81	15,35	140433	5588	5325	0,03	12
				м2	5,94	5,06	2162	1842	133	0,02	6
17	20	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	364	90,55	0	-32959	0	-10	0	0

				м2	0,02	0	-7	0	133	0	0
18	21	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				комплект	2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
19	22	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				комплект	2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	0
20	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 94	Баскетбольные кольца и щиты	2	66000		132000				
				шт.							
			Отпускная цена		66000		132000				
			Сметная стоимость оборудования				*132000*				
			Итого по разделу: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2				340182				
			Раздел: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2								
21	24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	40,72	813,56	68,13	33128	2774	1849	0,14	6
				м3	21,38	12,76	871	520	133	0,04	2
22	25	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4 см	2036	24,29	17,83	49449	36292	31080	0,04	85
				м2	6,41	5,07	13051	10317	133	0,02	37
23	26	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	81,44	958,94	296,89	78096	24178	70664	4,17	340
				м3	657	169,36	53506	13793	105	0,86	70
			Итого по разделу: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2				160673				
			Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2								
24	29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	77,55	5217,42	0	404611	0	54084	3,66	284
				м3	567	0	43971	0	123	0	0
25	30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	517	308,53	0	159508	0	17018	0,14	74
				м2	24,75	0	12796	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2				564119				
			ИТОГО:				**3255309**	**225145**			**2213**
							348149	**74196**			**295**
			- оборудования				**132000**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**534272**				
			На металломонтажные работы				**2219**				
			Всего накладных расходов:				**536491**				
			Итого с накладными				**3791800**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**219588**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4011388**				
			МАФ								
1	1	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы,т.п.320-44	30	10009,05	242,88	300272	7286	52704	9,7	291
				скамья	1605,45	67,68	48164	2030	105	0,33	10
2	2	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы, т.п.320-44	30	1575,41	50,6	47262	1518	11203	2,1	63
				урна	341,55	14,1	10247	423	105	0,07	2
3	3	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6601,04	266,27	13202	533	2619	7	14

				лиана	1159,95	87,42	2320	175	105	0,43	1
4	4	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13285,84	18,11	26572	36	3239	10	20
				лиана	1794,03	5,61	3588	11	90	0,02	0
5	5	У1-9-10	ГОРКА для съезжания, строительные работы	1	27369,62	1037,72	27370	1038	6368	35	35
				лиана	5808	256,62	5808	257	105	1,3	1
6	6	У1-9-11	ГОРКА для съезжания, монтаж металлоконструкций	1	52886,02	77,44	52886	77	4704	30	30
				лиана	5204,38	22,44	5204	22	90	0,08	0
7	7	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	1	21772,44	670,08	21772	670	4004	22	22
				качели	3646,5	166,38	3647	166	105	0,81	1
8	8	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	1	23777,49	24,98	23777	25	3206	21	21
				качели	3554,21	7,48	3554	7	90	0,03	0
9	9	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13	13
				комплекс	2211	22,56	2211	23	105	0,11	0
10	10	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28
				комплекс	4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	0
11	11	У1-17-1	ГИМНАСТИЧЕСКАЯ вышка, монтаж металлоконструкций	1	9856,49	256,06	9856	256	812	4,8	5
				вышка	831,43	71,06	831	71	90	0,26	0
12	12	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
				площадка	1881	19,74	1881	20	133	0,1	0
13	13	У1-1-6	Навес-беседка	1	358334,9	11354,3	358335	11354	57318	270	270
				навес	44550	3214,8	44550	3215	120	16	16
			ИТОГО:				**954183**	**23022**			**823**
							136869	**6442**			**32**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**139088**				
			На металломонтажные работы				**16361**				
			Всего накладных расходов:				**155449**				
			Итого с накладными				**1109632**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**66578**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1176210**				
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированнымспособом с добавлением растительной земли до 25%	46	293,09	15,14	13482	696	8152	0,95	44
				яма	131,63	5,74	6055	264	129	0,02	1
2	2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 0,8х0,8х0,6 м	46	151,76	0	6981	0	8892	0,82	38
				шт	149,85	0	6893	0	129	0	0
3	3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	31	972		30132				
				шт							
4	4	С143012-70	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	15	4860		72900				

				шт							
5	5	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вгруппымеханизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	109	68,87	12,39	7506	1350	8602	0,4	44
				яма	56,48	4,7	6156	512	129	0,02	2
6	6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев вгруппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	109	27,63	0	3012	0	3860	0,17	18
				шт	27,45	0	2992	0	129	0	0
7	7	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник), без кома	109	203		22127				
				шт							
8	8	Е0147-6-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	37	221,85	0	8208	0	10589	1,54	57
				яма	221,85	0	8208	0	129	0	0
9	9	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	37	27,63	0	1022	0	1310	0,17	6
				шт	27,45	0	1016	0	129	0	0
10	10	С143012-34	ПЛОДОВОЙ САД	37	649		24013				
				шт							
11	11	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	240	51,74	6,06	12418	1454	15020	0,32	76
				м	45,68	2,83	10963	680	129	0,01	2
12	12	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	240	66,92	0	16060	0	20619	0,4	97
				м	66,6	0	15984	0	129	0	0
13	13	С143012-44	ЧУБУШНИК	80	203		16240				
				шт							
14	14	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1461	6,1	0,34	8918	503	11102	0,04	59
				м2	5,76	0,13	8415	191	129	0	1
15	15	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,1461	104327,81	1224,31	15242	179	110	0,59	0
				га	103,5	482,13	15	70	129	1,99	0
			ИТОГО:				**258261**	**4181**			**439**
							66697	**1717**			**6**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**88257**				
			Всего накладных расходов:				**88257**				
			Итого с накладными				**346518**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**20791**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**367309**				
			ИТОГО:				**4467753**	**6359**			**1165**
							192159	**2384**			**13**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**780197**				
			Всего накладных расходов:				**780197**				
			Итого с накладными				**5247950**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**314877**				

			Итого				5 562 827,00				
			Итого с временными, 3,4 %				5 751 963,12				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5 792 226,86				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 815 395,77				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 873 549,72				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				17 196 226,47				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				343 924,53				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 540 151,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 104 818,12				
			Итого с НДС				19 644 969,12				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				19 644 969,12				

Инженер:
Инженер-технадзор, ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____ А. Тайтелиев

_____ К. Абдыхалыков

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительство Сарыагашского района"
_____ А. Суюбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ М. Куанышбаев
М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Инженер ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор №99 от 25.07. 2017 г.
нование объекта Строительство основной средней школы №109 имени С.Бегалина на 200 мест в населенном пункте Каратал, сельского округа Ошакты, Сарыагашского района, ЮКО

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок А Общестроительные работы								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВСЕ БЛОКИ								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4745,475	27,84	26,18	132090	124213	40784	0,01	55
				м3	1,66	7,2	7877	34167	97	0,03	119
2	2	Е0101-164-2#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	84,525	262,72	0	22206	0	25093	1,85	156
				м3	262,72	0	22206	0	113	0	0
3	3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,въезд-выезд	164,25	27,84	26,18	4572	4299	1412	0,01	2
				м3	1,66	7,2	273	1183	97	0,03	4
4	4	Е0101-138-2	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	2648	51,78	34,6	137116	91609	48803	0,05	136
				м2	7,11	11,89	18827	31485	97	0,04	119
5	5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых на просадочных грунтах методом послойной укатки	3684	89	88,73	327886	326892	88837	0	7
				м3	0,25	24,61	921	90663	97	0,08	312
6	6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	355,5	6,48	6,48	2303	2303	725	0	0
				м3	0	2,1	0	748	97	0,01	3
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,5	134,1	0	5297	0	5986	0,97	38
				м3	134,1	0	5297	0	113	0	0
8	8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	355,5	14,12	12	5019	4265	1505	0,01	4
				м3	1,62	2,75	576	976	97	0,01	4
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	355,5	21,55	4,52	7660	1605	5873	0,11	38
				м3	17,03	0	6054	0	97	0	0
10	10	Е0101-12-14	Подача грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для подсыпки под полы	3185	27,84	26,18	88654	83367	27373	0,01	37
				м3	1,66	7,2	5287	22932	97	0,03	80
11	11	Е0101-166-2	Разравнивание подсыпки под полы вручную	318,5	134,1	0	42711	0	48263	0,97	310
				м3	134,1	0	42711	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
12	12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2866,5	14,12	12	40468	34391	12137	0,01	35
				м3	1,62	2,75	4644	7869	97	0,01	35
13	13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2866,5	21,55	4,52	61762	12945	47352	0,11	310
				м3	17,03	0	48816	0	97	0	0
14	14	E0101-27-2	Засыпка въезда-выезда бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	164,25	6,48	6,48	1064	1064	335	0	0
				м3	0	2,1	0	346	97	0,01	1
15	15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	164,25	21,55	4,52	3539	742	2713	0,11	18
				м3	17,03	0	2797	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВСЕ БЛОКИ				**882347**				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-86)								
16	16	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	54,4	4322,23	66,01	235129	3591	12605	1,35	73
				м3	195,75	24,93	10649	1356	105	0,12	7
17	17	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	211,9	6282,26	353,46	1331211	74898	159867	3,6	763
				м3	585	133,52	123962	28293	105	0,65	138
18	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3,4,5	4,368	65900		287872				
				т							
19	20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-2	0,1056	62000		6545				
				т							
20	21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-2	0,5889	56200		33095				
				т							
21	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-3	0,072	65900		4745				
				т							
22	23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-3	0,013	65000		842				
				т							
23	24	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 ммСетка С-4	0,2195	73000		16020				
				т							
24	25	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,1	4322,23	66,01	22043	337	1182	1,35	7
				м3	195,75	24,93	998	127	105	0,12	1
25	26	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ФМ-1-4 из бетона	11,09	6782,58	112,36	75219	1246	12389	6,34	70

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				м3	1021,5	42,44	11328	471	105	0,21	2
26	27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,С-1	0,372	65900		24514				
				т							
27	28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1	0,0869	62000		5390				
				т							
28	29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-1	0,485	56200		27255				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-86)				**2069881**				
			Раздел: ЛИФТОВАЯ ШАХТА								
29	42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,078	65900		5140				
				т							
30	43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7672	67700		51936				
				т							
31	44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские. сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	65000		896				
				т							
32	46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1023	65900		6742				
				т							
33	47	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	68200		655				
				т							
34	49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,028	65900		1845				
				т							
			Итого по разделу: ЛИФТОВАЯ ШАХТА				**67213**				
			Раздел: КРЫЛЬЦО								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
35	54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1058	41200		4361				
				т							
36	63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2246	41200		9254				
				т							
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦО				**13615**				
			Раздел: СТЕНЫ								
37	71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7316	41200		30142				
				т							
38	72	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0897	64100		5748				
				т							
39	75	С12041-23 Изм. и доп вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1172	35486		4158				
				т							
40	76	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0692	35441		2451				
				т							
41	77	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1512	38436		5812				
				т							
42	78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0924	41200		3807				
				т							
43	79	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,033	64100		2115				
				т							
44	82	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0623	34803		2169				
				т							
45	83	С12041-4 Изм и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	38436		54				
				т							
46	85	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ПЕТЛЯ П-1	0,0105	35441		372				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
47	86	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СТЕРЖЕНЬ	0,0372	34803		1296				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				**58124**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(34ШТ), Мс-2(54шт) (АС-17)								
48	89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4998	65900		32939				
				т							
49	90	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0847	65000		5503				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(34ШТ), Мс-2(54шт) (АС-17)				**38442**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)								
50	92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,476	65900		97266				
				т							
51	93	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,7411	38436		28484				
				т							
52	94	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0114	38436		437				
				т							
53	95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0119	41200		490				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)				**126677**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(5шт),РМ-2(2шт),РМ-3(1шт),РМ-4(3шт),РМ-5(2шт),РМ-6(1шт),РМ-7(3шт)(АС-31-37)								
54	98	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,027	59900		121429				
				т							
55	99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,155	62100		195952				
				т							
56	101	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	3,229	38436		124113				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
57	102	С11011-876 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,2856	50574		14444				
				т							
58	103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0746	68800		5131				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(5шт),РМ-2(2шт),РМ-3(1шт),РМ-4(3шт),РМ-5(2шт),РМ-6(1				**461069**				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
59	107	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1176	34803		4094				
				т							
60	108	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0367	38436		1411				
				т							
61	110	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1066	34803		3709				
				т							
62	111	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0087	38436		334				
				т							
63	113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1108	41200		4563				
				т							
64	114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0102	64100		657				
				т							
65	116	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8801	36829		32411				
				т							
66	117	С12041-24 Изм и доп вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	34803		1254				
				т							
67	118	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0756	38436		2906				
				т							
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ				**51340**				
			Раздел: ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-70)								
68	120	С12041-23 Изм и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,4072	35486		14451				
				т							
69	121	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1939	38436		7452				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
70	123	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0462	36217		1673				
				т							
			Итого по разделу: ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-70)				**23576**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)								
71	126	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1725,56	3160		5452770				
				м2							
72	127	С143017-7106	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	691,92	213		147379				
				м2							
73	128	С143017-7109	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	684,48	349		238884				
				м2							
74	130	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,418	64700		156445				
				т							
75	131	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,716	69000		49404				
				т							
76	132	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0349	50800		1772				
				т							
77	134	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3942	56200		22156				
				т							
78	135	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,564	58700		33107				
				т							
79	136	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0796	61200		4872				
				т							
80	137	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1809	61300		11092				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				т							
81	138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2541	65900		16746				
				т							
82	139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0068	67700		460				
				т							
83	140	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 ммФИКСАТОР	0,0672	68200		4583				
				т							
84	141	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,9345	54600		51024				
				т							
85	142	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0127	62000		787				
				т							
86	143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3131	65000		20353				
				т							
87	144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,393	41200		16192				
				т							
88	145	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0028	64100		179				
				т							
89	156	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1119	65900		7373				
				т							
90	157	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0161	65000		1044				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
91	159	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0759	41200		3127				
				т							
92	160	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0092	64100		592				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)				**6240340**				
			Раздел: Элементы парапета								
93	162	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0032	64100		205				
				т							
94	163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0262	41200		1080				
				т							
95	165	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0228	69000		1573				
				т							
96	166	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,071	68800		4885				
				т							
97	168	С12041-73 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0049	65900		322				
				т							
98	169	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0019	38436		73				
				т							
99	171	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	65000		539				
				т							
100	172	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0577	65900		3804				
				т							
			Итого по разделу: Элементы парапета				**12480**				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			Раздел: ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)								
101	177	С12021-237 Изм. и доп. вып 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4225	128055		54104				
				т							
102	178	С12021-41 Изм. и доп вып. 25#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Конструкции стальные из одного профиля	0,0105	122008		1287				
				т							
103	179	С12021-250 Изм и доп вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0027	127889		347				
				т							
104	180	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000		325				
				т							
105	181	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0268	41200		1104				
				т							
106	185	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1246	67700		8438				
				т							
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)				**65604**				
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-73,74)								
107	196	С11031-102 Изм. и доп. вып 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	169,27	10856		1837597				
				м3							
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-73,74)				**1837597**				
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-10,11)								
			Раздел: Двери внутренние								
			Раздел: ВИТРАЖИ (АС-8,13)								
			Раздел: ОКНА (АС-8,13)								
			Раздел: ПОЛЫ(АС-9)#ПО СЕРИИ 2.244-1 в.1								
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9,14)								
			ИТОГО:				**11948307**	**767769**			**2059**
							313223	**220616**			**825**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**543232**				
			Всего накладных расходов:				**543232**				
			Итого с накладными				**12491539**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**749492**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13241031**				
			Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	12	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	13	E0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	14	75-4-5	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	1	962428		962428				
				шт.							
			Отпускная цена		962428		962428				
			Сметная стоимость оборудования				*962428*				
4	15	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 11677-85	1	269015		269015				
				шт.							
			Отпускная цена		269015		269015				
			Сметная стоимость оборудования				*269015*				
			Итого по разделу: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				**1237779**				
			Раздел: Сети 0,4кВ								
			Раздел: Сети 10кВ								
			Раздел: Светильник наружного освещение тип "Торшер"-16шт								
			Раздел: Перенос сети ВЛ-10кВ								
5	153	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8 02-06-2002	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2524,61	1592,21	2525	1592	1290	5,98	6
				опора	788,4	439,92	788	440	105	2,29	2
6	154	E0133-109-2 K=0,5	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (80%)	0,34	12961,44	8515,44	4407	2895	2097	21,85	7
				1км	3825	2049,84	1301	697	105	15,13	5
7	155	E0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,495	25922,88	17030,88	12832	8430	6107	43,7	22
				1км	7650	4099,68	3787	2029	105	15,13	7
8	156	C151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0965	207055		19981				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
9	157	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				опора	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
10	158	С143019-91 Изм. и доп вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	1	9403		9403				
				шт							
11	159	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.59	Траверса ТМ1	1	3049,64		3050				
				шт							
12	160	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Хомут Х1	1	369,01		369				
				шт							
13	161	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	3	567		1701				
				шт.							
14	162	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	14		42				
				шт.							
15	163	С11041-60	Крепление провода	3	101		303				
				шт							
16	164	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	1	105		105				
				шт.							
17	165	Е0133-103-2 Изм и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				опора	985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
18	166	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	9	9403		84627				
				шт							
19	167	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	9	459,29	301,79	4134	2716	2275	0,91	8
				шт	157,5	83,25	1418	749	105	0,3	3
20	168	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Плиты П-3и	0,396	9939		3936				
				м3							
21	169	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Стяжка Г1	9	1036,88		9332				
				шт							
22	170	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.59	Траверса ТМ6	3	4327,45		12982				
				шт							
23	171	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Накладка ОГ2	6	573,33		3440				
				шт							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
24	172	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Накладка ОГ5	3	411,7		1235				
				шт							
25	173	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Хомут Х1	3	369,01		1107				
				шт							
26	174	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Кронштейн У1	6	1415,03		8490				
				шт							
27	175	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Проводник заземляющий ЗП1	6	320,21		1921				
				м							
28	176	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	6	567		3402				
				шт.							
29	177	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	14		84				
				шт.							
30	178	С11041-60	Крепление провода	6	101		606				
				шт							
31	179	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	105		945				
				шт.							
32	180	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	49		441				
				шт							
33	181	С151803-70#прим.	Подвеска натяжная изолирующие	18	97		1746				
				шт							
34	182	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	150		900				
				шт.							
35	183	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	183		549				
				шт.							
36	184	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	142		426				
				шт							
37	185	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	60	30,3	2,8	1818	168	1585	0,16	10
				м	27,5	0,3	1650	18	95	0	0
38	186	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0533	35316		1882				
				т							
			Итого по разделу: Перенос сети ВЛ-10кВ				**209722**				
			Раздел: Перенос сети ВЛ-0,4кВ								
39	187	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8 02-03-2002, СН РК 8 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	2524,61	1592,21	10098	6369	5159	5,98	24
				опора	788,4	439,92	3154	1760	105	2,29	9

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
40	188	Е0133-108-1К=0,5	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (80%)	0,66	3629,71	2155,39	2396	1423	1356	8,05	5
				1км	1372,5	584,73	906	386	105	4,45	3
41	189	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,915	7259,41	4310,78	6642	3944	3761	16,1	15
				1км	2745	1169,46	2512	1070	105	4,45	4
42	190	С151607-14 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0622	261819		16285				*
				т							
43	191	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
44	192	С143019-103 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	7951		15902				
				шт							
45	193	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.59	Траверса ТН2	4	486,42		1946				
				шт							
46	194	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Хомут Х10	4	369,01		1476				
				шт							
47	195	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Проводник заземляющий ЗП2	3	335,46		1006				
				м							
48	196	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	8	567		4536				
				шт.							
49	197	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	14		112				
				шт.							
50	198	С151804-1999 Изм и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	49		98				
				шт.							
51	199	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	105		210				
				шт.							
52	200	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
53	201	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	9403		18806				
				шт							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
54	202	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.59	Траверса ТН2	8	486,42		3891				
				шт							
55	203	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Хомут Х12	4	369,01		1476				
				шт							
56	204	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Проводник заземляющий ЗП2	3,2	335,46		1073				
				м							
57	205	С151804-341 Изм и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	16	567		9072				
				шт							
58	206	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	14		224				
				шт.							
59	207	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	26	49		1274				
				шт.							
60	208	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	105		210				
				шт.							
61	209	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				опора	506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
62	210	С143019-91 Изм и доп вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	3	9403		28209				
				шт							
63	211	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.59	Траверса ТН2	6	486,42		2919				
				шт							
64	212	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.60	Хомут Х12	6	369,01		2214				
				шт							
65	213	СПРАЙС-ЛИСТ Стр.61	Проводник заземляющий ЗП2	4,8	335,46		1610				
				м							
66	214	С151804-341 Изм и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	12	567		6804				
				шт.							
67	215	С151804-1331 Изм. и доп вып. 25	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	14		168				
				шт.							
68	216	С151804-1999 Изм. и доп вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	49		147				
				шт.							
69	217	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	105		315				
				шт.							
			Итого по разделу: Перенос сети ВЛ-0,4кВ				**149859**				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**1597358**	**43737**			**154**
							25207	**11666**			**53**
			- оборудования				**1231443**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**18668**				
			На общестроительные работы				**19883**				
			Всего накладных расходов:				**38550**				
			Итого с накладными				**1635909**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**24268**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1660177**				
			Блок Б Общестроительные работы								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-47,48)								
1	3	С12041-73 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3,4	0,5069	65900		33407				
				т							
2	4	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 ммСЕТКА С-4	0,0825	73000		6020				
				т							
3	6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-2	0,0683	62000		4235				
				т							
4	7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-2	0,381	56200		21414				
				т							
5	8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-3	0,032	65900		2109				
				т							
6	9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-3	0,0058	65000		374				
				т							
7	10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2228	61200		13634				
				т							
8	11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0388	62000		2404				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				т							
9	12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммОтдельные стержни	0,0353	62000		2186				
				т							
10	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,С-1	0,0339	65900		2233				
				т							
11	16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1	0,0124	62000		770				
				т							
12	17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-1	0,0693	56200		3894				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-47,48)				**92679**				
			ИТОГО:				**92680**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**92680**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**5561**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**98241**				
			Блок В Общестроительные работы								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-67)								
1	1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	9,94	4322,23	66,01	42963	656	2303	1,35	13
				м3	195,75	24,93	1946	248	105	0,12	1
2	2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	24,6	6282,26	353,46	154544	8695	18559	3,6	89
				м3	585	133,52	14391	3285	105	0,65	16
3	3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3	0,7649	65900		50406				
				т							
4	5	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-2	0,0693	56200		3894				
				т							
5	6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-2	0,0124	62000		770				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 ммАВ-3	0,0284	61200		1738				
				т							
7	8	С12041-54 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-2	0,0124	62000		770				
				т							
8	9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-4	0,016	65900		1054				
				т							
9	10	С12041-53 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-4	0,0029	65000		187				
				т							
10	11	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 ммСетка С-4	0,0971	73000		7088				
				т							
11	12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0635	61200		3887				
				т							
12	13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0111	62000		685				
				т							
13	14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммОтдельные стержни	0,0101	62000		623				
				т							
14	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	4322,23	66,01	12967	198	695	1,35	4
				м3	195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
15	16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ФМ-1-4 из бетона	5,343	6782,58	112,36	36239	600	5969	6,34	34
				м3	1021,5	42,44	5458	227	105	0,21	1
16	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,С-1	0,265	65900		17461				
				т							
17	18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1	0,0745	62000		4620				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				т							
18	19	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-1	0,4157	56200		23361				
				т							
19	24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0024	41200		98				
				т							
20	27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0018	41200		74				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-67)				**363429**				
			Раздел: КРЫЛЬЦО								
21	30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0812	41200		3347				
				т							
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦО				**3347**				
			Раздел: СТЕНЫ								
22	40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2232	41200		9196				
				т							
23	41	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0274	64100		1754				
				т							
24	44	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1488	35486		5280				
				т							
25	45	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0559	35441		1980				
				т							
26	46	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0182	38436		700				
				т							
27	47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1971	41200		8121				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
28	48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0109	64100		697				
				т							
29	52	С12041-4 Изм. и доп. вып 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0015	38436		56				
				т							
30	54	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ПЕТЛЯ П-1	0,0105	35441		372				
				т							
31	55	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СТЕРЖЕНЬ	0,0372	34803		1296				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				**29452**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(10ШТ),Мс-2(45шт),Мс-3(11шт),Мс-4(4шт) (АС-13)								
32	58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3905	65900		25734				
				т							
33	59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0469	65000		3049				
				т							
34	60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0809	61200		4950				
				т							
35	61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0504	62000		3125				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-1(10ШТ),Мс-2(45шт),Мс-3(11шт),Мс-4(4шт) (АС-13)				**36857**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)								
36	63	С12041-73 Изм и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4956	65900		32663				
				т							
37	64	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2142	38436		8235				
				т							
38	65	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0114	38436		437				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
39	66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0119	41200		490				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)				**41824**				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(1шт),РМ-3(2шт),РМ-4(1шт)(АС-30-33)								
40	69	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6036	59900		36156				
				т							
41	70	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,535	62100		95312				
				т							
42	71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3996	64400		25737				
				т							
43	72	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9519	38436		36586				
				т							
44	74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0426	68800		2933				
				т							
45	76	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1788	62100		11103				
				т							
46	77	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0768	38436		2952				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(1шт),РМ-3(2шт),РМ-4(1шт)(АС-30-33)				**210779**				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
47	82	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0234	34803		813				
				т							
48	83	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0037	38436		141				
				т							
49	85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0161	41200		664				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
50	86	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		127				
				т							
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ				**1745**				
			Раздел: ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-42)								
51	88	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0318	35486		1130				
				т							
52	89	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0152	38436		583				
				т							
53	91	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0036	36217		132				
				т							
			Итого по разделу: ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС(АС-42)				**1844**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38)								
54	93	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	304,88	3160		963421				
				м2							
55	94	С143017-7106	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	106,64	213		22714				
				м2							
56	95	С143017-7109	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	106,64	349		37217				
				м2							
57	97	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4813	64700		31138				
				т							
58	98	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,145	69000		10005				
				т							
59	100	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0979	56200		5503				
				т							
60	101	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0627	58700		3682				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0224	65900		1474				
				т							
62	103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0034	67700		230				
				т							
63	104	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0483	54600		2637				
				т							
64	105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0387	65000		2518				
				т							
65	106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0416	41200		1713				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-38)				**1082252**				
			ИТОГО:				**1771532**	**10151**			**140**
							22382	**3835**			**19**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**27527**				
			Всего накладных расходов:				**27527**				
			Итого с накладными				**1799059**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**107943**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1907002**				
			Блок Г Общестроительные работы								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-32)								
1	3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2	0,5742	65900		37841				
				т							
2	4	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 ммСЕТКА С-4	0,0665	73000		4855				
				т							
3	7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,С-1	0,2096	65900		13813				
				т							

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
4	8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1	0,0497	62000		3080				
				т							
5	9	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм АВ-1	0,2771	56200		15574				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-32)				**75163**				
			ИТОГО:				**75162**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**75162**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**4510**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**79672**				
			Мастерская Общестроительные работы								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)								
1	3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1397	67700		9454				
				т							
2	4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0654	65000		4252				
				т							
3	5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Ав-1	0,0325	65900		2140				
				т							
4	6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-1	0,0058	62000		357				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)				**16204**				
			ИТОГО:				**16203**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**16203**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**972**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**17175**				
			Котельная								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	2	75-1-949	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки MKZ-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа ZBOYlEr	1	2915655		2915655				
				комплект							
			Отпускная цена		2915655		2915655				
			Сметная стоимость оборудования				*2915655*				
			ИТОГО:				**2915655**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**2915655**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**2915655**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2915655**				
			ИТОГО ПО АКТУ с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19 978 953**				
			в.т.ч. Оборудование				**2 915 655**				
			в.т.ч. СМР				**17 063 298**				
			Итого с временными, 3,4 %				580 152				
			Итого с временными здания и сооружения				**17 643 450**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				123 504				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				70 574				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,00 %				176 435				
			Итого с коэффициентами				**18 013 963**				
			Итого СМР+Оборудование				**20 929 618**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				**61 276 479**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 225 530				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**62 502 008**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 500 241				
			Итого с НДС				**70 002 249**				
			в.т.ч. Оборудование				**8 518 368**				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2017 г.				**70 002 249**				

Инженер:
Инженер-технадзор ТОО "Зональный центр "Югстройэксперт"
_____ А. Тайтелиев

_____ К. Абдыхалыков

Заказчик:
Заместитель акима Сарыагашского района совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
_____ А. Суюбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ М. Куанышбаев
М.П.