Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

1 ноября 2016 года

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района», 090700, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка, ул.Жабай, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28 октября 2016 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006, проспект Достық-Дружба, 198

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28 октября 2016 года ТОО «Жайыкстройинжиниринг», инженер-технадзор Каиргалиев Хайырлы Гиззатович, аттестаты эксперта № 06656, 06657, 06658 от 18 февраля 2014 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28 октября 2016 года ИП Бекжанов — фирма «РИАС» г.Уральск, руководитель Бекжанов Гали Шамгунович, Государственная лицензия ГСЛ №002421 от 26.04.2004 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО» - новое строительство по бюджетной программе 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Нурсай ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решений акима Теренкульского сельского округа о предоставлении соответствующего права на землю от 27 мая 2014 года №№ 3, 4, 5;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 15.07.2016 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
наименование проектной организации, номер проекта ИП Бекжанов — фирма «РИАС» г.Уральск, руководитель Бекжанов Г.Ш., проект (заказ) Р-12-12, утвержденного(й) Приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района» от 19.02.2014г. № 14;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 15 июля 2016 года;
месяц, год
окончание работ: 26 октября 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 11 месяцев;
фактически: 4,5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Нурсай	м3/сутки	128,16		153,6	
2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки	м3/час	6,42		7,2	
3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	6,18		6,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: При непрерывной работе оборудования, система водоснабжения обеспечивает подачу чистой питьевой воды населению с.Нурсай, составляющему на данный период 878 человек, в объеме 153,6 куб.метров в сутки, с учетом прироста населения до 1530 человек.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема: Фактическая подача воды соответствует паспортным данным установленного оборудования и составляет 153,6 м3/сутки.

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Рабочие глубинные насосы скважинного типа – 3 шт производительностью (каждый)	м3/час	3,21	3,6
Насосная станция второго подъема, общей производительностью	м3/час	6,18	6,4
Двухнасосная установка на случай пожара, производительностью	м3/час	30,38	33
Два резервуара из железобетона по 100м3 каждый, для хранения чистой воды, общей емкостью	$м^3$	200	200
Установка обеззараживания и иммунизации воды в утепленном модульном здании контейнерного типа	комплект	1	1
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Высоковольтная линия электропередач ВЛ-10 в три провода марки АС-50/8 (длина провода)	км	7,17	9,27
Трансформаторная подстанция КТП 25-10/0,4	комплект	2	2
Колодец с гусаком для забора питьевой воды в автоводовозы с прибором учета	шт	1	1
Общее количество водопроводных колодцев в поселковой сети (из них 39 с пожарными гидрантами)	шт	89	89
Пожарные гидранты(39 в поселковой сети+1 на площадке второго подъема) всего	шт	40	40
Подводящий водовод в две нити из труб ПЭ100 SDR17-110x6,6 общей длиной	пог. м	20671	21130
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-110x6,6	пог. м	4760,4	4760,4
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-90x5,4	пог. м	1477	1477
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-75x4,5	пог. м	2061	2061
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-63x3,8	пог. м	418,5	418,5

Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-32x2,0	пог. м	369,7	369,7
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-25x2,0	пог. м	5795,5	5795,5
Ввод питьевой воды в государственные учреждения: школа, детский сад, клуб, ФАП, акимат сельского округа	объектов	5	5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
На площадке первого подъема – головном водозаборе в 10,5 км на северо-западе с.Нурсай пробурены три скважины, из которых два глубинных насоса подают воду на площадку второго подъема общим объемом 7,2 м3/час по подводящему водоводу, проложенному в две нити. Третья скважина является резервной, с целью регулирования равномерной периодичности их работы оператором.
На данной площадке сооружено здание электрощитовой из силикатного кирпича для размещения аппаратуры управления глубинными насосами и их защиты.
На площадке второго подъема в с.Нурсай смонтированы два заглубленных резервуара из сборного железобетона для накопления чистой воды общим объемом 200 м3, стальная водонапорная башня емкостью 50 м3, установка для обеззараживания и иммунизации питьевой воды мощностью 6,5 м3/час в утепленном модульном здании-контейнере и один пожарный гидрант.
Вода, после подготовки к потреблению, подается в поселковую сеть, общей протяженностью 14 882,1 метра, включая подводы к жилым домам и социальным объектам.
В поселковой сети сооружено 89 распределительных водопроводных колодцев, из них 39 с пожарными гидрантами, а также один колодец с «Гусаком» со счетчиком расхода, для забора чистой питьевой воды в автоцистерны, автоводовозы.
В здании-контейнере, также смонтированы две двухнасосные станции (одная рабочая, вторая резервная) для повышения давления в поселковой сети до 6 атм на случай пожара, с ручным включением – для ускорения заполнения автоцистерн и пожарных машин.
Повышение давления в сети, в случае пожара, также позволяет ликвидировать очаги возгорания на близлежащих объектах непосредственно из гидрантов, с использованием пожарных рукавов, брандспойтов и других подручных средств.
Территории площадок благоустроены - ограждение первого подъема выполнено сетчатыми панелями, второго подъема цветным профилированным листом, освещены прожекторами с энергосберегающими светодиодными лампами.
По периметру площадок высажены деревья и кустарники, проезды на площадках, подъезды к пожарным гидрантам, и к колодцу с гусаком выложены холодной асфальтобетонной смесью по щебеночному основанию согласно проекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 315 781,36 тысяч тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ 290 087,04 тысяч тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря 17 996,72 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 251 514,56 тысяч тенге,
в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ 228 917,01 тысяч тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17 550,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Керешов Айбек Асылбекович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Каиргалиев Хайырлы Зиззатович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **Бекжанов Гали Шамгунович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **Жакупов Каримулла Кабенович**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.