Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 Управления образования города Алматы, расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за 27 марта 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		2	14.02.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	20 163 205	18 002 862							2 160 343	20 163 205

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Заместитель руководителя _____ Караласов С.М

"27" марта 2018г

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Генеральный директор _____ Нурбаев А.Т

"27" марта 2018г

134200

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 Управления образования города Алматы, расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за март месяц 2018 года
Локальная смета № 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норм	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		БЛОК 1								
		подвал								
1	Е0162-36-1	**Очистка вручную от известковой окраски потолков**	814,81	25,70	--	20941	--	19789	0,18	145
		м2		25,70	--	20941	--	94,5	--	--
2	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	1800,24	32,87	--	59174	--	59174	0,23	411
		м2		32,87	--	59174	--	100	--	--
3	Е0110-90-2	**Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	28,57	88,75	7,08	2536	202	2554	0,45	13
		м2		81,68	1,09	2333	31	108	0,02	1
4	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,29	6
		шт		194,33	3,31	972	17	108	0,03	--
5	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	3,48	74,90	6,81	261	24	260	0,46	2
		м2		68,09	1,08	237	4	108	0,01	--
		1-й этаж								
6	Е0162-36-1	**Очистка вручную от известковой окраски потолков**	795,3	25,70	--	20439	--	19315	0,18	142
		м2		25,70	--	20439	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок								
		м2	110,3	25,70	--	2835	--	2679	0,18	20
				25,70	--	2835	--	94,5	--	--
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	1400,2	32,87	--	46025	--	46025	0,23	320
				32,87	--	46025	--	100	--	--
9	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	40	215,57	21,24	8623	850	8538	1,29	51
				194,33	3,31	7773	132	108	0,03	1
10	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок металлопластиковых в зданиях каменных								
		м2	50	146,99	6,63	7350	332	7636	0,95	47
				140,36	1,04	7018	52	108	0,01	1
11	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)								
		1м	143,46	20,76	0,19	2978	27	3270	0,14	20
				20,57	0,02	2951	3	110,7	--	--
12	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	31,9	116,63	10,56	3720	337	3805	0,70	22
				106,07	1,67	3384	53	110,7	0,01	--
13	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
		м2	69,1	133,16	23,58	9201	1629	7427	0,74	51
				109,58	4,16	7572	287	94,5	0,02	2
14	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробокв каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	27	320,85	30,15	8663	814	8561	1,96	53
				290,70	2,90	7849	78	108	0,19	5
15	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	48,21	59,88	6,55	2887	316	2831	0,36	17
				53,33	1,04	2571	50	108	0,01	--
16	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробокс навеской дверных полотен								
		м2	11,34	88,75	7,08	1006	80	1014	0,45	5
				81,68	1,09	926	12	108	0,02	--
17	СНиП8.02-05-2002 п	демонтаж металлоконструкций- решетки гардеробной								
		т	0,26	5590,25	814,06	1453	212	946	27,96	7
				4414,50	75,60	1148	20	81	0,37	--
18	Е0110-5-1	Демонтаж гардеробной деревянной стойки								
		м3	7	3043,26	253,26	21303	1773	21814	18,00	126
				2790,00	95,40	19530	668	108	0,46	3
19	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток								
		м2	203,5	102,71	13,43	20902	2733	21244	0,58	118
				89,28	5,02	18168	1022	110,7	0,02	5
20	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
			174,2	51,33	4,89	8942	852	9116	0,34	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	382,8	46,44 17,38	0,83 0,93	8090 6653	145 356	110,7 7030	0,01 0,11	1 44
22	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски м2	43,8	16,45 37,04	0,14 --	6297 1622	54 --	110,7 1533	-- 0,26	-- 11
23	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных ииз пластмассовых материалов 1м	342,7	37,04 5,64	-- 0,19	1622 1933	-- 65	94,5 2075	-- 0,04	-- 13
24	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски м2	43,8	5,45 37,04	0,02 --	1868 1622	7 --	110,7 1533	-- 0,26	-- 11
25	НиП8.02-05-2002 п	демонтаж металлических конструкций - оконных решеток т	1,1	37,04 5590,25	-- 814,06	1622 6149	-- 895	94,5 4001	-- 27,96	-- 31
		2-й этаж		4414,50	75,60	4856	83	81	0,37	--
26	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков м2	775,8	25,70 25,70	-- --	19938 19938	-- --	18841 94,5	0,18 --	138 --
27	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок м2	110,3	25,70 25,70	-- --	2835 2835	-- --	2679 94,5	0,18 --	20 --
28	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1355,2	32,87 32,87	-- --	44545 44545	-- --	44545 100	0,23 --	309 --
29	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	46	215,57 194,33	21,24 3,31	9916 8939	977 152	9819 108	1,29 0,03	59 1
30	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделокиз листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	108,1	14,39 13,10	1,29 0,23	1556 1416	139 25	1543 107,1	0,09 --	10 --
31	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок металлопластиковых в зданиях каменных м2	57,5	146,99 140,36	6,63 1,04	8452 8071	381 60	8781 108	0,95 0,01	55 1
32	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	31,9	116,63 106,07	10,56 1,67	3720 3384	337 53	3805 110,7	0,70 0,01	22 --
33	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	69,1	133,16	23,58	9201	1629	7427	0,74	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03) м2	154,6	109,58	4,16	7572	287	94,5	0,02	2
				20,76	0,19	3209	29	3524	0,14	22
				20,57	0,02	3180	3	110,7	--	--
35	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина 1м2	525,7	17,38	0,93	9137	489	9655	0,11	60
				16,45	0,14	8648	74	110,7	--	1
36	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток м2	229,3	102,71	13,43	23552	3080	23938	0,58	133
				89,28	5,02	20472	1152	110,7	0,02	6
37	Е0120-11-1	Демонтаж металлических конструкций под солнцезащиту шт	23	59,59	3,60	1371	83	1500	0,34	8
				55,99	0,64	1288	15	115,2	0,01	--
38	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	16	320,85	30,15	5134	482	4566	1,96	31
				290,70	2,90	4651	46	97,2	0,19	3
39	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	32,97	59,88	6,55	1974	216	1742	0,36	12
				53,33	1,04	1758	34	97,2	0,01	--
40	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски м2	43,8	37,04	--	1622	--	1380	0,26	11
				37,04	--	1622	--	85,05	--	--
		3-й этаж								
41	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков м2	772,4	25,70	--	19851	--	18759	0,18	137
				25,70	--	19851	--	94,5	--	--
42	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок м2	110,3	25,70	--	2835	--	2679	0,18	20
				25,70	--	2835	--	94,5	--	--
43	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1435,6	32,87	--	47188	--	47188	0,23	328
				32,87	--	47188	--	100	--	--
44	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	46	215,57	21,24	9916	977	9819	1,29	59
				194,33	3,31	8939	152	108	0,03	1
45	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленныхметаллопластиковых м2	189,2	74,90	6,81	14171	1288	14134	0,46	87
				68,09	1,08	12883	204	108	0,01	2
46	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок металлопластиковых в зданиях каменных м2	57,5	146,99	6,63	8452	381	8781	0,95	55
				140,36	1,04	8071	60	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	31,9	116,63	10,56	3720	337	3805	0,70	22
		1м2		106,07	1,67	3384	53	110,7	0,01	--
48	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	69,1	133,16	23,58	9201	1629	7427	0,74	51
		м2		109,58	4,16	7572	287	94,5	0,02	2
49	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	177,3	102,71	13,43	18211	2381	18509	0,58	103
		м2		89,28	5,02	15829	891	110,7	0,02	4
50	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)	140,2	20,76	0,19	2911	27	3196	0,14	20
		1м		20,57	0,02	2884	3	110,7	--	--
51	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	562,8	17,38	0,93	9781	523	10336	0,11	64
		1м2		16,45	0,14	9258	79	110,7	--	1
52	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	337,4	5,64	0,19	1903	64	2043	0,04	13
		1м		5,45	0,02	1839	7	110,7	--	--
53	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,96	31
		шт		290,70	2,90	4651	46	108	0,19	3
54	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	32,97	59,88	6,55	1974	216	1936	0,36	12
		м2		53,33	1,04	1758	34	108	0,01	--
55	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски	43,8	37,04	--	1622	--	1533	0,26	11
		м2		37,04	--	1622	--	94,5	--	--
56	Е0120-11-1	Демонтаж металлических конструкций под солнцезащиту	23	59,59	3,60	1371	83	1500	0,34	8
		шт		55,99	0,64	1288	15	115,2	0,01	--
		Общие работы по зданию								
57	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонныхматериалов	860,5	29,02	2,02	24972	1738	25178	0,17	150
		м2		27,00	0,32	23234	275	107,1	--	2
58	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(приямок)	19,82	32,87	--	651	--	651	0,23	5
		м2		32,87	--	651	--	100	--	--
59	9-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа	1095	111,25	34,24	121815	37497	54159	0,33	358
		м2		52,61	8,45	57611	9253	81	0,03	33
60	Е0110-14-1	Демонтаж стропил	15	2985,42	267,42	44781	4011	45665	17,68	265
		м3		2718,00	100,80	40770	1512	108	0,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита	172,1	502,58	196,58	86493	33831	70004	2,17	373
		м3		306,00	73,80	52663	12701	107,1	0,36	62
62	Е0112-15-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции рубероидом	860,5	22,55	0,95	19406	819	20238	0,12	107
		м2		21,60	0,36	18587	310	107,1	--	2
63	Е0108-12-3	Демонтаж металлических решеток приямков	0,00377	2092,50	--	8	--	8	12,69	--
		т		2092,50	--	8	--	106,2	1,07	--
64	Е0106-1-19	Демонтаж бетонного покрытия крылеци входа в подвал	0,5709	783,17	282,77	447	161	328	2,91	2
		м3		500,40	106,82	286	61	94,5	0,52	--
65	Е0111-4-5	Демонтаж гидроизоляции существующей цоколя	956	46,57	7,50	44519	7174	44313	0,19	186
		м2		39,06	2,81	37345	2684	110,7	0,01	13
66	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	33,06	2719,44	399,69	89905	13214	75292	15,88	525
		м3		2319,75	63,00	76691	2083	95,58	0,54	18
67	Е0146-37-2прим.	Демонтаж существующих угловыхпанелей	1,32	3157,04	1555,04	4167	2053	2601	9,85	13
		м3		1602,00	587,25	2115	775	90	2,87	4
		БЛОК 2								
		подвал								
68	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	224,1	25,70	--	5759	--	5443	0,18	40
		м2		25,70	--	5759	--	94,5	--	--
69	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	260,1	32,87	--	8549	--	8549	0,23	59
		м2		32,87	--	8549	--	100	--	--
70	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробокс навеской дверных полотен	1,89	88,75	7,08	168	13	169	0,45	1
		м2		81,68	1,09	154	2	108	0,02	--
		1-й этаж								
71	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	228,2	25,70	--	5865	--	5542	0,18	41
		м2		25,70	--	5865	--	94,5	--	--
72	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	488,1	32,87	--	16044	--	16044	0,23	111
		м2		32,87	--	16044	--	100	--	--
73	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	215,57	21,24	1940	191	1921	1,29	12
		шт		194,33	3,31	1749	30	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых м2	31,6	74,90	6,81	2367	215	2361	0,46	15
				68,09	1,08	2152	34	108	0,01	--
75	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	18	320,85	30,15	5775	543	5708	1,96	35
				290,70	2,90	5233	52	108	0,19	3
76	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	19,32	59,88	6,55	1157	127	1134	0,36	7
				53,33	1,04	1030	20	108	0,01	--
77	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок металлопластиковых в зданиях каменных м2	14,5	146,99	6,63	2131	96	2214	0,95	14
				140,36	1,04	2035	15	108	0,01	--
78	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина 1м2	110,4	17,38	0,93	1919	103	2028	0,11	13
				16,45	0,14	1816	15	110,7	--	--
79	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	100	5,64	0,19	564	19	606	0,04	4
				5,45	0,02	545	2	110,7	--	--
80	Е0153-1-1	Разборка деревянных перегородок с остеклением м2	16,44	20,04	2,92	329	48	313	0,12	2
				17,12	0,50	281	8	108	--	--
81	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03) 1м	69,2	20,76	0,19	1437	13	1577	0,14	10
				20,57	0,02	1423	1	110,7	--	--
82	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток м2	177,3	102,71	13,43	18211	2381	18509	0,58	103
				89,28	5,02	15829	891	110,7	0,02	4
		Общие работы по зданию								
83	Э-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж кровельного покрытияиз профилированного листа м2	331	111,25	34,24	36823	11335	16371	0,33	108
				52,61	8,45	17415	2797	81	0,03	10
84	Е0110-14-1	Демонтаж стропил м3	1,8	2985,42	267,42	5374	481	5480	17,68	32
				2718,00	100,80	4892	181	108	0,50	1
85	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита м3	172,1	502,58	196,58	86493	33831	70004	2,17	373
				306,00	73,80	52663	12701	107,1	0,36	62
86	Е0112-15-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции рубероидом м2	860,5	22,55	0,95	19406	819	20238	0,12	107
				21,60	0,36	18587	310	107,1	--	2
87	Е0116-21-1	Демонтаж водозаборных воронок 1воронка	1	229,03	42,73	229	43	224	1,03	1
				186,30	8,28	186	8	115,2	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонныхматериалов м2	255	29,02	2,02	7400	515	7461	0,17	44
				27,00	0,32	6885	82	107,1	--	1
89	Е0165-2-1	Демонтаж ливневой системы м	47	118,01	1,59	5546	75	6317	0,69	32
				116,42	0,25	5472	12	115,2	--	--
		БЛОК 3								
		подвал								
90	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков м2	594,2	25,70	--	15271	--	14431	0,18	106
				25,70	--	15271	--	94,5	--	--
91	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	360,2	32,87	--	11840	--	11840	0,23	82
				32,87	--	11840	--	100	--	--
92	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	4	215,57	21,24	862	85	854	1,29	5
				194,33	3,31	777	13	108	0,03	--
93	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных м2	2,94	74,90	6,81	220	20	220	0,46	1
				68,09	1,08	200	3	108	0,01	--
94	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверныхкоробок с навеской дверных полотен м2	6,19	88,75	7,08	549	44	553	0,45	3
				81,68	1,09	506	7	108	0,02	--
		1-й этаж								
95	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков м2	549,4	25,70	--	14120	--	13343	0,18	98
				25,70	--	14120	--	94,5	--	--
96	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок м2	116,56	25,70	--	2996	--	2831	0,18	21
				25,70	--	2996	--	94,5	--	--
97	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	1260,3	32,87	--	41426	--	41426	0,23	288
				32,87	--	41426	--	100	--	--
98	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	125,7	116,63	10,56	14660	1327	14992	0,70	88
				106,07	1,67	13333	210	110,7	0,01	2
99	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	125,7	133,16	23,58	16738	2964	13511	0,74	93
				109,58	4,16	13774	523	94,5	0,02	3
100	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеуман релина 1м2	225,38	17,38	0,93	3917	210	4139	0,11	26
				16,45	0,14	3708	32	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	182,4	5,64	0,19	1029	35	1104	0,04	7
		1м		5,45	0,02	994	4	110,7	--	--
102	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	215,57	21,24	5174	510	5123	1,29	31
		шт		194,33	3,31	4664	79	108	0,03	1
103	Е0156-2-2	Снятие оконныхпереплетов остекленных металлопластиковых	88,11	74,90	6,81	6599	600	6582	0,46	41
		м2		68,09	1,08	5999	95	108	0,01	1
104	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок вкаменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	320,85	30,15	9946	935	9830	1,96	61
		шт		290,70	2,90	9012	90	108	0,19	6
105	Е0156-12-1	Снятиедверных полотен	74,86	59,88	6,55	4483	490	4396	0,36	27
		м2		53,33	1,04	3992	78	108	0,01	1
106	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски	8,5	37,04	--	315	--	298	0,26	2
		м2		37,04	--	315	--	94,5	--	--
107	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	25	146,99	6,63	3675	166	3818	0,95	24
		м2		140,36	1,04	3509	26	108	0,01	--
108	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)	198,5	20,76	0,19	4121	38	4524	0,14	28
		1м		20,57	0,02	4083	4	110,7	--	--
109	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	297,3	102,71	13,43	30536	3993	31036	0,58	173
		м2		89,28	5,02	26543	1494	110,7	0,02	7
110	ЕНиП8.02-05-2002 п	Демонтаж пластиковых перегородок	4,78	580,01	20,19	2772	97	2181	2,99	14
		м2		556,20	7,10	2659	34	81	0,03	--
		2-й этаж								
111	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	542,2	25,70	--	13935	--	13168	0,18	97
		м2		25,70	--	13935	--	94,5	--	--
112	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок	95,3	25,70	--	2449	--	2315	0,18	17
		м2		25,70	--	2449	--	94,5	--	--
113	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1200	32,87	--	39444	--	39444	0,23	274
		м2		32,87	--	39444	--	100	--	--
114	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	332,4	17,38	0,93	5777	309	6105	0,11	38
		1м2		16,45	0,14	5468	47	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	192,4	5,64	0,19	1085	37	1165	0,04	7
		1м		5,45	0,02	1049	4	110,7	--	--
116	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,08	116,63	10,56	3741	339	3826	0,70	22
		1м2		106,07	1,67	3403	54	110,7	0,01	--
117	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	125,7	133,16	23,58	16738	2964	13511	0,74	93
		м2		109,58	4,16	13774	523	94,5	0,02	3
118	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	29	215,57	21,24	6252	616	6190	1,29	37
		шт		194,33	3,31	5636	96	108	0,03	1
119	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых	118,35	74,90	6,81	8864	806	8841	0,46	55
		м2		68,09	1,08	8058	128	108	0,01	1
120	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	215,57	21,24	7329	722	7257	1,29	44
		шт		194,33	3,31	6607	113	108	0,03	1
121	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых	135,2	74,90	6,81	10126	921	10100	0,46	62
		м2		68,09	1,08	9206	146	108	0,01	1
122	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски	35,83	37,04	--	1327	--	1254	0,26	9
		м2		37,04	--	1327	--	94,5	--	--
123	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
		шт		290,70	2,90	4361	44	108	0,19	3
124	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	29,61	59,88	6,55	1773	194	1739	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1579	31	108	0,01	--
125	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)	126	20,76	0,19	2616	24	2872	0,14	18
		1м		20,57	0,02	2592	3	110,7	--	--
126	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	35	146,99	6,63	5145	232	5345	0,95	33
		м2		140,36	1,04	4913	36	108	0,01	--
127	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток(балкон)	13,9	116,63	10,56	1621	147	1658	0,70	10
		1м2		106,07	1,67	1474	23	110,7	0,01	--
128	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	190	102,71	13,43	19515	2552	19835	0,58	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		89,28	5,02	16963	955	110,7	0,02	5
129	ЕНиП8.02-05-2002 п	Демонтаж кровельного покрытиякозырька из профилированного листа /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	14	60,15	23,97	842	336	415	0,19	3
		м2		30,65	5,91	429	83	81	0,02	--
		3-й этаж								
130	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	542,8	25,70	--	13950	--	13183	0,18	97
		м2		25,70	--	13950	--	94,5	--	--
131	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и перегородок	95,3	25,70	--	2449	--	2315	0,18	17
		м2		25,70	--	2449	--	94,5	--	--
132	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1244,4	32,87	--	40903	--	40903	0,23	284
		м2		32,87	--	40903	--	100	--	--
133	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	351,9	17,38	0,93	6116	327	6463	0,11	40
		1м2		16,45	0,14	5789	49	110,7	--	--
134	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	210,9	5,64	0,19	1189	40	1277	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1149	4	110,7	--	--
135	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,08	116,63	10,56	3741	339	3826	0,70	22
		1м2		106,07	1,67	3403	54	110,7	0,01	--
136	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	125,7	133,16	23,58	16738	2964	13511	0,74	93
		м2		109,58	4,16	13774	523	94,5	0,02	3
137	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	215,57	21,24	7329	722	7257	1,29	44
		шт		194,33	3,31	6607	113	108	0,03	1
138	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых	135,2	74,90	6,81	10126	921	10100	0,46	62
		м2		68,09	1,08	9206	146	108	0,01	1
139	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски	35,83	37,04	--	1327	--	1254	0,26	9
		м2		37,04	--	1327	--	94,5	--	--
140	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	320,85	30,15	6096	573	6025	1,96	37
		шт		290,70	2,90	5523	55	108	0,19	4
141	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	34,71	59,88	6,55	2078	227	2038	0,36	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	1851	36	108	0,01	--
142	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)	125,3	20,76	0,19	2601	24	2856	0,14	18
		1м		20,57	0,02	2577	3	110,7	--	--
143	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	38,4	146,99	6,63	5644	255	5864	0,95	36
		м2		140,36	1,04	5390	40	108	0,01	--
144	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	169,5	102,71	13,43	17410	2277	17695	0,58	98
		м2		89,28	5,02	15133	852	110,7	0,02	4
		Общие работы по зданию								
145	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонныхматериалов	600,1	29,02	2,02	17415	1212	17559	0,17	104
		м2		27,00	0,32	16203	192	107,1	--	2
146	Е0157-2-7	Демонтаж покрытий ступеней и крылец и входов в подвал из керамической плитки	119,79	116,63	10,56	13971	1265	14287	0,70	84
		1м2		106,07	1,67	12706	200	110,7	0,01	2
147	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(приямок)	10,07	32,87	--	331	--	331	0,23	2
		м2		32,87	--	331	--	100	--	--
148	Е0153-2-1	Разборка перегородок из кирпича	20,1852	4899,14	1880,99	98890	37968	76234	21,24	429
		м3		3018,15	538,09	60922	10861	106,2	2,91	59
149	Е0146-37-2прим.	Демонтаж существующих угловых панелей	2,2	3157,04	1555,04	6945	3421	4816	9,85	22
		м3		1602,00	587,25	3524	1292	100	2,87	6
150	9-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа	787	111,25	34,24	87551	26950	38925	0,33	257
		м2		52,61	8,45	41406	6650	81	0,03	24
151	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита	120,02	502,58	196,58	60319	23593	48820	2,17	260
		м3		306,00	73,80	36726	8857	107,1	0,36	43
152	Е0112-15-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции рубероидом	600,1	22,55	0,95	13533	571	14114	0,12	74
		м2		21,60	0,36	12962	216	107,1	--	1
153	Е0110-14-1	Демонтаж стропил	13,5	2985,42	267,42	40303	3610	41098	17,68	239
		м3		2718,00	100,80	36693	1361	108	0,50	7
154	Е0107-17-2	Демонтаж ж/б панелей для установки портальных связей	6	1958,69	943,49	11752	5661	10159	5,68	34
		шт		1015,20	328,58	6091	1971	126	1,35	8
155	Е0108-12-3	Демонтаж металлических решеток приямков	0,00377	2522,47	429,97	10	2	9	12,69	--
		т		2092,50	65,41	8	--	106,2	1,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0111-4-5	Демонтаж гидроизоляции цоколя								
		м2	183,6	46,57	7,50	8550	1378	8510	0,19	36
				39,06	2,81	7172	516	110,7	0,01	3
157	Е0109-53-2	демонтаж металлических конструкций - оконных решеток								
		т	1,05	2533,45	326,20	2660	343	1886	13,98	15
				2207,25	9,72	2318	10	81	0,16	--
158	Е0106-1-1	Демонтаж приямка(бетонное основание)								
		м3	0,96	209,41	52,81	201	51	160	1,08	1
				156,60	19,94	150	19	94,5	0,10	--
159	Е0115-17-1	Демонтаж облицовки колонн из керамических плиток								
		м2	14,31	268,08	1,68	3836	24	3611	1,60	23
				266,40	0,63	3812	9	94,5	--	--
		БЛОК 4								
		подвал								
160	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	79,3	25,70	--	2038	--	1926	0,18	14
				25,70	--	2038	--	94,5	--	--
161	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	116,9	32,87	--	3843	--	3843	0,23	27
				32,87	--	3843	--	100	--	--
162	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
163	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленныхметаллопластиковых								
		м2	0,42	74,90	6,81	31	3	31	0,46	--
				68,09	1,08	29	--	108	0,01	--
164	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделокиз листовой стали - поясков, сандриков, желобов,отливов, свесов и т.п.								
		м	2,1	14,39	1,29	30	3	30	0,09	--
				13,10	0,23	28	--	107,1	--	--
		1-й этаж								
165	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	84,8	25,70	--	2179	--	2059	0,18	15
				25,70	--	2179	--	94,5	--	--
166	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	250,3	32,87	--	8227	--	8227	0,23	57
				32,87	--	8227	--	100	--	--
167	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
				194,33	3,31	583	10	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых								
		м2	14,52	74,90	6,81	1088	99	1085	0,46	7
				68,09	1,08	989	16	108	0,01	--
169	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов,отливов, свесов и т.п.								
		м	8,9	14,39	1,29	128	11	127	0,09	1
				13,10	0,23	117	2	107,1	--	--
170	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных								
		м2	4,16	146,99	6,63	611	28	635	0,95	4
				140,36	1,04	584	4	108	0,01	--
171	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
				290,70	2,90	1744	17	108	0,19	1
172	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	13,65	59,88	6,55	817	89	802	0,36	5
				53,33	1,04	728	14	108	0,01	--
173	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума ирелина								
		1м2	61,5	17,38	0,93	1069	57	1129	0,11	7
				16,45	0,14	1012	9	110,7	--	--
174	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	56,6	5,64	0,19	319	11	343	0,04	2
				5,45	0,02	308	1	110,7	--	--
175	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)								
		1м	23,2	20,76	0,19	482	4	529	0,14	3
				20,57	0,02	477	--	110,7	--	--
176	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток								
		м2	32,3	102,71	13,43	3318	434	3372	0,58	19
				89,28	5,02	2884	162	110,7	0,02	1
		Общие работы по зданию								
177	9-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа								
		м2	96,4	111,25	34,24	10724	3301	4768	0,33	31
				52,61	8,45	5072	815	81	0,03	3
178	Е0110-14-1	Демонтаж стропил								
		м3	0,12	2985,42	267,42	358	32	365	17,68	2
				2718,00	100,80	326	12	108	0,50	--
179	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита								
		м3	18,46	502,58	196,58	9278	3629	7509	2,17	40
				306,00	73,80	5649	1362	107,1	0,36	7
180	Е0112-15-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции рубероидом								
		м2	92,3	22,55	0,95	2082	88	2171	0,12	11
				21,60	0,36	1994	33	107,1	--	--
181	Е0116-21-1	Демонтаж водозаборных воронок								
		1воронка	5	229,03	42,73	1145	214	1121	1,03	5
				186,30	8,28	932	41	115,2	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0108-12-3	Демонтаж металлических решеток приямков	0,0187	2522,47	429,97	47	8	43	12,69	--
		т		2092,50	65,41	39	1	106,2	1,07	--
183	Е0106-54-1	Демонтаж покрытий ступеней и крылец и входовв подвал	0,3	28,03	10,03	8	3	6	0,11	--
		м2		18,00	2,71	5	1	94,5	0,01	--
184	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	92,3	29,02	2,02	2679	186	2701	0,17	16
		м2		27,00	0,32	2492	30	107,1	--	--
185	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(приямок)	11,5	32,87	--	378	--	378	0,23	3
		м2		32,87	--	378	--	100	--	--
186	Е0165-2-1	Демонтаж ливневой системы	5,13	118,01	1,59	605	8	689	0,69	4
		м		116,42	0,25	597	1	115,2	--	--
		БЛОК 5								
		подвал								
187	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	284,6	25,70	--	7314	--	6912	0,18	51
		м2		25,70	--	7314	--	94,5	--	--
188	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	394,39	32,87	--	12964	--	12964	0,23	90
		м2		32,87	--	12964	--	100	--	--
189	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверныхкоробок с навеской дверных полотен	8,23	88,75	7,08	730	58	817	0,45	4
		м2		81,68	1,09	672	9	120	0,02	--
190	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	--
191	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых	2,415	74,90	6,81	181	16	180	0,46	1
		м2		68,09	1,08	164	3	108	0,01	--
192	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделокиз листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,5	14,39	1,29	36	3	36	0,09	--
		м		13,10	0,23	33	1	107,1	--	--
193	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок	19,2	61,66	8,92	1184	171	1125	0,38	7
		м2		52,74	1,49	1013	29	108	0,01	--
194	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	294,4	102,71	13,43	30238	3954	30734	0,58	171
		м2		89,28	5,02	26284	1479	110,7	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	)-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж покрытия над приямком из профилированного листа								
		м2	21,4	111,25	34,24	2381	733	1058	0,33	7
				52,61	8,45	1126	181	81	0,03	1
		1-й этаж								
196	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина								
		1м2	116,1	17,38	0,93	2018	108	2132	0,11	13
				16,45	0,14	1910	16	110,7	--	--
197	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	60	5,64	0,19	338	11	363	0,04	2
				5,45	0,02	327	1	110,7	--	--
198	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток								
		1м2	9,5	116,63	10,56	1108	100	1133	0,70	7
				106,07	1,67	1008	16	110,7	0,01	--
199	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамическихглазурованных плиток								
		м2	22	133,16	23,58	2930	519	2365	0,74	16
				109,58	4,16	2411	92	94,5	0,02	1
200	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	272,4	25,70	--	7001	--	6616	0,18	48
				25,70	--	7001	--	94,5	--	--
201	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	520,5	32,87	--	17109	--	17109	0,23	119
				32,87	--	17109	--	100	--	--
202	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов(спортивный зал)								
		1м2	59	51,33	4,89	3028	289	3087	0,34	20
				46,44	0,83	2740	49	110,7	0,01	1
203	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	8	320,85	30,15	2567	241	2537	1,96	16
				290,70	2,90	2326	23	108	0,19	1
204	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	18,06	59,88	6,55	1081	118	1060	0,36	7
				53,33	1,04	963	19	108	0,01	--
205	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробокс навеской дверных полотен								
		м2	2,98	88,75	7,08	264	21	296	0,45	1
				81,68	1,09	243	3	120	0,02	--
206	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,29	17
				194,33	3,31	2526	43	108	0,03	--
207	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых								
		м2	44,27	74,90	6,81	3316	301	3307	0,46	20
				68,09	1,08	3014	48	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	25,3	14,39	1,29	364	33	361	0,09	2
				13,10	0,23	331	6	107,1	--	--
209	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски								
		м2	8,25	37,04	--	306	--	289	0,26	2
				37,04	--	306	--	94,5	--	--
210	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных								
		м2	12,65	146,99	6,63	1859	84	1932	0,95	12
				140,36	1,04	1776	13	108	0,01	--
211	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)								
		1м	83,1	20,76	0,19	1725	16	1894	0,14	12
				20,57	0,02	1709	2	110,7	--	--
		2-й этаж								
212	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина								
		1м2	175,1	17,38	0,93	3043	163	3216	0,11	20
				16,45	0,14	2880	25	110,7	--	--
213	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	90	5,64	0,19	508	17	545	0,04	3
				5,45	0,02	491	2	110,7	--	--
214	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток								
		1м2	9,5	116,63	10,56	1108	100	1133	0,70	7
				106,07	1,67	1008	16	110,7	0,01	--
215	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамическихглазурованных плиток								
		м2	22	133,16	23,58	2930	519	2365	0,74	16
				109,58	4,16	2411	92	94,5	0,02	1
216	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	273,8	25,70	--	7037	--	6650	0,18	49
				25,70	--	7037	--	94,5	--	--
217	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	520,5	32,87	--	17109	--	17109	0,23	119
				32,87	--	17109	--	100	--	--
218	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски								
		м2	30,8	37,04	--	1141	--	1078	0,26	8
				37,04	--	1141	--	94,5	--	--
219	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
				290,70	2,90	2035	20	108	0,19	1
220	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	15,12	59,88	6,55	905	99	888	0,36	5
				53,33	1,04	806	16	108	0,01	--
221	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			25	215,57	21,24	5389	531	5336	1,29	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых								
		шт		194,33	3,31	4858	83	108	0,03	1
		м2	71,57	74,90	6,81	5361	487	5347	0,46	33
				68,09	1,08	4873	77	108	0,01	1
223	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	40,9	14,39	1,29	589	53	584	0,09	4
				13,10	0,23	536	9	107,1	--	--
224	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных								
		м2	12,65	146,99	6,63	1859	84	1932	0,95	12
				140,36	1,04	1776	13	108	0,01	--
225	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)								
		1м	83,1	20,76	0,19	1725	16	1894	0,14	12
				20,57	0,02	1709	2	110,7	--	--
		Общие работы по зданию								
226	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонныхматериалов								
		м2	294,4	29,02	2,02	8543	595	8614	0,17	51
				27,00	0,32	7949	94	107,1	--	1
227	Е0153-2-1	Разборка перегородок из кирпича								
		м3	7,92	4899,14	1880,99	38801	14897	29912	21,24	168
				3018,15	538,09	23904	4262	106,2	2,91	23
228	Е0146-37-2прим.	Демонтаж существующих угловых панелей								
		м3	2,8	3157,04	1555,04	8840	4354	6130	9,85	28
				1602,00	587,25	4486	1644	100	2,87	8
229	)-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа								
		м2	387,3	111,25	34,24	43086	13263	19156	0,33	126
				52,61	8,45	20377	3273	81	0,03	12
230	Е0110-14-1	Демонтаж стропил								
		м3	5,3	2985,42	267,42	15823	1417	16135	17,68	94
				2718,00	100,80	14405	534	108	0,50	3
231	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита								
		м3	58,88	502,58	196,58	29592	11574	23950	2,17	128
				306,00	73,80	18017	4345	107,1	0,36	21
232	Е0112-15-1	Демонтаж оклеечной пароизоляции рубероидом								
		м2	294,4	22,55	0,95	6639	280	6924	0,12	37
				21,60	0,36	6359	106	107,1	--	1
233	Е0111-4-5	Демонтаж гидроизоляции обмазочной в один слой								
		м2	255,4	46,57	7,50	11893	1917	11838	0,19	50
				39,06	2,81	9977	717	110,7	0,01	4
234	Е0109-53-2	демонтаж металлических конструкций - оконных решеток								
		т	0,15	2533,45	326,20	380	49	269	13,98	2
				2207,25	9,72	331	1	81	0,16	--
235	Е0108-12-3	Демонтаж металлических решеток приямков								
		т	0,0454	2522,47	429,97	115	20	104	12,69	1
				2092,50	65,41	95	3	106,2	1,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0106-54-1	Демонтаж бетонных покрытий ступеней и крылеци входов в подвал								
		м2	0,39	28,03	10,03	11	4	8	0,11	--
				18,00	2,71	7	1	94,5	0,01	--
		БЛОК 6								
		подвал								
237	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	426,1	25,70	--	10951	--	10348	0,18	76
				25,70	--	10951	--	94,5	--	--
238	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	917,62	32,87	--	30162	--	30162	0,23	209
				32,87	--	30162	--	100	--	--
239	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
		м3	14,3676	2719,44	399,69	39072	5743	36357	15,88	228
				2319,75	63,00	33329	905	106,2	0,54	8
240	Е0110-90-2	Демонтаж металлическихдверных коробок с навеской дверных полотен								
		м2	23,17	88,75	7,08	2056	164	2071	0,45	10
				81,68	1,09	1892	25	108	0,02	--
241	Е0120-11-5прим.	Демонтаж дверных решеток								
		шт	8	143,88	12,77	1151	102	1226	0,80	6
				131,12	1,91	1049	15	115,2	0,03	--
242	)-42-1□т.ч. п-3.6□К	Демонтаж покрытия над приямком из профилированного листа								
		м2	5,76	111,25	34,24	641	197	285	0,33	2
				52,61	8,45	303	49	81	0,03	--
		1-й этаж								
243	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
		м3	3,9384	2719,44	399,69	10710	1574	8969	15,88	63
				2319,75	63,00	9136	248	95,58	0,54	2
244	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина								
		1м2	102,2	17,38	0,93	1776	95	1689	0,11	12
				16,45	0,14	1681	14	99,63	--	--
245	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	95,93	5,64	0,19	541	18	523	0,04	4
				5,45	0,02	523	2	99,63	--	--
246	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков								
		м2	742,6	25,70	--	19085	--	16232	0,18	132
				25,70	--	19085	--	85,05	--	--
247	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	1305	32,87	--	42895	--	38606	0,23	298
				32,87	--	42895	--	90	--	--
248	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски								
		м2	8,5	37,04	--	315	--	268	0,26	2
				37,04	--	315	--	85,05	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток								
		1м2	130	116,63	10,56	15162	1373	13954	0,70	91
				106,07	1,67	13789	217	99,63	0,01	2
250	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
		м2	154,5	133,16	23,58	20573	3643	14946	0,74	115
				109,58	4,16	16930	643	85,05	0,02	4
251	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	11	215,57	21,24	2371	234	2113	1,29	14
				194,33	3,31	2138	36	97,2	0,03	--
252	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетовостекленных металлопластиковых								
		м2	114,92	74,90	6,81	8608	783	7726	0,46	53
				68,09	1,08	7825	124	97,2	0,01	1
253	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	50	14,39	1,29	720	65	642	0,09	5
				13,10	0,23	655	12	96,39	--	--
254	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных								
		м2	14,5	146,99	6,63	2131	96	1993	0,95	14
				140,36	1,04	2035	15	97,2	0,01	--
255	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов(спортивный зал)								
		1м2	292,9	51,33	4,89	15035	1432	13794	0,34	98
				46,44	0,83	13602	243	99,63	0,01	3
256	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лагиз досок и брусков								
		1м2	292,9	11,07	0,04	3242	12	3225	0,08	22
				11,03	0,02	3231	6	99,63	--	--
257	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	18	320,85	30,15	5775	543	5137	1,96	35
				290,70	2,90	5233	52	97,2	0,19	3
258	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
		м2	33,35	59,88	6,55	1997	218	1762	0,36	12
				53,33	1,04	1779	35	97,2	0,01	--
259	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)								
		1м	185,2	20,76	0,19	3845	35	3799	0,14	26
				20,57	0,02	3810	4	99,63	--	--
260	Е0155-1-3	Разборка деревянных щитов отопления								
		м2	151,9	61,66	8,92	9366	1355	8007	0,38	58
				52,74	1,49	8011	226	97,2	0,01	2
261	Е0108-25-1	Демонтаж перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м								
		м2	3,5	188,81	20,73	661	73	652	0,96	3
				168,08	7,26	588	25	106,2	0,04	--
262	Е0120-11-5прим.	Демонтаж дверных решеток								
			4	143,88	12,77	576	51	613	0,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		131,12	1,91	524	8	115,2	0,03	--
263	Е0109-53-2	демонтаж металлических конструкций - оконных решеток	0,442	2533,45	326,20	1120	144	794	13,98	6
		т		2207,25	9,72	976	4	81	0,16	--
264	Е0109-53-2	демонтаж металлических конструкций - дверных решеток	0,026	2533,45	326,20	66	8	47	13,98	--
		т		2207,25	9,72	57	--	81	0,16	--
265	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,34	88,75	7,08	1006	80	1014	0,45	5
		м2		81,68	1,09	926	12	108	0,02	--
266	Е0115-172-3	Снятие старой краски с косоуров и стальных конструкций наружной эвакуационной лестницы	15,3	48,30	0,06	739	1	698	0,30	5
		м2		48,24	0,02	738	--	94,5	--	--
267	Е0113-44-7	Очистка щетками основания крыльца и наружной эвакуационной лестницы актового зала	31,5	60,75	--	1914	--	1550	0,34	11
		м2		60,75	--	1914	--	81	--	--
268	Е0113-44-9	Обеспыливание основания крыльца и наружной эвакуационной лестницы актового зала	31,5	59,00	47,75	1859	1504	746	0,07	2
		м2		11,25	18,00	354	567	81	0,09	3
269	Е0159-5-1	Демонтаж ограждения наружной эвакуационной лестницы актового зала	25	74,17	4,98	1854	125	1417	0,47	12
		м		69,19	0,79	1730	20	81	0,01	--
		2-й этаж								
270	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	419,66	17,38	0,93	7294	390	7707	0,11	48
		1м2		16,45	0,14	6903	59	110,7	--	1
271	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	373,2	5,64	0,19	2105	71	2260	0,04	14
		1м		5,45	0,02	2034	7	110,7	--	--
272	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски потолков	505,6	25,70	--	12994	--	12279	0,18	90
		м2		25,70	--	12994	--	94,5	--	--
273	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностейкирпичных стен и потолков	1165,25	32,87	--	38302	--	38302	0,23	266
		м2		32,87	--	38302	--	100	--	--
274	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной краски	10,61	37,04	--	393	--	371	0,26	3
		м2		37,04	--	393	--	94,5	--	--
275	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток	9,6	116,63	10,56	1120	101	1145	0,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	1018	16	110,7	0,01	--
276	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	10,51	133,16	23,58	1400	248	1130	0,74	8
		м2		109,58	4,16	1152	44	94,5	0,02	--
277	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных	31,8	146,99	6,63	4674	211	4856	0,95	30
		м2		140,36	1,04	4463	33	108	0,01	--
278	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменныхстенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	215,57	21,24	2156	212	2135	1,29	13
		шт		194,33	3,31	1943	33	108	0,03	--
279	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных металлопластиковых	43,8	74,90	6,81	3281	298	3272	0,46	20
		м2		68,09	1,08	2982	47	108	0,01	--
280	Е0158-4-1	Разборка мелкихпокрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	31,2	14,39	1,29	449	40	445	0,09	3
		м		13,10	0,23	409	7	107,1	--	--
281	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,96	33
		шт		290,70	2,90	4942	49	108	0,19	3
282	Е0156-12-1	Снятие дверныхполотен	35,76	59,88	6,55	2141	234	2100	0,36	13
		м2		53,33	1,04	1907	37	108	0,01	--
283	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	2,58	61,66	8,92	159	23	151	0,38	1
		м2		52,74	1,49	136	4	108	0,01	--
284	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных(0,05х0,03)	23,61	20,76	0,19	490	4	538	0,14	3
		1м		20,57	0,02	486	--	110,7	--	--
285	Е0109-44-4	Демонтаж витражей	6,7	590,29	131,29	3955	880	2627	0,91	6
		м2		459,00	25,09	3075	168	81	0,12	1
286	Е0111-27-1	Демонтаж покрытий из мозаичных плиток	32	102,71	13,43	3287	430	3712	0,58	19
		м2		89,28	5,02	2857	161	123	0,02	1
		Общие работы по зданию								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2811811	405605			15666
			Тенге			2339182	116356			621
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2477398				
	Всего заработная плата -		Тенге				2261510			
		Накладные расходы -	Тенге			2332458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5098447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16327
		Сметная заработная плата -	Тенге				2611378			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			322419				
	Материалы -		Тенге			67023				
	Всего заработная плата -		Тенге				182578			
		Накладные расходы -	Тенге			147888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			498526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				204761			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11994				
	Всего заработная плата -		Тенге				11451			
	Сдача и испытание -		Тенге			213				
		Накладные расходы -	Тенге			13191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5623669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17535
		Сметная заработная плата -	Тенге				2829569			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЛОК 1								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
312	**Е0165-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	**251,5**	**51,07**	**0,69**	**12844**	**174**	**14628**	**0,33**	**83**
		м		**50,38**	**0,11**	**12671**	**28**	**115,2**	**--**	**--**
313	**Е0165-1-3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	**72**	**116,90**	**1,81**	**8417**	**130**	**9570**	**0,75**	**54**
		м		**115,09**	**0,29**	**8286**	**21**	**115,2**	**--**	**--**
314	**Е0116-22-1**	**Демонтаж водомерного узла**	**1**	**624,13**	**42,73**	**624**	**43**	**679**	**3,40**	**3**
		1узел		**581,40**	**8,28**	**581**	**8**	**115,2**	**0,10**	**--**
315	**Е0117-2-3**	**Демонтаж смесителей**	**48**	**51,03**	**0,63**	**2449**	**30**	**2787**	**0,28**	**13**
		шт		**50,40**	**--**	**2419**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
316	**Е0116-20-2**	**Демонтаж кранов поливочных, диам. 15 мм**	**3**	**22,23**	**0,63**	**67**	**2**	**75**	**0,12**	**--**
		1кран		**21,60**	**--**	**65**	**--**	**115,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Горячее водоснабжение								
317	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	287,8	51,07	0,69	14698	199	16740	0,33	96
		м		50,38	0,11	14499	32	115,2	--	--
318	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	7,4	88,41	1,24	654	9	745	0,57	4
		м		87,17	0,20	645	1	115,2	--	--
		Канализация бытовая								
319	Е0165-1-3прим.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	349	116,90	1,81	40798	632	46388	0,75	263
		м		115,09	0,29	40166	101	115,2	--	1
320	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	22	244,84	6,45	5386	142	6068	1,43	31
		компл		238,39	1,04	5245	23	115,2	0,01	--
321	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	48	101,59	3,33	4876	160	5463	0,61	29
		компл		98,26	0,54	4716	26	115,2	--	--
		БЛОКИ 2,3,4								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
322	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	230	51,07	0,69	11746	159	13378	0,33	76
		м		50,38	0,11	11587	25	115,2	--	--
323	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	10	88,41	1,24	884	12	1007	0,57	6
		м		87,17	0,20	872	2	115,2	--	--
324	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	74	116,90	1,81	8651	134	9836	0,75	56
		м		115,09	0,29	8517	21	115,2	--	--
325	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей	33	51,03	0,63	1684	21	1916	0,28	9
		шт		50,40	--	1663	--	115,2	--	--
		Горячее водоснабжение								
326	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	236,9	51,07	0,69	12098	163	13779	0,33	79
		м		50,38	0,11	11935	26	115,2	--	--
327	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	105,4	88,41	1,24	9318	131	10609	0,57	60
		м		87,17	0,20	9188	21	115,2	--	--
		Канализация бытовая								
329	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	22	244,84	6,45	5386	142	6068	1,43	31
		компл		238,39	1,04	5245	23	115,2	0,01	--
330	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	33	101,59	3,33	3352	110	3756	0,61	20
		компл		98,26	0,54	3243	18	115,2	--	--
		БЛОК 5								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	67	51,07	0,69	3422	46	3897	0,33	22
		м		50,38	0,11	3375	7	115,2	--	--
332	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей	10	51,03	0,63	510	6	581	0,28	3
		шт		50,40	--	504	--	115,2	--	--
		Горячее водоснабжение								
333	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
		м		50,38	0,11	3023	7	115,2	--	--
		Канализация								
334	Е0165-1-3прим.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	80	116,90	1,81	9352	145	10633	0,75	60
		м		115,09	0,29	9207	23	115,2	--	--
335	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	--
336	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
		компл		98,26	0,54	983	5	115,2	--	--
		БЛОК 6								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
337	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	125	51,07	0,69	6384	86	7271	0,33	42
		м		50,38	0,11	6298	14	115,2	--	--
338	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	22	88,41	1,24	1945	27	2214	0,57	13
		м		87,17	0,20	1918	4	115,2	--	--
339	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	37	116,90	1,81	4325	67	4918	0,75	28
		м		115,09	0,29	4258	11	115,2	--	--
340	Е0117-2-3	Демонтаж смесителей	12	51,03	0,63	612	8	697	0,28	3
		шт		50,40	--	605	--	115,2	--	--
341	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	2	27,63	0,63	55	1	62	0,16	--
		1счетчик		27,00	--	54	--	115,2	--	--
342	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя для душем	3	293,06	0,56	879	2	1011	1,66	5
		шт		292,50	0,09	878	--	115,2	--	--
		Горячее водоснабжение								
343	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	132,6	51,07	0,69	6772	91	7713	0,33	44
		м		50,38	0,11	6680	15	115,2	--	--
344	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	102	88,41	1,24	9018	126	10266	0,57	58
		м		87,17	0,20	8891	20	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	2	27,63	0,63	55	1	62	0,16	--
		1счетчик		27,00	--	54	--	115,2	--	--
		Канализация бытовая								
346	Е0165-1-3прим.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	71,3108	116,90	1,81	8336	129	9478	0,75	54
		м		115,09	0,29	8207	21	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			200660	3229			1280
			Тенге			197432	508			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			200660				
	Всего заработная плата -		Тенге				197940			
		Накладные расходы -	Тенге			228027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25721				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			454408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1398
		Сметная заработная плата -	Тенге				232144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			454408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1398
		Сметная заработная плата -	Тенге				232144			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ ИЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
395	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	797,5	13,94	0,06	11117	48	10759	0,10	77
		м		13,88	--	11069	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11117	48			77
			Тенге			11069	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11117				
	Всего заработная плата -		Тенге				11069			
		Накладные расходы -	Тенге			10759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1313				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				12683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				12683			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3023588	408881			17023
			Тенге			2547683	116864			626
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11117				
	Всего заработная плата -		Тенге				11069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1313				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				12683			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2477398				
	Всего заработная плата -		Тенге				2261510			
		Накладные расходы -	Тенге			2332458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5098447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16327
		Сметная заработная плата -	Тенге				2611378			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			322419				
	Материалы -		Тенге			67023				
	Всего заработная плата -		Тенге				182578			
		Накладные расходы -	Тенге			147888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			498526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				204761			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			212654				
	Всего заработная плата -		Тенге				209391			
	Сдача и испытание -		Тенге			213				
		Накладные расходы -	Тенге			241218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			481104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1473
		Сметная заработная плата -	Тенге				245573			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6101265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19015
		Сметная заработная плата -	Тенге				3074396			

ИТОГО	**6 101 265**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**74 679**
Итого с временными	**6 175 945**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**83 375**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**6 259 320**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**24 704**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**6 284 024**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				61 759				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6 345 783**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				**18 578 804**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**371 576**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 950 380**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 274 046**				
		Итого с НДС				**21 224 426**				
		Скидка 5%				**- 1 061 221**				
		ИТОГО по АКТУ				**20 163 205**				
		ВСЕГО на оплату				**20 163 205**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Начальник участка
_____ Искаов У.Б.,

Прошнуровано и пронумеровано

28 листов