Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** — **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** — **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 03,06.2019

Номер документа	Дата составления
6	**13.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоимульсионна окраска фасада столовой и масленна окраска цветника			услуга	1	408 257,00	408 257,00
				Итого	1	x	408 257,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Радченко М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ Нурлиев А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2019

М.П.

Программный комплекс АВС-4 Форма 2В

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по водоэмульсионной окраске фасада столовой и масляной окраске цветника по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Июль 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
1	Е0113-44-7	-Очистка цветника от старой краски	34,1185	69,86	69,86	-	2384	2384	-	1931	0,39	81	13	-
		м2									-	-	-	-
2	СТорговая сеть	-Краска готовая	8,53	340,7	-	-	2906	-	-	-	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-167-6	-Окраска цветника краской	34,1185	156,33	151,37	2,42	5334	5165	82	4910	0,84	94,5	29	-
		м2		17,94	9,27	0,1	906	468	31	382	0,05	-	2	-
4	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской	50,5			0,06			5			81		-
		м2							3					
5	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,5	145,44	73,07	2,42	7345	3690	122	3530	0,45	94,5	23	-
		м2				0,91			46			-		-
6	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	23,3186	12,35	9,27	0,1	288	216	2	176	0,05	81	1	-
		м2				0,06			1			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-180-6	Водоэмульсионная окраска потолков	23,3186	122,83	2,68	2864	62	1128	0,3	7
				50,2	1,01	1171	24	94,5	-	-
		м2								
8	Е0113-14-1	Огрунтовка откосов перед окраской	9,97	17,94	0,1	179	1	75	0,05	-
				9,27	0,06	92	1	81	-	-
		м2								
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,97	145,44	2,42	1450	24	697	0,45	4
				73,07	0,91	729	9	94,5	-	-
		м2								
10	Е0153-17-1	Заделка поверхности кирпичных стен	3,4	1387,89	137,49	4719	467	3576	6,15	21
				967,28	23,18	3289	79	106,2	0,14	-
		м2								
11	Е0113-14-1	Огрунтовка стен (торец) перед окраской	54,0212	17,94	0,1	969	6	408	0,05	3
				9,27	0,06	501	3	81	-	-
		м2								
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен (торец) поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54,0212	145,44	2,42	7857	130	3777	0,45	24
				73,07	0,91	3947	49	94,5	-	-
		м2								
13	С11011-651	Плитки подвесного потолка Армстронг (материал)	22,32	583,18	-	13017	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	СТорговая сеть	Материалы - Блок питания рекламы, дифавтомат для водонагревателя, конвертер антенный	1	6890,73	-	6891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0115-180-6	Окраска резиновой краской отмостки	30,88	53,99	2,68	1667	83	1494	0,3	9
				50,2	1,01	1550	31	94,5	-	-
		м2								
16	СТорговая сеть	Краска резиновая	12	639,45	-	7673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
17	СТорговая сеть	Краска масляная	14,4	180,64	-	2601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18	Е0162-21-2	Масляная окраска фронтона гостиницы	24	60,27	0,05	1446	1	1331	0,34	8
				58,66	0,02	1408	-	94,5	-	-
		м2								
19	Е0162-22-3	Масляная окраска окон фасадов гостиницы	13,974	221,57	0,07	3096	1	2912	1,33	19
				220,48	0,02	3081	-	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0162-10-2	-Масляная окраска дверей гостиницы	3,36	84,44	0,07	284	-	263	0,51	2
				82,85	0,02	278	-	94,5	-	-
		м2								
21	Е0113-14-1	-Огрунтовка откосов оконных и перемычекм гостиницы перед окраской	24,519	17,94	0,1	440	3	185	0,05	1
				9,27	0,06	227	1	81	-	-
		м2								
22	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска откосов оконных и перемычек гостиницы поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,519	145,44	2,42	3566	59	1714	0,45	11
				73,07	0,91	1792	22	94,5	-	-
		м2								
23	СДоговорная цена	-Замена стекла тамбура из ПВХ	1	9208,1	-	9208	-	-	-	-
				9208,1	-	9208	-	-	-	-
		услуга								
24	Е0169-18-2	-Очистка от строительного мусора	55,42	3,02	-	167	-	151	0,02	1
				3,02	-	167	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		87257	1050			179
				Тенге		39363	301			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		87257	-	-		-
		Материалы -		Тенге		12914	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	39664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		42296	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		842	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		28641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		122852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		195
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	43960	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		122852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		195
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	43960	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

Итого прямых затрат			87257,4069
Накладные расходы			28640,83
Ненормируемые и непредвиденные затраты			6953,89
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			122852,13
Итого в текущих ценах на 1.01.2019	122852,13 X 3,258		400252,24
Командировочные расходы,перевозка грузов			0,00
Итого			400252,24
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	400252,24 X 2 %	8005,044	408257,28
Итого			408257,28

Заказчик:

Подрядчик: