ЗАСТРОЙЩИК: ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"
Наименование стройки -

Форма 3-КС

Наименование объекта - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		№7	от 17.03.2017г				
		Доп.согл.№1	от27.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в цен 2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител затраты	НАЛОГИ: НДС	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнено в т. ч.	230 698 869									
см2-1-1 Конструкции железобетонные		26 120 966							3 134 516	29 255 482
см2-1-2 Конструкции строительные		4 249 355							509 923	4 759 278
Всего к оплате:		30 370 321							3 644 439	34 014 760

ЗАСТРОЙЩИК:
ТОО " КазЭдемСтрой групп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " ТОИР"

ЗАСТРОЙЩИК ТОО " КазЭдемСтрой групп"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор №7 от 17.03. 2017г доп. Соглашение№1 к дог№7 от27.06.17г

Наименование работ: Конструкции строительные

Обоснование: Смета 2-1-2

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Форма 2I

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перемычки					
1	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	Перемычки подвала в осях "1-9", "9-18" **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**304,67**	**10054**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,148	4,884	754,41	3685
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,419	830,04	1178
		Итого оплата труда:				**147,34**	**4862**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,36	3522,11	4789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,36	830,04	1129
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0594	1766,75	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0594	830,04	49
		Итого эксплуатация машин:				**148,29**	**4894**
1. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0825	17891,56	1476
		Итого материалов:				**44,73**	**1476**
		НР первого уровня	%	62,1		91,50	3020
		НР второго уровня	%	4,24		16,80	554
		Накладные расходы	%	--		108,30	3574
		Сметная прибыль	%	8		33,04	1090

1	2	3	4	5	6	7	8
2	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сметная стоимость:**				**446,01**	**14718**
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	**м3**	**1,6510**		**68478,78**	**113058**
		НР второго уровня	%	4,24		2903,50	4794
		Накладные расходы	%	--		2903,50	4794
		Сметная прибыль	%	8		5710,58	9428
		Сметная стоимость:				**77092,86**	**127280**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**123113**
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				**123113**
		Материалы -	Тенге				**1476**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4862**
		Местные материалы -	Тенге				**113058**
		Накладные расходы -	Тенге				**8368**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3020**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5348**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10518**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**141999**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4862**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**141999**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4862**
		РАЗДЕЛ 2.Детали крепления кирпичных стен и перегородок. /КС-8/					
		Цокольный этаж (подвал)					
10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Узел опирания кирпичной перегородки по грунту					
		Устройство бетонной подготовки, В 15	**м3**	**63,4000**		**26541,68**	**1682742**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	85,59	672,58	57566
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	11,494	830,04	9541
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**67107**
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	30,432	10,59	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	11,412	3522,11	40194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	11,412	830,04	9472
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,08242	1766,75	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,08242	830,04	68
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**40662**
3. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	64,668	22884,98	1479926

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	15,85	6598,38	104584
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1268	30,00	4
		Итого материалов:				**24992,33**	**1584514**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	32547
		НР второго уровня	%	4,24		1147,13	72728
		Накладные расходы	%	--		1660,49	105275
		Сметная прибыль	%	8		2256,17	143041
		Сметная стоимость:				**30458,34**	**1931059**
11	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,6822**		**9763,95**	**6661**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	11,6	7,913	763,71	6043
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,259225	949,32	246
		Итого оплата труда:				**9219,78**	**6289**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,109147	3039,01	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,109147	1113,33	122
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,150077	1766,75	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,150077	830,04	125
		Итого эксплуатация машин:				**874,93**	**597**
4. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,191008	107,10	20
		Итого материалов:				**29,99**	**20**
		НР первого уровня	%	48,5		4471,59	3050
		НР второго уровня	%	4,24		603,59	412
		Накладные расходы	%	--		5075,18	3462
		Сметная прибыль	%	8		1187,13	810
		Сметная стоимость:				**16026,26**	**10933**
12	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6822**		**13347,59**	**9105**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	11,515	735,19	8466
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,115969	1113,33	129
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**8595**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,115969	3039,01	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,115969	1113,33	129
5. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027287	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,504806	195,60	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**452**
5. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,047	91,80	188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**188**
		ПР первого уровня	%	48,5		61110,65	4169
		Накладные расходы	%	4,24		825,03	563
		Сметная прибыль	%	--		6935,68	4731
13	21-050301-0101	**Сметная стоимость:**	%	8		1622,66	1107
	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0954**		**21905,93**	**1944**
						196397,27	**18736**
		ПР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8327,24	794
		Сметная прибыль	%	--		8327,24	794
14	21-050301-0303	**Сметная стоимость:**	%	8		16377,96	1562
	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5868**	**221102,48**	**21093**
						195430,38	**11467,3**
		ПР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8286,25	4862
		Сметная прибыль	%	--		8286,25	4862
15	11-080101-0301	**Сметная стоимость:**	%	8		16297,33	9563
	РСНБ РК 2015 ПРПМ.	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	**м2**	**38,0400**		**220013,96**	**129098**
						743,80	**28294**
8.1	1						
8.2	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,382	14,531	735,19	10683
8.3	33-010201-0101	**Итого оплата труда:**	чел-ч	0,004	0,15216	830,04	126
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,15216	**284,16**	**10810**
8.4	21-020401-2801	**Итого эксплуатация машин:**				1766,75	269
8.5	21-130703-1405	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,004	0,15216	830,04	126
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,179	**7,07**	**269**
		Вода техническая	м3	0,00225	0,08559	14704,06	17340
		Итого материалов:				30,00	3
		ПР первого уровня	%	50,8		**455,89**	**17342**
		ПР второго уровня	%	4,24		144,35	5491
		Накладные расходы	%	--		37,66	1433
		Сметная прибыль	%	8		182,01	6924
		Сметная стоимость:				74,07	2817
16		Сечение 2-2				**999,88**	**38035**
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0796**		**240595,73**	**19142**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	4,487	763,71	3427
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,042962	830,04	36
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**3463**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,018299	3522,11	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,018299	830,04	15
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,024664	1766,75	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,024664	830,04	20
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**108**
9. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07956	196164,71	15607
		Итого материалов:				**196164,71**	**15607**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	1759
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	886
		Накладные расходы	%	--		33247,58	2645
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	1743
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**23530**
17	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0568**		**310055,77**	**17606**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	198	11,243	782,92	8803
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020442	948,08	19
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**8822**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008518	3039,01	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008518	1113,33	9
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011925	1766,75	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011925	830,04	10
		Итого эксплуатация машин:				**826,87**	**47**
10. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056784	154210,74	8757
		Итого материалов:				**154210,74**	**8757**
		НР первого уровня	%	48,5		75349,34	4279
		НР второго уровня	%	4,24		16341,18	928
		Накладные расходы	%	--		91690,52	5207
		Сметная прибыль	%	8		32139,70	1825
		Сметная стоимость:				**433885,99**	**24638**
18	**21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/**	**шт**	**104,0000**		**22,59**	**2349**
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	100
		Накладные расходы	%	--		0,96	100
		Сметная прибыль	%	8		1,88	196
		Сметная стоимость:				**25,43**	**2645**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,8266**		**61,58**	**297**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,0295	0,142386	918,06	131
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000965	830,08	1
		Итого оплата труда:				**27,25**	**132**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000483	3363,40	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000483	830,04	0
12. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000483	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000483	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000483	830,04	0
12. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,054058	44,82	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**5**
12. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000072	273897,54	20
12. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000434	326281,53	142
		Итого материалов:				**33,47**	**162**
		НР первого уровня	%	54,2		14,77	71
		НР второго уровня	%	4,24		3,24	16
		Накладные расходы	%	--		18,01	87
		Сметная прибыль	%	8		6,37	31
		Сметная стоимость:				**85,95**	**415**
20	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**4,8266**		**101,77**	**491**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,205615	782,92	161
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001931	830,03	2
		Итого оплата труда:				**33,68**	**163**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000965	3363,40	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000965	830,04	1
13. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000965	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000965	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000965	830,04	1
13. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,062746	44,82	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**8**
13. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000135	327192,24	44
13. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000869	320207,22	278
		Итого материалов:				**66,80**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	88
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,35	113
		Сметная прибыль	%	8		10,01	48
		Сметная стоимость:				**135,12**	**652**
		Сечение 3-3					
21	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0765**		**240595,73**	**18406**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	4,315	763,71	3295
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,04131	830,04	34
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**3329**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,017595	3522,11	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,017595	830,04	15
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,023715	1766,75	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,023715	830,04	20
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**104**
14. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0765	196164,71	15007
		Итого материалов:				**196164,71**	**15007**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	1691
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	852
		Накладные расходы	%	--		33247,58	2543
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	1676
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**22625**
22	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0819**		**310055,77**	**25394**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	198	16,216	782,92	12696
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,029484	948,08	28
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**12724**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012285	3039,01	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012285	1113,33	14
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,017199	1766,75	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,017199	830,04	14
		Итого эксплуатация машин:				**826,87**	**68**
15. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0819	154210,74	12630
		Итого материалов:				**154210,74**	**12630**
		НР первого уровня	%	48,5		75349,34	6171
		НР второго уровня	%	4,24		16341,18	1338
		Накладные расходы	%	--		91690,52	7509
		Сметная прибыль	%	8		32139,70	2632
		Сметная стоимость:				**433885,99**	**35535**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/**	**шт**	**150,0000**		**22,59**	**3389**
		НР второго уровня	%	4,24		0,96	144
		Накладные расходы	%	--		0,96	144
		Сметная прибыль	%	8		1,88	283
		Сметная стоимость:				**25,43**	**3815**
24	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,9615**		**61,58**	**429**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,0295	0,205364	918,06	189
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001392	830,07	1
		Итого оплата труда:				**27,25**	**190**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696	3363,40	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696	830,04	1
17. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000696	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000696	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000696	830,04	1
17. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,077969	44,82	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**7**
17. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000104	273897,54	29
17. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000627	326281,53	204
		Итого материалов:				**33,47**	**233**
		НР первого уровня	%	54,2		14,77	103
		НР второго уровня	%	4,24		3,24	23
		Накладные расходы	%	--		18,01	125
		Сметная прибыль	%	8		6,37	44
		Сметная стоимость:				**85,95**	**598**
25	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**6,9615**		**101,77**	**708**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,0426	0,29656	782,92	232
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002785	830,03	2
		Итого оплата труда:				**33,68**	**234**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001392	3363,40	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001392	830,04	1
18. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001392	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001392	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001392	830,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0905	44,82	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	22-040601-0501	**Итого эксплуатация машин:**				**1,62**	**11**
18. 8	22-040705-0402	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000195	327192,24	64
		Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001253	320207,22	401
		Итого материалов:				**66,80**	**465**
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	127
		НР второго уровня	%	4,24		5,09	35
		Накладные расходы	%	--		23,35	163
		Сметная прибыль	%	8		10,01	70
		Сметная стоимость:				**135,12**	**941**
26	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	Армирование кирпичных перегородок цокольного этажа **Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,1482**		**240595,73**	**35666**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	56,4	8,361	763,71	6385
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,08005	830,04	66
		Итого оплата труда:				**43521,47**	**6452**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,034095	3522,11	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,034095	830,04	28
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,045954	1766,75	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,045954	830,04	38
		Итого эксплуатация машин:				**1357,78**	**201**
19. 5	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,14824	196164,71	29079
		Итого материалов:				**196164,71**	**29079**
		НР первого уровня	%	50,8		22108,90	3277
		НР второго уровня	%	4,24		11138,68	1651
		Накладные расходы	%	--		33247,58	4929
		Сметная прибыль	%	8		21907,47	3248
		Сметная стоимость:				**295750,78**	**43842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1984088**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1984088**
	Материалы -		Тенге				**1684326**
	Всего заработная плата -		Тенге				**128309**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**139147**
		Накладные расходы -	Тенге				**149613**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62824**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**170696**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2304397**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128309**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**2304397**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**177**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**128309**
			Тенге				
		РАЗДЕЛ 3.Вход В-2					
301	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**158,0000**		**1113,10**	**175869**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	1,54	243,32	722,79	175869
		Итого оплата труда:				**1113,10**	**175869**
		НР первого уровня	%	59,1		657,84	103939
		НР второго уровня	%	4,24		75,09	11864
		Накладные расходы	%	--		732,93	115803
		Сметная прибыль	%	8		147,68	23334
		Сметная стоимость:				**1993,71**	**315006**
302	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	Лестница монолитная Лм-1	**м3**	**1,7200**		**4132,08**	**7107**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	1,462	704,20	1030
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9288	848,68	788
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**1818**
21. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,7912	1818,70	1439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,7912	830,04	657
21. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,582	11,48	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1376	3287,48	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1376	955,87	132
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**1909**
21. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,978	2103,35	4160
21. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,258	30,00	8
		Итого материалов:				**2423,35**	**4168**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	923
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	340
		Накладные расходы	%	--		734,85	1264
		Сметная прибыль	%	8		389,35	670
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**9041**
303	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**1,7200**		**23107,43**	**39745**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	2,322	672,58	1562
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,311836	830,04	259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**1821**
22. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8256	10,59	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3096	3522,11	1090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3096	830,04	257
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002236	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002236	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1103**
22. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,754	19518,07	34243
22. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,43	6598,38	2837
22. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00344	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**37080**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	883
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	1723
		Накладные расходы	%	--		1514,88	2606
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	3388
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**45738**
304	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Лестница. Устройство**	**м3**	**2,9800**		**30917,73**	**92135**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,64	10,847	801,52	8694
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	1,012	844,88	855
		Итого оплата труда:				**3204,54**	**9550**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008046	3363,40	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008046	830,04	7
23. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,645468	31,13	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,872246	3522,11	3072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,872246	830,04	724
23. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,053044	3039,01	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,053044	1113,33	59
23. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,00894	47,63	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	2,27	142,69	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,07897	1766,75	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,07897	830,04	66
		Итого эксплуатация машин:				**1256,47**	**3744**
23.10	21-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,025	24045,41	72730
23.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,42316	66,30	28
23.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000596	26006,29	15
23.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,003874	26006,29	101

1	2	3	4	5	6	7	8
23.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,002444	13569,72	33
23.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,2682	196,55	53
23.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,894	6598,38	5899
23.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,002384	200244,36	477
23.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,012635	30,00	0
23.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,42614	843,06	359
		Итого материалов:				**26743,73**	**79696**
		НР первого уровня	%	48,5		1554,20	4632
		НР второго уровня	%	4,24		1376,81	4103
		Накладные расходы	%	--		2931,01	8734
		Сметная прибыль	%	8		2707,90	8070
		Сметная стоимость:				**36556,64**	**108939**
305	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1108**		**13347,59**	**1479**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	1,87	735,19	1375
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018838	1113,33	21
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**1396**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018838	3039,01	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018838	1113,33	21
24. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004432	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,081999	195,60	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**73**
24. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,33243	91,80	31
		Итого материалов:				**275,40**	**31**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	677
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	91
		Накладные расходы	%	--		6935,68	769
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	180
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**2427**
306	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1108**		**195430,38**	**21656**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	918
		Накладные расходы	%	--		8286,25	918
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	1806
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**24380**
		Подпорная стена ПС-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
307	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты т.100 мм**	**м3**	**0,6230**		**4132,08**	**2574**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,85	0,52955	704,20	373
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,33642	848,68	286
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**658**
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,28658	1818,70	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,28658	830,04	238
26. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,57316	11,48	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04984	3287,48	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04984	955,87	48
		Итого эксплуатация машин:				**1110,16**	**692**
26. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,71645	2103,35	1507
26. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,09345	30,00	3
		Итого материалов:				**2423,35**	**1510**
		НР первого уровня	%	50,8		536,88	334
		НР второго уровня	%	4,24		197,96	123
		Накладные расходы	%	--		734,85	458
		Сметная прибыль	%	8		389,35	243
		Сметная стоимость:				**5256,29**	**3275**
308	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки, т.100 мм. В7,5**	**м3**	**0,4500**		**23107,43**	**10398**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,35	0,6075	672,58	409
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,081585	830,04	68
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**476**
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,216	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,081	3522,11	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,081	830,04	67
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000585	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000585	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**289**
27. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,459	19518,07	8959
27. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1125	6598,38	742
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0009	30,00	0
		Итого материалов:				**21558,09**	**9701**
		НР первого уровня	%	48,5		513,36	231
		НР второго уровня	%	4,24		1001,52	451
		Накладные расходы	%	--		1514,88	682
		Сметная прибыль	%	8		1969,78	886

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26592,09**	**11966**
309	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25**	**м3**	**12,6000**		**38298,34**	**482559**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	8,99	113,274	754,41	85455
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	5,239	847,69	4441
		Итого оплата труда:				**7134,61**	**89896**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03402	3363,40	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03402	830,04	28
28. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,747	31,13	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,409	3522,11	15528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	4,409	830,04	3660
28. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,32634	3039,01	992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,32634	1113,33	363
28. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,23184	47,63	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,496	142,69	1498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,46998	1766,75	830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,46998	830,04	390
		Итого эксплуатация машин:				**1522,48**	**19183**
28.10	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,789	27436,91	350891
28.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,02394	27828,01	666
28.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,2772	26006,29	7209
28.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009324	13569,72	127
28.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,01512	381819,66	5773
28.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,836	196,55	2130
28.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0126	200244,36	2523
28.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,028098	30,00	1
28.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,978	662,78	8602
		Итого материалов:				**29993,71**	**377921**
		НР первого уровня	%	48,5		3460,29	43600
		НР второго уровня	%	4,24		1770,57	22309
		Накладные расходы	%	--	-	5230,85	65909
		Сметная прибыль	%	8		3482,34	43877
		Сметная стоимость:				**47011,53**	**592345**
310	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7760**		**12947,31**	**10047**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	11,593	782,92	9077
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,155196	1113,33	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**9249**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,155196	3039,01	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,155196	1113,33	173
29. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031039	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,776756	195,60	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,635528	208,39	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**757**
29. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,328	91,80	214
		Итого материалов:				**275,40**	**214**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	4486
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	616
		Накладные расходы	%	--		6575,03	5102
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	1212
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**16361**
311	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1442**		**196397,56**	**28317**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	1201
		Накладные расходы	%	--		8327,26	1201
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	2361
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**31879**
312	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,6318**		**185795,02**	**117385**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	4977
		Накладные расходы	%	--		7877,71	4977
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	9789
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**132151**
313	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**30,0000**		**638,69**	**19161**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=657,09)	чел-ч	0,972	29,16	657,09	19161
		Итого оплата труда:				**638,69**	**19161**
		НР первого уровня	%	59,1		377,47	11324
		НР второго уровня	%	4,24		43,09	1293
		Накладные расходы	%	--		420,55	12617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,74	2542
		Сметная стоимость:				**1143,98**	**34319**
314	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**42,0080**		**721,15**	**30294**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,212	8,906	820,74	7309
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,084016	830,04	70
		Итого оплата труда:				**175,66**	**7379**
33. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,819156	402,09	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,084016	1766,75	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,084016	830,04	70
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**478**
33. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	100,819	212,16	21390
33. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010082	51147,90	516
33. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,006721	89491,38	601
		Итого материалов:				**535,78**	**22507**
		НР первого уровня	%	50,8		89,23	3749
		НР второго уровня	%	4,24		34,36	1443
		Накладные расходы	%	--		123,59	5192
		Сметная прибыль	%	8		67,58	2839
		Сметная стоимость:				**912,32**	**38325**
315	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0192**		**310055,77**	**5965**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	198	3,81	782,92	2983
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006926	948,08	7
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**2989**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002886	3039,01	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002886	1113,33	3
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00404	1766,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00404	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**826,87**	**16**
34. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01924	154210,74	2967
		Итого материалов:				**154210,74**	**2967**
		НР первого уровня	%	48,5		75349,34	1450
		НР второго уровня	%	4,24		16341,18	314
		Накладные расходы	%	--		91690,52	1764
		Сметная прибыль	%	8		32139,70	618
		Сметная стоимость:				**433885,99**	**8348**
316	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,4417**		**61,58**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,0295	0,013031	918,06	12
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000088	829,71	0
		Итого оплата труда:				**27,25**	**12**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000044	3363,40	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000044	830,04	0
35. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000044	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000044	1766,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000044	830,04	0
35. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004947	44,82	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	--
35. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	273897,54	2
35. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00004	326281,53	13
		Итого материалов:				**33,47**	**15**
		НР первого уровня	%	54,2		14,77	7
		НР второго уровня	%	4,24		3,24	1
		Накладные расходы	%	--		18,01	8
		Сметная прибыль	%	8		6,37	3
		Сметная стоимость:				**85,95**	**38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1044719**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1044719**
	Материалы -		Тенге				**535809**
	Всего заработная плата -		Тенге				**320274**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**167358**
		Накладные расходы -	Тенге				**228002**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**176234**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101818**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1374538**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**436**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1374538**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**436**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320274**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**3151919**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**435069**
	в том числе:						**75677**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18377**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2641174**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				242077
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3393996
	Накладные расходы II уровня		Тенге				143905
	ИТОГО:		Тенге				3537902
	Сметная прибыль		Тенге				283032
	ИТОГО по смете:		Тенге				3820934
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**57314**
		Итого					**3878248**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время	**2,42%**				**93854**
		Итого					**3972102**
		Итого в текущих ценах 2017года	**К=1,0698**				**4249355**
		НДС	**12%**				**509923**
		ИТОГО					**4759278**

ЗАСТРОЙЩИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: