А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор подряда №381/43-12 от 14.08.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство внутрипромысловой дороги к скважине №45, общей протяженностью 5,1 км на ЧНГКМ*

Сумма договорной цены: 165 446 790 тенге

Выполнено до: 165 446 790 тенге

Выполнено за месяц: **сентябрь 2012г. 100% 165 446 790 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Е1-25-2	Срезка плодородного слоя грунта бульдозером с перемещением	м3	42840		0,021		899,64		5600	5 037 984
2	Е1-33-6	Возведение насыпи из боковых резервов	м3	56763	0,00383	0,0303	217,40	1719,92	1499	9000	15 805 156
3	Е 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	56763	0,0122	0,0122	692,51	692,51	1499	5600	4 916 119
4	Е1-130-2 Е1-130-8	Уплотнение грунта прицепными катками за 6 проходов	м3	56763		0,02025		1149,45		5600	6 436 924
5	Е1-145-1	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом	м2	61200		0,01		612,00		5600	3 427 200
6	Е27-21-1	Устройство дорожной одежды из ЩПГС толщ. 220 мм	м2	40800	0,09	0,04	3672,00	1632,00	1499	5600	14 643 528
7	Е1-85-2 Е1-85-11	Обратная надвижка (плакировка) растительного слоя	м3	42840		0,037		1589,36		5600	8 900 438
8	Ед. расценка	Стоимость глины с доставкой: 1 м3 - 1500 тенге (10% от общей потребности)	м3	2569							3 852 930
9	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	13551		0,35		4742,75		5600	26 559 372
		Итого:									**89 579 651**
		1. Тело трубы									
1	Ед.	Расчистка русла на входе и выходе	м3	201,6	0,2	0,18	40,32	35	1499	5600	258 020

3	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для укладки трубы	м3	10,08	0,2	0,20	2,02	2	1499	9000	21 166
4	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	1,4	1,848		2,59		1499		3 878
5	Е8-3-3	Устройство подготовки из ПГС	м3	7,3	0,85	0,18	6,19	1,31	1499	5600	16 614
6	Е22-8-11	Укладка металлической трубы Ø530 мм	м	31,4	0,89	0,391	27,91	12,26	1499	7500	133 801
7	Е27-66-6	Разогревание битума	тн	0,16	7,13	6,78	1,14	1,08	1499	4000	6 049
8	Е22-12-11	Наружная гидроизоляция трубы битумно-полимерной мастикой	м	28,75	0,236	0,205	6,79	5,89	1499	5 600	43 176
9	Е1-166-2	Засыпка вручную с уплотнением вибротрамбовками	м3	3	0,972		2,92		1499		4 371
10	Е 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3	0,0122	0,0122	0,04	0,04	1499	5600	260
11	Е1-166-2	Планировочные работы вручную	м2	30	0,629		18,87		1499		28 286
		2.Укрепительные работы на трубах									
13	Е1-166-2	Планировочные работы вручную	м2	48,16	0,629		30,29		1499		45 409
14	Е1-12-2	Разработка грунта экскаватором	м3	9,8	0,01	0,05	0,10	0	1499	9000	4 117
15	Е27-63-11	Устройство подготовки из щебня h=10 см.	м2	48	0,12	0,09	5,73	4,36	1499	5 600	33 029
16	Е6-57-1	бетонировании откосов и русла	тн	0,17	55,90	12,00	9,39	2,02	1499	7 500	29 197
17	Е1-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным	м2	24,64	1,0676	0,04	26,31	1	1499	7500	46 270
18	Е1-158-5	Укрепление русла на входе и выходе монолитным	м2	21,3	1,0676	0,04	22,74	1	1499	7500	39 998
19	Е1-159-3	Устройство монолитных бетонных упоров на входе и	п/м	17,92	2,63	0,0047	47,13	0,08	1499	7500	71 279
20	Е27-53-1	Устройство асфальтовых планок	м2	11,2	0,03	0,02	0,34	0	1499	6375	1 932
21	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	60		0,35		21,00		5600	117 600
		Итого:									**904 452**
		Стоимость материалов									34 752 177
		Итого:									**125 236 281**
		Накладные расходы 16,6%									20 789 223
		Итого:									**146 025 503**
		Плановые накопления 10%									14 602 550
		Итого:									**160 628 053**
		Непредвиденные затраты 3%									4 818 842
		Всего по акту:									**165 446 790**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 2012г.

Дарнеев Н.Т.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев