Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»
Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за 3 мая 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		2	14.02.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	297 507 386,00	125 472 396,43							15 056 687,57	140 529 084,00

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»
Заместитель руководителя_____ Караласов С.М
"3" мая 2018г

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Генеральный директор_____Нурбаев А.Т
"3" мая 2018г

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 Управления образования города Алматы, расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

Сметная стоимость 750 694 630 тенге

Договорная стоимость 713 159 895,84 тенге

Сумма кидки 5% 37 534 735,16 тнеге

Реестр 3

за май месяц 2018 года

№ п/п	Смета №	Электронный №	Наименование работ, объекта, чертежей	Сметная стоимость в текущих ценах в тыс. тенге
6	2-1-1	Э1534100	Общестроительные работы - КЖ Блок 1,2,3,4,5,6	8 108 645
7	2-1-2	Э1534110	Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6	98 645 803
8	2-1-3	Э1534130	Водоснабжение и канализация	11 247 605
9	2-1-4	Э1534130	Отопление и вентиляция	22 527 031
			ИТОГО	**140 529 084**

Составил:

_____ Достаева Б.И.

1534100

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 6
Приемки выполненных работ за май 2018 года
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы - КЖ Блок 1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ДИАФРАГМЫ								
		Диафрагма Джм1(лист КЖ-8)								
17	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм м3	8,65	10402,41 1229,06	234,09 88,42	89981 10631	2025 765	10769 94,5	7,84 0,43	68 4
18	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,643135	52154,00 --	-- --	33542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 т	0,23669	52154,00 --	-- --	12344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т	0,078545	52235,00 --	-- --	4103 --	-- --	-- --	-- --	-- --

21	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,12489	51575,00	--	6441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,062545	66000,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм2(лист КЖ-9)								
24	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	6,8	10402,41	234,09	70736	1592	8466	7,84	53
		м3		1229,06	88,42	8358	601	94,5	0,43	3
25	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,541795	52154,00	--	28257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,652595	52154,00	--	34035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06461	66000,00	--	4264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм3(лист КЖ-10)								

29	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	6,45	10402,41	234,09	67096	1510	8030	7,84	51
		м3		1229,06	88,42	7927	570	94,5	0,43	3
30	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до18 мм СТ РК 2591-2014	0,525495	52154,00	--	27407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3079	52154,00	--	16058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,19076	52235,00	--	9964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,24004	51575,00	--	12380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06989	66000,00	--	4613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм4(лист КЖ-11)								
36	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	8,65	10402,41	234,09	89981	2025	10769	7,84	68
		м3		1229,06	88,42	10631	765	94,5	0,43	4
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,62329	52154,00	--	32507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

38	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,24546	52154,00	—	12802	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
39	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,078545	52235,00	—	4103	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
40	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,14413	51575,00	—	7434	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,062545	66000,00	—	4128	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
42	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,076865	54600,00	—	4197	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
		Диафрагма Джм5(лист КЖ-12)								
43	Е0106-16-18	Устройство легкобетонныхстен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм								
		м3	9	10402,41	234,09	93622	2107	11205	7,84	71
				1229,06	88,42	11062	796	94,5	0,43	4
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 ммСТ РК 2591-2014								
		т	0,52204	52154,00	—	27226	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
45	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,122725	52154,00	—	6401	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
46	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,078545	52235,00	—	4103	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—

47	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,30156	51575,00	--	15553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05162	66000,00	--	3407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм6(лист КЖ-13)								
50	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	6,8	10402,41	234,09	70736	1592	8466	7,84	53
		м3		1229,06	88,42	8358	601	94,5	0,43	3
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,53943	52154,00	--	28133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,652595	52154,00	--	34035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06461	66000,00	--	4264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм7(лист КЖ-14)								

55	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	7,05	10402,41	234,09	73337	1650	8777	7,84	55
		м3		1229,06	88,42	8665	623	94,5	0,43	3
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,568155	52154,00	--	29632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,477815	52154,00	--	24920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,084525	66000,00	--	5579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм8(лист КЖ-16)								
60	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до300 мм	8,65	10402,41	234,09	89981	2025	10769	7,84	68
		м3		1229,06	88,42	10631	765	94,5	0,43	4
61	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,31847	52154,00	--	16609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,23669	52154,00	--	12344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,401315	52235,00	--	20963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

64	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,12489	51575,00	--	6441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,062545	66000,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076865	54600,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм9(лист КЖ-17)								
67	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	4,6	10402,41	234,09	47851	1077	5727	7,84	36
		м3		1229,06	88,42	5654	407	94,5	0,43	2
68	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТРК 2591-2014	0,256425	52154,00	--	13374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,24546	52154,00	--	12802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	0,0864	51575,00	--	4456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02556	66000,00	--	1687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,038435	54600,00	--	2099	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм10(лист КЖ-17)									
73	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	4,25	10402,41	234,09	44210	995	5291	7,84	33
		м3		1229,06	88,42	5224	376	94,5	0,43	2
74	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,35414	52154,00	--	18470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26299	52154,00	--	13716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03046	66000,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,038435	54600,00	--	2099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма Джм11(лист КЖ-17)								
78	Е0106-16-18	Устройство легкобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	2,45	10402,41	234,09	25486	574	3050	7,84	19
		м3		1229,06	88,42	3011	217	94,5	0,43	1
79	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,176935	52154,00	--	9228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,107895	52154,00	--	5627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

81	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012865	66000,00	--	849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,019215	54600,00	--	1049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1386305	17170			575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90152	6486			32
			Тенге			1566285				

РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ

БЛОК 1

234	Е0110-5-1	Установка элементов каркасаиз брусьев	14,535	20158,93	395,71	293010	5752	65298	25,88	376
		м3		4010,63	149,06	58294	2167	108	0,73	11
235	Е0110-14-1	Установка стропил	4,16	18781,39	417,85	78131	1738	18262	25,42	106
		м3		3907,13	157,50	16254	655	108	0,78	3
236	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,695	599,34	35,14	11205	657	3140	0,90	17
		м3		142,31	13,23	2661	247	108	0,07	1
237	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам,огнезащита	372,32	21,41	1,14	7972	424	2335	0,03	12
		м2		5,38	0,42	2004	158	108	--	1
238	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(под мауэрлат)	11,5	4803,10	419,80	55236	4828	11752	5,22	60
		м3		804,71	157,50	9254	1811	106,2	0,76	9
239	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06141	74123,81	527,69	4552	32	632	64,86	4
		т		9496,13	196,87	583	12	106,2	0,96	--
240	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	430,5	126,96	19,93	54658	8578	21807	0,28	120
		м2		39,85	7,45	17154	3207	107,1	0,04	16
241	Е0112-17-2 К=15	добавлятьна каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	430,5	51,59	2,63	22207	1130	1307	0,02	7

242	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2		1,90	0,94	817	404	107,1	--	--
				0,839475	5604,41	409,16	4705	343	1847	13,34	11
			1т		2173,50	154,69	1825	130	94,5	0,75	1
243	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,839475	64100,00	--	53810	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами изминеральной ваты или перлита на битумной мастике водин слой		430,5	201,26	5,90	86641	2540	38608	0,46	200
			м2		81,51	2,23	35091	958	107,1	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			672126	26022			913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			143937	9749			46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			887341				
				Тенге			2058431	43192			1488
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234088	16235			77
		Материалы -		Тенге			2058431				
		Всего заработная плата -		Тенге			476569				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				250323			
		Местные материалы -		Тенге			677099				
		Накладные расходы -		Тенге			627484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			256311				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							128
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				38447			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138884				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2453626				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1694
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				288770			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2453626				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1694
								288770			

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	2 453 626
Итого с временными	30 032
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	2 483 658
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	33 529
	2 517 188

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9 935
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2 527 122
Затраты на выслугу лет 1%	24 837
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2 551 959
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7 471 477
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149 430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7 620 907
Налог на добавленную стоимость, 12 %	914 509
Итого с НДС	8 535 416
Скидка 5%	- 426 771
ИТОГО по АКТУ	8 108 645
ВСЕГО на оплату	8 108 645

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

10434200

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "АрыстанҚұрылысфирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123, расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

АКТ № 7
Приемки выполненных работ за май 2018 года
Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА(лист 60,61)==========								
20	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,565 м2	510,22	23,76	2839	132	1551	1,50	8
				250,39	7,73	1393	43	108	0,04	--
21	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,1 м2	415,36	23,43	872	49	415	1,05	2
				175,10	7,73	368	16	108	0,04	--
22	С12061-705 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные изПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ30674-99	7,665 м2	6000,00	--	45990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,09 м2	460,21	24,15	2803	147	1458	1,28	8
				213,70	7,99	1301	49	108	0,04	--
24	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	117,3 м2	371,23	23,59	43545	2767	20889	0,94	110
				156,91	7,99	18405	937	108	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12061-711 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	118,35	6416,00	--	759334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	5,04	10900,00	--	54936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухогоостекления/ площадью проема более 2 м2	1091,47	379,30	23,60	413998	25753	241509	1,18	1285
		м2		196,66	8,22	214650	8969	108	0,04	44
28	С12061-713 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	1091,47	5381,00	--	5873200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВпрофилей глухих площадью проема до 2 м2	5,6	537,52	23,97	3010	134	1653	1,59	9
		м2		265,62	7,73	1487	43	108	0,04	--
30	С12061-704 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкциисо стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(СО-1)	5,6	4503,00	--	25217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	1228,125	4963,00	--	6095184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	1228,125	-2800,00	--	-3438750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс лист	Солнцезащитная пленка	412,92	301,91	--	124667	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 2 м	1153,465	238,54	6,98	275143	8045	138038	0,67	777
		м2		108,16	2,65	124756	3057	108	0,01	15
35	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2м	66	162,18	4,80	10704	317	5422	0,46	31
		м2		74,27	1,80	4902	119	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450,500 мм м	4,8	1510,00	--	7248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс лист	Сетка заградительная сячейками N100 (окна,балкон,спортивный зал)(С3-1) м2	264	91,49	--	24153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10324093	37345			2230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			367263	13233			65
			Тенге			11379130				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА (листы 80,81)==========								
		ПЕРЕГОРОДКИ С 111 серия РК 1.031.9-3.01(лист 80)								
46	Е0110-83-7	Устройство перегородокс заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилыхи общественных зданий с обшивкой гипсокартоннымилистами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм м2	45	2003,29	31,61	90148	1423	29378	3,68	166
				592,54	11,95	26664	538	108	0,06	3
47	СПрайс лист KnAuf	Профили направляющие ПН75/40 для монтажа гипсокартона,толщ.0,6 м	58,5	6,41	--	375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист KnAuf	Профили стоечные ПС75/50 для монтажа гипсокартона,толщ.0,6 м	90	7,38	--	664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА С 665(уз. 4-6)(лист 80)								
49	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля однимслоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетом проемов)	305	219,16	5,65	66843	1724	50464	0,91	277
				152,23	0,98	46429	297	108	--	1
50	СПрайс лист KnAuf	Профили направляющиеПН 50/40 для монтажа гипсокартона,толщ.0,4 м	396	3,19	--	1263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист KnAuf	Профили стоечные ПС50/50 для монтажа гипсокартона,толщ.0,4 м	610	3,74	--	2279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	305	129,17	2,90	39397	885	38459	0,79	242
				126,27	1,10	38512	335	99	0,01	2
53	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.100мм м3	15,25	2890,00	--	44073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОБЛИЦОВКА С 666(уз.9)(лист 81)								
54	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетомпроемов)	1030	219,16	5,65	225734	5823	170420	0,91	935
				152,23	0,98	156792	1004	108	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс лист КпАиf	Профили направляющие ПН 50/40 для монтажа гипсокартона,толщ.0,4 м	360,5	3,19	--	1150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс лист КпАиf	Профили стоечные ПС50/50 для монтажа гипсокартона,толщ.0,4 м	1030	3,74	--	3847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-2192 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные ГВЛ, ГОСТ6266-97, толщина 12,5 мм м2	1081,5	143,00	--	154655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			630426	9854			1619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			268398	2175			10
			Тенге			974297				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ(лист 59)								
		БЛОК 2,3,4								
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3,300								
		ТИП 2								
199	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(70мм) м2	1,7978	161,74	12,44	291	22	129	0,41	1
				60,03	4,67	108	8	110,7	0,02	--
200	Е0111-11-2 К=10	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1,7978	215,80	8,38	388	15	21	0,05	--
				7,25	3,12	13	6	110,7	--	--
		ТИП 3								
205	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(30мм) м2	29,6	161,74	12,44	4787	368	2120	0,41	12
				60,03	4,67	1777	138	110,7	0,02	1
206	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	29,6	43,16	1,68	1278	50	68	0,01	--
				1,45	0,62	43	18	110,7	--	--
207	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,04144	5604,41	409,16	232	17	91	13,34	1
				2173,50	154,69	90	6	94,5	0,75	--
208	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм (200х200мм) т	0,04144	41200,00	--	1707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	29,6	341,15	23,03	10098	682	3522	0,48	14
				98,84	8,64	2926	256	110,7	0,04	1
210	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой м2	29,6	225,28	11,31	6668	335	2055	0,29	9
				58,48	4,25	1731	126	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(25мм)								
		м2	29,6	161,74	12,44	4787	368	2120	0,41	12
				60,03	4,67	1777	138	110,7	0,02	1
212	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	29,6	21,58	0,84	639	25	34	0,01	--
				0,72	0,31	21	9	110,7	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ. +6,600								
		ТИП 1								
214	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцинзасыпной керамзитовой								
		м3	10,53	4252,35	327,33	44777	3447	8138	3,96	42
				574,43	123,75	6049	1303	110,7	0,60	6
215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)								
		м2	351	161,74	12,44	56771	4366	25142	0,41	144
				60,03	4,67	21071	1641	110,7	0,02	8
216	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	351	129,48	5,03	45446	1764	2418	0,03	11
				4,35	1,87	1526	658	110,7	--	1
217	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм(2мм)								
		м2	351	236,69	3,26	83079	1145	18054	0,36	127
				53,74	1,21	18863	426	93,6	--	2
218	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=3	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя								
		м2	351	-126,68	-1,99	-44466	-698	-3735	-0,07	-23
				-10,70	-0,67	-3754	-237	93,6	--	--
		ТИП 2								
222	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(70мм)								
		м2	136,21	161,74	12,44	22031	1694	9757	0,41	56
				60,03	4,67	8177	637	110,7	0,02	3
223	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	136,21	215,80	8,38	29393	1141	1564	0,05	7
				7,25	3,12	987	426	110,7	--	--
		ТИП 3								
228	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(30мм)								
		м2	29,6	161,74	12,44	4787	368	2120	0,41	12
				60,03	4,67	1777	138	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	29,6	43,16	1,68	1278	50	68	0,01	--
				1,45	0,62	43	18	110,7	--	--
230	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,04144	5604,41	409,16	232	17	91	13,34	1
				2173,50	154,69	90	6	94,5	0,75	--
231	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм (200х200мм) т	0,04144	41200,00	--	1707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	29,6	341,15	23,03	10098	682	3522	0,48	14
				98,84	8,64	2926	256	110,7	0,04	1
233	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой м2	29,6	225,28	11,31	6668	335	2055	0,29	9
				58,48	4,25	1731	126	110,7	0,02	1
		БЛОК 5								
		ПОЛЫ НА ОТМ. -3,750								
		ТИП 5(со звездочкой)								
235	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	11,384	1781,20	--	20277	--	7695	3,73	42
				610,65	--	6952	--	110,7	--	--
236	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(50мм) м2	284,6	161,74	12,44	46031	3540	20385	0,41	117
				60,03	4,67	17085	1331	110,7	0,02	6
237	Е0111-11-2 К=6	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	284,6	129,48	5,03	36849	1430	1960	0,03	9
				4,35	1,87	1237	534	110,7	--	--
238	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,82534	5604,41	409,16	4626	338	1816	13,34	11
				2173,50	154,69	1794	128	94,5	0,75	1
239	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм(100х100мм) т	0,82534	41200,00	--	34004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ. -0,450								
		ТИП 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных плистекловолокнистых								
		м2	116,5	56,36	6,94	6566	808	6708	0,30	35
				49,43	2,59	5758	301	110,7	0,01	1
241	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, плотность 150 кг/м3								
		м3	23,999	4518,00	--	108427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
242	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков								
		м2	116,5	938,90	6,15	109382	716	27661	1,47	171
				248,92	2,34	28999	272	94,5	0,01	1
243	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
		м3	3,495	4252,35	327,33	14862	1144	2701	3,96	14
				574,43	123,75	2008	433	110,7	0,60	2
244	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(50мм)								
		м2	116,5	161,74	12,44	18843	1449	8345	0,41	48
				60,03	4,67	6993	545	110,7	0,02	3
245	Е0111-11-2 К=6	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	116,5	129,48	5,03	15084	585	802	0,03	4
				4,35	1,87	506	218	110,7	--	--
246	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм(2мм)								
		м2	116,5	236,69	3,26	27575	380	5992	0,36	42
				53,74	1,21	6261	141	93,6	--	1
247	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=3	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя								
		м2	116,5	-126,68	-1,99	-14759	-232	-1240	-0,07	-8
				-10,70	-0,67	-1246	-79	93,6	--	--
		ТИП 2								
251	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных плистекловолокнистых								
		м2	46,9	56,36	6,94	2643	325	2701	0,30	14
				49,43	2,59	2318	121	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, плотность 150 кг/м3								
		м3	9,6614	4518,00	--	43650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
253	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков								
		м2	46,9	938,90	6,15	44034	288	11136	1,47	69
				248,92	2,34	11674	110	94,5	0,01	1
254	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(70мм)								
		м2	46,9	161,74	12,44	7586	583	3359	0,41	19
				60,03	4,67	2815	219	110,7	0,02	1
255	Е0111-11-2 К=10	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	46,9	215,80	8,38	10121	393	538	0,05	2
				7,25	3,12	340	147	110,7	--	--
		ТИП 3								
260	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых								
		м2	13,2	56,36	6,94	744	92	760	0,30	4
				49,43	2,59	652	34	110,7	0,01	--
261	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, плотность 150 кг/м3								
		м3	2,7192	4518,00	--	12285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
262	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков								
		м2	13,2	938,90	6,15	12393	81	3134	1,47	19
				248,92	2,34	3286	31	94,5	0,01	--
263	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм								
		м2	13,2	161,74	12,44	2135	164	945	0,41	5
				60,03	4,67	792	62	110,7	0,02	--
264	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	13,2	341,15	23,03	4503	304	1571	0,48	6
				98,84	8,64	1305	114	110,7	0,04	1
265	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой								
		м2	13,2	225,28	11,31	2974	149	917	0,29	4
				58,48	4,25	772	56	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(30мм)								
		м2	13,2	161,74	12,44	2135	164	945	0,41	5
				60,03	4,67	792	62	110,7	0,02	--
267	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	13,2	43,16	1,68	570	22	30	0,01	--
				1,45	0,62	19	8	110,7	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ. +2,850								
		ТИП 1								
281	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
		м3	5,328	4252,35	327,33	22657	1744	4118	3,96	21
				574,43	123,75	3061	659	110,7	0,60	3
282	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(50мм)								
		м2	177,6	161,74	12,44	28725	2209	12721	0,41	73
				60,03	4,67	10661	830	110,7	0,02	4
283	Е0111-11-2 К=6	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	177,6	129,48	5,03	22995	892	1223	0,03	5
				4,35	1,87	772	333	110,7	--	--
284	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм(2мм)								
		м2	177,6	236,69	3,26	42036	579	9135	0,36	64
				53,74	1,21	9544	215	93,6	--	1
285	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=3	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя								
		м2	177,6	-126,68	-1,99	-22499	-353	-1890	-0,07	-12
				-10,70	-0,67	-1899	-120	93,6	--	--
		ТИП 2								
289	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(70мм)								
		м2	49,2	161,74	12,44	7958	612	3524	0,41	20
				60,03	4,67	2953	230	110,7	0,02	1
290	Е0111-11-2 К=10	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	49,2	215,80	8,38	10617	412	565	0,05	2
				7,25	3,12	356	154	110,7	--	--
		ТИП 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)								
		м2	9,5	161,74	12,44	1537	118	680	0,41	4
				60,03	4,67	570	44	110,7	0,02	--
296	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	9,5	43,16	1,68	410	16	22	0,01	--
				1,45	0,62	14	6	110,7	--	--
297	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0133	5604,41	409,16	75	5	29	13,34	--
				2173,50	154,69	29	2	94,5	0,75	--
298	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (200х200мм)								
		т	0,0133	41200,00	--	548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
299	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	9,5	341,15	23,03	3241	219	1130	0,48	5
				98,84	8,64	939	82	110,7	0,04	--
300	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой								
		м2	9,5	225,28	11,31	2140	107	660	0,29	3
				58,48	4,25	556	40	110,7	0,02	--
301	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(25мм)								
		м2	9,5	161,74	12,44	1537	118	680	0,41	4
				60,03	4,67	570	44	110,7	0,02	--
302	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	9,5	21,58	0,84	205	8	11	0,01	--
				0,72	0,31	7	3	110,7	--	--
		БЛОК 6								
		ПОЛЫ НА ОТМ. -3,800								
		ТИП 1(со звездочкой)								
304	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	17,044	1781,20	--	30359	--	11522	3,73	64
				610,65	--	10408	--	110,7	--	--
305	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцинзасыпной керамзитовой								
		м3	85,22	4252,35	327,33	362385	27895	65865	3,96	337
				574,43	123,75	48952	10546	110,7	0,60	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(100мм)	426,1	196,43	18,45	83700	7862	31707	0,42	177
		м2		60,29	6,93	25691	2951	110,7	0,03	14
307	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	426,1	270,91	11,73	115436	4996	14898	0,17	71
		м2		27,21	4,37	11594	1864	110,7	--	1
308	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,23569	5604,41	409,16	6925	506	2719	13,34	16
		1т		2173,50	154,69	2686	191	94,5	0,75	1
309	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 5 мм(100х100мм)	1,23569	41200,00	--	50910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм	426,1	161,74	12,44	68917	5300	30521	0,41	174
		м2		60,03	4,67	25579	1992	110,7	0,02	10
		ПОЛЫ НА ОТМ. -0,500								
		ТИП 1								
314	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	81,2	56,36	6,94	4577	563	4676	0,30	24
		м2		49,43	2,59	4013	210	110,7	0,01	1
315	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, плотность 150 кг/м3	16,7272	4518,00	--	75573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	81,2	938,90	6,15	76239	499	19280	1,47	120
		м2		248,92	2,34	20212	190	94,5	0,01	1
317	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцинзасыпной керамзитовой	2,436	4252,35	327,33	10359	797	1883	3,96	10
		м3		574,43	123,75	1399	301	110,7	0,60	1
318	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(50мм)	81,2	161,74	12,44	13133	1010	5816	0,41	33
		м2		60,03	4,67	4874	380	110,7	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е0111-11-2 К=6	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	81,2	129,48	5,03	10514	408	559	0,03	2
		м2		4,35	1,87	353	152	110,7	--	--
320	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных нцементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм(2мм)	81,2	236,69	3,26	19219	265	4177	0,36	29
		м2		53,74	1,21	4364	98	93,6	--	--
321	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=3	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	81,2	-126,68	-1,99	-10287	-161	-864	-0,07	-5
		м2		-10,70	-0,67	-868	-55	93,6	--	--
		ТИП 2								
325	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(30мм)	268,2	161,74	12,44	43379	3336	19211	0,41	110
		м2		60,03	4,67	16100	1254	110,7	0,02	6
326	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	268,2	43,16	1,68	11575	449	616	0,01	3
		м2		1,45	0,62	389	168	110,7	--	--
327	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(25мм)	268,2	161,74	12,44	43379	3336	19211	0,41	110
		м2		60,03	4,67	16100	1254	110,7	0,02	6
328	Е0111-11-2 К=1	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	268,2	21,58	0,84	5788	225	308	0,01	1
		м2		0,72	0,31	194	84	110,7	--	--
		ТИП 3								
333	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	102,5	56,36	6,94	5777	711	5902	0,30	30
		м2		49,43	2,59	5066	265	110,7	0,01	1
334	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, плотность 150 кг/м3	21,115	4518,00	--	95398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	102,5	938,90	6,15	96237	630	24337	1,47	151
		м2		248,92	2,34	25514	240	94,5	0,01	1
336	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм	102,5	161,74	12,44	16578	1275	7342	0,41	42
		м2		60,03	4,67	6153	479	110,7	0,02	2
337	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	102,5	341,15	23,03	34968	2360	12195	0,48	49
		м2		98,84	8,64	10131	885	110,7	0,04	4
338	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	102,5	225,28	11,31	23091	1160	7118	0,29	30
		м2		58,48	4,25	5994	436	110,7	0,02	2
339	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(30мм)	102,5	161,74	12,44	16578	1275	7342	0,41	42
		м2		60,03	4,67	6153	479	110,7	0,02	2
340	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	102,5	43,16	1,68	4424	172	235	0,01	1
		м2		1,45	0,62	149	64	110,7	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ. +2,800								
		ТИП 1								
354	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцинзасыпной керамзитовой	2,958	4252,35	327,33	12578	968	2286	3,96	12
		м3		574,43	123,75	1699	366	110,7	0,60	2
355	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(50мм)	98,6	161,74	12,44	15948	1226	7063	0,41	40
		м2		60,03	4,67	5919	461	110,7	0,02	2
356	Е0111-11-2 К=6	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	98,6	129,48	5,03	12766	495	679	0,03	3
		м2		4,35	1,87	429	185	110,7	--	--
357	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных ицементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм(2мм)	98,6	236,69	3,26	23338	322	5071	0,36	36
		м2		53,74	1,21	5299	120	93,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=3	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	98,6	-126,68	-1,99	-12491	-196	-1049	-0,07	-6
		м2		-10,70	-0,67	-1055	-67	93,6	--	--
		ТИП 2								
362	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм(70мм)	340,6	161,74	12,44	55089	4236	24397	0,41	139
		м2		60,03	4,67	20446	1592	110,7	0,02	8
363	Е0111-11-2 К=2	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	340,6	43,16	1,68	14700	571	782	0,01	3
		м2		1,45	0,62	494	213	110,7	--	1
		ТИП 3								
368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	9,2	161,74	12,44	1488	114	659	0,41	4
		м2		60,03	4,67	552	43	110,7	0,02	--
369	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,2	43,16	1,68	397	15	21	0,01	--
		м2		1,45	0,62	13	6	110,7	--	--
370	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01288	5604,41	409,16	72	5	28	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	28	2	94,5	0,75	--
371	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (200х200мм)	0,01288	41200,00	--	531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,2	341,15	23,03	3139	212	1095	0,48	4
		м2		98,84	8,64	909	79	110,7	0,04	--
373	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующийслой	9,2	225,28	11,31	2073	104	639	0,29	3
		м2		58,48	4,25	538	39	110,7	0,02	--
374	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(25мм)	9,2	161,74	12,44	1488	114	659	0,41	4
		м2		60,03	4,67	552	43	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,2	21,58	0,84	199	8	11	0,01	--
		м2		0,72	0,31	7	3	110,7	--	--
		ТИП 6, снена								
377	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	60,2	170,05	16,79	10237	1011	4455	0,42	25
		м2		60,55	6,30	3645	379	110,7	0,03	2
378	Е0111-11-4 К=4	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	60,2	80,81	3,35	4865	202	276	0,02	1
		м2		2,90	1,25	174	75	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2449946	109879			3159
			Тенге			488066	41384			180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3195281				
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(лист 57,58)==========								
		БЛОК 1								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -2,800								
385	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	570,367	40,46	0,66	23080	376	20800	0,24	138
		м2		38,48	0,11	21948	63	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,500								
387	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	534,59	122,50	4,93	65488	2633	60263	0,64	340
		м2		117,43	1,86	62775	996	94,5	0,01	5
388	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1603,77	24,00	--	38490	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
389	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	3207,54	21,00	--	67358	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	21,77	40,46	0,66	881	14	794	0,24	5
		м2		38,48	0,11	838	2	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +3,800								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3ммпотолков на гипсовой основе	551,39	122,50	4,93	67546	2716	62157	0,64	351
		м2		117,43	1,86	64748	1027	94,5	0,01	5
393	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1654,17	24,00	--	39700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
394	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	3308,34	21,00	--	69475	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	22,163	161,07	2,91	3570	65	1980	0,56	12
		м2		93,41	1,10	2070	24	94,5	0,01	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +7,100								
397	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	541,03	122,50	4,93	66277	2665	60989	0,64	344
		м2		117,43	1,86	63531	1008	94,5	0,01	5
398	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1623,09	24,00	--	38954	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
399	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	3246,18	21,00	--	68170	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	21,77	40,46	0,66	881	14	794	0,24	5
		м2		38,48	0,11	838	2	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
402	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	1260,14	40,46	0,66	50991	832	45954	0,24	305
		м2		38,48	0,11	48490	139	94,5	--	1
403	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	1260,14	25,15	0,05	31694	63	26282	0,14	180
		м2		22,05	0,02	27786	25	94,5	--	--
404	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню ибетону стен	2858,968	235,16	2,64	672309	7552	378579	0,74	2104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		139,73	0,40	399469	1144	94,5	0,05	152
405	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	2858,968	89,20	4,29	255011	12258	233502	0,52	1497
		м2		84,79	1,64	242410	4682	94,5	0,01	23
406	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8576,904	24,00	--	205846	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
407	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	17153,808	21,00	--	360230	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 2,3,4								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -3,300								
411	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	628,32	46,40	0,83	29155	518	26357	0,28	175
		м2		44,25	0,14	27804	86	94,5	--	1
412	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	628,32	28,47	0,06	17889	39	15071	0,16	103
		м2		25,36	0,03	15933	16	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,000								
413	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	20,72	46,40	0,83	961	17	869	0,28	6
		м2		44,25	0,14	917	3	94,5	--	--
414	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	22,29	122,50	4,93	2731	110	2513	0,64	14
		м2		117,43	1,86	2617	42	94,5	0,01	--
415	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	66,87	24,00	--	1605	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
416	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	133,74	21,00	--	2809	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	22,29	161,07	2,91	3590	65	1991	0,56	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,41	1,10	2082	25	94,5	0,01	--
		СТЕНЫ								
418	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	705,6	46,40	0,83	32741	582	29599	0,28	196
		м2		44,25	0,14	31224	97	94,5	--	1
420	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню ибетону стен	2858,968	235,16	2,64	672309	7552	378579	0,74	2104
		м2		139,73	0,40	399469	1144	94,5	0,05	152
421	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	2858,968	89,20	4,29	255011	12258	233502	0,52	1497
		м2		84,79	1,64	242410	4682	94,5	0,01	23
422	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8576,904	24,00	--	205846	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
423	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	17153,808	21,00	--	360230	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
424	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	825,69594	142,15	2,63	117372	2167	59124	0,45	370
		м2		74,78	0,99	61749	815	94,5	--	4
		БЛОК 3								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +3,300								
427	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	20,72	46,40	0,83	961	17	869	0,28	6
		м2		44,25	0,14	917	3	94,5	--	--
428	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	388,7	122,50	4,93	47616	1914	43817	0,64	247
		м2		117,43	1,86	45644	724	94,5	0,01	4
429	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1166,1	24,00	--	27986	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
430	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	2332,2	21,00	--	48976	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	9,16	161,07	2,91	1475	27	818	0,56	5
		м2		93,41	1,10	856	10	94,5	0,01	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +6,600								
432	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	29,6	46,40	0,83	1373	24	1242	0,28	8
		м2		44,25	0,14	1310	4	94,5	--	--
433	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	487,6	122,50	4,93	59732	2401	54966	0,64	310
		м2		117,43	1,86	57257	908	94,5	0,01	4
434	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1462,8	24,00	--	35107	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
435	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	2925,6	21,00	--	61438	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	18,225	161,07	2,91	2935	53	1628	0,56	10
		м2		93,41	1,10	1702	20	94,5	0,01	--
		СТЕНЫ								
437	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камиюи бетону стен	2676,5704	235,16	2,64	629417	7070	354426	0,74	1970
		м2		139,73	0,40	373984	1071	94,5	0,05	142
438	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	2676,5704	89,20	4,29	238742	11476	218605	0,52	1401
		м2		84,79	1,64	226945	4383	94,5	0,01	21
439	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8029,7112	24,00	--	192713	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
440	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	16059,422	21,00	--	337248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 5								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -3,750								
444	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	284,6	40,46	0,66	11516	188	10379	0,24	69
		м2		38,48	0,11	10951	31	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -0,450								
446	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	13,2	40,46	0,66	534	9	481	0,24	3
		м2		38,48	0,11	508	1	94,5	--	--
447	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	220,3	122,50	4,93	26987	1085	24834	0,64	140
		м2		117,43	1,86	25869	410	94,5	0,01	2
448	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	660,9	24,00	--	15862	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
449	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	1321,8	21,00	--	27758	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +2,850								
451	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	6,65	40,46	0,66	269	4	243	0,24	2
		м2		38,48	0,11	256	1	94,5	--	--
452	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	219,1	122,50	4,93	26840	1079	24699	0,64	139
		м2		117,43	1,86	25728	408	94,5	0,01	2
453	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	657,3	24,00	--	15775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
454	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	1314,6	21,00	--	27607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
456	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	329,14	40,46	0,66	13319	217	12003	0,24	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,48	0,11	12665	36	94,5	--	--
458	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	775,404	235,16	2,64	182342	2048	102678	0,74	571
		м2		139,73	0,40	108343	310	94,5	0,05	41
459	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	775,404	89,20	4,29	69164	3325	63330	0,52	406
		м2		84,79	1,64	65746	1270	94,5	0,01	6
460	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2326,212	24,00	--	55829	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
461	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	4652,424	21,00	--	97701	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
462	Е0115-180-3 К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	145,864	305,72	5,25	44593	766	20889	0,90	131
		м2		149,57	1,97	21817	288	94,5	--	1
463	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колероммасляным разбеленным по штукатурке	75,68	155,75	2,35	11787	178	6504	0,54	41
		м2		90,05	0,90	6815	68	94,5	--	--
		БЛОК 6								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -3,800								
465	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	298,27	40,46	0,66	12069	197	10877	0,24	72
		м2		38,48	0,11	11477	33	94,5	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -0,500								
468	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	718,6	122,50	4,93	88030	3539	81006	0,64	457
		м2		117,43	1,86	84383	1338	94,5	0,01	7
469	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2155,8	24,00	--	51739	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	4311,6	21,00	--	90544	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	340,485	161,07	2,91	54841	992	30411	0,56	192
		м2		93,41	1,10	31806	375	94,5	0,01	2
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +2,800								
472	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	4,6	40,46	0,66	186	3	168	0,24	1
		м2		38,48	0,11	177	1	94,5	--	--
473	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе	233,45	122,50	4,93	28598	1150	26316	0,64	149
		м2		117,43	1,86	27413	435	94,5	0,01	2
474	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	700,35	24,00	--	16808	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
475	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	1400,7	21,00	--	29415	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	233,7	161,07	2,91	37641	681	20873	0,56	132
		м2		93,41	1,10	21831	257	94,5	0,01	1
		СТЕНЫ								
		СТЕНЫ НА ОТМ.-3,800								
477	Е0161-26-1	Затирка штукатурки внутренних помещений	905,905	40,46	0,66	36657	598	33036	0,24	219
		м2		38,48	0,11	34859	100	94,5	--	1
478	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	45,07	-25,15	-0,05	-1134	-2	-940	-0,14	-6
		м2		-22,05	-0,02	-994	-1	94,5	--	--
		СТЕНЫ НА ОТМ.-0,500								
479	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	778,092	235,16	2,64	182975	2055	103033	0,74	573
		м2		139,73	0,40	108719	311	94,5	0,05	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	778,092	89,20	4,29	69403	3336	63550	0,52	407
		м2		84,79	1,64	65974	1274	94,5	0,01	6
481	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2334,276	24,00	--	56023	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
482	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	4668,552	21,00	--	98040	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0115-180-3	Улучшенная окраскаоштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	111,468	142,15	2,63	15845	293	7982	0,45	50
		м2		74,78	0,99	8336	110	94,5	--	1
484	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	222	155,75	2,35	34576	522	19079	0,54	119
		м2		90,05	0,90	19990	200	94,5	--	1
485	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее изсухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	70,902	955,70	5,78	67761	409	19720	1,75	124
		м2		293,22	3,93	20790	278	93,6	0,02	1
		СТЕНЫ НА ОТМ.+2,800								
486	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	628,355	235,16	2,64	147763	1660	83206	0,74	462
		м2		139,73	0,40	87797	251	94,5	0,05	33
487	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	628,355	89,20	4,29	56047	2694	51320	0,52	329
		м2		84,79	1,64	53278	1029	94,5	0,01	5
488	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1885,065	24,00	--	45242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
489	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"	3770,13	21,00	--	79173	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7440048	102504			18581
			Тенге			3282260	31957			696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11206101				
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД (лист 56)==========								
		СТЕНЫ								
497	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройствакаркаса улучшенное стен с армированием	1273,789	908,61	6,15	1157376	7834	270051	1,32	1685
		м2		222,01	2,34	282791	2977	94,5	0,01	14
498	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0473968	119700,00	--	5673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАПОЛНЕНИЕ УГЛОВОГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		БЛОК 1								
505	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажасвыше 4 м	5,92	2010,33	351,42	11901	2080	5760	5,08	30
		м3		784,01	132,19	4641	783	106,2	0,64	4
506	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,2496	7115,00	--	16006	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
507	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0316128	74123,81	527,69	2343	17	325	64,86	2
		т		9496,13	196,87	300	6	106,2	0,96	--
508	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных	0,628	14712,43	232,04	9239	146	2171	20,90	13
		м3		3754,46	87,19	2358	55	90	0,43	--
		БЛОК 2,3,4								
509	Е0108-6-2	Кладкастен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	1,54	2010,33	351,42	3096	541	1498	5,08	8
		м3		784,01	132,19	1207	204	106,2	0,64	1
510	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,5852	7115,00	--	4164	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0082236	74123,81	527,69	610	4	85	64,86	1
		т		9496,13	196,87	78	2	106,2	0,96	--
512	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,164	14712,43	232,04	2413	38	567	20,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3754,46	87,19	616	14	90	0,43	--
		БЛОК 3,2-й,3-й этажи								
513	Е0108-6-2	Кладкастен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	1,26	2010,33	351,42	2533	443	1226	5,08	6
		м3		784,01	132,19	988	167	106,2	0,64	1
514	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,4788	7115,00	--	3407	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0067284	74123,81	527,69	499	4	69	64,86	--
		т		9496,13	196,87	64	1	106,2	0,96	--
516	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,16	14712,43	232,04	2354	37	553	20,90	3
		м3		3754,46	87,19	601	14	90	0,43	--
		БЛОК 5								
517	Е0108-6-2	Кладкастен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	2,88	2010,33	351,42	5790	1012	2802	5,08	15
		м3		784,01	132,19	2258	381	106,2	0,64	2
518	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,0944	7115,00	--	7787	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0153792	74123,81	527,69	1140	8	158	64,86	1
		т		9496,13	196,87	146	3	106,2	0,96	--
520	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,28	14712,43	232,04	4119	65	968	20,90	6
		м3		3754,46	87,19	1051	24	90	0,43	--
		БЛОК 6								
521	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше4 м	3,8	2010,33	351,42	7639	1335	3697	5,08	19
		м3		784,01	132,19	2979	502	106,2	0,64	2
522	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,444	7115,00	--	10274	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,020292	74123,81	527,69	1504	11	209	64,86	1
		т		9496,13	196,87	193	4	106,2	0,96	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
524	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями изпенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных	0,41	14712,43	232,04	6032	95	1418	20,90	9
		м3		3754,46	87,19	1539	36	90	0,43	--
		КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		БЛОК 5								
525	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до4 м	16,75	362,31	34,55	6069	579	4198	1,44	24
		м2		223,04	12,94	3736	217	106,2	0,06	1
526	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,4355	7115,00	--	3099	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК 6								
527	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	212,58	362,31	34,55	77020	7345	53275	1,44	306
		м2		223,04	12,94	47414	2750	106,2	0,06	13
528	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	5,52708	7115,00	--	39325	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА(лист 47)								
		БЛОК 6								
529	Е0110-5-1	Установка элементовкаркаса из брусьев	13,05	18998,68	395,71	247933	5164	58627	25,88	338
		м3		4010,63	149,06	52339	1945	108	0,73	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1971864	28424			3545
			Тенге			576100	10703			52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2715263				
		РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ==========								
		ВШ-21(700x900)								
1237	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50x50x2	77,6	301,58	9,19	23403	713	20546	1,64	128
		м2		263,93	3,51	20481	273	99	0,02	1
1238	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3980288	60066,00	--	23908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1239	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	77,6	64,60	1,46	5013	113	4893	0,40	31
		м2		63,14	0,56	4899	44	99	--	--
1240	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	3,88	2890,00	--	11213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1241	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен сталью листовой толщ.2мм	155,2	198,71	5,51	30839	856	25491	1,02	158
		м2		163,79	2,11	25421	328	99	0,01	2
1242	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовойгорячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	2,5341056	64237,00	--	162783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1243	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0332	84,92	0,86	3	--	--	111,78	4
		100м2		78,32	0,26	3	--	--	0,29	--
1244	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,0208496	50200,00	--	1047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1245	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,080352	16229,09	5027,99	1304	404	768	64,98	5
		т		10453,50	1339,83	840	108	81	4,76	--
1246	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0448616	48718,00	--	2186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1247	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0476152	122008,00	--	5809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1248	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)	0,042	84,92	0,86	4	--	--	111,78	5
		100м2		78,32	0,26	3	--	--	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1249	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,026376	50200,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1250	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	2,52	295,00	--	743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1251	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,32192	11665,18	380,30	3755	122	3428	66,70	21
		1т		11126,25	143,44	3582	46	94,5	0,70	--
1252	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,3347968	59101,00	--	19787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1253	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00192	59912,58	670,08	115	1	100	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	105	--	94,5	1,24	--
1254	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	64	9,14	--	585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1255	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	85,720172	89,12	0,13	7639	11	665	0,05	4
		м2		9,52	0,05	816	4	81	--	--
1256	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	7,52	87,93	0,18	661	1	62	0,05	--
		м2		10,14	0,05	76	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			302121	2222			357
			Тенге			56226	803			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			379559				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23118500	290228			29492
			Тенге			5038312	100255			1007
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23101809				
	Материалы -		Тенге			2364879				
	Всего заработная плата -		Тенге				5137619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10423897				
	Местные материалы -		Тенге			4985737				
		Накладные расходы -	Тенге			5040763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				756114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1688554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29831126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33013
		Сметная заработная плата -	Тенге				5893734			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7113				
	Материалы -		Тенге			60				
	Всего заработная плата -		Тенге				948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5809				
		Накладные расходы -	Тенге			768				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9577				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9577				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10152				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29849632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33019
		Сметная заработная плата -	Тенге				5894796			

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**29 849 632**
Итого с временными	**365 359**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**30 214 991**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**407 902**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**30 622 894**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**120 860**
Затраты на выслугу лет 1%	**30 743 754**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**302 150**
	31 045 904

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**90 894 334**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**1 817 887**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**92 712 221**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**11 125 467**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**103 837 688**				
		Скидка 5%				- **5 191 885**				
		ИТОГО по АКТУ				**98 645 803**				
		ВСЕГО на оплату				**98 645 803**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

Форма 2

АКТ № 8
Приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Локальная смета № 2-1-3 Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	75	508,89	15,24	38167	1143	29556	1,89	141
				336,38	5,71	25228	428	115,2	0,03	2
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	106,5	421,39	9,88	44878	1052	33150	1,48	158
				266,51	3,69	28384	393	115,2	0,02	2
6	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	70	430,53	6,60	30137	462	17685	1,21	85
				216,83	2,48	15178	173	115,2	0,01	1
7	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм м	54	2071,45	18,11	111858	978	16116	1,44	78
				252,29	6,77	13623	366	115,2	0,03	2
8	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	18	1263,38	23,79	22741	428	2975	0,79	14
				134,55	8,91	2422	160	115,2	0,04	1
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	230,5	82,97	21,06	19123	4855	10329	0,24	56

			м		44,38	5,41	10229	1248	90	0,03	7
14	С11031-216 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	310,00	--	18414	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	77	81,00	--	6237	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	117,15	73,00	--	8552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	34,575	388,00	--	13415	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм (3/8")	шт	125	55,00	--	6875	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм (1/2")	шт	142	62,00	--	8804	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм(1")	шт	78	75,00	--	5850	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

21	С130810-225 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 83-91 мм(3")	35	188,00	--	6580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-202 Изм.	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм,	255	8,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-58	шпилька М8	0,0065	154700,00	--	1006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-2532 Изм. и доп. вып. 25прим	Переход Ст 100-75-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	5906,00	--	5906	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-766 Изм. и доп.вып.18прим	Гибкая вставка, DN 100	1	4617,00	--	4617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
31	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	70,4	508,89	15,24	35826	1073	27744	1,89	133
		м		336,38	5,71	23681	402	115,2	0,03	2
32	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	120,8	421,39	9,88	50903	1193	37601	1,48	179
		м		266,51	3,69	32195	445	115,2	0,02	2
33	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	94,6	430,53	6,60	40728	624	23900	1,21	114
		м		216,83	2,48	20512	234	115,2	0,01	1
34	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	30	615,65	8,31	18470	249	10123	1,61	48
		м		289,80	3,13	8694	94	115,2	0,02	--
35	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	7,4	725,88	12,04	5372	89	2154	1,40	10
		м		248,15	4,50	1836	33	115,2	0,02	--
40	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляциятрубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex	238,8	82,97	21,06	19812	5030	10701	0,24	58
		м		44,38	5,41	10598	1293	90	0,03	7

41	С11031-137 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	8,14	144,00	--	1172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С11031-136 Изм. и	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена	33	118,00	--	3894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С11031-135 Изм. и	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена	104,06	97,00	--	10094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-134 Изм. и	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена	117,48	87,00	--	10221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	35,82	388,00	--	13898	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм (3/8")	103	55,00	--	5665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм (1/2")	164	62,00	--	10168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм (1")	126	75,00	--	9450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм(1-1/4")	35	88,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

50	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм(1-1/2")	8	106,00	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	333	8,00	--	2664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-58	шпилька М8	0,00825	154700,00	--	1276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
53	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	125	764,59	1,79	95574	223	17051	0,64	81
		м		117,74	0,67	14717	84	115,2	--	--
54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	224	636,63	0,80	142605	179	31596	0,67	150
		м		122,13	0,31	27357	70	115,2	--	--
62	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	25	149,26	41,31	3732	1033	2415	0,51	13
		м		91,86	15,48	2297	387	90	0,08	2
63	С11031-48	Конструкции из матовминватных прошивных, марка 100, толщина 60 мм, с покрытием лентой гофрированной, из алюминия /АДН, АДН-1/, толщиной 0,3 мм, диаметр труб 108 мм	0,8635	12300,00	--	10621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,86	200,00	--	3172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация производственная напорная								

70	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	8	369,70	5,24	2958	42	653	0,39	3
		м		68,83	1,97	551	16	115,2	0,01	--
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	12,59	--	101	--	113	0,06	--
		м		12,29	--	98	--	115,2	--	--
72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	200,00	--	100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-	0,5	34,48	0,13	17	--	5	0,07	--
		м2		13,36	0,05	7	--	81	--	--
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-133	0,5	53,18	0,05	27	--	4	0,05	--
		м2		9,57	--	5	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			857647	18653			1322
			Тенге			237612	5827			31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1199410				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК-2,3,4								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
75	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	73	508,89	15,24	37149	1112	28768	1,89	138
		м		336,38	5,71	24555	417	115,2	0,03	2
76	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50	421,39	9,88	21069	494	15564	1,48	74
		м		266,51	3,69	13326	184	115,2	0,02	1
77	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	90	430,53	6,60	38748	594	22738	1,21	109
		м		216,83	2,48	19515	223	115,2	0,01	1
78	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	17	615,65	8,31	10466	141	5737	1,61	27
		м		289,80	3,13	4927	53	115,2	0,02	--
79	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	725,88	12,04	7259	120	2910	1,40	14

		м		248,15	4,50	2481	45	115,2	0,02	--
80	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	20	1344,12	20,13	26882	403	6731	1,61	32
		м		284,63	7,54	5693	151	115,2	0,04	1
81	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	32,4	2071,45	18,11	67115	587	9669	1,44	47
		м		252,29	6,77	8174	220	115,2	0,03	1
87	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	219,4	82,97	21,06	18203	4621	9832	0,24	53
		м		44,38	5,41	9737	1188	90	0,03	7
88	С11031-216 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	35,64	310,00	--	11048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	22	165,00	--	3630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	11	123,00	--	1353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	18,7	91,00	--	1702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	99	81,00	--	8019	--	--	--	--

			м		–	–	–	–	–	–	–
93	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	73,00	–	4015	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
94	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаясилента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	32,91	388,00	–	12769	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
95	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм (3/8")	шт	122	55,00	–	6710	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
96	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм(1/2")	шт	67	62,00	–	4154	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
97	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм (1")	шт	100	75,00	–	7500	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
98	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм(1-1/4")	шт	17	88,00	–	1496	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
99	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм(1-1/2")	шт	2	106,00	–	212	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

100	С130810-224 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 74-80 мм(2-1/2")	13	174,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130810-225 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 83-91 мм(3")	20	188,00	--	3760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	341	8,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-58	шпилька М8	0,0085	154700,00	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
104	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	58	508,89	15,24	29516	884	22857	1,89	109
		м		336,38	5,71	19510	331	115,2	0,03	2
105	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	88,6	421,39	9,88	37335	875	27579	1,48	131
		м		266,51	3,69	23613	327	115,2	0,02	2
106	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	82,3	430,53	6,60	35432	543	20792	1,21	99
		м		216,63	2,46	17845	204	115,2	0,01	1
107	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	615,65	8,31	4925	67	2700	1,61	13
		м		289,80	3,13	2318	25	115,2	0,02	--
108	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	57	725,88	12,04	41375	686	16590	1,40	80
		м		248,15	4,50	14144	257	115,2	0,02	1

109	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	48,4	973,15	12,04	47100	583	14087	1,40	68
		м		248,15	4,50	12010	218	115,2	0,02	1
115	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	284,3	82,97	21,06	23587	5988	12740	0,24	69
		м		44,38	5,41	12617	1539	90	0,03	9
116	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	53,24	165,00	--	8785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	62,7	123,00	--	7712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	8,8	91,00	--	801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	90,53	81,00	--	7333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	97,46	73,00	--	7115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаясялента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	42,645	388,00	--	16546	--	--	--	--

		рулон		--	--	--	--	--	--	--
122	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм (3/8")	105	55,00	--	5775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм (1/2")	136	62,00	--	8432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм (1")	110	75,00	--	8250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм(1-1/4")	10	88,00	--	880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм(1-1/2")	57	106,00	--	6042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130810-224 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 74-80 мм(2-1/2")	60	174,00	--	10440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

128	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	373	8,00	--	2984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-58	шпилька М8	0,00925	154700,00	--	1431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
130	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	195	764,59	1,79	149096	349	26600	0,64	126
		м		117,74	0,67	22959	132	115,2	--	1
131	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	180	636,63	0,80	114593	144	25390	0,67	121
		м		122,13	0,31	21983	56	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			875049	18190			1310
			Тенге			235407	5568			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1215112				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК-5								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
141	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	15	508,89	15,24	7633	229	5911	1,89	28
		м		336,38	5,71	5046	86	115,2	0,03	--
142	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	22	421,39	9,88	9270	217	6848	1,48	33
		м		266,51	3,69	5863	81	115,2	0,02	--
143	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	30	430,53	6,60	12916	198	7579	1,21	36
		м		216,83	2,48	6505	74	115,2	0,01	--
146	Е0126-35-4 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубопрокладка трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	52	82,97	21,06	4314	1095	2330	0,24	13
		м		44,38	5,41	2308	281	90	0,03	2

147	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	33	81,00	–	2673	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
148	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	24,2	73,00	–	1767	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
149	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10м ГОСТ 16381-77	7,8	388,00	–	3026	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
150	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм(3/8")	25	55,00	–	1375	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
151	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм(1/2")	29	62,00	–	1798	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм(1")	33	75,00	–	2475	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
153	С130810-202 Изм.	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм,	87	8,00	–	696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	С11011-58	шпилька М8	0,00225	154700,00	–	348	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

		Горячее водоснабжение									
158	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	508,89	15,24	3053	91	2365	1,89	11
		м		336,38	5,71	2018	34	115,2	0,03	--
159	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	39	421,39	9,88	16434	385	12140	1,48	58
		м		266,51	3,69	10394	144	115,2	0,02	1
160	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	430,53	6,60	6458	99	3790	1,21	18
		м		216,83	2,48	3252	37	115,2	0,01	--
163	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	54	82,97	21,06	4480	1137	2420	0,24	13
		м		44,38	5,41	2396	292	90	0,03	2
164	C11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	81,00	--	1337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	42,9	73,00	--	3132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	C11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10м ГОСТ 16381-77	8,1	388,00	--	3143	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
167	C120810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, M8, Db 15-20 мм(3/8")	11	55,00	--	605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

168	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм(1/2")	60	62,00	–	3720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм(1")	20	75,00	–	1500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	91	8,00	–	728	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	С11011-58	шпилька М8	0,00225	154700,00	–	348	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация бытовая								
172	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	764,59	1,79	22938	54	4092	0,64	19
		м		117,74	0,67	3532	20	115,2	–	–
173	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	50	636,63	0,80	31832	40	7053	0,67	34
		м		122,13	0,31	6107	16	115,2	–	–
181	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	5	149,26	41,31	746	207	483	0,51	3
				91,86	15,48	459	77	90	0,08	–
182	С130810-46	Конструкция из матов минеральных прошивных, марки 100, толщина 60 мм, с покрытием лентой гофрированной, из алюминия /АДП, АДП-1/, толщиной 0,3 мм, диаметр труб 108 мм	0,1727	12300,00	–	2124	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
183	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,82	200,00	–	764	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151633	3752			266

			Тенге			47881	1143			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			219042				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК-6								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
184	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	33	508,89	15,24	16793	503	13005	1,89	62
		м		336,38	5,71	11100	189	115,2	0,03	1
185	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	58	421,39	9,88	24440	573	18054	1,48	86
		м		266,51	3,69	15458	214	115,2	0,02	1
186	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	28	430,53	6,60	12055	185	7074	1,21	34
		м		216,83	2,48	6071	69	115,2	0,01	--
187	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	6	615,65	8,31	3694	50	2025	1,61	10
		м		289,80	3,13	1739	19	115,2	0,02	--
188	E0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	16	725,88	12,04	11614	193	4657	1,40	22
		м		248,15	4,50	3970	72	115,2	0,02	--
189	E0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6	973,15	12,04	5839	72	1746	1,40	8
		м		248,15	4,50	1489	27	115,2	0,02	--
190	E0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	37	1344,12	20,13	49732	745	12453	1,61	60
		м		284,63	7,54	10531	279	115,2	0,04	1
194	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	151	62,97	21,06	12528	3186	6767	0,24	37
				44,38	5,41	6701	[illegible]	[illegible]	0,03	[illegible]
195	C11031-214 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	40,7	196,00	--	7977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

196	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,6	165,00	--	1089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	17,6	123,00	--	2165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	6,6	91,00	--	601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	30,8	81,00	--	2495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	63,8	73,00	--	4657	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С11031-238 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	22,65	288,00	--	6783	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
202	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм(3/8")	55	55,00	--	3025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

203	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм(1/2") шт	77	62,00	--	4774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм(1") шт	31	75,00	--	2325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
205	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм(1-1/4") шт	6	88,00	--	528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм(1-1/2") шт	13	106,00	--	1378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	С130810-223 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 57-63 мм(2") шт	5	116,00	--	580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	С130810-224 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 74-80 мм(2-1/2") шт	25	174,00	--	4350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт шт	212	8,00	--	1696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	С11011-58	ШПИЛЬКА М8	0,00525	154700,00		812				
		Горячее водоснабжение								
219	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	24	508,89	15,24	12213	366	9458	1,89	45
				336,38	5,71	8073	137	115,2	0,03	1
220	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	63,5	421,39	9,88	26758	627	19766	1,48	94
				266,51	3,69	16924	234	115,2	0,02	1

221	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		25	430,53	6,60	10763	165	6316	1,21	30
			м		216,83	2,48	5421	62	115,2	0,01	--
222	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		20	615,65	8,31	12313	166	6749	1,61	32
			м		289,80	3,13	5796	63	115,2	0,02	--
223	Е0116-14-5 Изм. и	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных		54	725,88	12,04	39198	650	15717	1,40	76
			м		248,15	4,50	13400	243	115,2	0,02	1
224	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм		48,4	973,15	12,04	47100	583	14087	1,40	68
			м		248,15	4,50	12010	218	115,2	0,02	1
230	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex		210,9	82,97	21,06	17497	4442	9451	0,24	51
			м		44,38	5,41	9359	1141	90	0,03	7
231	С11031-213 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		53,24	165,00	--	8785	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
232	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		59,4	123,00	--	7306	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
233	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		22	91,00	--	2002				
			м								
234	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		27,5	81,00	--	2228	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

235	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	69,85	73,00 --	- --	5099 --	- --	- --	- --	- --
236	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаясялента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 рулон	31,635	388,00 --	- --	12274 --	- --	- --	- --	- --
237	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм(3/8") шт	44	55,00 --	- --	2420 --	- --	- --	- --	- --
238	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 21-25 мм(1/2") шт	98	62,00 --	- --	6076 --	- --	- --	- --	- --
239	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм(1") шт	33	75,00 --	- --	2475 --	- --	- --	- --	- --
240	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм(1-1/4") шт	24	88,00 --	- --	2112 --	- --	- --	- --	- --
241	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм(1-1/2") шт	54	106,00 --	- --	5724 --	- --	- --	- --	- --
242	С130810-224 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 74-80 мм(2-1/2") шт	42	174,00 --	- --	7308 --	- --	- --	- --	- --
243	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8х30мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт шт	251	8,00 --	- --	2008 --	- --	- --	- --	- --
244	С11011-58	ШПИЛЬКА М8 т	0,00625	154700,00 --	- --	967 --	- --	- --	- --	- --

		Канализация бытовая								
257	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	65	764,59	1,79	49699	116	8867	0,64	42
		м		117,74	0,67	7653	44	115,2	--	--
258	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	30	636,63	0,80	19099	24	4232	0,67	20
		м		122,13	0,31	3664	9	115,2	--	--
		Канализация производственная								
270	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	68	764,59	1,79	51992	122	9276	0,64	44
		м		117,74	0,67	8006	46	115,2	--	--
271	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	20	636,63	0,80	12733	16	2821	0,67	13
		м		122,13	0,31	2443	6	115,2	--	--
282	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм**	8	369,70	5,24	2958	42	653	0,39	3
		м		68,83	1,97	551	16	115,2	0,01	--
283	C130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	0,5	200,00	--	100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			553142	12819			838
			Тенге			**150359**	**3905**			**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**769892**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2437471**	**53414**			**3736**
			Тенге			**671258**	**16442**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401581				
	Материалы -		Тенге			25765				
	Всего заработная плата -		Тенге				74975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277515				
	Накладные расходы -		Тенге			67477				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата - Н.Р.		Тенге				18122			
	Накладные расходы в производственных зд.		Тенге			28143				
	Всего, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			497202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85097**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2035890**				
	Материалы -		Тенге			**1201534**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**612725**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**207984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**705860**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**353**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164505				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2906255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3764
		Сметная заработная плата -	Тенге				718604			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3403456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4210
		Сметная заработная плата -	Тенге				803701			

ИТОГО	**3 403 456**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**41 658**
Итого с временными	**3 445 114**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**46 509**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**3 491 623**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**13 780**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**3 505 404**
Затраты на выслугу лет 1%	**34 451**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**3 539 855**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**10 363 782**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**207 276**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**10 571 057**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**1 268 527**
Итого с НДС	**11 839 584**
Скидка 5%	- 591 979
ИТОГО по АКТУ	11 247 605
ВСЕГО на оплату	**11 247 605**

3

Заказчик:

Главный специалист

Сметно-договорной отдел

Технический надзор

Сметчик технического надзора

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

Генеральный директор

Начальник участка

Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 9

Приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Локальная смета № 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
21	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	266,569	109,30	4,95	29136	1320	19006	0,34	91
		м		60,03	1,86	16002	496	115,2	0,01	2
22	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	40,92	122,30	4,95	5005	203	2918	0,34	14
		м		60,03	1,86	2456	76	115,2	0,01	--
23	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	43,4	144,30	4,95	6263	215	3094	0,34	15
		м		60,03	1,86	2605	81	115,2	0,01	--
24	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	39,68	166,30	4,95	6599	196	2829	0,34	14
		м		60,03	1,86	2382	74	115,2	0,01	--
25	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	16,12	187,30	4,95	3019	80	1149	0,34	6
		м		60,03	1,86	968	30	115,2	0,01	--
26	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16,12	642,28	17,65	10354	285	2266	0,64	10
		м		115,40	6,61	1860	107	115,2	0,03	1
27	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм	74,4	823,17	19,99	61244	1487	12085	0,75	56
		м		133,52	7,49	9934	557	115,2	0,04	3

28	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	75,64	960,53	26,00	72654	1967	13926	0,83	63
		м		150,08	9,74	11352	737	115,2	0,05	4
29	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	977,3184	520,58	15,24	508772	14892	385146	1,89	1843
		м		336,38	5,71	328745	5583	115,2	0,03	27
30	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	694,4	439,97	9,88	305512	6857	216146	1,48	1030
		м		266,51	3,69	185066	2561	115,2	0,02	12
31	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	694,4	451,16	6,60	313289	4583	175435	1,21	838
		м		216,83	2,48	150568	1719	115,2	0,01	8
32	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2745,36	82,97	21,06	227769	57824	123025	0,24	666
		м		44,38	5,41	121835	14859	90	0,03	86
33	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	1057,1	47,00	--	49684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	763,84	61,00	--	46594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	807,488	73,00	--	58947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11031-199 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	190,96	45,00	--	8593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

37	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	17,732	81,00	–	1436	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	17,732	123,00	–	2181	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С11031-214 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	81,84	196,00	–	16041	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С11031-216 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	83,204	310,00	–	25793	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	411,804	388,00	–	159780	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1918663	89908			4646
			Тенге			833774	26879			144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3048230				

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1-П10

70	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	52,5	166,30	4,95	8731	260	3743	0,34	18
		м		60,03	1,86	3152	98	115,2	0,01	–
71	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	17,5	187,30	4,95	3278	87	1248	0,34	6
		м		60,03	1,86	1051	33	115,2	0,01	–
72	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	82,5	642,28	17,65	52988	1456	11596	0,64	52

		м		115,40	6,61	9521	546	115,2	0,03	3
73	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм	105	823,17	19,99	86433	2099	17056	0,75	79
		м		133,52	7,49	14019	786	115,2	0,04	4
74	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	57,5	960,53	26,00	55230	1495	10586	0,83	48
		м		150,08	9,74	8629	560	115,2	0,05	3
75	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	12,5	1265,53	26,00	15819	325	2301	0,83	10
		м		150,08	9,74	1876	122	115,2	0,05	1
79	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	327,5	82,97	21,06	27171	6898	14676	0,24	79
		м		44,38	5,41	14534	1773	90	0,03	10
80	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	57,75	73,00	–	4216	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
81	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	19,25	81,00	–	1559	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	90,75	123,00	–	11162	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83	С11031-214 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	115,5	196,00	–	22638	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

84	С11031-216 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	63,25	310,00	--	19608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С11031-217 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	13,75	321,00	--	4414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	49,125	388,00	--	19061	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			332307	12619			293
			Тенге			52781	3916			21
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			417124				

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

П1

93	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	10,226294	1142,80	11,43	11687	117	1350	0,68	7
		м2		110,31	4,28	1128	44	115,2	0,02	--
94	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,891156	1105,64	11,52	8725	91	1348	0,90	7
		м2		143,99	4,32	1136	34	115,2	0,02	--
95	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,595168	1141,41	11,03	13235	128	2440	1,11	13
		м2		178,50	4,13	2070	48	115,2	0,02	--
96	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,37748	1208,14	12,01	33076	329	7639	1,47	40
		м2		237,73	4,49	6509	123	115,2	0,02	1
97	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	87,607936	1183,08	13,89	103647	1217	28219	1,70	149
		м2		274,40	5,20	24040	455	115,2	0,03	2

98	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм м2	0,966264	1212,35	17,27	1171	17	340	1,86	2
				298,86	6,47	289	6	115,2	0,03	--
99	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	6,119672	2493,43	413,08	15259	2528	12310	12,17	74
				2080,35	154,69	12731	947	90	0,75	5
100	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50 м3	6,2420654	4400,00	--	27465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	227,5	200,00	--	45500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			П2							
109	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм м2	10,1	1154,42	10,58	11660	107	1466	0,75	8
				121,99	3,96	1232	40	115,2	0,02	--
110	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	9,8	1105,64	11,52	10835	113	1674	0,90	9
				143,99	4,32	1411	42	115,2	0,02	--
111	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	109	1141,41	11,03	124414	1202	22934	1,11	121
				178,50	4,13	19457	451	115,2	0,02	2
112	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	121,6	1183,08	13,89	143863	1689	39168	1,70	207
				274,40	5,20	33368	632	115,2	0,03	3
113	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм м2	1,2	1212,35	17,27	1455	21	422	1,86	2
				298,86	6,47	359	8	115,2	0,03	--
114	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	9,9	2493,43	413,08	24685	4089	19914	12,17	120
				2080,35	154,69	20595	1531	90	0,75	7
115	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50 м3	10,098	4400,00	--	44431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	270	200,00	--	54000	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П3							
124	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,6	1154,42	10,58	4156	38	522	0,75	3
		м2		121,99	3,96	439	14	115,2	0,02	--
125	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72,1	1141,41	11,03	82296	795	15170	1,11	80
		м2		178,50	4,13	12870	298	115,2	0,02	1
126	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,4	1183,08	13,89	116415	1366	31695	1,70	168
		м2		274,40	5,20	27001	511	115,2	0,03	3
127	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	10,8	1212,35	17,27	13093	187	3799	1,86	20
		м2		298,86	6,47	3228	70	115,2	0,03	--
128	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6	2493,43	413,08	14961	2478	12069	12,17	73
		м3		2080,35	154,69	12482	928	90	0,75	5
129	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М11ф-50	6,12	4400,00	--	26928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	227,5	200,00	--	45500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П4							
140	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	4,8	1154,42	10,58	5541	51	696	0,75	4
		м2		121,99	3,96	586	19	115,2	0,02	--
141	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37,8	1208,14	12,01	45668	454	10548	1,47	56
		м2		237,73	4,49	8986	170	115,2	0,02	1
142	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	76,8	1183,08	13,89	90861	1066	24737	1,70	131
		м2		274,40	5,20	21074	399	115,2	0,03	2
143	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	13,2	1212,35	17,27	16003	228	4643	1,86	25
		м2		298,86	6,47	3945	85	115,2	0,03	--

144	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2	2493,43	413,08	4987	826	4023	12,17	24
		м3		2080,35	154,69	4161	309	90	0,75	2
145	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М11ф-50	2,04	4400,00	--	8976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	187,5	200,00	--	37500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П5						
154	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	3	1154,42	10,58	3463	32	435	0,75	2
		м2		121,99	3,96	366	12	115,2	0,02	--
155	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	34	1208,14	12,01	41077	408	9487	1,47	50
		м2		237,73	4,49	8083	153	115,2	0,02	1
156	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50,4	1183,08	13,89	59627	700	16234	1,70	86
		м2		274,40	5,20	13830	262	115,2	0,03	1
157	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,4	2493,43	413,08	5984	991	4828	12,17	29
		м3		2080,35	154,69	4993	371	90	0,75	2
158	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	2,448	4400,00	--	10771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	112,5	200,00	--	22500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П6						
167	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	2,2	1154,42	10,58	2540	23	319	0,75	2
		м2		121,99	3,96	268	9	115,2	0,02	--
168	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,2	1208,14	12,01	30445	303	7032	1,47	37
		м2		237,73	4,49	5991	113	115,2	0,02	1

169	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	1,2	1212,35	17,27	1455	21	422	1,86	2
		м2		298,86	6,47	359	8	115,2	0,03	--
170	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,75	2493,43	413,08	1870	310	1509	12,17	9
		м3		2080,35	154,69	1560	116	90	0,75	1
171	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,765	4400,00	--	3366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П7						
179	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,6	1154,42	10,58	4156	38	522	0,75	3
		м2		121,99	3,96	439	14	115,2	0,02	--
180	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42	1208,14	12,01	50742	504	11720	1,47	62
		м2		237,73	4,49	9985	189	115,2	0,02	1
181	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,3	2493,43	413,08	3241	537	2615	12,17	16
		м3		2080,35	154,69	2704	201	90	0,75	1
182	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	1,326	4400,00	--	5834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,5	200,00	--	7500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П8						
190	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,6	1154,42	10,58	4156	38	522	0,75	3
		м2		121,99	3,96	439	14	115,2	0,02	--
191	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,4	1208,14	12,01	58474	581	13505	1,47	71
		м2		237,73	4,49	11506	217	115,2	0,02	1
192	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,5	2493,43	413,08	3740	620	3017	12,17	18

		м3		2080,35	154,69	3121	232	90	0,75	1
193	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	1,53	4400,00	--	6732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42,5	200,00	--	8500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П9						
201	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	4,4	1154,42	10,58	5079	47	638	0,75	3
		м2		121,99	3,96	537	17	115,2	0,02	--
202	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм	76	1141,41	11,03	86747	838	15990	1,11	84
		м2		178,50	4,13	13566	314	115,2	0,02	2
203	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,5	1208,14	12,01	30808	306	7115	1,47	38
		м2		237,73	4,49	6062	114	115,2	0,02	1
204	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,3	2493,43	413,08	5735	950	4627	12,17	28
		м3		2080,35	154,69	4785	356	90	0,75	2
205	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	2,346	4400,00	--	10322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	72,5	200,00	--	14500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				П10						
218	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 ммиз оцинкованной стали толщиной 1 мм	4,4	1154,42	10,58	5079	47	638	0,75	3
		м2		121,99	3,96	537	17	115,2	0,02	--
219	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм изоцинкованной стали толщиной 0,7 мм	59,4	1141,41	11,03	67800	655	12498	1,11	66
		м2		178,50	4,13	10603	246	115,2	0,02	1
220	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметромот 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной0,7 мм	40,2	1208,14	12,01	48567	483	11217	1,47	59
		м2		237,73	4,49	9557	180	115,2	0,02	1

221	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	23,4	1183,08	13,89	27684	325	7537	1,70	40
		м2		274,40	5,20	6421	122	115,2	0,03	1
222	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1212,35	17,27	11639	166	3377	1,86	18
		м2		298,86	6,47	2869	62	115,2	0,03	--
223	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,3	2493,43	413,08	10722	1776	8650	12,17	52
		м3		2080,35	154,69	8946	665	90	0,75	3
224	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	4,386	4400,00	--	19298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	132,5	200,00	--	26500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				В1						
233	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,6948	1248,08	13,89	34565	385	8921	1,70	47
		м2		274,40	5,20	7600	144	115,2	0,03	1
234	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,6	2493,43	413,08	1496	248	1207	12,17	7
		м3		2080,35	154,69	1248	93	90	0,75	--
235	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,612	4400,00	--	2693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				В2						
245	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	60,6	1141,41	11,03	69169	668	12750	1,11	67
		м2		178,50	4,13	10817	251	115,2	0,02	1
246	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1183,08	13,89	2839	33	773	1,70	4
		м2		274,40	5,20	659	12	115,2	0,03	--
247	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,9	2493,43	413,08	2244	372	1810	12,17	11

			м3		2080,35	154,69	1872	139	90	0,75	1
248	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,918	4400,00	--	4039	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
250	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200,00	--	9000	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
					В3						
261	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,9673	1248,08	13,89	3703	41	956	1,70	5
			м2	274,40	5,20	814	15	115,2	0,03	--
262	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16	1249,08	13,89	19985	222	5154	1,70	27
			м2	274,40	5,20	4390	83	115,2	0,03	--
263	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1183,08	13,89	8518	100	2319	1,70	12
			м2	274,40	5,20	1976	37	115,2	0,03	--
264	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1212,35	17,27	16367	233	4748	1,86	25
			м2	298,86	6,47	4035	87	115,2	0,03	--
265	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,6	2493,43	413,08	1496	248	1207	12,17	7
			м3	2080,35	154,69	1248	93	90	0,75	--
266	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,612	4400,00	--	2693	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
268	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	62,5	200,00	--	12500	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
					В4						
278	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33,9	1208,14	12,01	40956	407	9459	1,47	50
			м2	237,73	4,49	8059	152	115,2	0,02	1
279	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,7 мм	2	1249,08	13,89	2498	28	644	1,70	3
			м2	274,40	5,20	549	10	115,2	0,03	--

280	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1	2493,43	413,08	2493	413	2012	12,17	12
		м3		2080,35	154,69	2080	155	90	0,75	1
281	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М11ф-50	1,02	4400,00	--	4488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,5	200,00	--	6500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE1;BE4;BE6;BE9;BE11;BE14;BE16						
287	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	45,5	1212,35	17,27	55162	786	16004	1,86	85
		м2		298,86	6,47	13598	294	115,2	0,03	1
288	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,84	2493,43	413,08	2094	347	1690	12,17	10
		м3		2080,35	154,69	1747	130	90	0,75	1
289	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,8568	4400,00	--	3770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	105	200,00	--	21000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE2						
294	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1249,08	13,89	14989	167	3865	1,70	20
		м2		274,40	5,20	3293	62	115,2	0,03	--
295	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,22	2493,43	413,08	549	91	443	12,17	3
		м3		2080,35	154,69	458	34	90	0,75	--
296	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,2244	4400,00	--	987	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				BE3;BE5;BE10;BE15						

301	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52	1249,08	13,89	64952	722	16749	1,70	89
		м2		274,40	5,20	14269	270	115,2	0,03	1
302	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,88	2493,43	413,08	2194	364	1770	12,17	11
		м3		2080,35	154,69	1831	136	90	0,75	1
303	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,8976	4400,00	--	3949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ7						
308	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1249,08	13,89	13490	150	3479	1,70	18
		м2		274,40	5,20	2964	56	115,2	0,03	--
309	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,2	2493,43	413,08	499	83	402	12,17	2
		м3		2080,35	154,69	416	31	90	0,75	--
310	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,204	4400,00	--	898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ8						
315	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1249,08	13,89	13490	150	3479	1,70	18
		м2		274,40	5,20	2964	56	115,2	0,03	--
316	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,2	2493,43	413,08	499	83	402	12,17	2
		м3		2080,35	154,69	416	31	90	0,75	--
317	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,204	4400,00	--	898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
318	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--

			кг		--	--	--	--	--	--	--
						ВЕ12					
322	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,1	1249,08	13,89	11367	126	2931	1,70	15
			м2	274,40	5,20	2497	47	115,2	0,03	--
323	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,25	2493,43	413,08	623	103	503	12,17	3
			м3	2080,35	154,69	520	39	90	0,75	--
324	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,255	4400,00	--	1122	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
325	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
						ВЕ13				
329	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1249,08	13,89	15738	175	4058	1,70	21
			м2	274,40	5,20	3457	65	115,2	0,03	--
330	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,2	2493,43	413,08	499	83	402	12,17	2
			м3	2080,35	154,69	416	31	90	0,75	--
331	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,204	4400,00	--	898	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
332	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	200,00	--	3500	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
						ВЕ17				
336	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,55	1249,08	13,89	10680	119	2754	1,70	15
			м2	274,40	5,20	2346	44	115,2	0,03	--
337	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,12	2493,43	413,08	299	50	241	12,17	1
			м3	2080,35	154,69	250	19	90	0,75	--
338	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,1224	4400,00	--	539	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

339	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,5	200,00	–	3500	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
				BE18;BE20;BE21;BE22;BE24;BE25						
343	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	51,3	1249,08	13,89	64078	712	16524	1,70	87
		м2		274,40	5,20	14077	267	115,2	0,03	1
344	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,2	2493,43	413,08	2992	496	2414	12,17	15
		м3		2080,35	154,69	2496	186	90	0,75	1
345	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	1,224	4400,00	–	5386	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
346	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	75	200,00	–	15000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
				BE19;BE23						
350	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,1	1249,08	13,89	21359	237	5508	1,70	29
		м2		274,40	5,20	4692	89	115,2	0,03	–
351	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,4	2493,43	413,08	997	165	805	12,17	5
		м3		2080,35	154,69	832	62	90	0,75	–
352	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,408	4400,00	–	1795	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
353	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	–	5000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
				BE26						
357	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,5	1249,08	13,89	11866	132	3060	1,70	16
		м2		274,40	5,20	2607	49	115,2	0,03	–
358	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,22	2493,43	413,08	549	91	443	12,17	3
		м3		2080,35	154,69	458	34	90	0,75	–

359	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,2244	4400,00	--	987	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
360	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,5	200,00	--	2500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ27						
364	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19	1249,08	13,89	23733	264	6120	1,70	32
		м2		274,40	5,20	5214	99	115,2	0,03	--
365	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,44	2493,43	413,08	1097	182	885	12,17	5
		м3		2080,35	154,69	915	68	90	0,75	--
366	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,4488	4400,00	--	1975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ28						
371	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,254397	1249,08	13,89	19054	212	4913	1,70	26
		м2		274,40	5,20	4186	79	115,2	0,03	--
372	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,356828	2493,43	413,08	890	147	718	12,17	4
		м3		2080,35	154,69	742	55	90	0,75	--
373	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,3639646	4400,00	--	1601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
374	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,30175	200,00	--	4460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2617394	39467			2943
			Тенге			479632	14777			72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3351187				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4868364	141994			7882
			Тенге			1366187	45573			237

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1022182			
Материалы -		Тенге			53849			
Всего заработная плата -		Тенге				254017		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			654548			
	Накладные расходы -	Тенге			228615			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						114
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34292		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75048			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1325845			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1540
	Сметная заработная плата -	Тенге				288309		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3846182			
Материалы -		Тенге			2265826			
Всего заработная плата -		Тенге				1157743		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385960			
Сдача и испытание -		Тенге			19353			
	Накладные расходы -	Тенге			1333720			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						667
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200058		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310794			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5490697			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7361
	Сметная заработная плата -	Тенге				1357802		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6816542			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8901
	Сметная заработная плата -	Тенге				1646110		

ИТОГО	**6 816 542**
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	**83 433**
Итого с временными	**6 899 975**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**93 150**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**6 993 125**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**27 600**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**7 020 725**
Затраты на выслугу лет 1%	**69 000**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**7 089 725**

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**20 756 885**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**415 137**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**21 172 021**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**2 540 643**
Итого с НДС	**23 712 664**
Скидка 5%	**- 1 185 633**
ИТОГО по АКТУ	**22 527 031**
ВСЕГО на оплату	**22 527 031**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Прошнуровано и
пронумеровано
83 листов

ҚҰРЫЛЫС
ФИРМАСЫ
АРЫСТАН