"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Строительство жилых домов в Тарбагатайском районе

Одноэтажный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Населенный пункт: с. Жантыкей

Договор: № 2 от 12 мая 2010 г., доп.соглашение № 2-1 от 15 июня 2010 г.

Акт № 3 - Жантикей (тип2)

выполненных работ с 1 по 20 августа 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз. 179, 181, 183, 185, 187, 188, 189								
		Раздел 4. Перекрытие								
		4.0.								
49	E10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	90,72	1881,3	46,81	170672	4247	17749	0,94	85
		м2 перекрытий		145,35	17,69	13186	1605	120	0,0864	8
50	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	1,679	22100		37106				
		м3								
51	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,472	16500		7788				
53	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,151	573,75	28,11	1234	60	347	0,78	2
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	266	23	120	0,052	–
54	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	90,72	20,49	0,91	1859	83	547	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	425	31	120	0,00168	–
55	1-3-170	Плиты из минеральной ваты "IZOTERM"	15,4224	5450		84052				
		м3								

56	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	38,4	125,08	0,99	4803	38	547	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	445	15	119	0,0018	–
		Итого				307514		19190		93
		Накладные расходы, тенге				19190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19602				
		Всего , тенге				346306				
		Количество домов	**7**			**2424142**				
		Исключить поз.190, 191								
52	1-2-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	2,1025	9350		19658				
		м3								
		Итого				19658				93
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1179				
		Всего , тенге				20837				
		Количество домов	**-2**			**-41674**				
		поз. 179, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191								
52	1-2-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	2,1025	9350		19658				
		м3								
		Итого				19658				93
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1179				
		Всего , тенге				20837				
		Количество домов	**9**	**50%**		**93767**				
		поз. 179, 181, 183, 185, 187, 188, 189								
	Раздел 5. Кровля									
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,174	21304,82	334,28	46317	727	9192	22,1	48
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7386	274	120	0,62	1
58	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,902	22541,72	316,57	65416	919	12560	22,5	65
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10121	346	120	0,58	2

60 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,236	573,75	28,11	3004	147	844	0,78	4
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	648	55	120	0,052	–
61 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	132,816	20,49	0,91	2721	121	800	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	622	45	120	0,00168	–
62 Е10-12-1	Подшивка свесов	12,58621	700,7	5,48	8819	69	1302	0,526	7
	м2 потолков		84,15	2,07	1059	26	120	0,0101	–
63 Е10-12-1	Подшивка потолка крыльца	4,5	700,7	5,48	3153	25	466	0,526	2
	м2 потолков		84,15	2,07	379	9	120	0,0101	–
64 Е10-3-4	Устройство фронтонов	35,42105	803,18	8,67	28449	307	4585	0,68	24
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	3706	115	120	0,016	1
65 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
66 6-5-73	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,5 до 0,7 м2	0,689	4250		2928				
	м2								
67 Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,3445	382,25	1,65	132	1	12	0,215	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		33,3	0,63	11	–	105	0,003	–
68 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
69 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
70 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
	шт								
71 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	132,816	112,46	34,25	14936	4549	7115	0,317	42
	м2		51,08	8,45	6784	1122	90	0,0302	4
72 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,035	525600		18396				
	т								
73 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	146,0976	914		133533				
	м2								
	Итого				331637		38070		
	Накладные расходы, тенге				38070				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22182				
	Всего , тенге				391889				
	Количество домов	**7**			**2743223**				

поз. 179, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191

Раздел 7. Окна

83	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,138	5683,19	18,87	57616	191	1738	0,8165	8
		м2 проемов		136,44	6,39	1383	65	120	0,0312	–
84	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,138	242,06	5,58	2454	57	1169	0,586	6
		м2 проемов		94,05	2,12	953	21	120	0,0103	–
85	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	8	2860		22880				
		м								
	Итого по разделу 11					42000	511			**94**
	Накладные расходы, тенге					17890				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3593				
	Всего по разделу, тенге					63483				
	Количество домов	**10**				**634830**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		5854288
Выслуга лет 1%		58543
Доп. Отпсука 0,4%		23417
Итого в ц. 2001 года		5936248
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		10821780
Транспорт привозных материалов	2,34%	253230
Итого		11075010
Услуги генподряда	6,50%	719876
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		10355134
Налог(2%)		207103
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		10562237
Возврат материалов генподрядчика		-921190
Итого:		9641047
НДС(12%)		1156926
Всего по акту с учетом НДС(12%)		10797973

Генподрядчик _____ Набиев К.К.

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С.