Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 197 от 19 августа 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт пола здания ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара", ул.Сормова, 5/2

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	777 223				
в том числе за	777 223				
К оплате	777 223				
Итого к оплате	**Семьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать три тенге**				

Заказчик:

Руководитель ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара"

_____ Г.Ж.Аубакирова.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 16 сентября 2013 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года
на текущий ремонт пола здания ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара"

Базовая смета составлена в ценах 2001 г.с пересчетом в текущие цены

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Полы.														
1	57-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина (м-0,0047т)**	м2	285,1	17,38	16,45	0,93	0,14	4955	4690	265	40	100	4730	0,1152	33
2	57-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов(м-0,0011)**	м	201,6	5,64	5,45	0,19	0,02	1137	1099	38	4	100	1103	0,0380	8
3	11-36-1	**Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	285,1	63,58	58,5	4,9	1,85	18127	16678	1397	527	123	21162	0,3910	111
	1-1-237	клей " Бустилат "	кг	142,55	120,1				17120							
	1-1-350	линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове,толщ.3,6мм	м2	305,1	500				152550							
4	11-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2**	м	258,62	27,36	16,18	0,16	0,07	7076	4184	41	18	123	5168	0,0902	23
	1-1-511	плинтусы для полов из пластиката	м	261,21	90				23509							
5	11-11-1	**Устройство стяжек цементных толщиной 20мм**	м2	285,1	63,08	52,2	9,95	3,74	17984	14882	2837	1066	123	19616	0,3742	107
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,8160	4285				24922							
	30-8-92	песок природный	м3	8,7241	300				2617							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							269997	41534	4578	1655		51779		282
		Накладные расходы							51779	7767						26
		Итого							321776	49301	4578	1655				308
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							19307							
		Итого по разделу в базовых ценах 2001 года							341084	49301	4578	1655				308
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234							761983							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							15240							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							777223							
		НДС 12%							0							
		Итого							777223							

Заказчик:

Руководитель ГККП "Ясли-сад №35 г.Павлодара":

_____Г.Ж.Аубакирова.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ТД.Тремполец