"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Строительство жилых домов в Тарбагатайском районе

Одноэтажный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Населенный пункт: с. Жантыкей

Договор: № 2 от 12 мая 2010 г., доп.соглашение № 2-1 от 15 июня 2010 г.

Акт № 5 - Жантикей (тип2)

выполненных работ за период с 8 по 22 сентября 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз. 179, 181, 183, 186, 188, 189, 190, 191, 185, 187								
		Раздел 6. Двери								
74	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. ДН 21-10ПУ	2,03688	398,48	102,53	812	209	458	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	309	73	120	0,1393	–
75	6-9-45	Наличники	5,4	74		400				
		м								
76	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,03688	104,4	0,09	213	–	138	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	115	–	120	0,0002	–
78	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,03688	5610		11427				
		м2								
		Итого				12852		596		
		Накладные расходы, тенге				596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				807				

	Всего по разделу, тенге				14255				
	Количество домов	**10**			**142549**				
	поз. 179, 181, 183, 185, 187								
Раздел 9. Полы									
88 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,2	1360,2	–	7073	–	3037	3,1	16
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	2469	–	123	–	–
89 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	82,07	501,18	6,38	41132	524	7259	0,447	37
	м2 пола		69,53	2,39	5706	196	123	0,0117	1
91 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	92,07	109,84	0,46	10113	42	1385	0,0765	7
	м плинтусов		12,04	0,18	1109	17	123	0,0008	–
3 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	82,07	498,85	8,54	40941	701	9069	0,547	45
	м2 покрытия		86,63	3,2	7110	263	123	0,0156	1
4 Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	82,07	115,01	4,86	9439	399	8156	0,497	41
	м2 покрытия		78,98	1,82	6482	149	123	0,0089	1
5 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д,	0,8207	53400		43825				
	100м2								
	Итого				152523		28906		
	Накладные расходы, тенге				28906				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10886				
	Всего по разделу, тенге				192315				
	Количество домов	**5**			**961574**				
	поз. 111								
Раздел 11. Наружная отделка									
104 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором. Затирка цоколя	20,4	120,35	1,19	2455	24	1301	0,37	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1230	9	105	0,0022	–
105 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,32704	5776,58	218,88	1889	72	161	2,4	1
	м3		351	115,89	115	38	105	0,5864	–
106 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	90,398	325,21	2,11	29398	191	11563	0,64	58

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			121,5	0,32	10983	29	105	0,0425	4
	Итого по разделу 11				33742		13025		
	Накладные расходы, тенге				13025				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2806				
	Всего по разделу, тенге				49573				
	Количество домов	**1**			**49573**				
	поз. 190, 191								
Раздел 12. Разные работы									
108 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	4,59	1042,88	–	4787	–	3202	3,66	17
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2603	–	123	–	–
109 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	4,59	4394,48	178,83	20171	821	2226	2,67	12
	м3								
			378	83,83	1735	385	105	0,4405	2
110 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Крыльцо	1,25	682,36	196,62	853	246	455	1,79	2
	м3								
			272,25	74,27	340	93	105	0,3628	–
111 Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравии	1,25	5326,16	178,83	6658	224	607	2,67	3
	м3								
			378	83,83	473	105	105	0,4405	1
112 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0188	97954		1842				
	т								
	Итого по разделу 11				34311		6490		
	Накладные расходы, тенге				6490				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2448				
	Всего по разделу, тенге				43249				
	Количество домов	**2**			**86498**				
	поз. 191								
Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение									
1 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
	шт								
			119	36,9	238	74	95	0,216	–

2	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002	1	871		871				
		шт								
3	99-21-1	Светильник НБП 02-100	1	617		617				
		шт								
4	Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	1	181,6	–	182	–	173	1	1
		шт								
				171	–	171	–	101	–	–
5	18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводной	1	2930		2930				
		шт								
6	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	34,7	–	659	–	605	0,188	4
		шт								
				29,48	–	560	–	108	–	–
7	99-23-2	Розетка "Рондо" 10А, 220В	15	128		1920				
		шт								
8	99-1-15	Розетка РС16-152	4	99		396				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
		шт								
				29,48	–	59	–	108	–	–
10	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	–	229	–	167	0,198	1
		шт								
				31,05	–	155	–	108	–	–
11	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
12	99-1-13	Выключатель С16-057	2	91		182				
		шт								
13	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт								
14	99-1-12	Выключатель С56-043	5	64		320				
		шт								
15	Ц8-592-2	Патрон подвесной	6	119,4	1,7	716	10	438	0,49	3
		шт								
				76,5	0,3	459	2	95	0,002	–
16	99-1-3	Патрон подвесной, настенный Е-27	6	35		210				
		шт								
17	17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100-2	8	39		312				
		шт								
18	Ц10-901-12	Коробка оконечная	23	85,5	0,2	1967	5	964	0,23	5
		шт								
				38	0,1	874	2	110	–	–

19 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,023	18000		414				
	1000шт								
20 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	2	125,6	64,1	251	128	109	0,26	1
	м		41,4	15,8	83	32	95	0,093	–
21 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	2	116		232				
	м								
22 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120	47,2	14,8	5664	1776	3488	0,16	19
	м		26,3	4,3	3156	516	95	0,025	3
23 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	24900		2739				
	1000м								
24 16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	16600		166				
	1000м								
25 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10,6	0,1	21	–	17	0,06	–
	м		8,8	0,1	18	–	95	–	–
26 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,1	20,8	1097	312	396	0,14	2
	м кабеля		23,4	4,4	351	66	95	0,026	–
27 16-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	52200		783				
	1000м								
	Итого по разделу 11				23711		6775		
	Накладные расходы, тенге				6775				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1829				
	Всего по разделу, тенге				32315				
	Количество домов	**1**			**32315**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1272509				
	Выслуга лет 1%				12725				
	Доп. Отпсука 0,4%				5090				
	Итого в ц. 2001 года				1290324				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		2352261
Транспорт привозных материалов	2,34%	55043
Итого		2407303
Услуги генподряда	6,50%	156475
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		2250829
Налог(2%)		45017
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		2295845
Возврат материалов генподрядчика		-233113
Итого:		2062732
НДС(12%)		247528
Всего по акту с учетом НДС(12%)		2310260

Генподрядчик _____ Набиев К.К.

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С.