Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №1166-01-01.2 от 12.12.2019 года

Название объекта по договору: "Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Жанар д.44, 46"

КЦ "Шығыс"

Подп.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	206 780,36	206 780,36	206 780,36							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	231 594,00	231 594,00	231 594,00							24 813,64
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	231 594,00	231 594,00	231 594,00				в т.ч. НДС			24 813,64
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	23 159,40	23 159,40	23 159,40							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	208 434,60	208 434,60	208 434,60							

К оплате: 208 434,60 (двести восемь тысяч четыреста тридцать четыре тенге, 60 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Аусельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №1166-01-01.2 от 12.12.2019 года
Название объекта по договору: "Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Жанар д.44, 46"
КЦ "Шығыс"

Акт
о выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	208,452	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	28,709	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,017	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100904-0202**	**Прокладка ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**3**		**418,02**	**103,95**	**1254,07**	**311,86**	--	**784,83**	**2202,02**
		НР - 72%; СП - 8%				**314,07**	**49,28**	**942,21**	**147,84**		**163,11**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,19	0,57	1653,00		942,21				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,0981							
1.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	0,0981		3179,00		311,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	0,0981		1507,00		147,84			
2	**Ц13-100105-0501**	**Прокладка кабеля ОК-2 по опоре**	**м кабеля**	**7**		**397,36**	**51,11**	**2781,52**	**357,77**	--	**1548,63**	**4676,56**
		НР - 61%; СП - 8%				**346,25**	**16,43**	**2423,75**	**114,98**		**346,41**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,25	1,75	1385,00		2423,75				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,0763							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,0763		4689,00		357,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,0763		1507,00		114,98			
3	**Е11-340205-0106 Изм. и доп. вып. 12**	**Подвеска ОК-2 по опорам**	**км**	**0,078**		**23103,50**	--	**1802,07**	--	--	**1369,58**	**3425,38**
		НР - 76%; СП - 8%				**23103,50**	--	**1802,07**	--		**253,73**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	16,1	1,26	1435,00		1802,07				
4	**С123-060701-0201**	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203**	**км**	**0,106**		**253188,00**	--	**26837,93**	--	**26837,93**	--	**28984,96**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2147,03**	

5	**Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,17**	**Муфты сущ. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Сварка 2 ОВ**	**муфта**	**1**		**20601,86**	**15275,49**	**20601,86**	**15275,49**	**11,90**	**7314,31**	**30149,46**
		НР - 72%, СП - 8%				**5314,47**	**4844,30**	**5314,47**	**4844,30**		**2233,29**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2,47	2,47	2153,00		5314,47				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21							
5.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,72601	1,72601		3179,00		5486,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,72601	1,72601		1507,00		2601,10			
5.4	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,48852	1,48852		6576,00		9788,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,48852	1,48852		1507,00		2243,20			
5.5	146760 С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000014	0,000014	312267,00				4,25		
5.6	242696 С	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,55	2,55	3,00				7,65		
6	**Ц13-100904-1102 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25**	**Монтаж ОРКСпн со сплиттером 1х8 со сваркой 2 ОВ 2 каскад**	**УССЛК**	**1**		**13103,25**	**8203,56**	**13103,25**	**8203,56**	**4,14**	**4878,38**	**19420,16**
		НР - 72%, СП - 8%				**4895,55**	**1879,98**	**4895,55**	**1879,98**		**1438,53**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	2,48	2,48	1978,00		4895,55				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	1,25							
6.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,2475	1,2475		6576,00		8203,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2475	1,2475		1507,00		1879,98			
6.4	146760 С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000013	0,000013	312267,00				4,14		
7	**ССчет-фактура №ESF_060240003448_20180929_67859426 от 29.09.18г. ТОО CST-KazSvyazComplekt**	**Терминал -2 со сплитером 1х8 с органайзером**	**шт**	**1**		**64703,57**	**--**	**64703,57**	**--**	**64703,57**	**--**	**69879,86**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5176,29**	
8	**Е11-340204-0201**	**Монтаж органайзера**	**шт**	**1**		**1076,25**	**--**	**1076,25**	**--**	**--**	**817,95**	**2045,74**
		НР - 76%, СП - 8%				**1076,25**	**--**	**1076,25**	**--**		**151,54**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,75	0,75	1435,00		1076,25				
9	**ССчет-фактура №ESF_060240003448_20180929_67859426 от 29.09.18г. ТОО CST-KazSvyazComplekt**	**Органайзер кронштейн для вкладки запаса оптического кабеля**	**шт**	**1**		**15116,07**	**--**	**15116,07**	**--**	**15116,07**	**--**	**16325,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1209,29**	
10	**Ц13-100904-0401**	**Прокладка патчкордов**	**м шнура**	**3**		**60,28**	**--**	**180,84**	**--**	**--**	**130,20**	**335,93**

		НР - 72%; СП - 8%				60,28	--	180,84	--		24,88	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,04	0,12	1507,00		180,84				
11	**ССчет-фактура №ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО "Альянс"**	**Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3м**	**шт**	**1**		**2050,00**	**--**	**2050,00**	**--**	**2050,00**	**--**	**2214,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**164,00**	
12	**Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1**		**6107,61**	**3846,96**	**6107,61**	**3846,96**	**--**	**2262,42**	**9039,63**
		НР - 72%; СП - 8%				**2260,65**	**881,60**	**2260,65**	**881,60**		**669,60**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	1,05	1,05	2153,00		2260,65				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,585	0,585							
12.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,585	0,585		6576,00		3846,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,585	0,585		1507,00		881,59			
13	**Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7 К=0,17**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ**	**участок**	**1**		**3685,64**	**2258,20**	**3685,64**	**2258,20**	**--**	**1400,36**	**5492,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,44**	**517,50**	**1427,44**	**517,50**		**406,88**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,663	0,663	2153,00		1427,44				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3434	0,3434							
13.3	953 С	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,3434	0,3434		6576,00		2258,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3434	0,3434		1507,00		517,50			
14	**ССчет-фактура №ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО "Альянс"**	**Узел крепления натяжной УКН-01**	**шт.**	**4**		**560,00**	**--**	**2240,00**	**--**	**2240,00**	**--**	**2419,20**
		СП - 8%				--	--	--	--		**179,20**	
15	**ССчет-фактура № ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО "Альянс"**	**Зажим натяжной ОК-РА-1500**	**шт.**	**4**		**1458,93**	**--**	**5835,72**	**--**	**5835,72**	**--**	**6302,58**
		СП - 8%				--	--	--	--		**466,86**	
16	**С124-040207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**8**		**485,00**	**--**	**3880,00**	**--**	**3880,00**	**--**	**4190,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		**310,40**	
17	**С124-040207-2606**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**		**156,00**	**--**	**1248,00**	**--**	**1248,00**	**--**	**1347,84**
		СП - 8%				--	--	--	--		**99,84**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**208451,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**20323,23**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**30253,84**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**8386,20**			

		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						121927,32		
		- Накладные расходы	тенге							20506,66	
		- Сметная прибыль	тенге							15440,88	
	ИТОГО по смете:		тенге			208451,93					
		Превышение сметной стоимости	Тенге			-1671,57					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			0,00					
	ИТОГО по смете:		тенге			206780,36					
	НДС 12%		Тенге			24 813,64					
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге			231 594,00					

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				0,00
	НДС 12% (материал Заказчика)				0,00
	Всего по материалу Заказчика				0,00

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС	206 780,36
Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС	231 594,00

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Vista Project"

_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №1166-01-01.2 от 12.12.2019 года

Название объекта по договору: "Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Жанар д.44, 46"

КЦ "Шығыс"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за декабрь 2019 года

По объекту: Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр.Алатау, ул.Жанар д.44, 46

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	6	3	
2	Кабель небронированный ОК-2 в телефонной канализации (Запас на ОМ)	м кабеля	6	8	
3	Прокладка кабеля ОК-2 по опоре	м кабеля	7	7	
4	Подвеска ОК-2 по опорам	км	0,080	0,078	
5	Кабель небронированный ОК-2 на опоре (Запас на Терминале-2)	м кабеля	12	10	
6	Муфты сущ. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Сварка 2 ОВ	муфта	1	1	
7	Монтаж ОРКСпн со сплиттером 1х8 со сваркой 2 ОВ 2 каскад	УССЛК	1	1	
8	Монтаж органайзера	шт	0	1	
9	Прокладка патчкордов	м шнура	3	3	
10	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	1	
11	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ	участок	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,111	0,106	
2	Терминал -2 со сплитером 1х8 с органайзером	шт	1	1	
3	Органайзер кронштейн для вкладки запаса оптического кабеля	шт	0	1	
4	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3м	шт	1	1	
5	Узел крепления натяжной УКН-01	шт.	3	4	
6	Зажим натяжной ОК-РА-1500	шт.	4	4	
7	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25	8	
8	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8	

Заказчик:

Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Калтаев М.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project