Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель-май 2017 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ268560000000017664	9	28 февраля 2017 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	56 239 864	50 214 164,29	13 105 426	13 105 426		285033		6 025 699,71	56 239 864
Всего по стройке	56 239 864								

Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Жаншин А.Г. апрель-май 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. апрель-май 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев,

Подрядчик ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО

Договор №9 от 28 февраля 2017 г

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель-май 2017 года от 03 мая 2017 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2-1 Площадка напорно-регулирующих сооружений								
		Смета: 2-1-1 Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3								
1	У4-81-2	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Земляные работы**	1	16679	5079	16679	5079	13729	77	77
		башня		11600	1601	11600	1601	104	5	5
2	У4-81-3	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Фундаменты**	1	230670	10301	230670	10301	21100	114	114
		башня		17950	3581	17950	3581	98	17	17
3	У4-81-4	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Укрепление обвалования дерном**	1	12169	43	12169	43	5364	44	44
		башня		5525	5	5525	5	97	0,02	0
4	У4-81-5	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы**	1	121164	15757	121164	15757	23744	97	97
		башня		16556	4644	16556	4644	112	17	17
		ИТОГО:				380682	31180			332
						51631	9831			39
		Смета: 2-1-4 Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3 (2 шт.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-1561-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	2	102984	59380	205968	118760	115436	299	598
		резерв.		36500	18998	73000	37996	104	64	128
2	У4-1561-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	2	1670616	51372	3341232	102744	223127	425	850
		резерв.		69619	19632	139238	39264	125	96	192
		ИТОГО:				3547200	221504			1448
						212238	77260			320
		Смета: 2-1-5 Площадочные сети В1								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	1700	9,85	9,85	16740	16740	4440	0	0
		м3		0	2,69	0	4578	97	0,01	15
2	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1700	16,56	16,56	28154	28154	7468	0	0
		м3		0	4,53	0	7699	97	0,01	13
3	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	1700	5,86	5,86	9965	9965	2150	0	0
		м3		0	1,3	0	2216	97	0	7
4	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	1700	7,4	7,4	12585	12585	2715	0	0
		м3		0	1,65	0	2799	97	0	5
5	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1676	24,61	24,08	41248	40359	6807	0	5
		м3		0,53	3,66	888	6129	97	0,01	22
6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	49,9	262,72	0	13110	0	14814	1,85	92
		м3		262,72	0	13110	0	113	0	0
		ИТОГО:				121802	107803			98
						13998	23421			61
		Смета: 2-1-6 Площадочные сети К3, В10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	689	24,61	24,08	16957	16592	2798	0	2
		м3		0,53	3,66	365	2520	97	0,01	9
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,2	262,72	0	5307	0	5997	1,85	37
		м3		262,72	0	5307	0	113	0	0
		ИТОГО:				22264	16592			40
						5672	2520			9
		Объект: 2-2 Площадка головного водозабора								
		Смета: 2-2-1 Площадочные сети В9								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	12460	9,85	9,85	122696	122696	32546	0	0
		м3		0	2,69	0	33552	97	0,01	110
2	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12460	16,56	16,56	206353	206353	54736	0	0
		м3		0	4,53	0	56429	97	0,01	92
3	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	15425	24,61	24,08	379622	371447	62649	0	50
		м3		0,53	3,66	8175	56412	97	0,01	203
4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	476	262,72	0	125053	0	141310	1,85	880
		м3		262,72	0	125053	0	113	0	0
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	13200	5,55	5,55	73325	73325	23092	0	0
		м3		0	1,8	0	23806	97	0,01	91
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2671	122,18	0	326343	0	368767	0,89	2364
		м3		122,18	0	326343	0	113	0	0
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,94	58881,69	25695,31	173112	75544	152454	194	570
		км		33075	6813,45	97241	20032	130	26,38	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2969,4	302		896759				
		м								
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2940	26,4	3,1	77616	9114	54743	0,11	323
		м		19,1	0,5	56154	1470	95	0	9
10	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	2,94	2520		7409				
		км								
		ИТОГО:				2388288	858480			4187
						612965	191701			582
		Объект: 2-3 Площадка водонапорной башни в с.Акбулак								
		Смета: 2-3-1 Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм, высотой 15 м, с баком вместимостью 25 м3								
1	У4-73-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Земляные работы	1	13079	5079	13079	5079	9985	53	53
		башня		8000	1601	8000	1601	104	5	5
2	У4-73-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Фундаменты	1	106627	4327	106627	4327	10760	59	59
		башня		9469	1511	9469	1511	98	7	7
3	У4-73-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Укрепление обвалования дерном	1	12169	43	12169	43	5364	44	44
		башня		5525	5	5525	5	97	0,02	0
4	У4-73-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Прочие работы	1	109271	15469	109271	15469	21584	86	86
		башня		14688	4583	14688	4583	112	16	16
		ИТОГО:				241146	24918			242
						37682	7700			28
		Смета: 2-3-2 Площадочные сети К3								
1	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	48,18	24,61	24,08	1186	1160	196	0	0
		м3		0,53	3,66	26	176	97	0,01	1
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,49	262,72	0	391	0	442	1,85	3
		м3		262,72	0	391	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1577	1160			3
						417	176			1
		Объект: 2-4 Насосная станция								
		Смета: 2-4-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,475	27,84	26,18	820	772	253	0,01	0
		м3		1,66	7,2	49	212	97	0,03	1
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,525	262,72	0	138	0	156	1,85	1
		м3		262,72	0	138	0	113	0	0
3	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	5,33	5,33	160	160	31	0	0
		м3		0	1,07	0	32	97	0	0
4	Е0101-26-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	30	8,68	8,68	260	260	51	0	0
		м3		0	1,74	0	52	97	0,01	0
5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	13,636	56,25	52,36	767	714	308	0,03	0
		м3		3,89	19,37	53	264	97	0,08	1
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	23,181	45	45	1043	1043	209	0	0
		т		0	9	0	209	100	0,19	4
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	16,364	5,55	5,55	91	91	29	0	0
		м3		0	1,8	0	30	97	0,01	0
8	Е0101-27-7 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,364	15,56	15,56	255	255	80	0	0
		м3		0	5,05	0	83	97	0,02	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,364	21,55	4,52	353	74	270	0,11	2
		м3		17,03	0	279	0	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				3887				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,5	2629,65	0	3944	0	880	2,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		477	0	716	0	123	0	0
11	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1107,68	598,4	11077	5984	5736	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
12	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	508,77	243,37	7123	3407	3762	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
13	E0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	0,35	9143,55	311,32	3200	109	205	2,82	1
		м3		441	117,61	154	41	105	0,57	0
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,324	12700		16815				
		м3								
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,44	13100		31964				
		м3								
16	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	6,79	12300		83517				
		м3								
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,904	127		1385				
		м3								
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1
19	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12	719,91	11,21	8639	135	506	0,2	2
		м2		31,5	4,21	378	51	118	0,02	0
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	9008,78	0	3604	0	279	3,66	1
		м3		567	0	227	0	123	0	0
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4	127		51				
		м3								
22	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,822	719,91	11,21	592	9	35	0,2	0
		м2		31,5	4,21	26	3	118	0,02	0
23	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	5427,7	0	1628	0	196	3,24	1
		м3		531	0	159	0	123	0	0
24	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8	10088,71	260,48	8071	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	127		104				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				200366				
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
26	Е0108-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	24,23	6255,34	291,91	151567	7073	19943	3,85	93
		м3		587,25	110,25	14229	2671	118	0,53	13
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				151567				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ								
		Раздел: ПОЛЫ								
		Раздел: ПРОЕМЫ								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ИТОГО:				355821	20585			148
						23189	7162			35
		Объект: 2-6 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКСУАТ								
		Смета: 2-6 Поселковую водопроводную сеть с. Аксуат								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
		ИТОГО:				0	0			0
						0	0			0
		Итого по объекту:				0				
		Объект: 2-7 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКБУЛАК								
		Смета: 2-7 Поселковую водопроводную сеть с. Акбулак								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	6012	9,85	9,85	59201	59201	15703	0	0
		м3		0	2,69	0	16189	97	0,01	53
2	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6012	16,56	16,56	99566	99566	26410	0	0
		м3		0	4,53	0	27227	97	0,01	44
3	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	11220	24,61	24,08	276133	270187	45571	0	36
		м3		0,53	3,66	5947	41033	97	0,01	148
4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11220	262,72	0	2947674	0	3330871	1,85	20735
		м3		262,72	0	2947674	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	10900	5,55	5,55	60549	60549	19069	0	0
		м3		0	1,8	0	19658	97	0,01	75
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1858	122,18	0	227010	0	256522	0,89	1644
		м3		122,18	0	227010	0	113	0	0
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11220	21,55	4,52	241747	50670	185344	0,11	1212
		м3		17,03	0	191077	0	97	0	0
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
		км		33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
9	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3000	212		636000				
		м								
		Итого по разделу: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД				4724525				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
		ИТОГО:				4724525	617258			24209
						3470933	124547			400
		Итого по объекту:				4724525				
		Объект: 4-1 НА ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		Смета: 4-1 Внешнее электроснабжение								
		Раздел: ВЛ-10КВ								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	20600		41200				
		шт								
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1	36584		3658				
		м3								
4	С Прайс лист	Траверс ТМ5	1	3009,45		3009				
		шт								
5	С Прайс лист	Оголовок ОГ1	1	1415,35		1415				
		шт								
6	С Прайс лист	Хомут Х1	1	741,19		741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	С Прайс лист	Хомут Х2	1	741,19		741				
		шт								
8	С Прайс лист	Кронштейн У4	1	3840,37		3840				
		шт								
9	С Прайс лист	Стяжка Г1	2	2216,94		4434				
		шт								
10	С Прайс лист	Проводник ЗП1	2	125,68		251				
		м								
11	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	6	446		2676				
		шт.								
12	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
		шт.								
13	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326				
		шт.								
14	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
15	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	11	20400		224400				
		шт								
16	С Прайс лист	Траверс ТМ3	11	4642,3		51065				
		шт								
17	С Прайс лист	Хомут Х1	11	741,19		8153				
		шт								
18	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	66	446		29436				
		шт.								
19	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	66	12		792				
		шт.								
20	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	11	163		1793				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	66	113		7458				
		шт.								
22	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
23	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	20600		82400				
		шт								
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	36584		7317				
		м3								
25	С Прайс лист	Траверс ТМ6	2	4944,65		9889				
		шт								
26	С Прайс лист	Накладка ОГ2	4	1594,45		6378				
		шт								
27	С Прайс лист	Накладка ОГ5	2	1168,52		2337				
		шт								
28	С Прайс лист	Хомут Х42	2	701,04		1402				
		шт								
29	С Прайс лист	Кронштейн У4	2	3840,37		7681				
		шт								
30	С Прайс лист	Стяжка Г1	4	2216,94		8868				
		шт								
31	С Прайс лист	Проводник ЗП1	4	125,68		503				
		м								
32	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	2	446		892				
		шт.								
33	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24				
		шт.								
34	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163		652				
		шт.								
35	С Прайс лист	Траверс ТМ2	1	3162,37		3162				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С Прайс лист	Хомут Х1	1	741,19		741				
		шт								
37	С Прайс лист	Проводник ЗП1	0,6	125,68		75				
		м								
38	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	8	446		3568				
		шт.								
39	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	12		96				
		шт.								
40	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326				
		шт.								
41	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт.								
42	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
43	С Прайс лист	Разъеденитель РЛНД-10	1	20511,05		20511				
		шт								
44	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,98	25922,88	17030,88	51327	33721	24428	43,7	87
		1км		7650	4099,68	15147	8117	105	15,13	30
45	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,3861	165875		64044				
		т								
		Итого по разделу: ВЛ-10КВ				693252				
		Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		Раздел: ВЛ-0,4КВ								
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
46	С Прайс лист	Хомут Х16	16	754,81		12077				
		шт								
47	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10,2	84,6	2,8	863	29	316	0,17	2
		м		32,4	0,2	330	2	95	0	0
48	С Прайс лист	Сжим плашечный У867	32	71,22		2279				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,26	5096,44	752,81	1325	196	1206	24,4	6
		1км		4140	276,75	1076	72	105	1,35	0
50	С151607-840 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3Х35+1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,26	160881		41829				
		км								
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	160	27,7	2,1	4432	336	3070	0,1	16
		м		19,7	0,5	3152	80	95	0	0
52	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500		9680				
		1000м								
53	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	2,648	11551,28	7151,4	30588	18937	16303	26	69
		1т		4342,5	1521,12	11499	4028	105	5,9	16
54	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,648	162200		429506				
		т								
55	С Т.Ч. СБ.,П.4.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	2,648	5940		15729				
		тн								
56	С Т.Ч. СБ.,П.4.10	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ НЕ МЕНЕЕ 60 МКМ	2,648	30424		80563				
		тн								
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				628870				
		ИТОГО:				1322120	73600			250
						43087	17996			70
		Итого по объекту:				1322123				
		Итого по стройке:				13105426				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				85466				
		На общестроительные работы				5422381				
		На металломонтажные работы				16303				
		Всего накладных расходов:				5524150				
		Итого с накладными				18629575				
		- заработная плата				828623				
		- трудоемкость				2762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1117775				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19747350				
		Итого с временными, 3,1 %				20359518				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				20964196				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,729 %				21112617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**21194055**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21397650**				
		ИТОГО:				**21397650**				
		Сметная заработная плата				**5762749**				
		Нормативная трудоемкость				**35264**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3007				**49229573**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**984591**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**50214164**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6025700**				
		Итого с НДС				**56239864**				
		Всего:				**56239864**				

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ Жанпшин А.Г.

Технадзор: директор ТОО "Elgrand"
_____ Айкожаев Б.Т.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев

Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года от 29 мая 2017 г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ268560000000017664	9	28 февраля 2017 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	57 616 920	1 229 514,29	13 454 900	349 474		6979		147 541,71	1 377 056
Всего по стройке	57 616 920								

Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Жаншин А.Г. май 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. май 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик — Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и
Подрядчик — ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО
Договор №9 от 28 февраля 2017 г

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май 2017 года от 29 мая 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета:2-1-1 Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3										
1	У4-81-6	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций**	1	196934	57654	196934	57654	45895	179	179		
		башня		32640	18354	32640	18354	90	66	66		
		ИТОГО:				196934	57654			179		
						32640	18354			66		
		Смета:2-1-4 Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3 (2 шт.)										
1	У4-1561-4	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы**	0,55	277345	33974	152540	18686	60784	584	321		
		резерв.		96652	9614	53159	5288	104	34	19		
		ИТОГО:				152540	18686			321		
						53159	5288			19		
		Смета:2-1-5 Площадочные сети В1										
		ИТОГО:				0	0			0		
						0	0			0		
		Смета:2-1-6 Площадочные сети К3, В10										
		ИТОГО:				0	0			0		
						0	0			0		
		Итого по объекту:				349474						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**60784**				
		На металломонтажные работы				**45895**				
		Всего накладных расходов:				**106679**				
		Итого с накладными				**456153**				
		- заработная плата				**16002**				
		- трудоемкость				**53**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**27369**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**483522**				
		Итого с временными, 3,1 %				**498511**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				**513317**				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,729 %				**516951**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**518945**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**523930**				
		ИТОГО:				**523930**				
		Сметная заработная плата				**125443**				
		Нормативная трудоемкость				**638**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3007				**1205406**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**24108**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1229514,29**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**147541,71**				
		Итого с НДС				**1377056**				
		Всего:				**1377056**				

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ Жаншин А.Г

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

Технадзор: директор ТОО "Elgrand"

Айкожаев Б.Т.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев

Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 года от 18 июля 2017 г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ268560000000017664	9	28 февраля 2017 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	90 443 015	29 309 013,39	23 307 695	9 852 795		166368		3 517 081,61	32 826 095
Всего по стройке	90 443 015								

Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" " Жаншин А.Г. июль 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. июль 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев

Подрядчик ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО

Договор №9 от 28 февраля 2017 г

А К Т №3
приемки выполненных работ

за июль 2017 года от 18 июля 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2-1 Площадка напорно-регулирующих сооружений								
		Смета: 2-1-1 Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3								
1	У4-81-7	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Электромонтажные работы	1	3362	309	3362	309	1663	9,62	10
		башня		1636	115	1636	115	95	0,55	1
2	У4-81-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/, высотой 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов	1	87338	1575	87338	1575	12735	74	74
		башня		13524	626	13524	626	90	3	3
		ИТОГО:				90700	1884			84
						15160	741			4
		Смета: 2-1-3 Выгреб на 14 м3								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	230,06	27,84	26,18	6404	6022	1977	0,01	3
		м3		1,66	7,2	382	1656	97	0,03	6
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,11	262,72	0	1868	0	2111	1,85	13
		м3		262,72	0	1868	0	113	0	0
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	210,441	5,55	5,55	1169	1169	368	0	0
		м3		0	1,8	0	380	97	0,01	1
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,619	39,84	37,82	782	742	245	0,01	0
		м3		1,87	11	37	216	97	0,04	1
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	33,352	19,7	19,7	657	657	131	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	3,94	0	131	100	0,08	3
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	1,33	2459,2	97,07	3271	129	233	0,78	1
		м3		112,5	36	150	48	118	0,18	0
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7	8205,37	66,01	13949	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,12	0
8	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,94	11657,03	954,99	34272	2808	4340	6,51	19
		м3		1075,5	330,44	3162	971	105	1,34	4
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,718	127		599				
		м3								
10	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0704	63500		4470				
		т								
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0233	62000		1445				
		т								
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,48	8656,16	1879,87	47436	10302	14062	8,86	49
		м3		1435,5	538,43	7867	2951	130	2,06	11
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,14	4860		20120				
		м								
14	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,74	10000		47400				
		м								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	28900		37570				
		м3								
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,48	127		696				
		м3								
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1
18	С12021-267	Стремянка	0,2095	133700		28010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
19	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,2095	5940		1244				
		тн								
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
21	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,8	375,5	30,89	300	25	195	1,23	1
		м2		191,93	11,68	154	9	120	0,06	0
22	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,8	12300		9840				
		м2								
23	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	13,58	1427,05	14,12	19379	192	832	0,27	4
		м2		42,98	3,08	584	42	133	0,01	0
24	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	13,58	492,05	0	-6682	0	-98	0,03	0
		м2		5,4	0	-73	0	133	0	0
25	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0004	160329,25	60626,12	64	24	55	442	0
		км		82575	22902,75	33	9	130	111,85	0
26	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,4016	1055		424				
		м								
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0065	58791,69	25695,31	382	167	337	194	1
		км		33075	6813,45	215	44	130	26,38	0
28	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,6565	2900		1904				
		10м								
29	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
		ИТОГО:				313472	22648			110
						17679	6613			27
		Смета: 2-1-4 Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3 (2 шт.)								
1	У4-1561-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	1,45	277345	33974	402150	49262	160249	584	847
		резерв.		96652	9614	140145	13940	104	34	49
2	У4-1561-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	2	56438	292	112876	584	19679	60	120
		резерв.		9344	27	18688	54	105	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У4-1561-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	2	66683	2484	133366	4968	6608	18	36
		резерв.		2912	759	5824	1518	90	3	6
4	У4-1561-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	2	69798	2387	139596	4774	20129	54	108
		резерв.		10079	1104	20158	2208	90	5	10
		ИТОГО:				787988	59588			1111
						184815	17720			66
		Смета: 2-1-5 Площадочные сети В1								
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1461	5,55	5,55	8116	8116	2556	0	0
		м3		0	1,8	0	2635	97	0,01	10
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	247	122,18	0	30178	0	34102	0,89	219
		м3		122,18	0	30178	0	113	0	0
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1708	21,55	4,52	36801	7713	28215	0,11	184
		м3		17,03	0	29087	0	97	0	0
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,212	58881,69	25695,31	12483	5447	10993	194	41
		км		33075	6813,45	7012	1444	130	26,38	6
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,06	58881,69	25695,31	3533	1542	3111	194	12
		км		33075	6813,45	1985	409	130	26,38	2
6	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	214,12	302		64664				
		м								
7	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,6	212		12847				
		м								
8	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,272	8287,75	0	2254	0	2840	51,5	14
		км		8032,5	0	2185	0	130	0	0
9	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
10	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
11	С130902-100 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	8	9734		77872				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	552		8832				
		шт.								
13	С130902-99 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	1	8303		8303				
		шт.								
14	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
		шт.								
15	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
		шт		626	13,5	1252	27	90	0,08	0
16	Прайс лист ТОО "SigMETEX"	Задвижка чугунная с электроприводом Ру 1,0 МПа d100	2	181943,22		363886				
		шт								
17	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552		2208				
		шт.								
18	Е0122-35-3	Установка клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
19	С130903-76 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	1	15475		15475				
		шт								
20	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1104				
		шт.								
21	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	272	26,4	3,1	7181	843	5065	0,11	30
		м		19,1	0,5	5195	136	95	0	1
22	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,272	2520		685				
		км								
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
		шт		102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
		шт		69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
25	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1090		6540				
		шт.								
26	С130804-5321 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1506		1506				
		шт.								
27	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1279		7674				
		шт.								
28	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	600		600				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	552		12144				
		шт.								
30	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	475		950				
		шт.								
31	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,0032	199804,17	95036,29	639	304	509	458	1
		км		86400	35901	276	115	130	175,34	1
32	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,213	2030		6522				
		м								
33	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0032	455522,91	57818,03	1458	185	238	203	1
		км		35325	21840,75	113	70	130	106,67	0
34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,4	8656,16	1879,87	38087	8271	11291	8,86	39
		м3		1435,5	538,43	6316	2369	130	2,06	9
35	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0442	10186,85	296,6	450	13	54	5,95	0
		м3		915,75	110,25	40	5	118	0,54	0
36	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	2	2459,2	97,07	4918	194	350	0,78	2
		м3		112,5	36	225	72	118	0,18	0
37	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,56	10000		35600				
		м								
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3610		2094				
		м								
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,2	28900		63580				
		м3								
40	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	2220		4440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4	127		559				
		м3								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	46,142	245,44	3,82	11325	176	2112	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1723	66	118	0,01	0
43	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,4	1414,09	14,12	16121	161	698	0,27	3
		м2		42,98	3,08	490	35	133	0,01	0
44	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,4	487,15	0	-5553	0	-82	0,03	0
		м2		5,4	0	-62	0	133	0	0
45	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,35	8656,16	1879,87	37654	8177	11163	8,86	39
		м3		1435,5	538,43	6244	2342	130	2,06	9
46	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0663	10186,85	296,6	675	20	80	5,95	0
		м3		915,75	110,25	61	7	118	0,54	0
47	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7810		41705				
		м								
48	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	3610		3141				
		м								
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	28900		56355				
		м3								
50	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	3	2220		6660				
		шт								
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,35	127		552				
		м3								
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	49,572	245,44	3,82	12167	189	2269	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1852	71	118	0,01	0
53	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	17,1	1414,09	14,12	24181	242	1048	0,27	5
		м2		42,98	3,08	735	53	133	0,01	0
54	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	17,1	487,15	0	-8330	0	-123	0,03	-1
		м2		5,4	0	-92	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,79	8656,16	1879,87	6838	1485	2027	8,86	7
		м3		1435,5	538,43	1134	425	130	2,06	2
56	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0221	10186,85	296,6	225	7	27	5,95	0
		м3		915,75	110,25	20	2	118	0,54	0
57	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	4860		8651				
		м								
58	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610		1047				
		м								
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,45	28900		13005				
		м3								
60	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	2220		2220				
		шт								
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,79	127		100				
		м3								
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,245	245,44	3,82	2269	35	423	0,21	2
		м2		37,35	1,44	345	13	118	0,01	0
		ИТОГО:				1093774	52620			657
						101465	12772			50
		Нет сметы Э7583 в ОФ								
		Нет сметы Э7653 в ОФ								
		Объект: 2-2 Площадка головного водозабора								
		Смета: 2-2-1 Площадочные сети В9								
1	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	12460	5,86	5,86	73038	73038	15755	0	0
		м3		0	1,3	0	16242	97	0	53
2	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	12460	7,4	7,4	92240	92240	19897	0	0
		м3		0	1,65	0	20513	97	0	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15871	21,55	4,52	341957	71674	262175	0,11	1714
		м3		17,03	0	270283	0	97	0	0
4	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
5	С130902-100 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	3	9734		29202				
		шт.								
6	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552		3312				
		шт.								
7	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
9	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
10	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1279		1279				
		шт.								
11	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552		3312				
		шт.								
12	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,0006	199804,17	95036,29	120	57	95	458	0
		км		86400	35901	52	22	130	175,34	0
13	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6024	2030		1223				
		м								
14	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0006	455522,91	57818,03	273	35	45	203	0
		км		35325	21840,75	21	13	130	106,67	0
15	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,45	8656,16	1879,87	12551	2726	3721	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2081	781	130	2,06	3
16	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0221	10186,85	296,6	225	7	27	5,95	0
		м3		915,75	110,25	20	2	118	0,54	0
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	0,4	2459,2	97,07	984	39	70	0,78	0
		м3		112,5	36	45	14	118	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810		13902				
		м								
19	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610		1047				
		м								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	28900		18785				
		м3								
21	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	2220		2220				
		шт								
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,45	127		184				
		м3								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	16,524	245,44	3,82	4056	63	756	0,21	4
		м2		37,35	1,44	617	24	118	0,01	0
24	С12021-267	Стремянка	0,0274	133700		3663				
		т								
25	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0274	5940		163				
		тн								
26	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	1414,09	14,12	8060	81	349	0,27	2
		м2		42,98	3,08	245	18	133	0,01	0
27	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	487,15	0	-2777	0	-41	0,03	0
		м2		5,4	0	-31	0	133	0	0
		ИТОГО:				613887	241923			1740
						274617	38149			92
		Смета: 2-2-2 Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами								
		Раздел: СКВАЖИНА								
1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,24	8724,62	100,65	63166	729	1401	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1059	275	105	0,19	1
2	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,96	8656,16	1879,87	34278	7444	10162	8,86	35
		м3		1435,5	538,43	5685	2132	130	2,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,76	10000		47600				
		м								
4	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3610		2094				
		м								
5	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	3240		454				
		м								
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	28900		31790				
		м3								
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,96	127		503				
		м3								
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	0
9	С12021-267	Стремянка	0,016	133700		2139				
		т								
10	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,016	5940		95				
		тн								
11	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,8	375,5	30,89	300	25	195	1,23	1
		м2		191,93	11,68	154	9	120	0,06	0
12	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,552	1427,05	14,12	16485	163	708	0,27	3
		м2		42,98	3,08	497	36	133	0,01	0
13	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,552	492,05	0	-5684	0	-83	0,03	0
		м2		5,4	0	-62	0	133	0	0
14	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,0004	199804,17	95036,29	80	38	64	458	0
		км		86400	35901	35	14	130	175,34	0
15	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,4016	2030		815				
		м								
16	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0004	455522,91	57818,03	182	23	30	203	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35325	21840,75	14	9	130	106,67	0
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных лестниц ЛМ-1	3,08	9979,57	353,46	30737	1089	2324	3,6	11
		м3		585	133,52	1802	411	105	0,65	2
18	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,028	29400		823				
		т								
19	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	42	55,01	0,23	2310	10	2311	0,33	14
		м2		48,6	0,09	2041	4	113	0	0
20	Е0101-164-2	Устройство шурфа	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
		м3		218,93	0	657	0	113	0	0
21	Е0106-3-1	Устройство бетонного оголовка	3	9517,51	260,48	28553	781	2217	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
		Итого по разделу: СКВАЖИНА				267687				
		Раздел: НАСОСНАЯ								
22	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144	2,25	864	14	130	0,01	0
23	С130902-84 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	6	4948		29688				
		шт.								
24	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	305		3660				
		шт.								
25	Е0122-35-1	Установка чугунных клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
26	С130903-43 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые, чугунные, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	2	2452		4904				
		шт								
27	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220				
		шт.								
28	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 40 мм	0,062	62566,88	6788,5	3879	421	3888	253	16
		км		45675	2565	2832	159	130	12,52	1
29	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	62,248	232		14442				
		м								
30	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,1	62566,88	6788,5	6257	679	6271	253	25
		км		45675	2565	4568	256	130	12,52	1
31	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,004	279		280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
32	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
33	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495		990				
		шт								
34	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	2	512		1024				
		шт								
35	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
36	С130806-2536Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 110-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	11892		23784				
		шт.								
		Итого по разделу: НАСОСНАЯ				93194				
		ИТОГО:				360879	11615			144
						23846	3652			15
		Объект: 2-3 Площадка водонапорной башни в с.Акбулак								
		Смета: 2-3-1 Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм, высотой 15 м, с баком вместимостью 25 м3								
1	У4-73-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Монтаж металлоконструкций	1	125057	33324	125057	33324	26663	104	104
		башня		18976	10649	18976	10649	90	38	38
2	У4-73-7	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Электромонтажные работы	1	3362	309	3362	309	1663	9,62	10
		башня		1636	115	1636	115	95	0,55	1
3	У4-73-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Монтаж технологических трубопроводов	1	63703	1147	63703	1147	9277	53,9	54
		башня		9853	455	9853	455	90	2	2
		ИТОГО:				192122	34780			168
						30465	11219			41
		Объект: 2-4 Насосная станция								
		Смета: 2-4-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен из пенопласта насухо	4,7	10369,79	169,49	48738	797	8016	9,47	45
		м3		1642,5	63	7720	296	100	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0110-7-5	Обшивка стен пленкой	90	14,76	0,22	1328	20	1448	0,08	7
		м2		13,32	0,09	1199	8	120	0	0
3	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,0414	184000		7618				
		т								
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0128	8679,65	422,15	111	5	127	56,4	1
		т		8257,5	157,5	106	2	118	0,77	0
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	50600		344				
		т								
6	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,006	50800		305				
		т								
7	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	105,68	66,43	951	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
8	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,24	27900		6696				
		м3								
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				66091				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ								
9	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	904,83	200,77	4524	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18	3020		54360				
		м2								
11	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	18	45		810				
		м2								
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0045	175710,1	1826,1	791	8	55	42,7	0
		т		8100	690,75	36	3	140	3,37	0
13	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	15	207,96	1,19	3119	18	490	0,15	2
		м2		27	0,45	405	7	119	0	0
14	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2,3	5802,95	4,72	13347	11	199	0,4	1
		м2		70,88	1,78	163	4	119	0,01	0
15	Е0110-14-1	Установка стропил	0,738	21304,82	334,28	15723	247	3120	22,1	16
		м3		3397,5	126	2507	93	120	0,62	0
16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,738	573,75	28,11	423	21	119	0,78	1
		м3		123,75	10,58	91	8	120	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	27	472,94	8,2	12769	221	8869	1,71	46
		м2		272,95	3,08	7370	83	119	0,01	0
18	C11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	29,862	508		15170				
		м2								
19	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	27	20,48	0,91	553	25	163	0,03	1
		м2		4,68	0,34	126	9	120	0	0
20	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,9	767,86	7,54	3763	37	1279	1,43	7
		м2		214,65	2,86	1052	14	120	0,01	0
21	E0110-52-1	Огнезащита карнизов	4,9	20,48	0,91	100	4	30	0,03	0
		м2		4,68	0,34	23	2	120	0	0
22	E0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обшивка карниза кровельной сталью оцинкованной	4,9	353,82	1,72	1734	8	303	0,33	2
		м2		50,85	0,65	249	3	120	0	0
23	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,6	544,76	1,24	1961	4	658	0,97	3
		м2		153,23	0,47	552	2	119	0	0
24	E0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	10	233,21	88,43	2332	884	1358	0,39	4
		шт		65,93	31,06	659	311	140	0,13	1
25	C143017-4	Парапетая плита класса В 15	0,834	20300		16930				
		м3								
26	E0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	0,02	9711,95	311,32	194	6	12	2,82	0
		м3		441	117,61	9	2	105	0,57	0
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ				148604				
		Раздел: ПОЛЫ								
27	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,822	2629,65	0	2162	0	482	2,99	2
		м3		477	0	392	0	123	0	0
28	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,644	8437,58	0	13871	0	1147	3,66	6
		м3		567	0	932	0	123	0	0
29	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,44	212,82	9,95	3499	164	1131	0,36	6
		м2		52,2	3,74	858	61	123	0,02	0
30	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,44	77,47	1,34	1274	22	36	0,01	0
		м2		1,26	0,5	21	8	123	0	0
31	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	16,44	956,69	11,72	15728	193	3560	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2822	72	123	0,02	0
32	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,5	139,68	0,32	2444	6	898	0,24	4
		м		41,63	0,11	729	2	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				38978				
		Раздел: ПРОЕМЫ								
33	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,89	828,63	71,29	1566	135	675	1,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		272,25	25,25	515	48	120	0,1	0
34	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	1,08	5710		6167				
		м2								
35	С12061-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	0,81	4920		3985				
		м2								
36	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	1,89	1057,75	3,98	1999	8	248	1,18	2
		м2		123,53	1,51	233	3	105	0,01	0
37	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	1,89	282,02	0,16	533	0	432	1,26	2
		м2		217,8	0,07	412	0	105	0	0
38	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3440		6880				
		комплект								
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,89	236,32	5,58	447	11	218	0,59	1
		м2		94,05	2,12	178	4	120	0,01	0
40	С12069-24	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450 мм	2,3	1520		3496				
		м								
41	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
42	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10	4,2	5610		23562				
		м2								
43	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей	2	1960		3920				
		комплект								
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				55917				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
45	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	16,44	295,9	2,11	4865	35	2223	0,67	11
		м2		128,48	0,32	2112	5	105	0,04	1
46	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	16,44	9,9	0,12	163	2	117	0,04	1
		м2		6,75	0,05	111	1	105	0	0
47	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	50	286,15	2,11	14307	106	6396	0,64	32
		м2		121,5	0,32	6075	16	105	0,04	2
48	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	50	23,54	0,16	1177	8	831	0,1	5
		м2		15,75	0,07	788	4	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	38	118,3	1,61	4495	61	2098	0,31	12
		м2		51,98	0,61	1975	23	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				25007				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	10,5	257,14	1,96	2700	21	1206	0,61	6
		м2		108,9	0,45	1143	5	105	0,03	0
51	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	10,5	81,52	9,02	856	95	241	0,13	1
		м2		22,59	1,66	237	17	94,5	0,01	0
52	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2	5427,7	0	10855	0	1306	3,24	6
		м3		531	0	1062	0	123	0	0
53	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	2	9008,78	0	18018	0	1395	3,66	7
		м3		567	0	1134	0	123	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				32429				
		ИТОГО:				367025	5215			277
						46344	1837			11
		Объект: 2-5 Здание пульта управления								
		Смета: 2-5-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,52	218,93	0	114	0	129	1,54	1
		м3		218,93	0	114	0	113	0	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,4	122,18	0	49	0	55	0,89	0
		м3		122,18	0	49	0	113	0	0
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,4	21,55	4,52	9	2	7	0,11	0
		м3		17,03	0	7	0	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				171				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,08	2629,65	0	210	0	47	2,99	0
		м3		477	0	38	0	123	0	0
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,05	9975,85	311,32	10475	327	616	2,82	3
		м3		441	117,61	463	123	105	0,57	1
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,05	127		133				
		м3								
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,9	245,44	3,82	2430	38	453	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	370	14	118	0,01	0
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0156	70437,87	304,24	1099	5	160	58	1
		1т		9675	114,75	151	2	105	0,56	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				14347				
		Раздел: ПОЛЫ								
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,5	2629,65	0	1315	0	293	2,99	1
		м3		477	0	239	0	123	0	0
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5	8437,58	0	4219	0	349	3,66	2
		м3		567	0	284	0	123	0	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				5534				
		Раздел: КАРКАСЫ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ								
11	Е0109-1-1	Монтаж каркасов	0,2823	8493,42	3350,04	2398	946	1149	20	6
		т		3690	830,84	1042	235	90	2,92	1
12	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0.1 т	0,2823	172800		48781				
		т								
13	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,2823	5940		1677				
		тн								
14	Е0109-43-2	Облицовка стен профилированным листом	25	289,68	125,09	7242	3127	3909	0,94	24
		м2		144	29,74	3600	743	90	0,1	3
15	С11011-3886 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	27,65	673		18608				
		м2								
16	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	5	207,96	1,19	1040	6	163	0,15	1
		м2		27	0,45	135	2	119	0	0
17	Е0110-7-5	Обшивка стен пленкой	25	14,76	0,22	369	6	402	0,08	2
		м2		13,32	0,09	333	2	120	0	0
18	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,0115	184000		2116				
		т								
19	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,5	2139,46	330,46	3209	496	2899	10,58	16
		м3		1809	123,75	2714	186	100	0,6	1
20	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,53	14600		22338				
		м3								
21	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков влагостойкими гипсокартонными листами на металлическом каркасе	5	933,37	2,86	4667	14	1486	1,63	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		282,04	0,94	1410	5	105	0	0
22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	25	876,44	4,85	21911	121	5887	1,29	32
		м2		222,86	1,41	5572	35	105	0,01	0
		Итого по разделу: КАРКАСЫ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ				134356				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ИТОГО:				154409	5087			99
						16520	1347			5
		Объект: 2-6 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКСУАТ								
		Смета: 2-6 Поселковую водопроводную сеть с. Аксуат								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
		ИТОГО:				0	0			0
						0	0			0
		Итого по объекту:				0				
		Объект: 2-7 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКБУЛАК								
		Смета: 2-7 Поселковую водопроводную сеть с. Акбулак								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	24048	9,85	9,85	236805	236805	62814	0	0
		м3		0	2,69	0	64756	97	0,01	212
2	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24048	16,56	16,56	398264	398264	105641	0	0
		м3		0	4,53	0	108909	97	0,01	178
3	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	30060	5,86	5,86	176205	176205	38009	0	0
		м3		0	1,3	0	39185	97	0	128
4	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	30060	7,4	7,4	222531	222531	48003	0	0
		м3		0	1,65	0	49487	97	0	81
5	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	44663	24,61	24,08	1099193	1075522	181401	0	145
		м3		0,53	3,66	23671	163340	97	0,01	588
6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-9500	262,72	0	-2495802	0	-2820256	1,85	-17556
		м3		262,72	0	-2495802	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	37282	5,55	5,55	207100	207100	65221	0	0
		м3		0	1,8	0	67238	97	0,01	258
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7433	122,18	0	908164	0	1026225	0,89	6578
		м3		122,18	0	908164	0	113	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46253	21,55	4,52	996569	208881	764058	0,11	4995
		м3		17,03	0	787689	0	97	0	0
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	7,435	58881,69	25695,31	437785	191045	385542	194	1442
		км		33075	6813,45	245913	50658	130	26,38	196
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,176	51202,26	20326,01	9012	3577	8278	179	32
		км		30825	5353,43	5425	942	130	20,64	4
12	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7539,35	212		1598342				
		м								
13	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	177,76	113		20087				
		м								
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10611	26,4	3,1	280130	32894	197577	0,11	1167
		м		19,1	0,5	202670	5305	95	0	31
15	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	10,611	2520		26740				
		км								
16	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	10	405,4	16,15	4054	162	3042	1,36	14
		шт		227,25	6,75	2273	68	130	0,03	0
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
18	С130902-86 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	10	8303		83030				
		шт.								
19	С130902-84 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	4948		4948				
		шт.								
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	20	272		5440				
		шт.								
21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	11	575,87	36,99	6335	407	4311	1,82	20
		шт		288	13,5	3168	148	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131103-24 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	11	19913		219043				
		шт								
24	Е0122-35-2	Установка чугунных клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
25	С130903-75 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91	1	12403		12403				
		шт								
26	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
		шт.								
27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9	440,21	332,43	3962	2992	2214	0,61	5
		шт		102,38	86,87	921	782	130	0,33	3
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
29	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	780		6240				
		шт.								
30	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	780		780				
		шт.								
31	С130804-3290 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
		шт.								
32	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1279		5116				
		шт.								
33	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261		261				
		шт.								
34	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		764				
		шт.								
35	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162		162				
		шт.								
36	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	475		9500				
		шт.								
37	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594				
		шт.								
38	Е0122-9-1	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,0096	121367,16	49858,78	1165	479	1002	336	3
		км		61425	18834,75	590	181	130	91,99	1
39	Е0122-9-2	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 76 мм	0,0008	123549,87	51496,99	99	41	85	337	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		61875	19453,5	50	16	130	95,01	0
40	Е0122-9-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 159 мм	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
		км		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
41	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	9,638	279		2689				
		м								
42	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,8032	384		308				
		м								
43	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6,024	1055		6355				
		м								
44	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм	0,0096	147905,62	23407,87	1420	225	459	159	2
		км		27900	8842,5	268	85	130	43,19	0
45	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0008	179755,38	23641,25	144	19	38	160	0
		км		27900	8930,25	22	7	130	43,62	0
46	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,006	344129,7	48453,95	2065	291	394	185	1
		км		32175	18303,75	193	110	130	89,4	1
47	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	0,6	8205,37	66,01	4923	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
48	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
		шт		506,25	28,21	5569	310	133	0,11	1
49	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,75	10202,15	95,97	28056	264	2333	4,9	13
		м3		771,75	36,25	2122	100	105	0,18	0
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,805	127		356				
		м3								
51	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0.1 т	0,1151	172800		19889				
		т								
52	С ТОО "УТПК"	Знаки предупредительные	11	925,18		10177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
53	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	30,87	8656,16	1879,87	267216	58032	79216	8,86	274
		м3		1435,5	538,43	44314	16621	130	2,06	64
54	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,4641	10186,85	296,6	4728	138	562	5,95	3
		м3		915,75	110,25	425	51	118	0,54	0
55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	8,4	2459,2	97,07	20657	815	1472	0,78	7
		м3		112,5	36	945	302	118	0,18	2
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	37,38	7810		291938				
		м								
57	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	6,09	3610		21985				
		м								
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	13,65	28900		394485				
		м3								
59	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	21	2220		46620				
		шт								
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,87	127		3920				
		м3								
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	347,004	245,44	3,82	85169	1326	15883	0,21	74
		м2		37,35	1,44	12961	500	118	0,01	2
62	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	117,5	1414,09	14,12	166155	1660	7198	0,27	31
		м2		42,98	3,08	5050	362	133	0,01	1
		Итого по разделу: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД				5878533				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
		ИТОГО:				5878532	2823735			-2705
						-241791	570155			1754
		Итого по объекту:				5878533				
		Итого по стройке:				9852795				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				229132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				753298				
		На металломонтажные работы				38328				
		На сантехнические работы				169				
		Всего накладных расходов:				1020927				
		Итого с накладными				10873715				
		- заработная плата				153139				
		- трудоемкость				510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				652423				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11526138				
		Итого с временными, 3,1 %				11883448				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				12236386				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,729 %				12323016				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12370550				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12489384				
		ИТОГО:				12489384				
		Сметная заработная плата				1286464				
		Нормативная трудоемкость				4259				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3007				28734326				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				574687				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29309013,39				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3517081,61				
		Итого с НДС				32826095				
		Всего:				32826095				

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ Жаншин А.Г.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____Жакупов К.К.

Технадзор: директор ТОО "Elgrand"
_____ Айкожаев Б.Т.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев

Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода п.Аксуат Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года от 4 сентября 2017 г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ268560000000017664	9	28 февраля 2017 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	249 527 254	142 039 499,11	77 677 901	54 370 206		633973		17 044 739,89	159 084 239
Всего по стройке	249 527 254								

Руководитель ГУ "Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" " Жаншин А.Г. сентябрь 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. сентябрь 2017 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Курылысгаз"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО

А К Т №4
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года от 4 сентября 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2-1 Площадка напорно-регулирующих сооружений								
		Смета: 2-1-2 Уборную на одно очко								
1	**Е0101-18-8#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**7,5**	**80,71**	**77,91**	**605**	**584**	**100**	**0,01**	**0**
		м3		**2,35**	**11,39**	**18**	**85**	**97**	**0,04**	**0**
2	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**13,5**	**19,7**	**19,7**	**266**	**266**	**53**	**0**	**0**
		т		**0**	**3,94**	**0**	**53**	**100**	**0,08**	**1**
3	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**1,5**	**218,93**	**0**	**328**	**0**	**371**	**1,54**	**2**
		м3		**218,93**	**0**	**328**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,4**	**8205,37**	**66,01**	**3282**	**26**	**93**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**78**	**10**	**105**	**0,12**	**0**
5	**Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**0,8**	**8736,45**	**1538,85**	**6989**	**1231**	**2280**	**9,65**	**8**
		м3		**1615,95**	**576,23**	**1293**	**461**	**130**	**2,81**	**2**
6	**С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	**1,78**	**7810**		**13902**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
8	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
		м3		994,5	103,5	4973	517	118	0,5	3
9	Е0106-1-15	Монолитная бетонная заделка	0,2	8153,42	100,65	1631	20	39	0,97	0
		м3		146,25	38,03	29	8	105	0,19	0
10	Е0111-33-1	Устройство крышки	0,4562	1536,74	8,54	701	4	50	0,55	0
		м2		86,63	3,2	40	1	123	0,02	0
11	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,028	8077,36	2622,65	226	73	117	23,3	1
		т		4194	468,05	117	13	90	1,77	0
12	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,028	70000		1960				
		т								
13	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,028	5940		166				
		тн								
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0835	22541,72	316,57	1882	26	361	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	291	10	120	0,58	0
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0835	573,75	28,11	48	2	13	0,78	0
		м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
16	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,8	555,32	4,64	4887	41	632	0,36	3
		м2		58,05	1,76	511	15	120	0,01	0
17	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1	1536,74	8,54	1537	9	110	0,55	1
		м2		86,63	3,2	87	3	123	0,02	0
18	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	472,94	8,2	804	14	558	1,71	3
		м2		272,95	3,08	464	5	119	0,01	0
19	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1,88	745		1401				
		м2								
20	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,26	3320		4183				
		м2								
21	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843		843				
		комплект								
22	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	17,32	186,45	0,8	3229	14	199	0,06	1
		м2		9,25	0,32	160	6	120	0	0
23	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	18,92	97,07	1,19	1837	23	827	0,26	5
		м2		41,18	0,45	779	9	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1	83,18	1,22	83	1	38	0,22	0
		м2		35,55	0,45	36	0	105	0	0
25	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную щебнем	0,3	122,18	0	37	0	41	0,89	0
		м3		122,18	0	37	0	113	0	0
27	С143008-14	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/. М-400, фракция 5-20 мм	0,3	3660		1098				
		м3								
		ИТОГО:				67492	3803			67
						10248	1235			7
		Смета: 2-1-3 Выгреб на 14 м3								
1	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	-2	8060		-16120				
		комплект								
		ИТОГО:				-16120	0			0
						0	0			0
		Смета: 2-1-5 Площадочные сети В1								
1	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-214,12	302		-64664				
		м								
2	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-60,6	212		-12847				
		м								
3	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
4	С12021-267	Стремянка	0,0548	133700		7327				
		т								
5	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0548	5940		326				
		тн								
6	С12021-267	Стремянка	0,0822	133700		10990				
		т								
7	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0822	5940		488				
		тн								
8	С12021-267	Стремянка	0,0274	133700		3663				
		т								
9	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0274	5940		163				
		тн								
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
		шт		506,25	28,21	506	28	133	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,255	127		32				
		м3								
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0105	172800		1814				
		т								
14	С ТОО "УТПК"	Знаки предупредительные	1	925,18		925				
		шт								
		ИТОГО:				-47908	206			6
						987	50			0
		Смета: 2-1-6 Площадочные сети К3, В10								
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	599	5,55	5,55	3327	3327	1048	0	0
		м3		0	1,8	0	1080	97	0,01	4
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	100	122,18	0	12218	0	13806	0,89	89
		м3		122,18	0	12218	0	113	0	0
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	699	21,55	4,52	15061	3157	11547	0,11	75
		м3		17,03	0	11904	0	97	0	0
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,077	58881,69	25695,31	4534	1979	3993	194	15
		км		33075	6813,45	2547	525	130	26,38	2
5	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0325	78245	36133,62	2543	1174	2174	247	8
		км		41850	9612,9	1360	312	130	37,3	1
6	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,825	650		21336				
		м								
7	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,077	8287,75	0	638	0	804	51,5	4
		км		8032,5	0	619	0	130	0	0
8	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,0325	10216,13	0	332	0	407	61,8	2
		км		9630	0	313	0	130	0	0
9	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
10	С130902-100 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	5	9734		48670				
		шт.								
11	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	552		5520				
		шт.								
12	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
14	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
		шт.								
15	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1279		2558				
		шт.								
16	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	552		5520				
		шт.								
17	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,0012	199804,17	95036,29	240	114	191	458	1
		км		86400	35901	104	43	130	175,34	0
18	Е0122-9-7	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 273 мм	0,0002	228191,27	105803,64	46	21	37	544	0
		км		103050	39969	21	8	130	195,2	0
19	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,205	2030		2446				
		м								
20	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,2008	2999		602				
		м								
21	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,0012	455522,91	57818,03	547	69	89	203	0
		км		35325	21840,75	42	26	130	106,67	0
22	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,0002	559267,67	66947,17	112	13	17	234	0
		км		40725	25290	8	5	130	123,51	0
23	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,15	14790,87	5028,34	2219	754	1222	27,1	4
		м3		4382,55	1883,03	657	282	130	9,2	1
24	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,43	9525,08	2308,84	23146	5610	9953	13,87	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2286	864,68	5555	2101	130	4,22	10
25	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0663	10186,85	296,6	675	20	80	5,95	0
		м3		915,75	110,25	61	7	118	0,54	0
26	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	0,7	2459,2	97,07	1721	68	123	0,78	1
		м3		112,5	36	79	25	118	0,18	0
27	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7810		41705				
		м								
28	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	3610		3141				
		м								
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,84	28900		24276				
		м3								
30	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	3	2220		6660				
		шт								
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,58	127		328				
		м3								
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,425	245,44	3,82	8449	132	1576	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1286	50	118	0,01	0
33	С12021-267	Стремянка	0,0822	133700		10990				
		т								
34	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0822	5940		488				
		тн								
35	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	17,1	1414,09	14,12	24181	242	1048	0,27	5
		м2		42,98	3,08	735	53	133	0,01	0
36	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	17,1	487,15	0	-8330	0	-123	0,03	-1
		м2		5,4	0	-92	0	133	0	0
37	Е0107-31-7	Установка лотков	0,164	3233,46	1419,61	530	233	422	8,33	1
		м3		1399,5	438,08	230	72	140	1,6	0
38	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	3	2780		8340				
		м								
		ИТОГО:				283493	20374			258
						39845	5505			24
		Смета: 2-1-7 Установка для приготовления питьевой воды "Тазасу-С"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1,092	218,93	0	239	0	270	1,54	2
		м3		218,93	0	239	0	113	0	0
2	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,55	4979,77	100,89	2739	55	105	0,85	0
		м3		123,75	38,25	68	21	118	0,18	0
3	Е0106-3-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,64	10333,76	257,71	16947	423	1250	4,05	7
		м3		634,5	91,69	1041	150	105	0,4	1
4	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1823	68200		12433				
		т								
5	С Ком. предл. ТОО "ВодЭкоФильтр"	Установка и стоимость модульного здния контейнерного типа с оборудованием	1	8361523,95		8361524				
		шт								
		Отпускная цена		8361524		8361524				
		Сметная стоимость оборудования				*8361524*				
		ИТОГО:				8393882	477			9
						1348	171			1
		Смета: 2-1-8 Благоустройство территории								
		Раздел: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-24-13 К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	314,14	8,4	8,4	2638	2638	888	0	0
		м3		0	2,91	0	915	97	0,01	3
2	Е0101-25-1 К=4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	314,14	39,39	39,39	12374	12374	3282	0	0
		м3		0	10,77	0	3384	97	0,04	11
3	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	314,14	5,55	5,55	1745	1745	550	0	0
		м3		0	1,8	0	567	97	0,01	2
4	Е0101-27-7 К=7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	314,14	21,78	21,78	6841	6841	2154	0	0
		м3		0	7,07	0	2221	97	0,03	9
5	Е0101-30-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	1570,7	0,28	0,28	442	442	139	0	0
		м2		0	0,09	0	143	97	0	1
		Итого по разделу: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ				24040				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	124	2584,28	73,75	320451	9145	5450	0,14	18
		м3		21,38	11,67	2651	1447	133	0,04	5
7	Е0127-29-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	1550	860,9	36,34	1334394	56326	41189	0,05	77
		м2		7,58	12,4	11749	19220	133	0,04	68
8	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1550	272,33	0	-422117	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	1,656	2584,28	73,75	4280	122	73	0,14	0
		м3		21,38	11,67	35	19	133	0,04	0
10	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	20,7	186,33	21,26	3857	440	4179	0,95	20
		м2		156,15	7,97	3232	165	123	0,04	1
11	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 50 ММ	20,7	1130		23391				
		м2								
12	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	22,7	538,05	6,63	12214	151	3334	0,7	16
		м		108,68	1,76	2467	40	133	0,01	0
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,3632	26400		9588				
		м3								
14	У1-33-5	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	365	31,27	0	11414	0	6198	0,07	27
		м ограды		12,13	0	4427	0	140	0	0
15	У1-33-6	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	365	56,9	0,09	20769	33	2168	0,04	14
		м ограды		6,56	0,04	2394	15	90	0	0
16	У1-34-25	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	7966,72	555,1	7967	555	1108	3,6	4
		ворота		594	197,4	594	197	140	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	У1-34-26	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	56783,88	99,92	56784	100	6101	39	39
		ворота		6748,76	29,92	6749	30	90	0,11	0
18	У1-34-41	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	4487,91	6,87	-4488	-7	-495	3,2	-3
		калитка		547,94	1,87	-548	-2	90	0,01	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО				1378502				
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
19	Е0147-6-11	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ, РАЗМЕРЫ 0.5Х0.4 М	60	174,15	0	10449	0	13479	1,21	72
		яма		174,15	0	10449	0	129	0	0
20	Е0147-9-3	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0.5Х0.4 М	60	424,69	163,33	25481	9800	20174	1,25	75
		шт		220,5	40,14	13230	2408	129	0,17	10
21	С143012-38	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0.5Х0.4М, ВЫСОТОЙ 2-2.5 М	60	2030		121800				
		шт								
22	Е0147-19-13	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	285	265,93	0	75790	0	40783	0,77	220
		м		110,93	0	31615	0	129	0	0
23	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	285	66,92	0	19071	0	24485	0,4	115
		м		66,6	0	18981	0	129	0	0
24	С143012-49	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /БИРЮЧИНА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	855	301		257355				
		шт								
25	Е0147-38-1	УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	285	79,72	19,67	22720	5605	23577	0,4	114
		м		59,63	4,5	16995	1283	129	0,02	6
26	Е0147-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	2630,4	225,58	0,34	593377	905	133593	0,27	704
		м2		39,24	0,13	103217	343	129	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0147-25-5 К=3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИСКЛЮЧАТЬ	2630,4	209,91	0	552147	0	81132	0,16	432
		м2		23,91	0	62893	0	129	0	0
28	Е0147-25-6	ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	2630,4	19,01	0	50004	0	27858	0,05	138
		м2		8,21	0	21596	0	129	0	0
29	Е0147-39-3	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	2630,4	73,6	23,6	193602	62082	186288	0,34	891
		м2		49,5	5,4	130205	14204	129	0,02	63
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				**1921795**				
		Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ								
30	Е0101-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	0,06	294,75	0	18	0	20	1,89	0
		м3		294,75	0	18	0	113	0	0
31	Е0110-5-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯНЫХ СТОЕК	0,14	12593,89	327,33	1763	46	542	20,1	3
		м3		3105	123,75	435	17	120	0,6	0
32	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
		м2		37,35	1,44	108	4	118	0,01	0
33	Е0110-7-1	УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК	2,4	622,52	4,64	1494	11	172	0,36	1
		м2		58,05	1,76	139	4	120	0,01	0
34	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 188	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩПД	1	5080		5080				
		шт								
		Отпускная цена		5080		5080				
		Сметная стоимость оборудования				*5080*				
35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 31	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ	2	1440		2880				
		шт								
		Отпускная цена		1440		2880				
		Сметная стоимость оборудования				*2880*				
36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	2	2940		5880				
		шт								
		Отпускная цена		2940		5880				
		Сметная стоимость оборудования				*5880*				
37	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 180	ЛОМ ПОЖАРНЫЙ ЛПЛ	1	200		200				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				*200*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 174**	**БАГОР ПОЖАРНЫЙ**	**1**	**200**		**200**				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				***200***				
39	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 175**	**ВЕДРО ПОЖАРНОЕ**	**2**	**600**		**1200**				
		шт								
		Отпускная цена		600		1200				
		Сметная стоимость оборудования				***1200***				
40	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 173**	**КОШМА**	**4**	**2400**		**9600**				
		м2								
		Отпускная цена		2400		9600				
		Сметная стоимость оборудования				***9600***				
41	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230**	**ЛОПАТА СОВКОВАЯ**	**1**	**211**		**211**				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				
		Сметная стоимость оборудования				***211***				
42	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230**	**ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ**	**1**	**211**		**211**				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				
		Сметная стоимость оборудования				***211***				
43	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 257**	**ТОПОР**	**1**	**420**		**420**				
		шт								
		Отпускная цена		420		420				
		Сметная стоимость оборудования				***420***				
44	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1. табл. 35. п. 6**	**ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ /ДЛЯ ПЕСКА/**	**1**	**1335**		**1335**				
		шт								
		Отпускная цена		1335		1335				
		Сметная стоимость оборудования				***1335***				
		Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ				**31199**				
		ИТОГО:				**3355538**	**169362**			**2977**
						443631	**46623**			**180**
		Объект: 2-2 Площадка головного водозабора								
		Смета: 2-2-1 Площадочные сети В9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-2969,4	302		-896759				
		м								
2	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	2,94	8287,75	0	24366	0	30700	51,5	151
		км		8032,5	0	23616	0	130	0	0
		ИТОГО:				-872393	0			151
						23616	0			0
		Смета: 2-2-2 Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами								
		Раздел: СКВАЖИНА								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	121,83	27,84	26,18	3391	3189	1047	0,01	1
		м3		1,66	7,2	202	877	97	0,03	3
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,17	262,72	0	570	0	644	1,85	4
		м3		262,72	0	570	0	113	0	0
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	92,878	5,55	5,55	516	516	162	0	0
		м3		0	1,8	0	168	97	0,01	1
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,952	39,84	37,82	1153	1095	361	0,01	0
		м3		1,87	11	54	318	97	0,04	1
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	49,218	19,7	19,7	970	970	194	0	0
		т		0	3,94	0	194	100	0,08	4
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,9	2459,2	97,07	2213	87	158	0,78	1
		м3		112,5	36	101	32	118	0,18	0
7	Е0104-24-2#т.ч. п-1.3, п-3.4#К=1,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 2 группы станками типа БС-1М, долотами диам. до 250 мм	62	684,94	557,22	42466	34548	13874	0,45	28
		м		87,37	127,79	5417	7923	104	0,4	25
8	С11061-33 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ГН	2	55200		110400				
		шт								
9	Е0104-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	62	520,39	424,99	32264	26349	12672	0,55	34
		м		95,4	101,13	5915	6270	104	0,33	20
10	Е0104-49-9#т.ч. п-1.16, п-3.59#К=1,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	52	110,81	89,88	5762	4674	2552	0,13	7
		м		20,93	26,25	1088	1365	104	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	5,6	362,66	295,61	2031	1655	813	0,39	2
		м		67,05	72,52	375	406	104	0,24	1
12	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ/8Ф4В	2	14800		29600				
		шт								
13	Е0104-51-8#т.ч. п-1.16, п-3.67#К=1,0	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения /трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	62	584,54	373,04	36242	23129	19321	1,19	74
		м		211,5	88,15	13113	5465	104	0,28	18
14	Е0104-60-10	Откачка воды из скважины глубиной до 200 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	65044,94	53772,44	260180	215090	107244	57,3	229
		сутки		11272,5	14507,34	45090	58029	104	48,14	193
15	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	1,78	4718,98	137,08	8400	244	3820	11,4	20
		м3		2011,5	52,2	3580	93	104	0,26	0
16	Е0104-54-6#т.ч. п-1.16, п-3.76#К=1,01	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 251 до 300 мм/	2	72384,72	55909,1	144769	111818	66412	91,2	182
		шт		16475,63	15453,34	32951	30907	104	49,73	99
17	С12021-250	Стоимость металлической пробки	0,004	154200		617				
		т								
18	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	62	7430		460660				
		м								
19	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	48	7430		-356640				
		м								
		Итого по разделу: СКВАЖИНА				785565				
		Раздел: НАСОСНАЯ								
20	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,64	1
21	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Шкая управления насосом ШУПН-РЗ-7,5-0,4кВ	2	137857,96		275716				
		шт								
		Отпускная цена		137858		275716				
		Сметная стоимость оборудования				*275716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
23	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Скважинный насос марки KSP-6-N151-B-6-3 Q 13,61 м3/ч, Н	2	129688,11		259376				
		шт								
		Отпускная цена		129688		259376				
		Сметная стоимость оборудования				*259376*				
24	Е0122-33-5	Устройство оголовка ОГ-50	0,1676	247994,13	49389,75	41564	8278	17742	312,7	52
		т		62775	18657	10521	3127	130	91,12	15
25	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
26	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
		1счетчик		211,5	13,5	423	27	128	0,07	0
27	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	2	11400		22800				
		шт								
28	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	0	116	0	128	0	0
29	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	0
30	С130905-1116 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50	2	4012		8024				
		шт.								
31	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194		388				
		шт								
		Итого по разделу: НАСОСНАЯ				**669300**				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
33	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		шт		184,28	2,36	369	5	128	0,01	0
34	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	2	3600		7200				
		шт								
35	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0.6 мм	5,6	1031,91	13,82	5779	77	1900	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1455	29	128	0,03	0
36	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0037	139706,75	90794,12	517	336	327	286	1
		км		48375	19582,83	179	72	130	84,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,737	1521		5684				
		м								
38	С130806-2547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 219-200-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	21543		43086				
		шт.								
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				67314				
		ИТОГО:				1522179	433581			714
						132397	115695			389
		Смета: 2-2-3 Благоустройство территории								
		Раздел: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-24-13 К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	3,4	8,4	8,4	29	29	10	0	0
		м3		0	2,91	0	10	97	0,01	0
2	Е0101-25-1 К=4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	3,4	39,39	39,39	134	134	36	0	0
		м3		0	10,77	0	37	97	0,04	0
3	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	3,4	5,55	5,55	19	19	6	0	0
		м3		0	1,8	0	6	97	0,01	0
4	Е0101-27-7 К=7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	3,4	21,78	21,78	74	74	23	0	0
		м3		0	7,07	0	24	97	0,03	0
5	Е0101-30-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	17	0,28	0,28	5	5	2	0	0
		м2		0	0,09	0	2	97	0	0
		Итого по разделу: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ				260				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
6	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	76,32	2584,28	73,75	197233	5629	3355	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1632	891	133	0,04	3
7	Е0127-29-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	954	860,9	36,34	821298	34668	25351	0,05	47
		м2		7,58	12,4	7231	11830	133	0,04	42
8	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	954	272,33	0	-259806	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	1,36	2584,28	73,75	3515	100	60	0,14	0
		м3		21,38	11,67	29	16	133	0,04	0
10	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	17	186,33	21,26	3168	361	3432	0,95	16
		м2		156,15	7,97	2655	135	123	0,04	1
11	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 50 ММ	17	1130		19210				
		м2								
12	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	19	538,05	6,63	10223	126	2791	0,7	13
		м		108,68	1,76	2065	33	133	0,01	0
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,304	26400		8026				
		м3								
14	У1-33-5	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	335	31,27	0	10475	0	5689	0,07	25
		м ограды		12,13	0	4064	0	140	0	0
15	У1-33-6	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	335	56,9	0,09	19062	30	1990	0,04	13
		м ограды		6,56	0,04	2198	13	90	0	0
16	У1-34-25	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	7966,72	555,1	7967	555	1108	3,6	4
		ворота		594	197,4	594	197	140	0,96	1
17	У1-34-26	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	56783,88	99,92	56784	100	6101	39	39
		ворота		6748,76	29,92	6749	30	90	0,11	0
18	У1-34-41	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	4487,91	6,87	-4488	-7	-495	3,2	-3
		калитка		547,94	1,87	-548	-2	90	0,01	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО				892664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
19	Е0147-6-11	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ, РАЗМЕРЫ 0.5Х0.4 М	58	174,15	0	10101	0	13030	1,21	70
		яма		174,15	0	10101	0	129	0	0
20	Е0147-9-3	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0.5Х0.4 М	58	424,69	163,33	24632	9473	19501	1,25	73
		шт		220,5	40,14	12789	2328	129	0,17	10
21	С143012-38	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0.5Х0.4М, ВЫСОТОЙ 2-2.5 М	58	2030		117740				
		шт								
22	Е0147-19-13	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	253	265,93	0	67280	0	36204	0,77	195
		м		110,93	0	28065	0	129	0	0
23	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	253	66,92	0	16929	0	21736	0,4	102
		м		66,6	0	16850	0	129	0	0
24	С143012-49	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /БИРЮЧИНА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	759	301		228459				
		шт								
25	Е0147-38-1	УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	253	79,72	19,67	20169	4976	20930	0,4	101
		м		59,63	4,5	15086	1139	129	0,02	5
26	Е0147-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	2632,6	225,58	0,34	593873	906	133704	0,27	705
		м2		39,24	0,13	103303	344	129	0	1
27	Е0147-25-5 К=3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИСКЛЮЧАТЬ	2632,6	209,91	0	552609	0	81200	0,16	432
		м2		23,91	0	62945	0	129	0	0
28	Е0147-25-6	ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	2632,6	19,01	0	50046	0	27882	0,05	138
		м2		8,21	0	21614	0	129	0	0
29	Е0147-39-3	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	2632,6	73,6	23,6	193764	62134	186443	0,34	892
		м2		49,5	5,4	130314	14216	129	0,02	63
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				1875601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ								
30	**Е0101-162-2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М**	**0,06**	**294,75**	**0**	**18**	**0**	**20**	**1,89**	**0**
		м3		**294,75**	**0**	**18**	**0**	**113**	**0**	**0**
31	**Е0110-5-2**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯНЫХ СТОЕК**	**0,14**	**12593,89**	**327,33**	**1763**	**46**	**542**	**20,1**	**3**
		м3		**3105**	**123,75**	**435**	**17**	**120**	**0,6**	**0**
32	**Е0108-4-7**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ**	**2,88**	**245,44**	**3,82**	**707**	**11**	**132**	**0,21**	**1**
		м2		**37,35**	**1,44**	**108**	**4**	**118**	**0,01**	**0**
33	**Е0110-7-1**	**УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК**	**2,4**	**622,52**	**4,64**	**1494**	**11**	**172**	**0,36**	**1**
		м2		**58,05**	**1,76**	**139**	**4**	**120**	**0,01**	**0**
34	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 188**	**ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩПД**	**1**	**5080**		**5080**				
		шт								
		Отпускная цена		5080		5080				
		Сметная стоимость оборудования				***5080***				
35	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 31**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ**	**2**	**1440**		**2880**				
		шт								
		Отпускная цена		1440		2880				
		Сметная стоимость оборудования				***2880***				
36	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5**	**2**	**2940**		**5880**				
		шт								
		Отпускная цена		2940		5880				
		Сметная стоимость оборудования				***5880***				
37	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 180**	**ЛОМ ПОЖАРНЫЙ ЛПЛ**	**1**	**200**		**200**				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				***200***				
38	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 174**	**БАГОР ПОЖАРНЫЙ**	**1**	**200**		**200**				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				***200***				
39	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 175**	**ВЕДРО ПОЖАРНОЕ**	**2**	**600**		**1200**				
		шт								
		Отпускная цена		600		1200				
		Сметная стоимость оборудования				***1200***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 173	КОШМА	4	2400		9600				
		м2								
		Отпускная цена		2400		9600				
		Сметная стоимость оборудования				*9600*				
41	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230	ЛОПАТА СОВКОВАЯ	1	211		211				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				
		Сметная стоимость оборудования				*211*				
42	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	1	211		211				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				
		Сметная стоимость оборудования				*211*				
43	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 257	ТОПОР	1	420		420				
		шт								
		Отпускная цена		420		420				
		Сметная стоимость оборудования				*420*				
44	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1. табл. 35. п. 6	ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ /ДЛЯ ПЕСКА/	1	1335		1335				
		шт								
		Отпускная цена		1335		1335				
		Сметная стоимость оборудования				*1335*				
		Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ				**31199**				
		ИТОГО:				**2799729**	**119380**			**2878**
						428436	**31273**			**126**
		Итого по объекту:				**3449510**				
		Объект: 2-3 Площадка водонапорной башни в с.Акбулак								
		Смета: 2-3-2 Площадочные сети К3								
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	39,6	5,55	5,55	220	220	69	0	0
		м3		0	1,8	0	71	97	0,01	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,95	122,18	0	1216	0	1374	0,89	9
		м3		122,18	0	1216	0	113	0	0
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,55	21,55	4,52	1068	224	819	0,11	5
		м3		17,03	0	844	0	97	0	0
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194	2
		км		33075	6813,45	397	82	130	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	302		3660				
		м								
6	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,012	8287,75	0	99	0	125	51,5	1
		км		8032,5	0	96	0	130	0	0
		ИТОГО:				6970	753			17
						2553	153			1
		Смета: 2-3-3 Благоустройство территории								
		Раздел: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-24-13 К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	32,6	8,4	8,4	274	274	92	0	0
		м3		0	2,91	0	95	97	0,01	0
2	Е0101-25-1 К=4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	32,6	39,39	39,39	1284	1284	341	0	0
		м3		0	10,77	0	351	97	0,04	1
3	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	32,6	5,55	5,55	181	181	57	0	0
		м3		0	1,8	0	59	97	0,01	0
4	Е0101-27-7 К=7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	32,6	21,78	21,78	710	710	224	0	0
		м3		0	7,07	0	230	97	0,03	1
5	Е0101-30-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	163	0,28	0,28	46	46	14	0	0
		м2		0	0,09	0	15	97	0	0
		Итого по разделу: РЕКУЛЬТИВАЦИЯ				2495				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
6	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	13,04	2584,28	73,75	33699	962	573	0,14	2
		м3		21,38	11,67	279	152	133	0,04	1
7	Е0127-29-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	163	860,9	36,34	140327	5923	4331	0,05	8
		м2		7,58	12,4	1236	2021	133	0,04	7
8	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	163	272,33	0	-44390	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО				129635				
		Раздел: БОРТОВЫЕ КАМНИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	71	538,05	6,63	38201	471	10429	0,7	50
		м		108,68	1,76	7716	125	133	0,01	0
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,136	26400		29990				
		м3								
11	У1-33-5	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	115	31,27	0	3596	0	1953	0,07	9
		м ограды		12,13	0	1395	0	140	0	0
12	У1-33-6	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ВЫСОТОЙ 0,5 М, ТИПА М10, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	115	56,9	0,09	6544	10	683	0,04	4
		м ограды		6,56	0,04	754	5	90	0	0
13	У1-34-25	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	7966,72	555,1	7967	555	1108	3,6	4
		ворота		594	197,4	594	197	140	0,96	1
14	У1-34-26	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ КАЛИТКАМИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА ВМ6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	56783,88	99,92	56784	100	6101	39	39
		ворота		6748,76	29,92	6749	30	90	0,11	0
15	У1-34-41	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	4487,91	6,87	-4488	-7	-495	3,2	-3
		калитка		547,94	1,87	-548	-2	90	0,01	0
		Итого по разделу: БОРТОВЫЕ КАМНИ				138594				
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
16	Е0147-6-11	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М	20	174,15	0	3483	0	4493	1,21	24
		яма		174,15	0	3483	0	129	0	0
17	Е0147-9-3	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М	20	424,69	163,33	8494	3267	6725	1,25	25
		шт		220,5	40,14	4410	803	129	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143012-38	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	20	2030		40600				
		шт								
19	Е0147-19-13	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	90,6	265,93	0	24093	0	12965	0,77	70
		м		110,93	0	10050	0	129	0	0
20	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	90,6	66,92	0	6062	0	7784	0,4	37
		м		66,6	0	6034	0	129	0	0
21	С143012-49	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /БИРЮЧИНА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	272	301		81872				
		шт								
22	Е0147-38-1	УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ	90,6	79,72	19,67	7222	1782	7495	0,4	36
		м		59,63	4,5	5402	408	129	0,02	2
23	Е0147-25-3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	284	225,58	0,34	64066	98	14424	0,27	76
		м2		39,24	0,13	11144	37	129	0	0
24	Е0147-25-5 К=3	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИСКЛЮЧАТЬ	284	209,91	0	59614	0	8760	0,16	47
		м2		23,91	0	6790	0	129	0	0
25	Е0147-25-6	ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ	284	19,01	0	5399	0	3008	0,05	15
		м2		8,21	0	2332	0	129	0	0
26	Е0147-39-3	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	284	73,6	23,6	20903	6703	20113	0,34	96
		м2		49,5	5,4	14058	1534	129	0,02	7
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				321809				
		Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ								
27	Е0101-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	0,06	294,75	0	18	0	20	1,89	0
		м3		294,75	0	18	0	113	0	0
28	Е0110-5-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯНЫХ СТОЕК	0,14	12593,89	327,33	1763	46	542	20,1	3
		м3		3105	123,75	435	17	120	0,6	0
29	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
		м2		37,35	1,44	108	4	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**Е0110-7-1**	**УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ЩИТА ИЗ ДОСОК**	**2,4**	**622,52**	**4,64**	**1494**	**11**	**172**	**0,36**	**1**
		м2		**58,05**	**1,76**	**139**	**4**	**120**	**0,01**	**0**
31	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 188**	**ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩПД**	**1**	**5080**		**5080**				
		шт								
		Отпускная цена		5080		5080				
		Сметная стоимость оборудования				***5080***				
32	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 31**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ**	**2**	**1440**		**2880**				
		шт								
		Отпускная цена		1440		2880				
		Сметная стоимость оборудования				***2880***				
33	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 181**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5**	**2**	**2940**		**5880**				
		шт								
		Отпускная цена		2940		5880				
		Сметная стоимость оборудования				***5880***				
34	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 180**	**ЛОМ ПОЖАРНЫЙ ЛПЛ**	**1**	**200**		**200**				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				***200***				
35	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 174**	**БАГОР ПОЖАРНЫЙ**	**1**	**200**		**200**				
		шт								
		Отпускная цена		200		200				
		Сметная стоимость оборудования				***200***				
36	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 175**	**ВЕДРО ПОЖАРНОЕ**	**2**	**600**		**1200**				
		шт								
		Отпускная цена		600		1200				
		Сметная стоимость оборудования				***1200***				
37	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 173**	**КОШМА**	**4**	**2400**		**9600**				
		м2								
		Отпускная цена		2400		9600				
		Сметная стоимость оборудования				***9600***				
38	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230**	**ЛОПАТА СОВКОВАЯ**	**1**	**211**		**211**				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*211*				
39	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 230	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	1	211		211				
		шт								
		Отпускная цена		211		211				
		Сметная стоимость оборудования				*211*				
40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 257	ТОПОР	1	420		420				
		шт								
		Отпускная цена		420		420				
		Сметная стоимость оборудования				*420*				
41	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 6	ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ /ДЛЯ ПЕСКА/	1	1335		1335				
		шт								
		Отпускная цена		1335		1335				
		Сметная стоимость оборудования				*1335*				
		Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ				31199				
		ИТОГО:				623732	22427			542
						82578	6085			24
		Итого по объекту:				630701				
		Объект: 2-4 Насосная станция								
		Смета: 2-4-2 НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-3	Установка электропечей	5	175,42	17,71	877	89	1015	0,9	4
		1квт		152,03	6,63	760	33	128	0,03	0
2	Прайс лист ИП "Евлокимов А.В."	Печь электрическая ПЭТ-4/1,0	5	1124,18	0	5621	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	2	2540		5080				
		шт.								
		Отпускная цена		2540		5080				
		Сметная стоимость оборудования				*5080*				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				11578				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
4	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	585,12	12,95	585	13	689	3,3	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	0
5	С131305-2	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, d патрубка 315 мм	1	2770		2770				
		шт								
6	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1209,51	11,11	2419	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	3628,46	25,89	3628	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				9403				
		ИТОГО:				20980	148			14
						2232	55			0
		Смета: 2-4-3 Электросиловое оборудование								
1	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,1	0
2	СПрайс лист	Щит учетно-распределительный ЩРО 8505-2610	1	18374,06		18374				
		шт								
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
		шт		340	4,5	1360	18	95	0,03	0
5	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 1ф 16А	3	122,19		367				
		шт								
6	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 3ф 16А	2	122,19		244				
		шт								
7	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 3ф 63А	4	122,19		489				
		шт								
8	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 1ф 1А	2	122,19		244				
		шт								
9	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 1ф 2,5А	1	122,19		122				
		шт								
10	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,08	0
11	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2974, номинальный ток 8 А	1	44400		44400				
		шт								
		Отпускная цена		44400		44400				
		Сметная стоимость оборудования				*44400*				
12	75-6-29	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-1874, номинальный ток 0,6 А	1	44300		44300				
		шт								
		Отпускная цена		44300		44300				
		Сметная стоимость оборудования				*44300*				
13	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,9	17,9	4465	90	1882	2	10
		шт		394	2,3	1970	11	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс лист	Приставка ПКЛ 4004	5	150,12		751				
		шт								
15	Ц0111-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня	4	210,04	0	840	0	697	1	4
		компл		193,5	0	774	0	90	0	0
16	СПрайс лист	Датчик реле-уровня РОС 301-УХЛ-2 вертикальный	4	6807,92		27232				
		шт								
17	Е0118-22-3	Установка манометров	1	65,18	1,62	65	2	74	0,32	0
		комплект		57,94	0	58	0	128	0	0
18	СПрайс лист	Манометр ДМ2005Ф	1	2339,13		2339				
		шт								
19	Ц0111-30-3	Датчик реле-температуры	1	427,73	0	428	0	381	2	2
		шт		423	0	423	0	90	0	0
20	СПрайс лист	Датчик реле-температуры ДТКБ-53	1	907,72		908				
		шт								
21	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
22	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
		шт								
23	С151706-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	4	51		204				
		шт								
24	Ц0110-901-12	Коробка ответвительная	4	85,5	0,2	342	1	168	0,23	1
		шт		38	0,1	152	0	110	0	0
25	С151803-49	Коробка ответвительная КОР-73	0,004	16100		64				
		1000шт								
26	Ц0110-901-12	Коробка разветвительная	3	85,5	0,2	257	1	126	0,23	1
		шт		38	0,1	114	0	110	0	0
27	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,003	18000		54				
		1000шт								
28	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	0	71	0	64	0,19	0
		шт		29,48	0	59	0	108	0	0
29	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
30	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7	0	104	0	96	0,19	1
		шт		29,48	0	88	0	108	0	0
31	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	3	171		513				
		шт								
32	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300		82				
		1000шт								
33	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	266	27,7	2,1	7368	559	5105	0,1	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,7	0,5	5240	133	95	0	1
34	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 5x4 мм2	24	147,68		3544				
		м								
35	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 5x2,5 мм2	5	112,07		560				
		м								
36	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 3x2,5 мм2	103	73,32		7552				
		м								
37	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 3x1,5 мм2	50	51,32		2566				
		м								
38	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 2x1,5 мм2	6	31,42		189				
		м								
39	СПрайс лист	Кабель силовой медный NYM 4x4 мм2	54	150,12		8107				
		м								
40	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5x1,5 мм2	0,024	83000		1992				
		1000м								
41	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	39,5	3,5	593	53	379	0,16	2
		м		25,9	0,7	389	11	95	0	0
42	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	57,4	6	172	18	113	0,24	1
		м		38,5	1,3	116	4	95	0,01	0
43	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	60	104	11,4	6240	684	4321	0,46	28
		м		73,1	2,7	4386	162	95	0,02	1
44	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
		м		48,8	0,5	98	1	95	0	0
45	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20x2,5 мм	15	104		1560				
		м								
46	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50x3 мм	3	295		885				
		м								
47	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100x4 мм	60	749		44940				
		м								
48	СПрайс лист	Металлический рукав диам. 32 мм	2	83,79		168				
		м								
49	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55	7,6	1375	190	572	0,13	3
		м		23,2	0,9	580	22	95	0,01	0
		ИТОГО:				250636	2246			106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						19249	570			3
		Смета: 2-4-4 Технологическое оборудование								
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
2	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давления ТВ4-МК50/4	1	1826046,16		1826046				
		шт								
		Отпускная цена		1826046		1826046				
		Сметная стоимость оборудования				*1826046*				
3	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давления ТВ2-МК32/5	1	571051,24		571051				
		шт								
		Отпускная цена		571051		571051				
		Сметная стоимость оборудования				*571051*				
4	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
		шкаф		2273	110	6819	330	95	0,64	2
5	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Шкая управления ШУН-ЧП-380-4-MiCrO	2	123143,78		246288				
		шт								
		Отпускная цена		123144		246288				
		Сметная стоимость оборудования				*246288*				
6	С Ком. предл. ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Шкая управления ШУН-ЧП-380-1,5-MiCrO	1	106116,29		106116				
		шт								
		Отпускная цена		106116		106116				
		Сметная стоимость оборудования				*106116*				
7	Е0116-15-3	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
8	С130902-87 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	5	9734		48670				
		шт.								
9	С130902-86 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	1	8303		8303				
		шт.								
10	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
		шт.								
11	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
		шт.								
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
		шт		626	13,5	626	14	90	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс лист	Задвижка чугунная с электроприводом Ру 1,0 МПа d80	1	178986,14		178986				
		шт								
14	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа. Dy 15 мм	2	350		700				
		шт								
15	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
		1счетчик		211,5	13,5	423	27	128	0,07	0
16	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600		31200				
		шт								
17	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741		741				
		шт								
18	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
19	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321		642				
		шт								
20	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	14	401		5614				
		шт								
21	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321		963				
		шт								
22	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
23	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
24	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,8	5615	125	1062	0,72	4
		м		130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
25	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	16	1240,75	20,8	19852	333	2832	0,72	12
		м		130,5	7,79	2088	125	128	0,04	1
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,5	10,99	0	38	0	48	0,05	0
		м		10,69	0	37	0	128	0	0
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22	11,13	0	245	0	301	0,05	1
		м		10,69	0	235	0	128	0	0
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,62	21,8	0,05	166	0	40	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
29	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,62	40,72	0,04	310	0	57	0,04	0
		м2		8,32	0	63	0	90	0	0
30	Е0116-10-9	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 273 мм	3,5	525,86	70,85	1841	248	1691	1,98	7
		м		351	26,53	1229	93	128	0,13	0
31	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,5	2999		10497				
		м								
32	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х6 мм	0,0035	661964,51	75373,88	2317	264	338	263	1
		км		45900	28473,75	161	100	130	139,06	0
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных столбиков	0,3	9517,51	260,48	2855	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	0
		ИТОГО:				3098551	3501			116
						20278	1075			6
		Итого по объекту:				3370168				
		Объект: 2-5 Здание пульта управления								
		Смета: 2-5-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
		Раздел: ПОЛЫ								
		Раздел: КАРКАСЫ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ								
1	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,12	112,45	34,24	801	244	381	0,32	2
		м2		51,08	8,45	364	60	90	0,03	0
2	С11011-3886 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,875	673		5300				
		м2								
3	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0361	172800		6238				
		т								
4	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0361	5940		214				
		тн								
		Итого по разделу: КАРКАСЫ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ				12553				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
5	Е0115-64-4 К=0,3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	5	137,04	1,18	685	6	163	0,17	1
		м2		30,63	0,45	153	2	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-64-3 К=0,3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	25	113,39	1,03	2835	26	591	0,14	3
		м2		22,12	0,39	553	10	105	0	0
7	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	27,5	23,54	0,16	647	4	457	0,1	3
		м2		15,75	0,07	433	2	105	0	0
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,42	20,36	0,02	70	0	13	0,02	0
		м2		4,16	0	14	0	90	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				4237				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,81	2629,65	0	2130	0	475	2,99	2
		м3		477	0	386	0	123	0	0
10	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,81	9008,78	0	7297	0	565	3,66	3
		м3		567	0	459	0	123	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				9427				
		Раздел: ПРОЕМЫ								
11	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,54	828,63	71,29	447	38	193	1,64	1
		м2		272,25	25,25	147	14	120	0,1	0
12	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	0,54	8120		4385				
		м2								
13	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	0,54	1057,75	3,98	571	2	71	1,18	1
		м2		123,53	1,51	67	1	105	0,01	0
14	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,54	282,02	0,16	152	0	124	1,26	1
		м2		217,8	0,07	118	0	105	0	0
15	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440		3440				
		комплект								
16	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,54	236,32	5,58	128	3	62	0,59	0
		м2		94,05	2,12	51	1	120	0,01	0
17	С12069-24	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450 мм	1	1520		1520				
		м								
18	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,71	330,85	32,08	566	55	584	1,49	3
		м2		272,25	12,13	466	21	120	0,06	0
19	С12022-1	Двери металлические решетчат.1900х900 мм огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
21	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	1960		1960				
		комплект								
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ				39113				
		ИТОГО:				65330	379			20
						3211	111			0
		Смета: 2-5-2 Электросиловое оборудование								
1	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,1	0
2	СПрайс лист	Щит учетно-распределительный ЩРО 8505-2610	1	18374,06		18374				
		шт								
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
5	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 1ф 16А	4	122,19		489				
		шт								
6	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 3ф 16А	1	122,19		122				
		шт								
7	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 3ф 25А	1	122,19		122				
		шт								
8	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА67-29, 3ф 32А	2	122,19		244				
		шт								
9	Ц0111-250-1	Фотореле	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
10	СПрайс лист	Фотореле ФР-7	1	1270,81		1271				
		шт								
		ИТОГО:				26371	186			15
						2882	43			0
		Итого по объекту:				91701				
		Объект: 2-6 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКСУАТ								
		Смета: 2-6 Поселковую водопроводную сеть с. Аксуат								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	36442	24,61	24,08	896868	877553	148011	0	118
		м3		0,53	3,66	19314	133274	97	0,01	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1106	262,72	0	290564	0	328337	1,85	2044
		м3		262,72	0	290564	0	113	0	0
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	31118	5,55	5,55	172859	172859	54438	0	0
		м3		0	1,8	0	56122	97	0,01	215
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6200	122,18	0	757516	0	855993	0,89	5487
		м3		122,18	0	757516	0	113	0	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37318	21,55	4,52	804055	168530	616460	0,11	4030
		м3		17,03	0	635526	0	97	0	0
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	4,355	58881,69	25695,31	256430	111903	225828	194	845
		км		33075	6813,45	144042	29673	130	26,38	115
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,905	58881,69	25695,31	112170	48950	98784	194	370
		км		33075	6813,45	63008	12980	130	26,38	50
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,565	51202,26	20326,01	28929	11484	26573	179	101
		км		30825	5353,43	17416	3025	130	20,64	12
9	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,565	8097,13	0	4575	0	5900	51,5	29
		км		8032,5	0	4538	0	130	0	0
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	6,26	8287,75	0	51881	0	65368	51,5	322
		км		8032,5	0	50283	0	130	0	0
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	6825	26,4	3,1	180180	21158	127081	0,11	751
		м		19,1	0,5	130358	3412	95	0	20
12	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	6,825	2520		17199				
		км								
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,4	22
		шт		231,75	6,75	3708	108	130	0,03	0
14	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80 мм	5	405,4	16,15	2027	81	1521	1,36	7
		шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	0
15	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	0
16	С130902-87 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	16	9734		155744				
		шт.								
17	С130902-86 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	5	8303		41515				
		шт.								
18	С130902-84 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	3	4948		14844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	32	384		12288				
		шт.								
20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	272		2720				
		шт.								
21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт.								
22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	25	575,87	36,99	14397	925	9799	1,82	46
		шт		288	13,5	7200	337	130	0,07	2
23	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	3	594,94	450,71	1785	1352	1000	0,83	2
		шт		138,83	117,67	416	353	130	0,45	1
24	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15	440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	38	300,57	225,64	11422	8574	6348	0,41	16
		шт		69,53	58,98	2642	2241	130	0,23	9
26	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1477		4431				
		шт.								
27	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1090		10900				
		шт.								
28	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1090		3270				
		шт.								
29	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
		шт.								
30	С130804-3298 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	761		3044				
		шт.								
31	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	518		1554				
		шт.								
32	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1279		15348				
		шт.								
33	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	600		4200				
		шт.								
34	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	261		1305				
		шт.								
35	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	382		1146				
		шт.								
37	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	162		486				
		шт.								
38	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	552		17664				
		шт.								
39	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	475		4750				
		шт.								
40	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	244		1464				
		шт.								
41	Е0122-9-1	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,0362	121367,16	49858,78	4393	1805	3777	336	12
		км		61425	18834,75	2224	682	130	91,99	3
42	Е0122-9-2	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 76 мм	0,002	123549,87	51496,99	247	103	211	337	1
		км		61875	19453,5	124	39	130	95,01	0
43	Е0122-9-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 159 мм	0,0274	160329,25	60626,12	4393	1661	3757	442	12
		км		82575	22902,75	2263	628	130	111,85	3
44	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	36,345	279		10140				
		м								
45	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,008	384		771				
		м								
46	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	27,51	1055		29023				
		м								
47	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм	0,0362	147905,62	23407,87	5354	847	1729	159	6
		км		27900	8842,5	1010	320	130	43,19	2
48	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,002	179755,38	23641,25	360	47	96	160	0
		км		27900	8930,25	56	18	130	43,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,0274	344129,7	48453,95	9429	1328	1798	185	5
		км		32175	18303,75	882	502	130	89,4	2
50	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	1,5	8205,37	66,01	12308	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	0
51	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	25	747,86	146,19	18697	3655	17771	3,2	80
		шт		506,25	28,21	12656	705	133	0,11	3
52	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,25	10202,15	95,97	63763	600	5302	4,9	31
		м3		771,75	36,25	4823	227	105	0,18	1
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,375	127		810				
		м3								
54	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2615	172800		45187				
		т								
55	С ТОО "УТПК"	Знаки предупредительные	25	925,18		23129				
		шт								
56	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,85	8656,16	1879,87	699851	151987	207470	8,86	716
		м3		1435,5	538,43	116060	43532	130	2,06	167
57	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	1,216	10186,85	296,6	12382	361	1472	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1113	134	118	0,54	1
58	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	22	2459,2	97,07	54102	2136	3855	0,78	17
		м3		112,5	36	2475	792	118	0,18	4
59	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	97,9	7810		764599				
		м								
60	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	15,95	3610		57580				
		м								
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	35,75	28900		1033175				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	55	2220		122100				
		шт								
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	80,85	127		10268				
		м3								
64	С12021-267	Стремянка	1,507	133700		201486				
		т								
65	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	1,507	5940		8952				
		тн								
66	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	313,5	1414,09	14,12	443317	4428	19205	0,27	84
		м2		42,98	3,08	13474	966	133	0,01	4
67	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	313,5	487,15	0	-152721	0	-2252	0,03	-10
		м2		5,4	0	-1693	0	133	0	0
		Итого по разделу: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД				7400310				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
68	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,027	51202,26	20326,01	1382	549	1270	179	5
		км		30825	5353,43	832	145	130	20,64	1
69	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,033	47611,09	17877,09	1571	590	1476	173	6
		км		29700	4698,68	980	155	130	18,1	1
70	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,09	47611,09	17877,09	4285	1609	4025	173	16
		км		29700	4698,68	2673	423	130	18,1	2
71	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,041	47611,09	17877,09	1952	733	1833	173	7
		км		29700	4698,68	1218	193	130	18,1	1
72	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,27	113		3082				
		м								
73	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,33	67		2233				
		м								
74	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90,9	49		4454				
		м								
75	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	32		1325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
76	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,191	8097,13	0	1547	0	1994	51,5	10
		км		8032,5	0	1534	0	130	0	0
77	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
78	С130902-84 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	4948		4948				
		шт.								
79	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
80	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
		шт.								
81	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144	2,25	576	9	130	0,01	0
82	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	1	3804		3804				
		шт								
83	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	3100		6200				
		шт								
84	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
		шт								
85	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	5	75,82	1,57	379	8	432	0,41	2
		1счетчик		67,5	0	338	0	128	0	0
86	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 32	1	10600		10600				
		шт								
87	Прайс лист JAKKO	Счетчик универсальный "Бетар"	4	1676,15		6705				
		шт								
88	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 20 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
89	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	0
90	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
91	С130905-1112 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20	1	441		441				
		шт.								
92	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25	3	736		2208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
93	С130905-1114 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz, размер ячейки 0,4 мм, T 120°C, PN 16. DN 32	1	2161		2161				
		шт.								
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
95	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/63 SDR 11	1	1834,64		1835				
		шт								
96	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/40 SDR 11	1	3030,31		3030				
		шт								
97	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/32 SDR 11	2	1410,95		2822				
		шт								
98	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/25 SDR 11	1	1410,95		1411				
		шт								
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ				81442				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ								
99	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,091	47611,09	17877,09	4333	1627	4069	173	16
		км		29700	4698,68	2703	428	130	18,1	2
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,634	47611,09	17877,09	77797	29211	73070	173	283
		км		29700	4698,68	48530	7678	130	18,1	30
101	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	2,781	47611,09	17877,09	132406	49716	124362	173	481
		км		29700	4698,68	82596	13067	130	18,1	50
102	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	91,91	67		6158				
		м								
103	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1650,34	49		80867				
		м								
104	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2808,81	32		89882				
		м								
105	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	4,506	8097,13	0	36486	0	47053	51,5	232
		км		8032,5	0	36194	0	130	0	0
106	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	187	242,08	6,95	45269	1300	35553	0,88	165
		шт		144	2,25	26928	421	130	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2	3804		7608				
		шт								
108	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	84	3100		260400				
		шт								
109	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	101	2770		279770				
		шт								
110	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	187	75,82	1,57	14178	294	16157	0,41	77
		1счетчик		67,5	0	12623	0	128	0	0
111	Прайс лист JAKKO	Счетчик универсальный "Бетар"	187	1676,15		313439				
		шт								
112	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	187	192,46	52,42	35990	9802	36611	0,77	144
		1фильтр		134,42	18,54	25136	3467	128	0,09	17
113	С130905-1112 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20	187	441		82467				
		шт.								
114	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	187	300,57	225,64	56206	42194	31241	0,41	77
		шт		69,53	58,98	13002	11029	130	0,23	42
115	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/32 SDR 11	38	1410,95		53616				
		шт								
116	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d110/25 SDR 11	95	1410,95		134041				
		шт								
117	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/25 SDR 11	48	1819,91		87356				
		шт								
118	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d63/25 SDR 11	6	2245,58		13473				
		шт								
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ				1811742				
		ИТОГО:				9293493	1736778			16696
						2542421	328857			1247
		Итого по объекту:				9293494				
		Объект: 2-7 НА ПОСЕЛКОВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ СЕТЬ С.АКБУЛАК								
		Смета: 2-7 Поселковую водопроводную сеть с. Акбулак								
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-10539,35	212		-2234342				
		м								
2	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-177,76	113		-20087				
		м								
3	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,176	8097,13	0	1425	0	1838	51,5	9
		км		8032,5	0	1414	0	130	0	0
4	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	10,435	8287,75	0	86483	0	108965	51,5	537
		км		8032,5	0	83819	0	130	0	0
5	С131103-24 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	-11	19913		-219043				
		шт								
6	С12021-267	Стремянка	0,5754	133700		76931				
		т								
7	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,5754	5940		3418				
		тн								
8	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	2,2	1414,09	14,12	3111	31	135	0,27	1
		м2		42,98	3,08	95	7	133	0,01	0
9	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	119,7	487,15	0	-58312	0	-860	0,03	-4
		м2		5,4	0	-646	0	133	0	0
		Итого по разделу: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД				-2360416				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ								
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,023	47611,09	17877,09	1095	411	1029	173	4
		км		29700	4698,68	683	108	130	18,1	0
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,021	47611,09	17877,09	1000	375	939	173	4
		км		29700	4698,68	624	99	130	18,1	0
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,037	47611,09	17877,09	1762	661	1655	173	6
		км		29700	4698,68	1099	174	130	18,1	1
13	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	67		1556				
		м								
14	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,21	49		1039				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37,37	32		1196				
		м								
16	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,081	8097,13	0	656	0	846	51,5	4
		км		8032,5	0	651	0	130	0	0
17	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	0
18	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	1	3804		3804				
		шт								
19	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	1	3100		3100				
		шт								
20	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
		шт								
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	3	75,82	1,57	227	5	259	0,41	1
		1счетчик		67,5	0	203	0	128	0	0
22	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 25	2	9870		19740				
		шт								
23	Прайс лист JAKKO	Счетчик универсальный "Бетар"	1	1676,15		1676				
		шт								
24	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 20 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
25	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	0
26	С130905-1112 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0.5 мм. Т от -10°С до +110°С. PN 16. DN 20	1	441		441				
		шт.								
27	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0.5 мм. Т от -10°С до +110°С. PN 16. DN 25	2	736		1472				
		шт.								
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
29	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/40 SDR 11	1	2685,94		2686				
		шт								
30	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/32 SDR 11	1	1819,91		1820				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/25 SDR 11	1	1819,91		1820				
		шт								
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯМ				50066				
		Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ								
32	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,901	47611,09	17877,09	42898	16107	40291	173	156
		км		29700	4698,68	26760	4234	130	18,1	16
33	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,553	47611,09	17877,09	26329	9886	24729	173	96
		км		29700	4698,68	16424	2598	130	18,1	10
34	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	910,01	49		44590				
		м								
35	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	558,53	32		17873				
		м								
36	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,454	8097,13	0	11773	0	15183	51,5	75
		км		8032,5	0	11679	0	130	0	0
37	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	48	242,08	6,95	11620	334	9126	0,88	42
		шт		144	2,25	6912	108	130	0,01	0
38	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	3100		6200				
		шт								
39	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	46	2770		127420				
		шт								
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
		1счетчик		67,5	0	3240	0	128	0	0
41	Прайс лист JAKKO	Счетчик универсальный "Бетар"	48	1676,15		80455				
		шт								
42	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	48	192,46	52,42	9238	2516	9398	0,77	37
		1фильтр		134,42	18,54	6452	890	128	0,09	4
43	С130905-1112 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20	48	441		21168				
		шт.								
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	68	300,57	225,64	20439	15343	11360	0,41	28
		шт		69,53	58,98	4728	4011	130	0,23	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/32 SDR 11	21	1819,91		38218				
		шт								
46	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d90/25 SDR 11	45	1819,91		81896				
		шт								
47	Прайс лист CHEvrOn TEXACO	Седелка d63/25 SDR 11	2	2245,58		4491				
		шт								
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ				548247				
		ИТОГО:				-1762104	46604			1023
						165180	12469			49
		Итого по объекту:				-1762103				
		Объект: 4-1 НА ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		Смета: 4-1 Внешнее электроснабжение								
		Раздел: ВЛ-10КВ								
		Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	170400		170400				
		шт								
		Отпускная цена		170400		170400				
		Сметная стоимость оборудования				*170400*				
4	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400		166400				
		шт								
		Отпускная цена		166400		166400				
		Сметная стоимость оборудования				*166400*				
5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
6	С Прайс лист	Разъеденитель РЛНД-10	1	20511,05		20511				
		шт								
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
8	С Прайс лист	Трехфазный электронный счетчик ЦЭ6803ВМ 5-60А 3ф	1	3840,37		3840				
		шт								
9	Е0133-29-18	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т	0,64	5090,22	3787,47	3258	2424	1582	8,01	5
		1м3		1302,75	1051,07	834	673	105	3,89	2
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,64	36584		23414				
		м3								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0	438	0	495	1,54	3
		м3		218,93	0	438	0	113	0	0
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	0	244	0	276	0,89	2
		м3		122,18	0	244	0	113	0	0
13	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,01	0
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0	0
		Итого по разделу: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				399501				
		Раздел: ВЛ-0,4КВ								
15	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
16	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-3	4	15800		63200				
		шт								
17	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	1,2	84,6	2,8	102	3	37	0,17	0
		м		32,4	0,2	39	0	95	0	0
18	С Прайс лист	Металлическая лента IF-207	8	121,5		972				
		шт								
19	С Прайс лист	Скрепа CF-20	8	2980,12		23841				
		шт								
20	С Прайс лист	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	4	1061,69		4247				
		шт								
21	С Прайс лист	Зажим NTD 301AF/F	4	186,43		746				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
		шт.								
23	С Прайс лист	Стяжной хомут CCI 9-180	8	808,22		6466				
		шт								
24	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
25	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-3	9	15800		142200				
		шт								
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,45	36584		16463				
		м3								
27	С Прайс лист	Кронштейн У4	6	3840,37		23042				
		шт								
28	С Прайс лист	Стяжка Г11	9	2216,94		19952				
		шт								
29	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	0,9	84,6	2,8	76	3	28	0,17	0
		м		32,4	0,2	29	0	95	0	0
30	С Прайс лист	Металлическая лента IF-207	12	121,5		1458				
		шт								
31	С Прайс лист	Скрепа CF-20	12	2980,12		35761				
		шт								
32	С Прайс лист	Анкерный кронштейн CS10-2000	6	708,72		4252				
		шт								
33	С Прайс лист	Зажим PA54-100	6	948,92		5694				
		шт								
34	С Прайс лист	Зажим NTD 301AF/F	3	186,43		559				
		шт								
35	С Прайс лист	Зажим для фазных жил СИП TTD 271FJ2TA	12	1270,46		15246				
		шт								
36	С Прайс лист	Зажим для нулевой жилы СИП TTD 271FJ2TA	3	1062,04		3186				
		шт								
37	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155		930				
		шт.								
38	С Прайс лист	Стяжной хомут CCI 9-180	6	808,22		4849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
40	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-3	4	15800		63200				
		шт								
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	36584		7317				
		м3								
42	С Прайс лист	Кронштейн У4	2	3840,37		7681				
		шт								
43	С Прайс лист	Стяжка Г11	4	2216,94		8868				
		шт								
44	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	1,3	84,6	2,8	110	4	40	0,17	0
		м		32,4	0,2	42	0	95	0	0
45	С Прайс лист	Металлическая лента IF-207	4	121,5		486				
		шт								
46	С Прайс лист	Скрепа CF-20	4	2980,12		11920				
		шт								
47	С Прайс лист	Анкерный кронштейн CS10-2000	2	708,72		1417				
		шт								
48	С Прайс лист	Зажим PA54-100	4	948,92		3796				
		шт								
49	С Прайс лист	Зажим NTD 301AF/F	2	186,43		373				
		шт								
50	С Прайс лист	Зажим для фазных жил СИП TTD 271FJ2TA	8	1270,46		10164				
		шт								
51	С Прайс лист	Зажим для нулевой жилы СИП TTD 271FJ2TA	2	1062,04		2124				
		шт								
52	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
		шт.								
53	С Прайс лист	Стяжной хомут CCI 9-180	4	808,22		3233				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
55	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-3	2	15800		31600				
		шт								
56	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1	36584		3658				
		м3								
57	С Прайс лист	Кронштейн У4	1	3840,37		3840				
		шт								
58	С Прайс лист	Стяжка Г11	2	2216,94		4434				
		шт								
59	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	1,5	84,6	2,8	127	4	46	0,17	0
		м		32,4	0,2	49	0	95	0	0
60	С Прайс лист	Металлическая лента IF-207	4	121,5		486				
		шт								
61	С Прайс лист	Скрепа CF-20	4	2980,12		11920				
		шт								
62	С Прайс лист	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	1	1061,69		1062				
		шт								
63	С Прайс лист	Анкерный кронштейн CS10-2000	1	708,72		709				
		шт								
64	С Прайс лист	Зажим PA54-100	1	948,92		949				
		шт								
65	С Прайс лист	Зажим NTD 301AF/F	1	186,43		186				
		шт								
66	С Прайс лист	Зажим для фазных жил СИП TTD 271FJ2TA	4	1270,46		5082				
		шт								
67	С Прайс лист	Стяжной хомут CCI 9-180	3	808,22		2425				
		шт								
		Итого по разделу: ВЛ-0,4КВ				586984				
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
68	У2-58-7	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на один рожок, тип светильника РКУ01-250/Б23-04У1	16	11158,18	2194,25	178531	35108	19712	4,9	78
		светильн		802,13	371,18	12834	5939	105	2,2	35
69	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	16	794		12704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				**191235**				
		Раздел: КЛ-0,4/0,23КВ								
70	**Е0101-81-2**	**Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы**	**663,84**	**40,15**	**40,15**	**26652**	**26652**	**5312**	**0**	**0**
		м3		**0**	**8,25**	**0**	**5477**	**97**	**0,03**	**18**
71	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**663,84**	**122,18**	**0**	**81108**	**0**	**91652**	**0,89**	**587**
		м3		**122,18**	**0**	**81108**	**0**	**113**	**0**	**0**
72	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**663,84**	**21,55**	**4,52**	**14303**	**2998**	**10966**	**0,11**	**72**
		м3		**17,03**	**0**	**11305**	**0**	**97**	**0**	**0**
73	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**3478**	**26,4**	**3,1**	**91819**	**10782**	**64760**	**0,11**	**383**
		м		**19,1**	**0,5**	**66430**	**1739**	**95**	**0**	**10**
74	**С151601-625 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОГ 2003**	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2**	**0,3**	**481700**		**144510**				
		1000м								
75	**С151603-104**	**Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2.5 мм2**	**0,083**	**295400**		**24518**				
		1000м								
76	**С151603-92**	**Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1.5 мм2**	**0,195**	**174800**		**34086**				
		1000м								
77	**СПрайс лист**	**Кабель водонепроницаемый G4х10**	**210**	**1646,05**		**345670**				
		м								
78	**Ц0108-147-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**270**	**23,2**	**2,1**	**6264**	**567**	**4309**	**0,1**	**27**
		м		**16,5**	**0,3**	**4455**	**81**	**95**	**0**	**0**
79	**С151601-341**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1.5 мм2**	**0,01**	**52100**		**521**				
		1000м								
80	**С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОГ 2003**	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2**	**0,26**	**192700**		**50102**				
		1000м								
81	**Е0134-101-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб**	**0,152**	**216628,38**	**0**	**32928**	**0**	**3762**	**144**	**22**
		кан.-км		**22500**	**0**	**3420**	**0**	**110**	**0**	**0**
82	**С130802-54**	**Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dу труб 100 мм, Dн муфт 160 мм**	**56**	**67**		**3752**				
		шт								
83	**Ц0108-396-5**	**Металлорукав**	**11**	**177,7**	**116**	**1955**	**1276**	**920**	**0,32**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		54,9	33,1	604	364	95	0,19	2
84	Прайс лист	Металлорукав диам 20 мм	11	57,61		634				
		м								
85	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых борозлах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	72	39,5	3,5	2844	252	1819	0,16	12
		м		25,9	0,7	1865	50	95	0	0
86	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	62	104		6448				
		м								
87	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148		1480				
		м								
88	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,96	218,93	0	867	0	980	1,54	6
		м3		218,93	0	867	0	113	0	0
89	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,96	122,18	0	484	0	547	0,89	4
		м3		122,18	0	484	0	113	0	0
90	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,96	21,55	4,52	85	18	65	0,11	0
		м3		17,03	0	67	0	97	0	0
91	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	22	61,9	3,3	1362	73	489	0,14	3
		м		23	0,4	506	9	95	0	0
92	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,01	0
		Итого по разделу: КЛ-0,4/0,23КВ				873382				
		ИТОГО:				2051104	100312			1288
						199144	19903			92
		Итого по объекту:				2051103				
		Объект: 3 Включаемы работы								
		Смета: 5-2-2 Включаемые работы								
		Раздел: Материалы								
1	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7445,72	468		3484597				
		м								
2	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12524	318		3982632				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	776,11	163		126506				
		м								
4	С143007-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250x120x65 мм, М-75	12500	25		312500				
		шт								
5	С Прайс лист	Люк полимерный 7000	90	5800		522000				
		шт								
6	С131103-22 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	37	18864		697968				
		шт								
		Итого по разделу: Материалы				9126203				
		Раздел: Уборная на одно очко на площадке головного водозабора								
7	Е0101-18-8#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	133,69	130,89	1003	982	116	0,01	0
		м3		2,35	13,66	18	102	97	0,04	0
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13,5	33,1	33,1	447	447	64	0	0
		т		0	4,73	0	64	100	0,1	1
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	0	328	0	371	1,54	2
		м3		218,93	0	328	0	113	0	0
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8250,26	110,9	3300	44	95	1,35	1
		м3		195,75	29,92	78	12	105	0,12	0
11	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,8	9782,87	2585,27	7826	2068	2400	9,65	8
		м3		1615,95	691,48	1293	553	130	2,81	2
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810		13902				
		м								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	248,04	6,42	6201	160	1153	0,21	5
		м2		37,35	1,73	934	43	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1900,07	460,64	9500	2303	6600	6,93	35
		м3		994,5	124,2	4973	621	118	0,5	3
15	Е0106-1-15	Монолитная бетонная заделка	0,2	8221,86	169,09	1644	34	40	0,97	0
		м3		146,25	45,64	29	9	105	0,19	0
16	Е0111-33-1	Устройство крышки	0,4562	1542,55	14,35	704	7	51	0,55	0
		м2		86,63	3,84	40	2	123	0,02	0
17	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,028	9860,76	4406,05	276	123	120	23,3	1
		т		4194	561,66	117	16	90	1,77	0
18	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,028	70000		1960				
		т								
19	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,028	5940		166				
		тн								
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0835	22756,99	531,84	1900	44	364	22,5	2
		м3		3487,5	143,1	291	12	120	0,58	0
21	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0835	592,86	47,22	50	4	14	0,78	0
		м3		123,75	12,7	10	1	120	0,05	0
22	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,8	558,47	7,8	4915	69	635	0,36	3
		м2		58,05	2,11	511	19	120	0,01	0
23	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1	1542,55	14,35	1543	14	111	0,55	1
		м2		86,63	3,84	87	4	123	0,02	0
24	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	478,51	13,78	813	23	560	1,71	3
		м2		272,95	3,7	464	6	119	0,01	0
25	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1,88	745		1401				
		м2								
26	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,26	3320		4183				
		м2								
27	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843		843				
		комплект								
28	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	17,32	186,99	1,34	3239	23	200	0,06	1
		м2		9,25	0,38	160	7	120	0	0
29	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	18,92	97,88	2	1852	38	829	0,26	5
		м2		41,18	0,54	779	10	105	0	0
30	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1	84,01	2,05	84	2	38	0,22	0
		м2		35,55	0,54	36	1	105	0	0
31	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	867,03	9,49	867	9	85	0,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		63,79	2,84	64	3	128	0,01	0
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную щебнем	0,3	122,18	0	37	0	41	0,89	0
		м3		122,18	0	37	0	113	0	0
33	С143008-14	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/. М-400, фракция 5-20 мм	0,3	3660		1098				
		м3								
		Итого по разделу: Уборная на одно очко на площадке головного водозабора				70081				
		Раздел: Дополнительные работы по подводке водопровода диам.63 мм к домам внутрипоселка Аксуат								
34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,45	9934,47	3158,18	14405	4579	3924	8,86	13
		м3		1435,5	646,12	2081	937	130	2,06	3
35	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0221	10388,54	498,29	230	11	27	5,95	0
		м3		915,75	132,3	20	3	118	0,54	0
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810		13902				
		м								
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610		1047				
		м								
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	28900		18785				
		м3								
39	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	2220		2220				
		шт								
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,45	127		184				
		м3								
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,524	248,04	6,42	4099	106	762	0,21	4
		м2		37,35	1,73	617	29	118	0,01	0
42	С Прайс лист	Люк полимерный 7000	1	5800		5800				
		шт								
43	С12021-267	Стремянка	0,0274	133700		3663				
		т								
44	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0822	5940		488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
45	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	1423,69	23,73	8115	135	354	0,27	2
		м2		42,98	3,7	245	21	133	0,01	0
46	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	487,15	0	-2777	0	-41	0,03	0
		м2		5,4	0	-31	0	133	0	0
47	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	420	16,54	16,54	6948	6948	1316	0	0
		м3		0	3,23	0	1357	97	0,01	4
48	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	420	27,82	27,82	11686	11686	2214	0	0
		м3		0	5,43	0	2283	97	0,01	3
49	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	420	9,85	9,85	4136	4136	637	0	0
		м3		0	1,56	0	657	97	0	2
50	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	420	12,44	12,44	5223	5223	805	0	0
		м3		0	1,98	0	830	97	0	1
51	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	277	40,99	40,46	11353	11206	1322	0	1
		м3		0,53	4,39	147	1216	97	0,01	4
52	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	0	2102	0	2375	1,85	15
		м3		262,72	0	2102	0	113	0	0
53	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	241	9,33	9,33	2249	2249	506	0	0
		м3		0	2,16	0	522	97	0,01	2
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	41	122,18	0	5009	0	5661	0,89	36
		м3		122,18	0	5009	0	113	0	0
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	277	24,62	7,59	6819	2102	4576	0,11	30
		м3		17,03	0	4717	0	97	0	0
56	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,07	65023,95	34147,7	4552	2390	3390	179	13
		км		30825	6424,12	2158	450	130	20,64	1
57	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70	163		11410				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,07	8097,13	0	567	0	731	51,5	4
		км		8032,5	0	562	0	130	0	0
		Итого по разделу: Дополнительные работы по подводке водопровода диам.63 мм к домам внутрипоселка Аксу				142215				
		Раздел: Установка Таза-Су								
59	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	594	40,99	40,46	24346	24031	2834	0	2
		м3		0,53	4,39	315	2607	97	0,01	8
60	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	218,93	0	4160	0	4700	1,54	29
		м3		218,93	0	4160	0	113	0	0
61	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	511	9,33	9,33	4769	4769	1073	0	0
		м3		0	2,16	0	1106	97	0,01	4
62	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	85	122,18	0	10385	0	11735	0,89	75
		м3		122,18	0	10385	0	113	0	0
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	594	24,62	7,59	14622	4507	9812	0,11	64
		м3		17,03	0	10116	0	97	0	0
64	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,12	65023,95	34147,7	7803	4098	5811	179	21
		км		30825	6424,12	3699	771	130	20,64	2
65	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	120	163		19560				
		м								
66	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,12	8097,13	0	972	0	1253	51,5	6
		км		8032,5	0	964	0	130	0	0
67	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	120	28,51	5,21	3421	625	2246	0,11	13
		м		19,1	0,6	2292	72	95	0	0
68	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	2520		302				
		км								
69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3235	207,94	3235	208	2996	13,39	13
		1насос		2285,06	55,62	2285	56	128	0,23	0
70	Прайс лист	СТОИМОСТЬ ПОГРУЖНОГО ГРЯЗЕВОГО НАСОСА UNILIFT AP 50B.15.3V В КОМПЛЕКТЕ 456000·2,389·1,06·1,02·1,12	1	157624,83		157625				
		шт								
		Отпускная цена		157625		157625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*157625*				
		Итого по разделу: Установка Таза-Су				**251200**				
		Раздел: ВЛ 10 Квт на водозабор								
71	**75-4-54**	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по**	**1**	**170400**		**170400**				
		шт								
		Отпускная цена		170400		170400				
		Сметная стоимость оборудования				*170400*				
72	**75-3-3**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм**	**1**	**166400**		**166400**				
		шт								
		Отпускная цена		166400		166400				
		Сметная стоимость оборудования				*166400*				
73	**С Прайс лист**	**Разъеденитель РЛНД-10**	**1**	**20511,05**		**20511**				
		шт								
74	**Е0133-116-3**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помошью механизмов**	**1**	**2787,42**	**1293,42**	**2787**	**1293**	**1753**	**7,42**	**7**
		шт		**1386**	**283,78**	**1386**	**284**	**105**	**1,03**	**1**
75	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**170,57**	**9,07**	**171**	**9**	**153**	**1**	**1**
		шт		**158**	**2,76**	**158**	**3**	**95**	**0,02**	**0**
76	**С Прайс лист**	**Трехфазный электронный счетчик ЦЭ6803ВМ 5-60А 3ф**	**1**	**3840,37**		**3840**				
		шт								
77	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**8**	**218,93**	**0**	**1751**	**0**	**1979**	**1,54**	**12**
		м3		**218,93**	**0**	**1751**	**0**	**113**	**0**	**0**
78	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**8**	**122,18**	**0**	**977**	**0**	**1105**	**0,89**	**7**
		м3		**122,18**	**0**	**977**	**0**	**113**	**0**	**0**
79	**Е0133-29-18**	**Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т**	**2,5**	**7665,7**	**6362,95**	**19164**	**15907**	**6731**	**8,01**	**20**
		1м3		**1302,75**	**1261,28**	**3257**	**3153**	**105**	**3,89**	**10**
80	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**2,5**	**21400**		**53500**				
		м3								
81	**Ц0108-471-3**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	**10**	**261,78**	**34,78**	**2618**	**348**	**1073**	**0,7**	**7**
		шт		**111**	**1,92**	**1110**	**19**	**95**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	25	2131,31	1475,43	53283	36886	21051	3,06	77
		опора		506,25	295,7	12656	7393	105	1,03	26
83	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	25	16758		418950				
		шт								
84	С Прайс лист	Траверс ТМ3	25	4642,3		116058				
		шт								
85	С Прайс лист	Хомут Х1	25	741,19		18530				
		шт								
86	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	75	471		35325				
		шт.								
87	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	75	14		1050				
		шт.								
88	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	25	163		4075				
		шт.								
89	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	75	132		9900				
		шт.								
90	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	20,4	86,5	4,7	1765	96	633	0,17	3
		м		32,4	0,24	661	5	95	0	0
91	С Прайс лист	Сжим плашечный У867	50	71,22		3561				
		шт								
92	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,3	37503,88	28611,88	48755	37195	17158	43,7	57
		1км		7650	4919,62	9945	6396	105	15,13	20
93	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,67	207055		138727				
		т								
		Итого по разделу: ВЛ 10 Квт на водозабор				1292098				
		Раздел: Ограждение из сетки и профлиста на площадке водозабора, НРС и водонапорной башни в с.Аксуат , водонапорной башни в с.Акбулак								
94	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	70,62	218,93	0	15461	0	17471	1,54	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	0	15461	0	113	0	0
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	31,62	18950,8	295,59	599224	9346	28271	4,9	155
		м3		771,75	79,75	24403	2522	105	0,18	6
96	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	16,458	18845,84	3681,36	310165	60588	187767	73,6	1211
		т		12555	121,5	206630	2000	90	0,49	8
97	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	1571,4	384		603418				
		м								
98	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	15,175	34310,16	15750,18	520657	239009	258247	91	1381
		т		16380	2528,8	248567	38374	90	7,36	112
99	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	15,175	47200		716260				
		т								
100	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	680	385		261800				
		м2								
101	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	980	417,3	210,14	408955	205941	158485	0,94	921
		м2		144	35,69	141120	34974	90	0,1	101
102	С11011-3886 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	980	673		659540				
		м2								
		Итого по разделу: Ограждение из сетки и профлиста на площадке водозабора, НРС и водонапорной башни в с.				4095479				
		Раздел: Дополнительные работы по установке водонапорной башни в с.Аксуат и с.Акбулак								
103	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	30,375	40,99	40,46	1245	1229	145	0	0
		м3		0,53	4,39	16	133	97	0,01	0
104	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	0	657	0	742	1,54	5
		м3		218,93	0	657	0	113	0	0
105	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	30	9,33	9,33	280	280	63	0	0
		м3		0	2,16	0	65	97	0,01	0
106	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	122,18	0	855	0	966	0,89	6
		м3		122,18	0	855	0	113	0	0
107	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	40	13780		551200				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Дополнительные работы по установке водонапорной башни в с.Аксуат и с.Акбулак				**554237**				
		Раздел: ВЛ 0,4 Квт на водонапорную башню в п.Акбулак								
108	**Е0133-117-1**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**1**	**3423,41**	**2928,41**	**3423**	**2928**	**1092**	**3**	**3**
		шт		**495**	**545,29**	**495**	**545**	**105**	**1,81**	**2**
109	**Е0133-117-2**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**1**	**5091,02**	**2452,89**	**5091**	**2453**	**2858**	**12,1**	**12**
		шт		**2191,5**	**530,02**	**2192**	**530**	**105**	**1,9**	**2**
110	**Ц0108-471-3**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	**4**	**261,78**	**34,78**	**1047**	**139**	**429**	**0,7**	**3**
		шт		**111**	**1,92**	**444**	**8**	**95**	**0,01**	**0**
111	**Ц0108-472-7**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**20**	**109,68**	**5,88**	**2194**	**118**	**625**	**0,18**	**4**
		м		**32,4**	**0,48**	**648**	**10**	**95**	**0**	**0**
112	**Е0133-29-18**	**Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т**	**0,65**	**7665,7**	**6362,95**	**4983**	**4136**	**1750**	**8,01**	**5**
		1м3		**1302,75**	**1261,28**	**847**	**820**	**105**	**3,89**	**3**
113	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**0,65**	**36584**		**23780**				
		м3								
114	**75-4-52**	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по**	**1**	**163900**		**163900**				
		шт								
		Отпускная цена		163900		163900				
		Сметная стоимость оборудования				***163900***				
115	**75-3-1**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм**	**1**	**117500**		**117500**				
		шт								
		Отпускная цена		117500		117500				
		Сметная стоимость оборудования				***117500***				
116	**С Прайс лист**	**Траверс ТМ3**	**3**	**4642,3**		**13927**				
		шт								
117	**С Прайс лист**	**Хомут Х1**	**3**	**741,19**		**2224**				
		шт								
118	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**2131,31**	**1475,43**	**6394**	**4426**	**2526**	**3,06**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		506,25	295,7	1519	887	105	1,03	3
119	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	16758		50274				
		шт								
120	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4509,14	3343,64	9018	6687	3455	5,98	12
		опора		985,5	659,88	1971	1320	105	2,29	5
121	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	16758		33516				
		шт								
122	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,1	5608,35	1264,72	561	126	470	24,4	2
		1км		4140	332,1	414	33	105	1,35	0
123	С151607-832 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3Х16+1Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,1	89947		8995				
		км								
124	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	170,57	9,07	171	9	153	1	1
		шт		158	2,76	158	3	95	0,02	0
125	С Прайс лист	Трехфазный электронный счетчик ЦЭ6803ВМ 5-60А 3ф	1	3840,37		3840				
		шт								
126	С Прайс лист	Манометр МП-2-У60	1	511		511				
		шт								
127	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	861,06	2,72	861	3	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
128	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3426,96	834,96	3427	835	2285	13	13
		шкаф		2273	132	2273	132	95	0,77	1
129	С Прайс лист	Шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ	1	145600		145600				
		шт								
		Итого по разделу: ВЛ 0,4 Квт на водонапорную башню в п.Акбулак				601236				
		Раздел: Переход через автодорогу Аксуат ПК 44								
130	Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9	57,15	56,14	514	505	48	0,01	0
		м3		1,01	4,5	9	40	97	0,01	0
131	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,034	226149,3	173831,67	7689	5910	3497	306	10
		км		51300	27811,02	1744	946	130	98,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С130804-895 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34	2526		85884				
		м								
133	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	1094,9	606,44	1095	606	681	2,7	3
		установ.		488,46	166,32	488	166	104	0,56	1
134	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	34	1362,74	1312,64	46333	44630	4475	0,28	10
		м		49,84	76,71	1695	2608	104	0,3	10
135	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	34	1786,06	1720,73	60726	58505	5944	0,36	12
		м		64,08	104,02	2179	3537	104	0,41	14
136	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	34	2988,82	2878,87	101620	97881	9970	0,6	20
		м		106,8	175,16	3631	5956	104	0,68	23
137	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	34	8298,23	7991,49	282140	271711	27516	1,68	57
		м		299,04	479,11	10167	16290	104	1,87	64
138	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,7	6450		4515				
		т								
139	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОГ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	0	1207	0	1364	0,97	9
		м3		134,1	0	1207	0	113	0	0
141	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	847,48	422,34	847	422	563	2,35	2
		установ.		425,14	115,83	425	116	104	0,39	0
		Итого по разделу: Переход через автодорогу Аксуат ПК 44				628570				
		Раздел: Переход через автодорогу Акбулак								
142	Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9	57,15	56,14	514	505	48	0,01	0
		м3		1,01	4,5	9	40	97	0,01	0
143	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,034	201446,75	152534,12	6849	5186	3177	286	10
		км		48375	23499,4	1645	799	130	84,07	3
144	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34	982		33388				
		м								
145	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	1094,9	606,44	1095	606	681	2,7	3
		установ.		488,46	166,32	488	166	104	0,56	1
146	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	34	1362,74	1312,64	46333	44630	4475	0,28	10
		м		49,84	76,71	1695	2608	104	0,3	10
147	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	34	1786,06	1720,73	60726	58505	5944	0,36	12
		м		64,08	104,02	2179	3537	104	0,41	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	34	8298,23	7991,49	282140	271711	27516	1,68	57
		м		299,04	479,11	10167	16290	104	1,87	64
149	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,7	6450		4515				
		т								
150	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОГ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,2	180000		36000				
		т								
151	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9	122,18	0	1100	0	1243	0,89	8
		м3		122,18	0	1100	0	113	0	0
152	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	847,48	422,34	847	422	563	2,35	2
		установ.		425,14	115,83	425	116	104	0,39	0
		Итого по разделу: Переход через автодорогу Акбулак				473508				
		Раздел: Дополнительные работы по подводке водопровода диам.63 мм и 40 мм к объектам внутрипоселка Аксуат								
153	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,9	9934,47	3158,18	28810	9159	7848	8,86	26
		м3		1435,5	646,12	4163	1874	130	2,06	6
154	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,0442	10388,54	498,29	459	22	55	5,95	0
		м3		915,75	132,3	40	6	118	0,54	0
155	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	7810		27804				
		м								
156	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3610		2094				
		м								
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	28900		37570				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	2220		4440				
		шт								
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9	127		368				
		м3								
160	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,048	248,04	6,42	8197	212	1524	0,21	7
		м2		37,35	1,73	1234	57	118	0,01	0
161	С Прайс лист	Люк полимерный 7000	2	5800		11600				
		шт								
162	С12021-267	Стремянка	0,0548	133700		7327				
		т								
163	С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,0822	5940		488				
		тн								
164	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,4	1423,69	23,73	16230	271	708	0,27	3
		м2		42,98	3,7	490	42	133	0,01	0
165	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	11,4	487,15	0	-5553	0	-82	0,03	0
		м2		5,4	0	-62	0	133	0	0
166	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	6600	16,54	16,54	109186	109186	20687	0	0
		м3		0	3,23	0	21327	97	0,01	58
167	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6600	27,82	27,82	183631	183631	34792	0	0
		м3		0	5,43	0	35868	97	0,01	49
168	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	6600	9,85	9,85	64995	64995	10014	0	0
		м3		0	1,56	0	10324	97	0	28
169	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	6600	12,44	12,44	82083	82083	12647	0	0
		м3		0	1,98	0	13039	97	0	18
170	Е0101-11-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	4356	40,99	40,46	178534	176225	20783	0	14
		м3		0,53	4,39	2309	19117	97	0,01	57
171	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	262,72	0	34153	0	38593	1,85	240
		м3		262,72	0	34153	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3790	9,33	9,33	35369	35369	7956	0	0
		м3		0	2,16	0	8202	97	0,01	26
173	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	653	122,18	0	79784	0	90155	0,89	578
		м3		122,18	0	79784	0	113	0	0
174	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4443	24,62	7,59	109373	33709	73394	0,11	480
		м3		17,03	0	75664	0	97	0	0
175	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,9	65023,95	34147,7	58522	30733	43581	179	161
		км		30825	6424,12	27743	5782	130	20,64	19
176	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	900	163		146700				
		м								
177	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,2	59767,51	30033,51	11954	6007	9188	173	35
		км		29700	5638,42	5940	1128	130	18,1	4
178	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	200	49		9800				
		м								
179	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,1	8097,13	0	8907	0	11486	51,5	57
		км		8032,5	0	8836	0	130	0	0
		Итого по разделу: Дополнительные работы по подводке водопровода диам.63 мм и 40 мм к объектам внутрип				1252824				
		ИТОГО:				18487654	2318743			6277
						1022249	283992			811
		Итого по объекту:				18487650				
		Итого по стройке:				47648598				
		Всего прямые затраты:				47648609				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				24592691				
		- оборудования				12934173				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				290762				
		На общестроительные работы				5701939				
		На металломонтажные работы				626776				
		На сантехнические работы				102120				
		Всего накладных расходов:				6721597				
		Итого с накладными				54370206				
		- заработная плата				1008240				
		- трудоемкость				3382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**1008240**				
		- трудоемкость				**3382**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2486161**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**56856367**				
		Итого с временными, 3,1 %				**58217955**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,97 %				**59562883**				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,729 %				**59893002**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**60074137**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**60526975**				
		ИТОГО:				**60526975**				
		Сметная заработная плата				**7004590**				
		Нормативная трудоемкость				**39516**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,3007				**139254411**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2785088**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**142039499,11**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**17044739,89**				
		Итого с НДС				**159084239**				
		Всего:				**159084239**				

Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____Жаншин А.Г.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____Жакупов К.К.

Технадзор: директор ТОО "Elgrand"
_____ Айкожаев Б.Т.