Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

08 сентября 2017 года

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района», 090100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев, Конаева, 70
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 06 сентября 2017 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006, проспект Достык-Дружба, 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 06 сентября 2017года ТОО «Elgrand», инженер-технадзор Айкожаев Бакыт Турлыбекович , аттестаты эксперта №KZ95VJE00019924 от 07.09.2016 г., №KZ58VJE00010987 от 27.04.2015 г., № KZ52VJE00002268 от 01.11.2014 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 06 сентября 2017 года ТОО «СПС» г.Уральск, руководитель Шапкенов Алтай Жамбулович, Государственная лицензия №016475 от 20.10.2004 года II-категория, дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство водопровода в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО» - новое строительство по бюджетной программе **058** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов наименование объекта
и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Нурсай ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решений акима Аксуатского сельского округа о предоставлении соответствующего права на землю от 11 марта 2014 года № 5, 6;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 30.03.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта ТОО «СПС»

г.Уральск, руководитель Шапкенов А.Ж., проект (заказ) А-00-13-42, утвержденного(й) Приказом №53 ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района» от 11.06.2014 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 01 апреля 2017 года;

месяц, год

окончание работ: 06 сентября 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;

фактически: 5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Аксуат	м3/сутки	130,0		142,35	
2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки	м3/час	13,61		13,61	
3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	6,18		6,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: При непрерывной работе оборудования, система водоснабжения

обеспечивает подачу чистой питьевой воды населению с.Аксуат, составляющему на данный период 951 человек, в объеме 142,35 куб.метров в сутки, с учетом прироста населения до 1046 человек.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема: Фактическая подача воды соответствует паспортным данным установленного оборудования и составляет 142,35 м3/сутки.

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Рабочие глубинные насосы подземного типа – 2 шт производительностью (каждый)	м3/час	13,61	13,61
Здание для установки электрооборудования, размер в плане 2,0х2,5м	шт	1	1
Сетчатое металлическое ограждение площадки головного водозабора	п.м	340,0	340,0
Два резервуара из сборного железобетона по 250 м3 каждый для хранения чистой воды, общей емкостью	м3	250	250
Подводящий водовод от насосной станций 1 подъема до площадки НРС, протяженность	м	2940,0	2940,0
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Установка для очистки и приготовления питьевой воды комбинированная «ДВУ10-7» производительностью 142,35м3/сут в мобильном зданий с габаритами (9,0х2,4х2,6h)м	шт	1	1
Водопроводная насосная станция II-го подъема	шт	1	1
Здание размером в плане 3х6 м по осям	шт	1	1
Вертикальный многоступенчатый насосы для хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения, производительностью 11,2 м3/час	шт	4	4
Вертикальный многоступенчатый насосы для хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения, производительностью 2,4 м3/час	шт	2	2
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-110х6,6	пог. м	7445,72	7445,72
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-90х5,4	пог. м	12524	12524
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-63х3,8	пог. м	776,11	776,11
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-40х2,4	пог. м	147	147
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-32х2,0	пог. м	2724	2968
Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-25х2,0	пог. м	3446	5035
Ввод питьевой воды в государственные учреждения:	объектов		

школа, детский сад, клуб, ФАП, акимат сельского округа		5	5
Водопроводный ж/б колодец Д=1,0 м	шт	1	1
Водопроводный ж/б колодец Д=1,5 м	шт	79	79
Водопроводный ж/б колодец Д=2,0 м	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18 м	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 25 м3, Н=15 м	шт	1	1
ВЛ-10Квт к площадке головного водозабора 1 подъема	м		1300 м
КТП -10/0,4 кВт , N=25 кВт	шт.	1	1
ВЛ-10 кВт к площадки насосной станции 2 -подъема	м	700	700
КТП -10/0,4 кВт , N=63 кВт	шт	1	1

4. На объекте в качестве источника водоснабжения приняты подземные. Водозабор состоит из подземного типа на глубинных ссквважинах, совмещенного с насосной станцией 1 –подъема.Насосные станции 1-подъема оборудованые погружными насосами Pentax 4S140-20A в количестве 2 шт. Произведено устройство ограждения площадки головного водозабора –металлического с колючей проволокой в три ряда над верхней частью-рабицы, протяженностью 340 м. Напорный водовод от насосной станции 1- го подъема до площадки НРС, протяженностью 2940,0 м выполнен из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17 питьевая Ø110х6,2 мм ГОСТ 18599-2001.Для снабжения водой с.Аксуат предусмотрено строительство площадки напорно-регулирующих сооружений 2-подъема.На площадке НРС 2-подъема предусмотрено:

-Установчвка для очистки и приготовления питьевой воды комбинированная «ДВУ10-7» производительностью 142,35 м3/сут в мобильном здании с габаритами (9,0х2,4х2,6h) м

-Два резервуара для хранения чистой питьевой воды емкостью 250 м3 каждый,

-Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18 м;

-насосная станция 2- подъема;

-Устройство внутриплощадочных сетей

-устройство ограждения из профлиста с колючей проволокой в три ряда над верхней частью профлиста протяженностью 370 м.

-устройство поселковой водопроводной сети с.Аксуат и Акбулак.

Для снабжения водой с.Акбулак от с.Аксуат проложена водопроводная сеть и установка водонапорной башни емкостью 25 м. ,Н=15 м. около с.Акбулак с дальнейшей разводкой поселковой водопроводной сети и с устройством ограждения из профлиста протяженностью 115 метров.Электроснабжение головного водозабора предусмотрено от КТП 25 кВт.Электроснабжение напорно-регулирующих сооружений выполнено от проектируемой КТП 63 кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **293 443,1** тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **221 900,24** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **31 093,99** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **248 545,72** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **220 872,069** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **27 673,651** тысяч тенге;9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Объект «Строительство водопровода в с.Аксуат Акжаикского района ЗКО» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Жаншин Асылбек Габитович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество
М.П.

Технический надзор: **Айкожаев Бакыт Турлыбекович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество
М.П.

Авторский надзор: **Шапкенов Алтай Жамбулович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество
М.П.

Подрядчик: **Жакупов Каримулла Кабенович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество
М.П.