Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от 25 октября 2017 года

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», 090100, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, Абая, 23
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 октября 2017 года ТОО «Құрылысгаз»,
директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006,проспект Достык-Дружба, 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от __ октября 2017года
ТОО «Инженерное бюро «Nurtau», инженер-технадзор Манафов А.Г. , аттестаты эксперта №KZ13VJE00010536 от 29.12.2014 г., №KZ40VJE00010535 от 29.12.2014 г., № KZVJE00001471 от 19.08.2014 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от __ октября 2017 года ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, ГИП Окашев К.О., Государственная лицензия №006061 от 19.07.2005 годаа I-категория, дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция водопровода с.Мерей Таскалинского района ЗКО» - новое строительство по бюджетной программе **058** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Мерей ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решений акима Мерейского аульного округа о предоставлении соответствующего права на землю от 24 января 2014 года № 4;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» от 02.05.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, ГИП Окашев К.О., проект (заказ) 13.061 утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», Приказ от 12 мая 2015 г. № 9 Н

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 02 мая 2017 года;
месяц, год
окончание работ: 22 октября 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Мерей и Тогайлы	м3/сутки	134,627		135	
2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки	м3/час	5,61		5.65	
3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	10,77		10.8	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР Скважина № 12200 разведана ТОО «Жайыкгидрогеология»,			
Насосная станция I-го подъема - глубинные насосы подземного типа – 2 шт	м3/час	6,99	7.0

– один рабочий, - второй резервный, производительность каждого			
Глубина скважины Дебит скважины л/сек	м	45 1,97	45 1,97
Здание для установки электрооборудования 3х3м	шт	1	1
Ограждение площадки - сетчатое металлическое	п.м	246	246
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Эксплуатационная автодорога к площадке головного водозабора нулевого профиля со щебеночным покрытием, протяженностью	м	260	260
ПЛОЩАДКА напорно-регулирующих сооружений в с.Мерей (НРС)			
Здание насосной станции кирпичное размером 6х3м по внутреннему периметру	шт	1	1
Насосная станция II-го подъема - Горизонтальные многоступенчатые насосы для подачи воды потребителям села Мерей, производительностью 9,92 м3/час каждый	шт	2	2
- Горизонтальные многоступенчатые насосы для подачи воды потребителям села Тогайлы, производительностью 4,5 м3/час каждый	шт	2	2
- Горизонтальный многоступенчатый насос для пожаротушения в селе Мерей, производительностью 9,92 м3/час	шт	1	1
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 200 м3 каждый	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-15	шт	2	2
Подводящий водовод от головного водозабора до площадки напорно-регулирующих сооружений в с.Мерей в одну линию из полиэтиленовых труб марки HDPE100 SDR17-90мм	м	550	550
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	м	324	324
Эксплуатационная автодорога к площадке НРС нулевого профиля со щебеночным покрытием, протяженностью	м	115	115

Напорный водовод от площадки НРС до первого колодца, в две нити ПЭ трубой HDPE100 SDR17-110мм	м	718 в две нити	718 в две нти
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Мерей Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-110мм, 63 , 50 мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	94	94
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	20	20
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - средняя школа, котельная школы, (здание - детский сад, акимат, интернат), дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)	объектов	5	5
Водоснабжение с.Тогайлы			
Здание для установки электрооборудования 3х3м	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-5	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	м	192	192
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17- 50 мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	27	27
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	6	6
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - школа, клуб, медицинский пункт	объектов	2	3
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Подводящий водовод от площадки НРС в с.Мерей до площадки НРС в с.Тогайлы HDPE100 SDR17-75мм	м	9507,5	9510

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода с.Мерей Таскалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, на основании задания на проектирование от Заказчика - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» от 06.01.2014 года соответственно Республиканской Программе «Ак булак 2011-2020».

Целью настоящего Проекта является обеспечение чистой питьевой водой, согласно нормам и требованиям СанПин РК, жителей населенных пунктов Мерейского сельского округа Таскалинского района ЗКО – Мерей и Тогайлы.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология», запасы которых утверждены протоколом Западно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых по рассмотрению материалов отчета о результатах работ по разведке запасов подземных вод Западно-Казахстанской области от 13 ноября 2014 года № 151, расположенные в 900м от с.Мерей на восток.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» 16 апреля 2015 года № 09-0168/15.

Согласно Проекта выполнены:

- строительство головного водозабора подземного типа из скважины 12200, капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3х3м;

- строительство подводящего водовода от площадки головного водозабора до площадки НРС в с.Мерей, протяженностью 550м полиэтиленовой трубой HDPE100 SDR17-90мм и от площадки НРС Мерей до села Тогайлы полиэтиленовой трубой HDPE100 SDR17-75мм 9510м;

- на площадке НРС с.Мерей сооружены 2 сборно-монолитных ж/б резервуара для чистой воды общим объемом 400м3, насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в сёла Мерей и Тогайлы в кирпичном здании 6х3м, с насосом пожаротушения, водонапорная башня Рожновского объемом 50м3, на площадке НРС с.Тогайлы – водопроводная башня Рожновского объемом 25м3, здание из кирпича 3х3м;

- строительство напорного водовода до первого водопроводного колодца поселковой водопроводной сети с.Мерей в две нити 718м;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности в сёлах Мерей и Тогайлы;

- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-10кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ, ВЛ-0,23кВ наружного освещения, установка трех КТП-25/10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК;

- на основании анализов лабораторных исследований вода принятого источника является пресной и пригодной для питья без дополнительной обработки химическими реагентами, проектом предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание подаваемой потребителям воды;

- санитарные защитные зоны объектов совпадают с ограждением территорий: головного водозабора – сетчатым, площадок НРС в сёлах Мерей и Тогайлы - металлическим профлистом.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **282 024,62** тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **266 532,65** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **38 272,96** тысяч тенге;
9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
254 897,75 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **253 206,017** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **36 359,312** тысяч тенге;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.МЕРЕЙ ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Губаев Бекболат Максимович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Манафов Ануар Галяудинович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **Окашев Килыбай Окашевич**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **Жакупов Каримулла Кабенович**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.