АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

15.01.2020 № 08-04-101-и

**Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы**

**КГУ «Аппарат акима Турксибского района г. Алматы»**

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2020ж. 14.01. № 002189277452 қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2020 ж. 15.01. № 30 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002189277452 от 14.01.2020 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 30 от 15.01.2020 г.

**Басшы** **А. Ахмеджанов**

исп. Р. Габдулов.
тел. 240-80-00, вн.213

0036024

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

25.12.2019г. № 002187974329

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ**

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел./факс: (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

**КГУ «Аппарат акима Турксибского района»**

**ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы**

Управление градостроительного контроля города Алматы *(далее – УГК г. Алматы)*, рассмотрев представленный экземпляр акта приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Аппарат акима Турксибского района» (№002187974329 от 24.12.2019 года), по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»: «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района» (лот №4), сообщает, что данный экземпляр соответствует.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что на основании п.1 ст.10 и п.6 ст.14, ст.12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, предусмотренном Законодательством РК в вышестоящий орган или в суде.

**Руководитель** **Б. Наурзбеков**

*Исп: Токбергенов Г.*
*Тел: +7(727) 229-22-24*

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019 г.

Заказчик: **Аким – Кулагин П.С., КГУ «Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», 050011, РК г. Алматы, ул. Шолохова, 9**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «30» октября 2019 года, ТОО «Три А Холдинг», директор – Чикаев Микаил Надырович, г.Алматы, Медеуский р-н, м-н Кок-Тобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д.70 .**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «30» октября 2019 года, ТОО «ДСП Стройинтеграция», эксперт Жунусов Н.Р., аттестат №KZ89VJE00223815 от 08.06.2012г., эксперт Айтмукуш Дауылбай Жарылгапулы, аттестат № KZ68VJE00026909 от 31.05.2017г., эксперт Жиенәлі Сәрсенәлі Жиенәліұлы, аттестат №KZ27VJE00010575 от 20.01.2015г.; эксперт Салкимбаев Е.Е., аттестат №KZ05VJE00031438 от 16.10.2017г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «30» октября 2019 года, ТОО «Астана проект Сервис», директор Несипбаев М.К., авторский надзор Юдин Д., приказ №6 от 25.06.2019г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20**

**дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Капитальный ремонт дворов в Турксибском районе по адресам: 13 Военный городок д.19; д.20; д.42,43; д.46; д.6: д.5, ул.Дунентаева д.12а; д.18а, д.1а; д.2б; д.2г; д.32; д.26; д.4а; мкрн «Жулдыз-1» д.17в; 1а; мкрн «Жулдыз-2» д.39б,39в,39г; д.25; ул. СМУ д.14, д.15; пр.Суюнбая д.298, д.569/5, ул. Красногорская д.35/1, 35/2, 35/3, ул. Аймаутова 12**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение КГУ «Аппарат акима Турксибского района г. Алматы»: **№106 от 27.06.2019г.**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» за № KZ12REA00145280 от 12.09.2019 года; № KZ12REA00145284 от 12.09.2019 года; № KZ28REA00145283 от 12.09.2019 года**

( наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, Заказ №18006844 от 18.05.2010г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», утвержденным , приказ №69 от 10.04.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ***: 26 июня 2019 года;***

месяц, год

окончание работ: ***30 ноября 2019 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3 ;**

фактически, месяц**: 5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Рабочим проектом было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий Турксибского района, состоящих из демонтажных и строительно- монтажных работ.

Демонтажные работы: частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, частичный демонтаж малых архитектурных форм, вынужденный снос деревьев, а также санитарную рубку и обрезку деревьев и кустарников.

Строительно-монтажные работы: замена асфальтового покрытия проездов, проходов, тротуаров; замена бордюров и поребриков; устройство детских и спортивных площадок с резиновым покрытием и покрытием из искусственной травы, площадок для отдыха; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Покрытие проезжей части выполнено из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013.

Покрытие площадок для отдыха взрослого населения из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной, гимнастической и детской площадок из специального резинового покрытия.

Покрытие футбольных полей из искусственного газона. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Ограждение из металлических конструкций по ГОСТ 8645-68, окрашены эмалью, огрунтованы и закреплены на бетонных фундаментах, устроенных в грунте. Высота ограждения газонов и детских площадок - 660мм, ограждение бельевых площадок - 1900мм, ограждение мини-футбольных и баскетбольных площадок - 6000мм.

Созданы мероприятия для самостоятельного передвижения маломобильных групп населения в виде понижения части тротуаров в местах пересечения пешеходных потоков и автомобильных проездов.

Озеленение заключается в посеве семян, с внесением плодородной почвы.

**Асфальтобетонное покрытие проездов**

Во дворах в зависимости от состояния а/б покрытия выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на существующую дорожную одежду, новая дорожная одежда с а/б покрытием Состояние асфальтобетонного покрытия было оценено в процессе визуального осмотра представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.

При восстановлении а/б, либо новой дорожной одежде, выполнен уклон дорожной одежды, с целью обеспечения отвода дождевых и талых вод с территории двора. При выполнении работ по ремонту а/б покрытия произведен подъем колодцев, попавших в зону ремонтируемого а/б, до уровня восстанавливаемого покрытия.

**Брусчатое покрытие тротуаров**

Покрытие новых тротуаров выполнено из брусчатки прямоугольной формы толщиной 60 мм, с заполнением швов уложенной брусчатки мелкозернистым песком.

Для осуществления беспрепятственного передвижения по дворовой территории маломобильных групп населения, а также мам с колясками, предусмотрена деталь сопряжения тротуаров с примыкаемой поверхностью.

**Установка бортовых камней и поребриков**

Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 заменены вдоль существующей проезжей части. Также установлены новые бортовые камни вдоль проезжей части в местах расширения проездов, устройства правильных радиусов закругления проезжих частей. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 установлены с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. При установке нового и замене старого бортового камня выполнено: разработка грунта, устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40мм, бетонный замок из бетона кл. В22,5. А также при замене бортового камня непригодного в дальнейшем использовании, после установки бортового камня выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия, которое было нарушено вследствие выполнения ремонтных работ.

**Детская площадка с песчаным покрытием**

Заполнение песчаных площадок – песок мелкозернистый. Вокруг детской площадки с песчаным покрытием по бортовому камню предусмотрено деревянное обрамление из досок окрашенных эмалью по предварительно пропитанной огнезащитными составами деревянной поверхности.

**Детская, спортивная и гимнастическая площадки с резиновым покрытием**

Площадки детские с резиновым покрытием во дворах предусмотрены двух типов: для детей от 3 до 6 лет, для детей от 7 до 12 лет. Работы по устройству резиновой крошки проводились в светлое время суток с соблюдением температурных режимов от +10 до +40 градусов С.

Эксплуатационные и качественные характеристики резинового покрытия имеют следующие показатели:

- восстанавливаемость при деформационном вдавливании не менее 80 %;
- истираемость не более 0,8 г/см$^2$;
- прочность при разрыве не менее 1,0 Мпа.

Приготовление и укладка резинового покрытия на детских, спортивных и гимнастических площадках обязательно производились механизированным способом с использованием следующих строительных машин:

- машина для смешивания резиновой крошки, объем бака не менее 200 л., скорость вращения вала не менее 40 об/мин, мощность не менее 5 кВт;
- машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12кг/мин, мощность не менее 9 кВт.

**Спортивная площадка с искусственным покрытием**

Спортивные площадки с искусственным покрытием выполнены для игры в минифутбол. Выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса

искусственной травы - 50 мм.

**Озеленение**

На озеленяемой территории двора необходимо выполнить посев семян из расчета 40 гр/м$^2$ с внесением растительной земли (чернозем/перегной).

**Ограждения площадок**

Детские площадки огорожены ограждением типа 1. Стойки ограждения установлены в землю по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40 мм толщиной 200 мм и омоноличены бетоном кл. В15.

Бельевые площадки огорожены ограждением типа 2, высотой 1900 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 3 000 мм. Вертикальные и горизонтальные пожилины выполнены из трубы профильной сечением 30х30х2 мм ГОСТ 8645-68. Заполнение планшетов выполнено из листа толщиной – 2 мм ГОСТ 19904-90*. Декоративные элементы выполнены из полосы толщиной -2 мм ГОСТ 19904-90* и шириной 12мм. Стойки ограждений выполнены из трубы д.75х4 мм ГОСТ 10704-91. Поверх стоек устанавлены колпачки, выполненные из листа толщиной - 3мм ГОСТ 6009-74* и размерами 75х75мм по пластине из листа толщиной - 3 м ГОСТ 6009-74* и размерами 85х85мм. Стойки ограждения устанавлены в землю по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40 мм толщиной 200 мм и омоноличены бетоном кл. В15.

Спортивные площадки ограждены ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 840 мм, высота 2 820 мм. Планшеты установлены в два ряда: нижний и верхний. Между стойками планшетов установлен поребрик.

В противоположных сторонах поля необходимо установлены две калитки для обеспечения входа/выхода с обеих сторон. Спортивные площадки сверху покрываются заградительной сеткой с ячейками 100х100 мм. Каркас планшетов выполнен из труб профильных сечением 40х40х3 мм ГОСТ 8639-82, 60х40х3 мм ГОСТ 8645-68. Заполнение нижнего планшета ограждения выполнено с поперечной двойной арматурой д.12мм ГОСТ 2590-2006 шагом 390 мм, и с продольной арматурой д.10 мм ГОСТ 2590-2006, которая выполнена с шагом 80 мм. Заполнение верхних планшетов выполнено из сетки рабицы оцинкованной N45 ГОСТ 5336-80. Фундамент под стойки ограждения выполнен из бетона кл. В15 габаритными размерами 400х400х1000 (h) по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40мм толщиной 200 мм. Для установки стоек ограждения на фундаменты предусматрена закладная деталь Зд-1, которая выполнена из четырех прутов арматуры д.14 А-III ГОСТ 2590-2006, которые привариваются к листу горячекатаному толщиной 10 мм ГОСТ 103-2006 размерами 350х350мм.

При сварных работах применены электроды типа Э-42 ГОСТ 9467-75. Все металлические конструкции очищены щетками от пыли, грязи, огрунтованы грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129- 82, окрашены эмалью на 2 раза ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цвет ограждений согласован с Заказчиком.

**Малые архитектурные формы**

Все малые архитектурные формы установлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

### 1.1.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

**Наружные сети электроосвещения 0,4 кВ**

Источник электроснабжения - существующий.

Точки подключения - существующие.

Категория надежности электроснабжения - III согласно ПУЭ РК.

Выполнено строительство ВЛО-0,4 кВ проводом изолированным самонесущим марки СИП-4;

- выполнен монтаж опор металлических трубчатых;
- выполнено подключение от реконструируемой опоры наружного освещения через «Узел подключения» проводом самонесущим изолированным марки СИП-4;
- установлены предохранители SVV10.10;
- установлены энергосберегающих светильников LED марки STR-Jaryq-60;
- ВЛО-0,4 кВ выполнено путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 по реконструируемым опорам наружного освещения.

**ул. Аймауытова, 12**




**Рис. 1 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Аймауытова, 12

**таблица 1**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 812,47 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 385,55 |
| 3 | Площадь резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 142,68 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров бельевой площадки | $м^2$ | 58,40 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 225,84 |

## мкр. Жулдыз-1, 1а




**Рис. 2 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-1, 1а

**таблица 2**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1095,43 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 245,74 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 36,25 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 27,00 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 383,10 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 33,10 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 354,24 |

## мкр. Жулдыз-2, 39б, 39в, 39г




**Рис. 3 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-2, 39б, 39в, 39г

**таблица 3**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2672,50 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 565,8 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 315,9 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 47,6 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 533,4 |
| 6 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 25 |
| 7 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 190,8 |
| 8 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 200 |
| 9 | Площадь озеленения | $м^2$ | 794 |

## ул. Дунентаева, 32




**Рис. 4 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 32

**таблица 4**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1438,74 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 565,68 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 422,32 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 24,24 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 410,5 |

## ул. Дунентаева, 12а




**Рис. 5 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 12а

**таблица 5**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1233,92 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 392,7 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 28,10 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 432,41 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 109,71 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 255,00 |

## ул. Дунентаева, 18а



**Рис. 6 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 18а

**таблица 6**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2781,98 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 747 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 147,3 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 274,12 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 487,86 |
| 6 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16 |
| 7 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 57 |
| 8 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 288 |
| 9 | Площадь озеленения | $м^2$ | 764,7 |

## ул. Дунентаева, 1а




**Рис. 7 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 1а

**таблица 7**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 835,60 |
| 2 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 60,00 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 177,60 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 14,10 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 567,90 |

## ул. Дунентаева, 2б




**Рис. 8 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 2б

**таблица 8**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 639,83 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 202,00 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 25,00 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 110,32 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 43,70 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 242,81 |

## ул. Дунентаева, 2г




**Рис. 9 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 2г

**таблица 9**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1781,64 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 775,80 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 114,20 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 18,80 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских площадок и гимнастических площадок | $м^2$ | 179,20 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 41,22 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 652,42 |

## 13 военный городок, 19



**Рис. 10 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 19

**таблица 10**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 3749,75 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1170,51 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 178,40 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 93,74 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 210,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 34,20 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2062,90 |

## 13 военный городок, 20



**Рис. 11 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 20

**таблица 11**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1648,30 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 444,14 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 95,34 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 143,42 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 64,30 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 885,10 |

## 13 военный городок, 28



**Рис. 12 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 28

**таблица 12**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2602,60 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 990,00 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 267,00 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 1345,60 |

## 13 военный городок, 42, 43




**Рис. 13 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 42, 43

**таблица 13**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1320,30 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 102,50 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 67,30 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 125,10 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 14,00 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 995,40 |

## 13 военный городок, 46



**Рис. 14 – схема генплана**

**Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 46**

**таблица 14**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2592,00 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 418,00 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 74,00 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2100,00 |

## 13 военный городок, 6




**Рис. 15 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 6

**таблица 15**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1111,80 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 443,10 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 47,70 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 621,00 |

## ул. СМУ 14, 15




**Рис. 16 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. СМУ 14, 15

**таблица 16**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1669,37 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1130,01 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 172,92 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 76,90 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 289,54 |

## пр. Суюнбая, 298




**Рис. 17 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану пр. Суюнбая, 298

**таблица 17**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1423,49 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 299,21 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 473,02 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 181,05 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 23,29 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 446,92 |

**пр. Суюнбая, 569/5**



**Рис 18. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану пр. Суюнбая, 569/5**

**таблица 18**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1498,9 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 757,49 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 111,99 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 31,56 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 597,83 |

## ул. Дунентаева, 4 а




**Рис 19. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану ул. Дунентаева, 4 а**

**таблица 19**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2832,9 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 584,12 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 260,6 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 35,14 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров и бельевой площадки | $м^2$ | 9 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 1944,04 |

## мкр. «Жулдыз 2», 25

**Рис 20. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану мкр. «Жулдыз 2», 25**

**таблица 20**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1745 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 640,22 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 186,51 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 71,95 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, места для тихого отдыха и бельевой площадки | $м^2$ | 9 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 837,33 |

## мкр. Жулдыз-1, 17в



**Рис.21 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-1, 17в

**таблица 21**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1829,77 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 2308 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 148,35 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 693,80 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 65,6 |
| 6 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 480 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 3819 |

## ул. Красногорская 35/1, 35/2, 35/3



**Рис.22 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Красногорская 35/1, 35/2, 35/3

**таблица 22**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1782,26 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1144,17 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 56,97 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 490,35 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 18 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 72,77 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 6418,15 |

## ул. Дунентаева, 26



**Рис.23 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 26

**таблица 23**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 4061,86 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 856,58 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 32 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 40,03 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2488,09 |

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Категория электроснабжения | | III | | 380/220 | |

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Дворовое освещение выполнено в соответствии с заданием на проектирование на разработку ПСД на капитальный ремонт дворовых территорий в Турксибском районе, техническими условиями № 202 от 04.04.18 г., выданными ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык", согласно ПУЭ РК и нормативных документов, действующих на территории РК (СНиП, ГОСТ).

Выполнено строительство реконструируемой ВНО-0,4кВ проводом изолированным самонесущим марки СИП-4 с монтажом опор металлических трубчатых (см. лист 5). Подключение реконструируемой ВНО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от реконструируемой опоры наружного освещения №1 через "Узел подключения" (см. лист 9). В начале линии установлены предохранители SVV10.10.

Установлены энергосберегающие светильники LED - 60W. ВНО-0,4кВ выполнены путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 по существующим и проектируемым опорам наружного освещения.

Габариты, пересечения и сближения с инженерными сооружениями выполнены согласно табл. 2.15 и табл. 2.17 СНиП РК 3.01-01-2013 "Градостроительство".

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части улиц - не менее 5 м.

Все осветительные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.

Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С.

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 807 849,557 тысяч тенге, в том числе
а) строительно-монтажных работ 621 300,954 тысяч тенге,
б) оборудования, инструмента и инвентаря 186 548,603 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 799 897,715 тысяч тенге, в том числе:
а) строительно-монтажных работ 628 374,664 тысяч тенге,
б) оборудования, инструмента и инвентаря 171 523,051 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Заместитель акима
КГУ «Коммунальное
государственное учреждение
«Аппарат
акима Турксибского района города Алматы»
**Байдилдаев Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____,
М.П.

Заказчик:
Руководитель отдела
коммунального хозяйства
КГУ «Коммунальное
государственное учреждение
«Аппарат акима Турксибского
района города Алматы»
**Бекетаев А.Х.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____,
М.П.

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»,
**Салкымбаев Е.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____,
М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Астана проект Сервис»
**Юдин Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____,
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Три А Холдинг»
**Чикаев М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____,
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«31» октября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Три А Холдинг», г.Алматы, Медеуский р-н, м-н Кок-Тобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д.70**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора - Чикаева М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», Аким – Кулагин П.С.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация): **РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, Заказ №18006844 от 18.05.2010г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», приказ №69 от 10.04.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Рабочим проектом было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий Турксибского района, состоящих из демонтажных и строительно- монтажных работ.

Демонтажные работы: частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, частичный демонтаж малых архитектурных форм, вынужденный снос деревьев, а также санитарную рубку и обрезку деревьев и кустарников.

Строительно-монтажные работы: замена асфальтового покрытия проездов, проходов, тротуаров; замена бордюров и поребриков; устройство детских и спортивных площадок с резиновым покрытием и покрытием из искусственной травы, площадок для отдыха; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Покрытие проезжей части выполнено из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013.

Покрытие площадок для отдыха взрослого населения из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие спортивной, гимнастической и детской площадок из специального резинового покрытия.

Покрытие футбольных полей из искусственного газона. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91. Ограждение из металлических конструкций по ГОСТ 8645-68, окрашены эмалью, огрунтованы и закреплены на бетонных фундаментах, устроенных в грунте. Высота ограждения газонов и детских площадок - 660мм, ограждение бельевых площадок - 1900мм, ограждение мини-футбольных и баскетбольных площадок - 6000мм.

Созданы мероприятия для самостоятельного передвижения маломобильных групп населения в виде понижения части тротуаров в местах пересечения пешеходных потоков и автомобильных проездов.

Озеленение заключается в посеве семян, с внесением плодородной почвы.

**Асфальтобетонное покрытие проездов**

Во дворах в зависимости от состояния а/б покрытия выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на существующую дорожную одежду, новая дорожная одежда с а/б покрытием Состояние асфальтобетонного покрытия было оценено в процессе визуального осмотра представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.

При восстановлении а/б, либо новой дорожной одежде, выполнен уклон дорожной одежды, с целью обеспечения отвода дождевых и талых вод с территории двора. При выполнении работ по ремонту а/б покрытия произведен

подъем колодцев, попавших в зону ремонтируемого а/б, до уровня восстанавливаемого покрытия.

**Брусчатое покрытие тротуаров**

Покрытие новых тротуаров выполнено из брусчатки прямоугольной формы толщиной 60 мм, с заполнением швов уложенной брусчатки мелкозернистым песком.

Для осуществления беспрепятственного передвижения по дворовой территории маломобильных групп населения, а также мам с колясками, предусмотрена деталь сопряжения тротуаров с примыкаемой поверхностью.

**Установка бортовых камней и поребриков**

Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 заменены вдоль существующей проезжей части. Также установлены новые бортовые камни вдоль проезжей части в местах расширения проездов, устройства правильных радиусов закругления проезжих частей. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 установлены с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок. При установке нового и замене старого бортового камня выполнено: разработка грунта, устройство щебеночного основания из щебня фракции 20-40мм, бетонный замок из бетона кл. В22,5. А также при замене бортового камня непригодного в дальнейшем использовании, после установки бортового камня выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия, которое было нарушено вследствие выполнения ремонтных работ.

**Детская площадка с песчаным покрытием**

Заполнение песчаных площадок – песок мелкозернистый. Вокруг детской площадки с песчаным покрытием по бортовому камню предусмотрено деревянное обрамление из досок окрашенных эмалью по предварительно пропитанной огнезащитными составами деревянной поверхности.

**Детская, спортивная и гимнастическая площадки с резиновым покрытием**

Площадки детские с резиновым покрытием во дворах предусмотрены двух типов: для детей от 3 до 6 лет, для детей от 7 до 12 лет. Работы по устройству резиновой крошки проводились в светлое время суток с соблюдением температурных режимов от +10 до +40 градусов С.

Эксплуатационные и качественные характеристики резинового покрытия имеют следующие показатели:

- восстанавливаемость при деформационном вдавливании не менее 80 %;
- истираемость не более 0,8 г/см$^2$;
- прочность при разрыве не менее 1,0 Мпа.

Приготовление и укладка резинового покрытия на детских, спортивных и гимнастических площадках обязательно производились механизированным способом с использованием следующих строительных машин:

- машина для смешивания резиновой крошки, объем бака не менее 200 л., скорость вращения вала не менее 40 об/мин, мощность не менее 5 кВт;
- машина для нанесения резиновой крошки, объем бака не менее 100 л., распыление не менее 12кг/мин, мощность не менее 9 кВт.

**Спортивная площадка с искусственным покрытием**

Спортивные площадки с искусственным покрытием выполнены для игры в минифутбол. Выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы - 50 мм.

**Озеленение**

На озеленяемой территории двора необходимо выполнить посев семян из расчета 40 гр/м$^2$ с внесением растительной земли (чернозем/перегной).

**Ограждения площадок**

Детские площадки огорожены ограждением типа 1. Стойки ограждения установлены в землю по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40 мм толщиной 200 мм и омоноличены бетоном кл. В15.

Бельевые площадки огорожены ограждением типа 2, высотой 1900 мм от уровня земли. Типоваядлинаодногопланшетасоставляет3 000мм. Вертикальные и горизонтальные пожилины выполнены из трубы профильной сечением 30х30х2 мм ГОСТ 8645-68. Заполнение планшетов выполнено из листа толщиной – 2 мм ГОСТ 19904-90*. Декоративные элементы выполнены из полосы толщиной -2 мм ГОСТ 19904-90* и шириной 12мм. Стойки ограждений выполнены из трубы д.75х4 мм ГОСТ 10704-91. Поверх стоек устанавлены колпачки, выполненные из листа толщиной - 3мм ГОСТ 6009-74* и размерами 75х75мм по пластине из листа толщиной - 3 м ГОСТ 6009-74* и размерами 85х85мм. Стойки ограждения устанавлены в землю по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40 мм толщиной 200 мм и омоноличены бетоном кл. В15.

Спортивные площадки ограждены ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 840 мм, высота 2 820 мм. Планшеты установлены в два ряда: нижний и верхний. Между стойками планшетов установлен поребрик.

В противоположных сторонах поля необходимо установлены две калитки для обеспечения входа/выхода с обеих сторон. Спортивные площадки сверху покрываются заградительной сеткой с ячейками 100х100 мм. Каркас планшетов выполнен из труб профильных сечением 40х40х3 мм ГОСТ 8639-82, 60х40х3 мм ГОСТ 8645-68. Заполнение нижнего планшета ограждения выполнено с поперечной двойной арматурой д.12мм ГОСТ 2590-2006 шагом 390 мм, и с продольной арматурой д.10 мм ГОСТ 2590-2006, которая выполнена с шагом 80 мм. Заполнение верхних планшетов выполнено из сетки рабицы оцинкованной N45 ГОСТ 5336-80. Фундамент под стойки ограждения выполнен из бетона кл. В15 габаритными размерами 400х400х1000 (h) по щебеночному основанию из щебня фр. 20-40мм толщиной 200 мм. Для установки стоек ограждения на фундаменты предусматрена закладная деталь Зд-1, которая выполнена из четырех прутов арматуры д.14 А-III ГОСТ 2590-2006, которые привариваются к листу горячекатаному толщиной 10 мм ГОСТ 103-2006 размерами 350х350мм.

При сварных работах применены электроды типа Э-42 ГОСТ 9467-75. Все металлические конструкции очищены щетками от пыли, грязи, огрунтованы грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129- 82, окрашены эмалью на 2 раза ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цвет ограждений согласован с Заказчиком.

**Малые архитектурные формы**

Все малые архитектурные формы установлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

### 1.1.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

**Наружные сети электроосвещения 0,4 кВ**

Источник электроснабжения -
существующий.

Точки подключения - существующие.

Категория надежности электроснабжения - III согласно ПУЭ РК.

Выполнено строительство ВЛО-0,4 кВ проводом изолированным самонесущим марки СИП-4;

- выполнен монтаж опор металлических трубчатых;
- выполнено подключение от реконструируемой опоры наружного освещения через «Узел подключения» проводом самонесущим изолированным марки СИП-4;
- установлены предохранители SVV10.10;
- установлены энергосберегающих светильников LED марки STR-Jaryq-60;
- ВЛО-0,4 кВ выполнено путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 по реконструируемым опорам наружного освещения.

## ул. Аймауытова, 12




**Рис. 1 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Аймауытова, 12

**таблица 1**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 812,47 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 385,55 |
| 3 | Площадь резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 142,68 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров бельевой площадки | $м^2$ | 58,40 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 225,84 |

**мкр. Жулдыз-1, 1а**




**Рис. 2 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-1, 1а

**таблица 2**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1095,43 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 245,74 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 36,25 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 27,00 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 383,10 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 33,10 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 354,24 |

## мкр. Жулдыз-2, 39б, 39в, 39г




**Рис. 3 – схема генплана**

**Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-2, 39б, 39в, 39г**

**таблица 3**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2672,50 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 565,8 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 315,9 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 47,6 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 533,4 |
| 6 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 25 |
| 7 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 190,8 |
| 8 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 200 |
| 9 | Площадь озеленения | $м^2$ | 794 |

## ул. Дунентаева, 32




**Рис. 4 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 32

**таблица 4**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1438,74 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 565,68 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 422,32 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 24,24 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 410,5 |

## ул. Дунентаева, 12а




**Рис. 5 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 12а

**таблица 5**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1233,92 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 392,7 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 28,10 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 432,41 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 109,71 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 255,00 |

## ул. Дунентаева, 18а



**Рис. 6 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 18а

**таблица 6**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2781,98 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 747 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 147,3 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 274,12 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 487,86 |
| 6 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16 |
| 7 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 57 |
| 8 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 288 |
| 9 | Площадь озеленения | $м^2$ | 764,7 |

## ул. Дунентаева, 1а

**Рис. 7 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 1а

**таблица 7**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 835,60 |
| 2 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 60,00 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 177,60 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 14,10 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 567,90 |

**ул. Дунентаева, 2б**




**Рис. 8 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 2б

**таблица 8**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 639,83 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 202,00 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 25,00 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 110,32 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой | $м^2$ | 43,70 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 242,81 |

## ул. Дунентаева, 2г

**Рис. 9 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 2г

**таблица 9**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | м 2 | 1781,64 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | м 2 | 775,80 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | м 2 | 114,20 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | м 2 | 18,80 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских площадок и гимнастических площадок | м 2 | 179,20 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | м 2 | 41,22 |
| 7 | Площадь озеленения | м 2 | 652,42 |

## 13 военный городок, 19



**Рис. 10 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 19

**таблица 10**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 3749,75 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1170,51 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 178,40 |
| 4 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 93,74 |
| 5 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 210,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 34,20 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2062,90 |

## 13 военный городок, 20

**Рис. 11 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 20

**таблица 11**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1648,30 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 444,14 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 95,34 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 143,42 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 64,30 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 885,10 |

## 13 военный городок, 28

**Рис. 12 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 28

**таблица 12**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2602,60 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 990,00 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 267,00 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 1345,60 |

## 13 военный городок, 42, 43

**Рис. 13 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 42, 43

**таблица 13**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1320,30 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 102,50 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 67,30 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 125,10 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 16,00 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 14,00 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 995,40 |

## 13 военный городок, 46



**Рис. 14 – схема генплана**

**Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 46**

**таблица 14**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2592,00 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 418,00 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 74,00 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2100,00 |

## 13 военный городок, 6




**Рис. 15 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану 13 военный городок, 6

**таблица 15**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1111,80 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 443,10 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 47,70 |
| 4 | Площадь озеленения | $м^2$ | 621,00 |

## ул. СМУ 14, 15



**Рис. 16 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. СМУ 14, 15

**таблица 16**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1669,37 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1130,01 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 172,92 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 76,90 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 289,54 |

## пр. Суюнбая, 298




**Рис. 17 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану пр. Суюнбая, 298

**таблица 17**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1423,49 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 299,21 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 473,02 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских площадок | $м^2$ | 181,05 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 23,29 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 446,92 |

**пр. Суюнбая, 569/5**



**Рис 18. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану пр. Суюнбая, 569/5**

**таблица 18**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1498,9 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 757,49 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 111,99 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, бельевой и места для тихого отдыха | $м^2$ | 31,56 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 597,83 |

## ул. Дунентаева, 4 а

**Рис 19. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану ул. Дунентаева, 4 а**

**таблица 19**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 2832,9 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 584,12 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 260,6 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 35,14 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров и бельевой площадки | $м^2$ | 9 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 1944,04 |

## мкр. «Жулдыз 2», 25

**Рис 20. Разбивочный план**

**Основные технические показатели по разбивочному плану мкр. «Жулдыз 2», 25**

**таблица 20**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1745 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 640,22 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 186,51 |
| 4 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 71,95 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров, места для тихого отдыха и бельевой площадки | $м^2$ | 9 |
| 6 | Площадь озеленения | $м^2$ | 837,33 |

## мкр. Жулдыз-1, 17в



**Рис.21 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану мкр. Жулдыз-1, 17в

**таблица 21**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1829,77 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 2308 |
| 3 | Площадка асфальтобетонного покрытия тротуаров | $м^2$ | 148,35 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 693,80 |
| 5 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 65,6 |
| 6 | Площадь искусственного покрытия футбольного поля | $м^2$ | 480 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 3819 |

## ул. Красногорская 35/1, 35/2, 35/3




**Рис.22 – схема генплана**

## Основные технические показатели по генплану ул. Красногорская 35/1, 35/2, 35/3

**таблица 22**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 1782,26 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 1144,17 |
| 3 | Площадь асфальтобетонного покрытия (новое) | $м^2$ | 56,97 |
| 4 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 490,35 |
| 5 | Площадь песчаного покрытия детской площадки | $м^2$ | 18 |
| 6 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 72,77 |
| 7 | Площадь озеленения | $м^2$ | 6418,15 |

## ул. Дунентаева, 26




**Рис.23 – схема генплана**

**Основные технические показатели по генплану ул. Дунентаева, 26**

**таблица 23**

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Площадь участка | $м^2$ | 4061,86 |
| 2 | Площадь асфальтобетонного покрытия (восстановление) | $м^2$ | 856,58 |
| 3 | Площадка резинового покрытия детских и гимнастических площадок | $м^2$ | 32 |
| 4 | Площадь брусчатого покрытия тротуаров | $м^2$ | 40,03 |
| 5 | Площадь озеленения | $м^2$ | 2488,09 |

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Категория электроснабжения | | III | | 380/220 | |

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Дворовое освещение выполнено в соответствии с заданием на проектирование на разработку ПСД на капитальный ремонт дворовых территорий в Турксибском районе, техническими условиями № 202 от 04.04.18 г., выданными ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык", согласно ПУЭ РК и нормативных документов, действующих на территории РК (СНиП, ГОСТ).

Выполнено строительство реконструируемой ВНО-0,4кВ проводом изолированным самонесущим марки СИП-4 с монтажом опор металлических трубчатых (см. лист 5). Подключение реконструируемой ВНО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от реконструируемой опоры наружного освещения №1 через "Узел подключения" (см. лист 9). В начале линии установлены предохранители SVV10.10.

Установлены энергосберегающие светильники LED - 60W. ВНО-0,4кВ выполнены путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 по существующим и проектируемым опорам наружного освещения.

Габариты, пересечения и сближения с инженерными сооружениями выполнены согласно табл. 2.15 и табл. 2.17 СНиП РК 3.01-01-2013 "Градостроительство".

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части улиц - не менее 5 м.

Все осветительные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.

Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С.

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г.** ;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **5** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Главный инженер эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»**
Наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М,П, (при наличии)

дата, подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТриА Холдинг»** считает объект: **«Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**Директор ТОО «Три А Холдинг» - Чикаев М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

дата, подпись руководителя, Место печати (при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

**Заместитель руководителя Управления Социального благосостояния г.Алматы - Мукажанова А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

принято 23 двора

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«30» октября 2019 года

Авторский надзор: **ТОО «Астана проект Сервис», директор Несипбаев Мадияр Кошкинбаевич; 13001169 Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район «Байконыр», С-745, д.12**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Юдина Дмитрия Олеговича, приказ №6 от 25.06.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **№3П от 26.06.2019г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: **Аким – Кулагин П.С., КГУ «Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», 050011, РК г. Алматы, ул. Шолохова, 9**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ТриА Холдинг», г.Алматы, Медеуский р-н, м-н Кок-Тобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д.70,, ГСЛ №03345 от 18.12.2008г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: **директора - Чикаева М.Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2019г. ;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **3 месяца**;
фактически: **5 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).

**РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, Заказ №18006844 от 18.05.2010г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» №106 от 27.06.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО «Астана проект Сервис», директор Несипбаев Мадияр Кошкинбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:
**Юдин Д.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«30» октября 2019 года

Технический надзор: **ТОО «ДСП Стройинтеграция», г.Алматы, Бостандыкский район проспект Аль-Фараби 15, дома №15, нежилое помещение 19к, Директор – Хамзин Ғани Булатұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: **эксперта Жунусова Н.Р., аттестат №KZ89VJE00223815 от 08.06.2012г., эксперта Айтмукуша Д.Ж., аттестат № KZ68VJE00026909 от 31.05.2017г., эксперта Жиенәлі С.Ж., аттестат №KZ27VJE00010575 от 20.01.2015г.; эксперта Салкимбаева Е.Е., аттестат №KZ05VJE00031438 от 16.10.2017г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **№ 258 от 25.06.2019г.**
(№ договора и дата)

**по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района»; «Капитальный ремонт 10 дворовых территорий Турксибского района»; (лот №4)**
(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является: **КГУ «Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», 050011, РК г. Алматы, ул. Шолохова, 9, Аким – Кулагин П.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «ТриА Холдинг», г.Алматы, Медеуский р-н, м-н Кок-Тобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д.70, ГСЛ №03345 от 18.12.2008г.**.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **директора - Чикаева М.Н.**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **28 июня 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **30 ноября 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **3 месяца;**
фактически: **5 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 807 849,557 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 621 300,954 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 186 548,603 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 799 897,715 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 628 374,664 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 171 523,051 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, Заказ №18006844 от 18.05.2010г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», утвержденным , приказ №69 от 10.04.2019г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «ДСП Стройинтеграция» директор Хамзин Ғ.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Салкимбаев Е.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)

подпись, дата Место печати (при наличии)