Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №4
приемки выполненных строительных работ от 15 октября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		На головной водозабор, подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0.83	247569.64	64869.16	205483	53841	1160	163281	398265
		НР - 99%; СП - 8%			181304.00	17407.30	150482	14448		29501	
15	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	837.874	260.00		217847		217958		235275
		СП - 8%								17428	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	1.047	301237.40	92929.08	315396	97297	9228	236839	596414
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	212868	26364		44179	
18	2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	965.47	553.00		533905		1031605		576617
		СП - 8%								42712	
20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1058.39	24.78	7409	173	1224	6028	14512
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	6012	77		1075	
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1732.13	74.34	1732	74	331	1347	3325
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	1327	33		246	
22	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	24141.00		168987		168987		182506
		СП - 8%								13519	
23	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	7800.00		7800		7800		8424
		СП - 8%								624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники)	т фасонных частей	0.0079	1225374.32	451607.66	9680	3568	2861	4185	14975
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	3251	977		1109	
25	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	126745.08	35614.52	127	36	29	72	215
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	62	11		16	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24	1222.23	803.26	29334	19278		14914	47787
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	10055	5009		3540	
27	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	966.00		966		966		1043
		СП - 8%								77	
28	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1789.00		1789		1789		1932
		СП - 8%								143	
29	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1774.00		1774		1774		1916
		СП - 8%								142	
30	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725.00		725		725		783
		СП - 8%								58	
31	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	755.00		6795		6795		7339
		СП - 8%								544	
32	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	805.00		4025		4025		4347
		СП - 8%								322	
33	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3555.00		17775		17775		19197
		СП - 8%								1422	
34	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1795.00		17950		17950		19386
		СП - 8%								1436	
35	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1080.00		23760		23760		25661
		СП - 8%								1901	
36	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0522791	549893.00		28748		28748		31048
		СП - 8%								2300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1602006**	**174268**	**1573460**	**426667**	**2190967**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							384057	46920		162294	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1602006				
	Всего заработная плата -			Тенге				430977			
		Накладные расходы -		Тенге			426667				
		Сметная прибыль -		Тенге			162294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2190962				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				430977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2190962				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				430977			

Локальная смета №2-2

На поселковую водопроводную сеть с.Шабдаржап

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	18000	153.41	147.83	2761380	2660940		609509	3640560
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	100440	746100		269671	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	800	1644.72		1315776			947359	2444185
		НР - 72%; СП - 8%			1644.72		1315776			181051	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000	715.39		715390			515081	1328908
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		715390			98438	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19000	30.76	30.76	584440	584440		145145	787952
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		201590		58367	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	700	153.41	147.83	107387	103481		23703	141577
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	3906	29015		10487	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1370.60		54824			39473	101841
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		54824			7544	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	460	30.76	30.76	14150	14150		3514	19077
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		4881		1413	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	715.39		71539			51508	132891
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		71539			9844	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	6	651.36		3908			2814	7260
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		3908			538	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	145	48.35		7011			5048	13023
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		7011			965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5635805	3363011		2343153	8617274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2272794	981586		638317	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5635805				
	Всего заработная плата -			Тенге				3254380			
		Накладные расходы -		Тенге			2343153				
		Сметная прибыль -		Тенге			638317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8617269				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9379
		Сметная заработная плата -		Тенге				3254380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8617269				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9379
		Сметная заработная плата -		Тенге				3254380			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1	301237.40	92929.08	301237	92929	21834	226208	569641
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	203312	25181		42196	
12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1.33	247569.64	64869.16	329268	86276	6732	261643	638184
		НР - 99%; СП - 8%			181304.00	17407.30	241134	23152		47273	
13	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1008.7	957.00		965326		4223911		1303239
		СП - 8%								337913	
15	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149.45	150.00		22418		67418		27811
		СП - 8%								5393	
16	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	398.6	116.00		46238		452238		82417
		СП - 8%								36179	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	65	1058.39	24.78	68795	1611	27258	55977	134755
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	55827	716		9982	
24	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	1116.00		63612		165168		76825
		СП - 8%								13213	
25	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1739.00		13912		13912		15025
		СП - 8%								1113	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0.231	1225374.32	451607.66	283061	104321	201051	122381	437878
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	95060	28558		32435	
33	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.1	126745.08	35614.52	12675	3561	2942	7243	21511
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	6172	1144		1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	309	1222.23	803.26	377669	248207		192017	615261
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	129462	64494		45575	
35	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1789.00		14312		14312		15457
		СП - 8%								1145	
37	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1474.00		2948		2948		3184
		СП - 8%								236	
38	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	320.00		640		640		691
		СП - 8%								51	
39	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	699.00		699		699		755
		СП - 8%								56	
40	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	694.00		20820		20820		22486
		СП - 8%								1666	
41	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	1485.00		158895		158895		171607
		СП - 8%								12712	
42	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311.00		16622		16622		17952
		СП - 8%								1330	
43	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2077.00		16616		16616		17945
		СП - 8%								1329	
44	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	2077.00		307396		307396		331988
		СП - 8%								24592	
45	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	74	1102.00		81548		81548		88072
		СП - 8%								6524	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	210	2156.00		452760		452760		488981
		СП - 8%								36221	
47	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.096	704732.86	212916.10	67654	20440	5500	47686	124567
		НР - 99%; СП - 8%			434520.00	67222.92	41714	6453		9227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	4651.00		446496		446496		482216
		СП - 8%								35720	
49	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.096	1592154.29	135188.32	152847	12978	120937	20929	187678
		НР - 99%; СП - 8%			197210.00	23003.27	18932	2208		13902	
50	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.24035	549893.00		132167		132167		142740
		СП - 8%								10573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4356630	570324		934084	6018864
							791613	151906		728149	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4356630				
	Всего заработная плата -			Тенге				943519			
		Накладные расходы -		Тенге			934084				
		Сметная прибыль -		Тенге			728149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6018859				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3006
		Сметная заработная плата -		Тенге				943519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6018859				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3226
		Сметная заработная плата -		Тенге				943519			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(16ШТ) Н=2									
54	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	81501.00		652008		652008		704169
		СП - 8%								52161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			652008		1894223		704169
										52161	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652008				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			52161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			704164				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			704164				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1									
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51.29	34672.84	8147.80	1778370	417901	2010688	588021	2555702
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	434889	159072		189311	
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	27	23954.00		646758		1365378		698499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								51741	
62	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39297.00		78594		235782		84882
		СП - 8%								6288	
63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	13703.00		712556		1562142		769560
		СП - 8%								57004	
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20555.00		554985		1171635		599384
		СП - 8%								44399	
65	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21165.00		126990		253980		137149
		СП - 8%								10159	
66	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30280.00		60560		181680		65405
		СП - 8%								4845	
67	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	18592.00		501984		1059744		542143
		СП - 8%								40159	
68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	37121.00		74242		222726		80181
		СП - 8%								5939	
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3867.00		112143		243621		121114
		СП - 8%								8971	
70	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	4494.00		130326		283122		140752
		СП - 8%								10426	
71	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	1.829	31835.03	2078.28	58226	3801	95374	10415	74133
		НР - 93%; СП - 8%			5726.88	396.36	10474	725		5491	
72	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	29	19408.00		562832		1222704		607859
		СП - 8%								45027	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	570	825.02	19.07	470261	10870	714410	122989	640710
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	130992	1254		47460	
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11	3233.72	866.87	35571	9536	42693	10185	49416
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	7250	3701		3660	
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1	33356.32	1099.11	33356	1099	55489	4307	40677
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	4513	220		3013	
76	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5. Устройство	м3	3.6	32137.57	1281.34	115695	4613	222845	9496	135207
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	9533	903		10015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0.32	27918.25	1049.56	8934	336	18079	361	10039
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	333	64		744	
78	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры бетоном В7,5. Устройство	м3	0.32	30628.26	1281.34	9801	410	18689	844	11497
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	847	80		852	
79	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	51	580.00		29580		63800		31946
		СП - 8%								2366	
80	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0114	999805.95	465165.24	11398	5303	1971	6698	19543
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	5174	1592		1448	
81	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11.25	7151.00		80449		174484		86885
		СП - 8%								6436	
82	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0114	2102820.42	153449.27	23972	1749	42285	2730	28839
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	2467	291		2136	
83	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.009	704732.86	212916.10	6343	1916	1089	4471	11678
		НР - 99%; СП - 8%			434520.00	67222.92	3911	605		865	
84	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4651.00		41859		88369		45208
		СП - 8%								3349	
85	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.009	1592154.29	135188.32	14329	1217	23935	1962	17595
		НР - 99%; СП - 8%			197210.00	23003.27	1775	207		1303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			6280115	458750	11376714	762480	7606002
							612157	168714		563408	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6280115				
	Всего заработная плата -			Тенге				780872			
		Накладные расходы -		Тенге			762480				
		Сметная прибыль -		Тенге			563408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7605997				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
		Сметная заработная плата -		Тенге				780872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7605997				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
		Сметная заработная плата -		Тенге				780872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16924558	4392085	22595733	4039717	22946309
							3676564	1302206		1982034	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16924558				
	Всего заработная плата -			Тенге				4978770			
		Накладные расходы -		Тенге			4039717				
		Сметная прибыль -		Тенге			1982034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22946304				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				4978770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			22946304				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14308
		Сметная заработная плата -		Тенге				4978770			

Локальная смета №2-4

На водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15613.3	153.41	147.83	2395236	2308114		528691	3157842
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	87122	647171		233914	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	586.1	1370.60		803309			578382	1492226
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		803309			110535	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1465	715.39		1048046			754593	1946851
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		1048046			144211	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17598	30.76	30.76	541314	541314		134435	729809
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		186715		54060	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370.60		2741			1974	5092
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		2741			377	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	29	1370.60		39747			28618	73835
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		39747			5469	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24	30.76	30.76	738	738		183	995
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		255		74	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1.215	651.36		791			570	1470
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		791			109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4831924	2850167		2027447	7408120
							1981757	834141		548750	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4831924				
	Всего заработная плата -			Тенге				2815898			
		Накладные расходы -		Тенге			2027447				
		Сметная прибыль -		Тенге			548750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7408115				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				2815898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7408115				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				2815898			

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2.482921	301237.40	92929.08	747949	230736	97178	561656	1414373
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	504808	62522		104768	
13	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2678.5	795.00		2129408		15617378		3378798
		СП - 8%								1249390	
15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1732.13	74.34	12125	520	2313	9428	23277
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	9292	231		1724	
16	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	35729.00		250103		250103		270111
		СП - 8%								20008	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1058.39	24.78	8467	198	1398	6890	16585
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	6871	88		1229	
18	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	24141.00		193128		193128		208578
		СП - 8%								15450	
19	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1673.00		50190		50190		54205
		СП - 8%								4015	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102.00		8816		8816		9521
		СП - 8%								705	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19	1222.23	803.26	23222	15262		11807	37832
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	7960	3966		2802	
22	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1151.00		16114		16114		17403
		СП - 8%								1289	
23	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1062.00		2124		2124		2294
		СП - 8%								170	
24	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725.00		2175		2175		2349
		СП - 8%								174	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники,переход,отвод)	т фасонных частей	0.0432	1225374.32	451607.66	52936	19509	15650	22887	81889
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	17777	5341		6066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.01	126745.08	35614.52	1267	356	294	724	2151
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	617	114		159	
27	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0.3798391	549893.00		208871		208871		225581
		СП - 8%								16710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3706895	266582	16730412	613391	5744946
							547325	72262		1424660	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3706895				
	Всего заработная плата -			Тенге				619587			
		Накладные расходы -		Тенге			613391				
		Сметная прибыль -		Тенге			1424660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5744941				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				619587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5744941				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				619587			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ К1									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.84	34672.84	8147.80	133144	31288	242539	44024	191341
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	32559	11909		14173	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	23954.00		47908		167678		51741
		СП - 8%								3833	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	8	20555.00		164440		431655		177595
		СП - 8%								13155	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	18592.00		37184		130144		40159
		СП - 8%								2975	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	3867.00		7734		27069		8353
		СП - 8%								619	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4728.00		9456		33096		10212
		СП - 8%								756	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44.5	825.02	19.07	36713	849	89302	9602	50020
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	10227	98		3705	
35	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	19408.00		38816		135856		41921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								3105	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.75	3233.72	866.87	2425	650	4610	694	3369
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	494	252		250	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0.07	32918.74	1099.11	2304	77	6007	302	2814
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	316	15		208	
38	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0.24	100698.01	997.41	24168	239	24618	10262	37184
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	12111	106		2754	
39	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	-0.21	102339.13	997.41	-21491	-209	2544	-8980	-32908
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	-10597	-92		-2438	
40	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	2	580.00		1160		4060		1253
		СП - 8%								93	
42	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0008	1616456.11	743100.78	1293	594	367	764	2222
		НР - 99%; СП - 8%			742305.00	222325.77	594	178		165	
43	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.8	12597.00		10078		35272		10884
		СП - 8%								806	
44	1122-0601-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0008	361250.02	59515.12	289	48	556	97	417
		НР - 99%; СП - 8%			103098.60	18986.97	82	15		31	
45	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	0.75	248.41	106.62	186	80		119	330
		НР - 84%; СП - 8%			141.79	47.89	106	36		24	
46	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	999805.95	465165.24	2999	1395	970	1763	5143
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	1361	419		381	
47	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.46	5747.00		19885		68964		21475
		СП - 8%								1591	
48	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	2102820.42	153449.27	6308	460	20796	718	7589
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	649	77		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			525000	35471	1447889	59366	631115
							47903	13013		46749	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			525000				
	Всего заработная плата -			Тенге				60916			
		Накладные расходы -		Тенге			59366				
		Сметная прибыль -		Тенге			46749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			631110				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				60916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			631110				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				60916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9063819	3152220		2700203	13784181
							2576986	919415		2020159	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9063819				
	Всего заработная плата -			Тенге				3496401			
		Накладные расходы -		Тенге			2700203				
		Сметная прибыль -		Тенге			2020159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13784176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							31287
		Сметная заработная плата -		Тенге				3496401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13784176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							31287
		Сметная заработная плата -		Тенге				3496401			

Локальная смета №2-5-1
На насосная станция 2-го подъема

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ

16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422.15	242.31	2533	1454	229	1338	4181
		НР - 118%; СП - 8%			141.64	47.34	850	284		310	
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0.177	88907.00		15737		15737		16995
		СП - 8%								1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18269	1454	15966	1338	21176
							850	284		1569	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18269				
	Всего заработная плата -			Тенге				1134			
		Накладные расходы -		Тенге			1338				
		Сметная прибыль -		Тенге			1569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7.8	132.84	63.18	1036	493		554	1717
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	543	225		127	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0.26	3233.72	866.87	841	225	445	241	1168
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	171	87		87	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1.3	30714.72	7.20	39929	9	35899	3779	47205
		НР - 94%; СП - 8%			3092.70		4021			3497	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	254.87	24.98	6627	649	1682	4034	11513
		НР - 92%; СП - 8%			165.23	3.41	4296	89		853	
23	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	129.43	21.76	3365	566		2644	6490
		НР - 92%; СП - 8%			107.67	2.88	2799	75		481	
24	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0.01144	398754.00		4562		4562		4927
		СП - 8%								365	
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	851.62	24.80	22142	645	14160	7183	31671
		НР - 94%; СП - 8%			282.19	11.70	7337	304		2346	
26	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ	26	3718.44	112.62	96679	2928	91458	3385	108069
		НР - 94%; СП - 8%			88.20	50.29	2293	1308		8005	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			209553	6839	263895	36330	265553
							36289	2697		19671	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209553				
	Всего заработная плата -			Тенге				38986			
		Накладные расходы -		Тенге			36330				
		Сметная прибыль -		Тенге			19671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
29	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	28	25446.07	2309.20	712490	64658	520283	130089	909985
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	127549	12331		67406	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.012784	333261.37	2095.97	4260	27	3529	662	5316
		НР - 93%; СП - 8%			55046.40	594.54	704	8		394	
31	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2	30527.93	2309.20	61056	4618	47327	9292	75976
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	9111	881		5628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**777806**	**69303**	**571139**	**140042**	**991276**
							137363	**13220**		**73428**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**777806**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**150583**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**140042**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**73428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**991271**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**156**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**150583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**991271**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**156**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**150583**			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
32	**1111-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Затирка поверхности**	**м2**	**103.8**	**124.42**	**4.55**	**12915**	**472**	**419**	**11442**	**26306**
		НР - 94%; СП - 8%			**115.84**	**1.43**	**12024**	**148**		**1949**	
33	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**52**	**1223.74**	**66.93**	**63634**	**3480**	**19134**	**34938**	**106458**
		НР - 80%; СП - 8%			**788.84**	**51.02**	**41020**	**2653**		**7886**	
34	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25**	**476.29**	**4.74**	**11907**	**119**	**2936**	**7128**	**20558**
		НР - 80%; СП - 8%			**354.09**	**2.30**	**8852**	**58**		**1523**	
35	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25**	**278.32**	**2.17**	**6958**	**54**	**3475**	**2763**	**10498**
		НР - 80%; СП - 8%			**137.17**	**0.97**	**3429**	**24**		**778**	
36	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78.8**	**73.78**	**0.93**	**5814**	**73**	**1442**	**3465**	**10022**
		НР - 80%; СП - 8%			**54.55**	**0.42**	**4299**	**33**		**742**	
37	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**66**	**814.91**	**49.16**	**53784**	**3245**	**21707**	**27138**	**87395**
		НР - 92%; СП - 8%			**436.85**	**10.08**	**28832**	**665**		**6474**	
38	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3.3**	**10347.00**		**34145**		**34145**		**36877**
		СП - 8%								**2732**	
39	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ЦОКОЛЬ. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**7.5**	**619.31**	**3.61**	**4645**	**27**	**257**	**3498**	**8794**
		НР - 80%; СП - 8%			**581.44**	**1.51**	**4361**	**11**		**651**	
40	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7.5**	**862.31**	**3.05**	**6467**	**23**	**5438**	**813**	**7862**
		НР - 80%; СП - 8%			**134.14**	**1.32**	**1006**	**10**		**582**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**200270**	**7493**		**91184**	**314770**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							103823	3603		23316	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200270				
	Всего заработная плата -			Тенге				107426			
		Накладные расходы -		Тенге			91184				
		Сметная прибыль -		Тенге			23316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			314765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				107426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			314765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				107426			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
41	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	м2	2.16	3389.05	444.75	7320	961	2838	3375	11551
		НР - 90%; СП - 8%			1630.16	106.17	3521	229		856	
42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2.16	9792.00		21151		21151		22843
		СП - 8%								1692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			28471	961		3375	34394
							3521	229		2548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28471				
	Всего заработная плата -			Тенге				3750			
		Накладные расходы -		Тенге			3375				
		Сметная прибыль -		Тенге			2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		РАЗДЕЛ 8.ПОКРЫТИЯ									
45	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка плит покрытий**	м3	6.576	7691.99	4127.50	50583	27142	9014	20617	76895
		НР - 118%; СП - 8%			2193.90	463.04	14427	3045		5696	
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	6.576	53479.00		351678		351678		379812
		СП - 8%								28134	
47	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00222	136348.00		303		303		327
		СП - 8%								24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00228	215312.00		491		491		530
		СП - 8%								39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			403054	27142	361486	20617	457565
							14427	3045		33894	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			403054				
	Всего заработная плата -			Тенге				17472			
		Накладные расходы -		Тенге			20617				
		Сметная прибыль -		Тенге			33894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.792	99749.98	1261.01	79002	999	62688	14125	100577
		НР - 90%; СП - 8%			19337.50	478.02	15315	379		7450	
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.14	90405.62	942.92	12657	132	9721	2573	16448
		НР - 90%; СП - 8%			20025.00	396.36	2804	55		1218	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.932	9981.43	51.47	9303	48	8572	632	10729
		НР - 90%; СП - 8%			732.42	21.07	683	20		795	
52	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	45.5	680.76	16.03	30975	729	19600	7910	41995
		НР - 72%; СП - 8%			233.97	7.47	10646	340		3111	
53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	45.5	346.40	2.39	15761	109	14389	1176	18293
		НР - 90%; СП - 8%			27.75	0.98	1263	45		1355	
54	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов тамбур, топочная.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45.5	661.35	18.87	30091	859	3620	23838	58243
		НР - 92%; СП - 8%			562.90	6.56	25612	298		4314	
55	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48.23	1790.00		86332		86332		93238
		СП - 8%								6907	
56	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	7	4112.45	19.66	28787	138	25192	3162	34505
		НР - 90%; СП - 8%			493.91	7.99	3457	56		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3.8	2568.78	13.28	9761	50	6309	3140	13934
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	3402	11		1032	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29	322.36	11.74	9348	340	7081	1840	12084
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	1926	74		895	
59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42	78.16	11.74	3283	493	1	2665	6424
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	2790	107		476	
60	2108-0102-0507 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	42	173.00		7266		7266		7847
		СП - 8%								581	
61	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	29	814.91	49.16	23632	1426	9538	11924	38401
		НР - 92%; СП - 8%			436.85	10.08	12669	292		2845	
62	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2.9	15778.00		45756		45756		49417
		СП - 8%								3660	
63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	580.35	96.69	16830	2804	8593	5568	24190
		НР - 92%; СП - 8%			187.35	21.36	5433	619		1792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			408785	8127	314658	78553	526325
							85998	2297		38987	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			408785				
	Всего заработная плата -			Тенге				88295			
		Накладные расходы -		Тенге			78553				
		Сметная прибыль -		Тенге			38987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2046208	121319		371439	2611060
							382272	25374		193412	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2046208				
	Всего заработная плата -			Тенге				407646			
		Накладные расходы -		Тенге			371439				
		Сметная прибыль -		Тенге			193412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2611055				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				407646			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2611055				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				407646			

Локальная смета №2-5-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На резервуары накопители прямоугольные сборные ж/б емкостью 150 м3									
5	**СТ4-1541-6**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**1**	**195230.62**		**195231**		**195231**		**195231**
6	**СТ4-1541-7**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**1**	**123831.77**		**123832**		**123832**		**123832**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**319062**		**319063**		**319062**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**319062**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**319062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**319062**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**319062**				
		Локальная смета №2-5-3									
		На резервуары чистой воды прямоугольные сборные ж/б емкостью 150 м3									
5	**СТ4-1541-6**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**2**	**195230.62**		**390461**		**390461**		**390461**
6	**СТ4-1541-7**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**2**	**123831.77**		**247664**		**247664**		**247664**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**638125**		**638125**		**638125**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**638125**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**638125**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**638125**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**638125**				
		Локальная смета №2-5-7									
		На ПНРС в с сети В9, В1									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1089**	**153.41**	**147.83**	**167063**	**160987**		**36875**	**220254**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**6077**	**45139**		**16315**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21	1370.60		28783			20723	53467
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		28783			3960	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	93	715.39		66531			47903	123588
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		66531			9155	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1017	30.76	30.76	31283	31283		7769	42176
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		10790		3124	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1370.60		4112			2960	7638
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		4112			566	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта под колодцы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	85	153.41	147.83	13040	12566		2878	17192
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	474	3523		1273	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	60	30.76	30.76	1846	1846		458	2488
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		637		184	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715.39		5723			4121	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		5723			788	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	651.36		651			469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		651			90	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	18	48.35		870			627	1617
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		870			120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			319902	206681		124784	480261
							113221	60089		35575	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			319902				
	Всего заработная плата -			Тенге				173311			
		Накладные расходы -		Тенге			124784				
		Сметная прибыль -		Тенге			35575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			480256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				173311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			480256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				173311			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.052	443664.28	97737.50	23071	5082	1043	18539	44938
		НР - 99%; СП - 8%			325890.00	34222.30	16946	1780		3329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	3110.00		161720		161720		174658
		СП - 8%								12938	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.052	1446433.06	32985.94	75215	1715	62136	11286	93420
		НР - 99%; СП - 8%			218530.00	698.02	11364	36		6920	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.152	301237.40	92929.08	45788	14125	760	34384	86585
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	30903	3827		6414	
15	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82.82	653.00		54081		54081		58408
		СП - 8%								4327	
16	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70.7	450.00		31815		31815		34360
		СП - 8%								2545	
19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1732.13	74.34	10393	446	3966	8081	19951
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	7964	198		1478	
20	5101-0102-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	3	711186.00		2133558				2133558
									2133558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2535640	21369	1264785	72289	2645879
							67177	5841	2133558	37950	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2535640				
	Всего заработная плата -			Тенге				73019			
		Накладные расходы -		Тенге			72289				
		Сметная прибыль -		Тенге			37950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2645874				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				73019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2645874				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				73019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2855543	228050		197072	3126140
							180399	65931		73525	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2855543				
	Всего заработная плата -			Тенге				246330			
		Накладные расходы -		Тенге			197072				
		Сметная прибыль -		Тенге			73525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3126135				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				246330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3126135				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				246330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-6-1									
		На насосная станция 3-го подъема									
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.4	9960.67	1461.62	23906	3508	18674	2969	29024
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	1724	1468		2150	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52	825.02	19.07	42901	992	29959	11220	58451
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	11950	114		4330	
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1493.47	745.80	29869	14916	5842	16883	50493
		НР - 118%; СП - 8%			455.53	259.86	9111	5197		3740	
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2126.30	1046.54	34021	16745	7048	18979	57240
		НР - 118%; СП - 8%			639.28	365.98	10228	5856		4240	
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	4475.09	2476.61	98452	54485	18163	53796	164428
		НР - 118%; СП - 8%			1172.92	899.35	25804	19786		12180	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14.938	30838.00		460658		460658		497511
		СП - 8%								36853	
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.186	34098.00		245028		245028		264630
		СП - 8%								19602	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В15	м3	0.12	33739.24	1281.34	4049	154	3577	317	4714
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	318	30		349	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12	2055.29	42.03	24663	504	21939	2152	28961
		НР - 93%; СП - 8%			185.12	7.71	2221	93		2145	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.15	9960.67	1461.62	1494	219	1167	186	1814
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	108	92		134	
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для приямка В7,5	м3	0.24	30628.26	1281.34	7351	308	6407	633	8623
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	636	60		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			972392	91830	847069	107134	1165889
							62100	32696		86362	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			972392				
	Всего заработная плата -			Тенге				94795			
		Накладные расходы -		Тенге			107134				
		Сметная прибыль -		Тенге			86362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1165884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				94795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1165884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				94795			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422.15	242.31	2533	1454	229	1338	4181
		НР - 118%; СП - 8%			141.64	47.34	850	284		310	
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0.177	88907.00		15737		15737		16995
		СП - 8%								1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18269	1454	15966	1338	21176
							850	284		1569	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18269				
		Всего заработная плата -		Тенге				1134			
		Накладные расходы -		Тенге			1338				
		Сметная прибыль -		Тенге			1569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7.8	132.84	63.18	1036	493		554	1717
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	543	225		127	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0.26	3233.72	866.87	841	225	445	241	1168
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	171	87		87	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1.3	30714.72	7.20	39929	9	35899	3779	47205
		НР - 94%; СП - 8%			3092.70		4021			3497	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	254.87	24.98	6627	649	1682	4034	11513
		НР - 92%; СП - 8%			165.23	3.41	4296	89		853	
23	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	129.43	21.76	3365	566		2644	6490
		НР - 92%; СП - 8%			107.67	2.88	2799	75		481	
24	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	Т	0.01144	398754.00		4562		4562		4927
		СП - 8%								365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	851.62	24.80	22142	645	14160	7183	31671
		НР - 94%; СП - 8%			282.19	11.70	7337	304		2346	
26	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ	26	3718.44	112.62	96679	2928	91458	3385	108069
		НР - 94%; СП - 8%			88.20	50.29	2293	1308		8005	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			209553	6839	263895	36330	265553
							36289	2697		19671	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209553				
	Всего заработная плата -			Тенге				38986			
		Накладные расходы -		Тенге			36330				
		Сметная прибыль -		Тенге			19671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
29	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	28	25446.07	2309.20	712490	64658	520283	130089	909985
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	127549	12331		67406	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.012784	333261.37	2095.97	4260	27	3529	662	5316
		НР - 93%; СП - 8%			55046.40	594.54	704	8		394	
31	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2	30527.93	2309.20	61056	4618	47327	9292	75976
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	9111	881		5628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			777806	69303	571139	140042	991276
							137363	13220		73428	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			777806				
	Всего заработная плата -			Тенге				150583			
		Накладные расходы -		Тенге			140042				
		Сметная прибыль -		Тенге			73428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			991271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				150583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			991271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				150583			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	м2	2.16	3389.05	444.75	7320	961	2838	3375	11551
		НР - 90%; СП - 8%			1630.16	106.17	3521	229		856	
42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2.16	9792.00		21151		21151		22843
		СП - 8%								1692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			28471	961		3375	34394
							3521	229		2548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28471				
	Всего заработная плата -			Тенге				3750			
		Накладные расходы -		Тенге			3375				
		Сметная прибыль -		Тенге			2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		РАЗДЕЛ 8.ПОКРЫТИЯ									
45	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка плит покрытий**	м3	6.576	7691.99	4127.50	50583	27142	9014	20617	76895
		НР - 118%; СП - 8%			2193.90	463.04	14427	3045		5696	
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	6.576	53479.00		351678		351678		379812
		СП - 8%								28134	
47	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00222	136348.00		303		303		327
		СП - 8%								24	
48	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0.00228	215312.00		491		491		530
		СП - 8%								39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			403054	27142	361486	20617	457565
							14427	3045		33894	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			403054				
	Всего заработная плата -			Тенге				17472			
		Накладные расходы -		Тенге			20617				
		Сметная прибыль -		Тенге			33894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.792	99749.98	1261.01	79002	999	62688	14125	100577
		НР - 90%; СП - 8%			19337.50	478.02	15315	379		7450	
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.14	90405.62	942.92	12657	132	9721	2573	16448
		НР - 90%; СП - 8%			20025.00	396.36	2804	55		1218	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.932	9981.43	51.47	9303	48	8572	632	10729
		НР - 90%; СП - 8%			732.42	21.07	683	20		795	
52	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	45.5	680.76	16.03	30975	729	19600	7910	41995
		НР - 72%; СП - 8%			233.97	7.47	10646	340		3111	
53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	45.5	346.40	2.39	15761	109	14389	1176	18293
		НР - 90%; СП - 8%			27.75	0.98	1263	45		1355	
54	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство кровель различных типов тамбур, топочная.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	45.5	661.35	18.87	30091	859	3620	23838	58243
		НР - 92%; СП - 8%			562.90	6.56	25612	298		4314	
55	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	48.23	1790.00		86332		86332		93238
		СП - 8%								6907	
56	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	7	4112.45	19.66	28787	138	25192	3162	34505
		НР - 90%; СП - 8%			493.91	7.99	3457	56		2556	
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3.8	2568.78	13.28	9761	50	6309	3140	13934
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	3402	11		1032	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	29	322.36	11.74	9348	340	7081	1840	12084
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	1926	74		895	
59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	42	78.16	11.74	3283	493	1	2665	6424
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	2790	107		476	
60	2108-0102-0507 РСНБ РК 2015	**Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ГОСТ 10354-82**	м2	42	173.00		7266		7266		7847
		СП - 8%								581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	29	814.91	49.16	23632	1426	9538	11924	38401
		НР - 92%; СП - 8%			436.85	10.08	12669	292		2845	
62	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2.9	15778.00		45756		45756		49417
		СП - 8%								3660	
63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	580.35	96.69	16830	2804	8593	5568	24190
		НР - 92%; СП - 8%			187.35	21.36	5433	619		1792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			408785	8127	314658	78553	526325
							85998	2297		38987	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			408785				
	Всего заработная плата -			Тенге				88295			
		Накладные расходы -		Тенге			78553				
		Сметная прибыль -		Тенге			38987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2818331	205656		387389	3462178
							340549	54467		256458	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2818331				
	Всего заработная плата -			Тенге				395015			
		Накладные расходы -		Тенге			387389				
		Сметная прибыль -		Тенге			256458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3462173				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				395015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3462173				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				395015			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			36267651	8273597		8122489	49078022
							7540827	2414312		4687881	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36267651				
	Всего заработная плата -			Тенге				9955139			
		Накладные расходы -		Тенге			8122489				
		Сметная прибыль -		Тенге			4687881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			

		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1423262				
		Всего по главе					1423262				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					50501279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1423262				
		Всего по главе					1423262				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					50501279				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					1499888				
		Всего по главе					1499888				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					52001167				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					1040023				
		Итого сметная стоимость					53041190				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					44642857,07				
	Решения Правительства	НДС (12%)					5357142,85				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					49999999,92				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.