Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №7

приемки выполненных строительных работ от __ февраля 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2									
		Поселковая водопроводная сеть в с.Шабдаржап									
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(16ШТ) Н=2									
9	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка гидрантов пожарных**	шт	16	77794,30	161,28	1244709	2580	1215309	27573	1374064
		НР - 99%; СП - 8%			1676,22	64,47	26820	1032		101783	
10	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Полухомут МС-1**	т	0,04	166707,00		6668		6668		7202
		СП - 8%								533	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,10016	202055,00		20238		20238		21857
		СП - 8%								1619	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1271615	2580		27573	1403122
							26820	1032		103935	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271615				
		Всего заработная плата -		Тенге				27851			
		Накладные расходы -		Тенге			27573				
		Сметная прибыль -		Тенге			103935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1403122				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				27851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1403122				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				27851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-3

Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)**	т фасонных частей	0,35556	1225374,32	451607,66	435694	160574	128802	188372	673991
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	146318	43957		49925	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	1	1222,23	803,26	1222	803	1	621	1991
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
43	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	99	1489,00		147411		147411		159204
		СП - 8%								11793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			584327	161377	3131182	188993	835186
							146737	44166		61866	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584327				
		Всего заработная плата -		Тенге				190902			
		Накладные расходы -		Тенге			188993				
		Сметная прибыль -		Тенге			61866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835186				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1517
		Сметная заработная плата -		Тенге				190902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			835186				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1607
		Сметная заработная плата -		Тенге				190902			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(9ШТ) Н=2									
44	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка гидрантов пожарных**	шт	9	77794,30	161,28	700149	1452	683611	15510	772911
		НР - 99%; СП - 8%			1676,22	64,47	15086	580		57253	
45	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Полухомут МС-1**	т	0,0225	166707,00		3751		3751		4051
		СП - 8%								300	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	0,05634	202055,00		11384		11384		12294
		СП - 8%								911	
47	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	8	200838,00		1606704		1606704		1735240
		СП - 8%								128536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	81501,00		652008		652008		704169
		СП - 8%								52161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2973995	1452	2957458	15510	3228665
							15086	580		239160	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2973995				
		Всего заработная плата -		Тенге				15666			
		Накладные расходы -		Тенге			15510				
		Сметная прибыль -		Тенге			239160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3228665				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				15666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3228665				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				15666			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1									
61	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	20	19408,00		388160		388160		419213
		СП - 8%								31053	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0,2	27918,25	1049,56	5584	210	5166	226	6274
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	208	40		465	
68	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	36	580,00		20880		20880		22550
		СП - 8%								1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			414624	210	4018013	226	448037
							208	40		33188	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414624				
		Всего заработная плата -		Тенге				248			
		Накладные расходы -		Тенге			226				
		Сметная прибыль -		Тенге			33188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448037				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							569
		Сметная заработная плата -		Тенге				248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			448037				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							569
		Сметная заработная плата -		Тенге				248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3972946	163038	10135220	204729	4511889
							162031	44786		334214	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3972946				
		Всего заработная плата -		Тенге				206817			
		Накладные расходы -		Тенге			204729				
		Сметная прибыль -		Тенге			334214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4511889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				206817			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4511889				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				206817			

Локальная смета №2-4

Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

75	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	1,7395	48,35		84			61	156
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		84			12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			84			61	156
							84			12	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84				
	Всего заработная плата -			Тенге				84			
		Накладные расходы -		Тенге			61				
		Сметная прибыль -		Тенге			12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			156				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			156				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				84			

Локальная смета №2-5-1

Насосная станция 2-го подъема

РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО ТАЛИ

78	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж**	т конструкций	0,26067	30260,33	3158,26	7888	823	574	4639	13529
		НР - 69%; СП - 8%			24900,00	891,57	6491	232		1002	
79	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,23593	383436,00		90464		90464		97701
		СП - 8%								7237	
80	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02474	345789,00		8555		8555		9239
		СП - 8%								684	
81	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон для монолитных заделок В7,5**	м3	0,08	30628,26	1281,34	2450	103	2135	211	2874
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	212	20		213	
82	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	1,46842	7595,00		11153		11153		12045
		СП - 8%								892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			120510	926	112881	4850	135388
							6703	252		10029	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120510				
	Всего заработная плата -			Тенге				6955			
		Накладные расходы -		Тенге			4850				
		Сметная прибыль -		Тенге			10029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135388				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			135388				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			120510	926		4850	135388
							6703	252		10029	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120510				
	Всего заработная плата -			Тенге				6955			
		Накладные расходы -		Тенге			4850				
		Сметная прибыль -		Тенге			10029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135388				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			135388				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955			

Локальная смета №2-5-4

На БМК

		РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ									
10	СТПРАЙС	**БЛОЧНО МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**	шт	1	9960312,50		9960313				9960313
									9960313		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9960313				9960313
									9960313		
	Стоимость оборудования -			Тенге			9960313				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			9960313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9960313				

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3 в с.Шабдаржап

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД									
17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,053	443664,28	97737,50	23514	5180	1062	18895	45802
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	17272	1814		3393	
18	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	2975,00		89250		89250		96390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								7140	
19	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	23	2052,00		47196		47196		50972
		СП - 8%								3776	
20	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,053	1060652,78	25518,23	56215	1352	45767	9033	70467
		НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	9096	28		5220	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	1897,98	109,76	1898	110	300	1479	3648
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	1488	22		270	
22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3416,56	259,12	10250	777	1579	7879	19579
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	7894	146		1450	
23	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	24141,00		24141		24141		26072
		СП - 8%								1931	
24	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	42488,00		127464		127464		137661
		СП - 8%								10197	
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1489,00		2978		2978		3216
		СП - 8%								238	
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2716,00		16296		16296		17600
		СП - 8%								1304	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)**	т фасонных частей	0,02841	1225374,32	451607,66	34813	12830	10292	15051	53853
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	11691	3512		3989	
28	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-**	км трубопровода	0,0019	126745,08	35614,52	241	68	56	138	409
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	117	22		30	
29	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	11682,47	314,86	11682	315	4034	7223	20418
		НР - 98%; СП - 8%			7332,66	37,74	7333	38		1512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			445938	20632	370415	59699	546087
							54891	5582		40451	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			445938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				60473			
		Накладные расходы -		Тенге			59699				
		Сметная прибыль -		Тенге			40451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			546087				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			546087				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							52
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473			
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
111	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	0,61	3030,26	504,45	1848	308	861	672	2722
		НР - 90%; СП - 8%			1113,15	110,28	679	67		202	
112	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00961	53962,00		519		519		560
		СП - 8%								41	
113	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	кг	0,5	310,00		155		155		167
		СП - 8%								12	
114	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00324							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2522	308	1592	672	3449
							679	67		255	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2522				
	Всего заработная плата -			Тенге				746			
		Накладные расходы -		Тенге			672				
		Сметная прибыль -		Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3449				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3449				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ									
88	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,48	28428,00		127357		127357		137546
		СП - 8%								10189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116	3110,00		360760		360760		389621
		СП - 8%								28861	
90	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0326	220203,00		7179		7179		7753
		СП - 8%								574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			495296		495296		534920
										39624	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			495296				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			39624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			534920				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			534920				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			943756	20940		60370	1084456
							55570	5649		80330	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			943756				
	Всего заработная плата -			Тенге				61219			
		Накладные расходы -		Тенге			60370				
		Сметная прибыль -		Тенге			80330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1084456				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				61219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1084456				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				61219			

Локальная смета №2-5-6

Площадка естественных испарителей

РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

136	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	316	37,55	37,55	11866	11866		2946	15997
		НР - 72%; СП - 8%				12,95		4092		1185	
137	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	316	34,76	34,76	10984	10984		2728	14809
		НР - 72%; СП - 8%				11,99		3789		1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	316	37,55	37,55	11866	11866		2946	15997
						12,95		4092		1185	
139	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	316	34,76	34,76	10984	10984		2728	14809
						11,99		3789		1097	
140	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	316	45,85	45,85	14489	14489		3083	18977
						13,55		4282		1406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			60189	60189		14432	80590
								20044		5970	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60189				
		Всего заработная плата -		Тенге				20044			
		Накладные расходы -		Тенге			14432				
		Сметная прибыль -		Тенге			5970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80590				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				20044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			80590				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				20044			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ПОД КАРТЫ									
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	875	186,84	177,98	163485	155733		30347	209339
					8,87	39,30	7761	34388		15507	
142	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	384	132,84	63,18	51011	24261		27250	84521
					69,66	28,90	26749	11098		6261	
143	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	640	3,98	3,98	2547	2547		802	3617
						1,74		1114		268	
144	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Укладка защитного слоя из суглинка НР - 72%; СП - 8%	м3	330	30,76	30,76	10151	10151		2521	13685
						10,61		3501		1014	
145	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	330	243,00		80190		80190		86605
										6415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	95	188,71	186,16	17927	17685	1	4461	24180
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	62,68	241	5955		1791	
147	1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	м2 спланированной поверхности	367	2,49	2,49	914	914		288	1298
		НР - 72%; СП - 8%				1,09		400		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			326225	211291	247337	65669	423245
							34752	56455		31351	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			326225				
	Всего заработная плата -			Тенге				91207			
		Накладные расходы -		Тенге			65669				
		Сметная прибыль -		Тенге			31351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			423245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				91207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			423245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				91207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			386413	271479		80100	503835
							34752	76499		37321	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386413				
	Всего заработная плата -			Тенге				111251			
		Накладные расходы -		Тенге			80100				
		Сметная прибыль -		Тенге			37321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			503835				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				111251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			503835				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				111251			

Локальная смета №2-5-7
ПНРС в с.Шабдаржап сети В9, В1

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
148	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	-6	1732,13	74,34	-10393	-446	3966	-8081	-19951
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	-7964	-198		-1478	
35	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2156,00		8624		8624		9314
		СП - 8%								690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	27	1795,00		48465		48465		52342
		СП - 8%								3877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			46696	-446		-8081	41705
							-7964	-198		3089	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46696				
	Всего заработная плата -			Тенге				-8162			
		Накладные расходы -		Тенге			-8081				
		Сметная прибыль -		Тенге			3089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41705				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				-8162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			41705				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				-8162			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1									
173	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	15	599,00		8985		8985		9704
		СП - 8%								719	
174	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	19408,00		58224		58224		62882
		СП - 8%								4658	
175	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ бетоном В7,5**	м3	0,15	99597,69	997,41	14940	150	7220	6414	23062
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	7570	66		1708	
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	67	825,02	19,07	55276	1278	38601	14457	75312
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	15397	147		5579	
177	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,4	3233,72	866,87	4527	1214	2390	1296	6289
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	923	471		466	
178	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отмостка из бетона В7,5**	м3	1,8	32918,74	1099,11	59254	1978	49153	7753	72367
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	8123	397		5361	
179	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,1	32918,74	1099,11	3292	110	2731	431	4020
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	451	22		298	
180	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном В7,5**	м3	0,8	99597,69	997,41	79678	798	38509	34208	122997
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	40371	352		9111	
181	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	м3	0,02	102339,13	997,41	2047	20	1018	855	3134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	1009	9		232	
182	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	5,5	580,00		3190		3190		3445
		СП - 8%								255	
183	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0022	999805,95	465165,24	2200	1023	179	1293	3772
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	998	307		279	
184	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,2	5747,00		12643		12643		13655
		СП - 8%								1011	
185	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0022	2102820,42	153449,27	4626	338	3812	527	5565
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	476	56		412	
186	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	10	15518,54	1492,20	155185	14922	108581	34134	204465
		НР - 94%; СП - 8%			3168,24	463,05	31682	4631		15146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			464067	21830	786084	101367	610669
							107002	6458		45235	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			464067				
	Всего заработная плата -			Тенге				113460			
		Накладные расходы -		Тенге			101367				
		Сметная прибыль -		Тенге			45235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			610669				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				113460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			610669				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				113460			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			510764	21384		93286	652374
							99037	6260		48324	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			510764				
	Всего заработная плата -			Тенге				105297			
		Накладные расходы -		Тенге			93286				
		Сметная прибыль -		Тенге			48324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652374				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				105297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			652374				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				105297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-5-8

ПНРС в с.Шабдаржап сети В10, К3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10К3

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	637	153,41	147,83	97722	94168		21573	128839
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	3554	26404		9544	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1644,72		29605			21316	54995
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72		29605			4074	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81	715,39		57947			41722	107642
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		57947			7973	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	574	30,76	30,76	17656	17656		4384	23803
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		6090		1763	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	362	153,41	147,83	55534	53514		12259	73217
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	2020	15005		5424	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1370,60		10965			7895	20369
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		10965			1509	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255	30,76	30,76	7844	7844		1947	10574
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		2706		783	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	715,39		17885			12877	33223
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		17885			2461	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	2	651,36		1303			938	2420
		НР - 72%; СП - 8%			651,36		1303			179	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	47	48,35		2272			1636	4221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		2272			313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			298733	173179	3065	126547	459302
							125553	50206	173250	34023	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298733				
		Всего заработная плата -		Тенге				175759			
		Накладные расходы -		Тенге			126547				
		Сметная прибыль -		Тенге			34023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459303				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							198
		Сметная заработная плата -		Тенге				175759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			459303				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				175759			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ К3									
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	0,036	301237,40	92929,08	10845	3345	181	8143	20507
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	7319	907		1519	
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,094	263177,58	73359,42	24739	6896	209	19285	47546
		НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	17634	1847		3522	
15	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	36,36	782,00		28434		28434		30709
		СП - 8%								2275	
16	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	94,94	355,00		33704		33704		36400
		СП - 8%								2696	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,036	61039,74		2197		489	1690	4198
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50		1708			311	
18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,094	50848,04		4780		321	4414	9929
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50		4459			735	
19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1771,17	74,34	5314	223	992	4156	10228
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	4099	99		758	
20	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	42488,00		127464		127464		137661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								10197	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1058,39	24,78	4234	99	699	3445	8293
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	3436	44		614	
22	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24141,00		96564		96564		104289
		СП - 8%								7725	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК,КОЛОНКА)	т фасонных частей	0,07772	1225374,32	451607,66	95236	35099	28154	41175	147324
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	31983	9608		10913	
24	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	589	1449	4303
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	1234	229		319	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	17	1222,23	803,26	20778	13655	1	10564	33849
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	7122	3548		2507	
26	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	964,00		4820		4820		5206
		СП - 8%								386	
27	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1547,00		4641		4641		5012
		СП - 8%								371	
28	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	681,00		2724		2724		2942
		СП - 8%								218	
29	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	8311,00		24933		24933		26928
		СП - 8%								1995	
30	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00		7110		7110		7679
		СП - 8%								569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2716,00		8148		8148		8800
		СП - 8%								652	
32	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1489,00		17868		17868		19297
		СП - 8%								1429	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	379433,26	61452,82	1138	184	38	969	2276
		НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	916	62		169	
34	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	503,00		1509		1509		1630
		СП - 8%								121	
35	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	876119,20	31235,18	2628	94	1885	644	3534
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	587,54	649	2		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			532341	60308	391477	95934	678538
							80559	16346		50263	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174423				
	Всего заработная плата -			Тенге				96904			
		Накладные расходы -		Тенге			95935				
		Сметная прибыль -		Тенге			21629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			291987				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				96904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			678539				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				96904			
		РАЗДЕЛ 3.В10									
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,046	301237,40	92929,08	13857	4275	230	10406	26204
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	9352	1158		1941	
37	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,46	782,00		36332		36332		39239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								2907	
38	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,046	61039,74 47431,50		2808 2182		626	2160 397	5365
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 99%; СП - 8%	шт	11	1222,23 418,97	803,26 208,72	13445 4609	8836 2296	1	6836 1622	21903
40	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	725,00		2175		2175	174	2349
41	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	8311,00		66488		66488	5319	71807
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (клапан-захлопка) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,035079	1225374,32 411513,20	451607,66 123627,95	42985 14435	15842 4337	12708	18584 4926	66495
43	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	126745,08 61722,00	35614,52 11440,92	2535 1234	712 229	589	1449 319	4303
44	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	443664,28 325890,00	97737,50 34222,30	1331 978	293 103	60	1070 192	2593
45	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	3110,00		9330		9330	746	10076
46	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	154672,15 61836,30	35949,20 11551,02	464 186	108 35	170	218 55	737
47	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	5	15518,54 3168,24	1492,20 463,05	77593 15841	7461 2315	54291	17067 7573	102233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2,53	208,00		526		526		568
		СП - 8%								42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			269868	37527	183526	57790	353868
							48817	10472		26213	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155543				
		Всего заработная плата -		Тенге				59290			
		Накладные расходы -		Тенге			57789				
		Сметная прибыль -		Тенге			17067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230398				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							56
		Сметная заработная плата -		Тенге				59290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			353869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							56
		Сметная заработная плата -		Тенге				59290			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1									
49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,03	34672,84	8147,80	590478	138757	307324	195243	848579
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	144398	52817		62858	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	4	23954,00		95816		95816		103481
		СП - 8%								7665	
51	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	39297,00		117891		117891		127322
		СП - 8%								9431	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	20555,00		164440		164440		177595
		СП - 8%								13155	
53	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	9	30280,00		272520		272520		294322
		СП - 8%								21802	
54	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	37121,00		111363		111363		120272
		СП - 8%								8909	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	9	3867,00		34803		34803		37587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								2784	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	4728,00		52008		52008		56169
		СП - 8%								4161	
57	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,06	69003,00		211149		211149		228041
		СП - 8%								16892	
58	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,42	31835,03	2078,28	13371	873	10093	2392	17024
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	2405	166		1261	
59	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19408,00		174672		174672		188646
		СП - 8%								13974	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226	825,02	19,07	186455	4310	130206	48764	254036
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	51937	497		18817	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,94	27918,25	1049,56	26243	987	24278	1061	29488
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	978	188		2184	
62	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Рабочая часть бетоном В7,5. Устройство	м3	9,7	30628,26	1281,34	297094	12429	258980	25587	348496
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	25685	2432		25815	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5	м3	4,7	32918,74	1099,11	154718	5166	128341	20244	188959
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	21211	1036		13997	
64	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,4	3233,72	866,87	10995	2947	5807	3148	15274
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	2241	1144		1131	
65	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5. Устройство	м3	0,4	30628,26	1281,34	12251	513	10679	1055	14371
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	1059	100		1065	
66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий цементно-песчаным раствором. Устройство	м3	0,05	30628,26	1281,34	1531	64	1335	132	1796
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	132	13		133	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0,2	27918,25	1049,56	5584	210	5166	226	6275
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	208	40		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ЛОТОК бетоном В7,5. Устройство**	м3	0,72	30628,26	1281,34	22052	923	19222	1899	25867
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	1907	181		1916	
69	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	9	580,00		5220		5220		5638
		СП - 8%								418	
70	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	6,7	347,05	0,74	2325	5	188	1942	4608
		НР - 91%; СП - 8%			318,19	0,33	2132	2		341	
71	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0036	999805,95	465165,24	3599	1675	290	2115	6171
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	1634	503		457	
72	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	5747,00		20689		20689		22344
		СП - 8%								1655	
73	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0036	2902410,41	213120,06	10449	767	8615	1182	12561
		НР - 99%; СП - 8%			296348,00	35430,50	1067	128		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2597717	169625	2171095	304990	3134925
							256994	59247		232216	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2402356				
	Всего заработная плата -			Тенге				316241			
		Накладные расходы -		Тенге			304991				
		Сметная прибыль -		Тенге			216588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2923934				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							307
		Сметная заработная плата -		Тенге				316241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3134924				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							307
		Сметная заработная плата -		Тенге				316241			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3698659	440639	2749163	585261	4626633
							511923	136271	173250	342715	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3698659				
	Всего заработная плата -			Тенге				648194			
		Накладные расходы -		Тенге			585261				
		Сметная прибыль -		Тенге			342715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4626635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							647
		Сметная заработная плата -		Тенге				648194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4626635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				648194			

Локальная смета №2-6-1

Насосная станция 3-го подъема

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

32	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности *НР - 94%; СП - 8%*	м2	103,8	124,42 115,84	4,55 1,43	12915 12024	472 148	419	11442 1949	26306
33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	52	1223,74 788,84	66,93 51,02	63634 41020	3480 2653	19134	34938 7886	106458
34	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	476,29 354,09	4,74 2,30	11907 8852	119 58	2936	7128 1523	20558
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	60,4	814,91 436,85	49,16 10,08	49221 26386	2969 609	21707	24835 5924	79980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			137677 88282	7040 3468	88953	78343 17282	233302
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137677				
		Всего заработная плата -		Тенге				91750			
		Накладные расходы -		Тенге			78343				
		Сметная прибыль -		Тенге			17282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233302				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				91750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			233302				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				91750			

РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ

43	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков и наличников в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	2411,61 925,97	513,49 116,81	4558 1750	970 221	1837	1774 507	6838
44	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,89	15268,00		28857		28857	2309	31165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			33414 1750	970 221	30694	1774 2815	38003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33414				
		Всего заработная плата -		Тенге				1971			
		Накладные расходы -		Тенге			1774				
		Сметная прибыль -		Тенге			2815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38003				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			38003				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971			
		РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО ТАЛИ									
64	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж**	т конструкций	0,26067	30260,33	3158,26	7888	823	574	4639	13529
		НР - 69%; СП - 8%			24900,00	891,57	6491	232		1002	
65	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,23593	383436,00		90464		90464		97701
		СП - 8%								7237	
66	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02474	345789,00		8555		8555		9239
		СП - 8%								684	
67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон для монолитных заделок В7,5**	м3	0,08	30628,26	1281,34	2450	103	2135	211	2874
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	212	20		213	
68	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	1,46842	7595,00		11153		11153		12045
		СП - 8%								892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			120510	926	112881	4850	135388
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6703	252		10029	
		Всего заработная плата -		Тенге			120510				
		Накладные расходы -		Тенге				6955			
		Сметная прибыль -		Тенге			4850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10029				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			135388				
		Сметная заработная плата -		Тенге							8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				6955			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			135388				
		Сметная заработная плата -		Тенге							8
								6955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ									
69	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,8	48653,99	6657,10	38923	5326	2681	21981	65777
		НР - 69%; СП - 8%			38645,10	1176,12	30916	941		4872	
70	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4331	320691,00		138891		138891		150003
		СП - 8%								11111	
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07908	216318,00		17106		17106		18475
		СП - 8%								1369	
72	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,28788	215312,00		61984		61984		66943
		СП - 8%								4959	
73	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,08769	103546,92	31750,51	9080	2784	749	4403	14562
		НР - 69%; СП - 8%			63259,50	9515,77	5547	834		1079	
74	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05569	222954,00		12416		12416		13410
		СП - 8%								993	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	202055,00		6466		6466		6983
		СП - 8%								517	
76	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В15	м3	0,5	33739,24	1281,34	16870	641	14905	1319	19644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	1324	125		1455	
77	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	0,88769	7595,00		6742		6742		7281
		СП - 8%								539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			308479	8751	261940	27704	363077
							37787	1901		26895	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			308479				
	Всего заработная плата -			Тенге				39688			
		Накладные расходы -		Тенге			27704				
		Сметная прибыль -		Тенге			26895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			363077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			363077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688			
		РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦО									
78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,3	3233,72	866,87	970	260	512	278	1348
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	198	101		100	
79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3	851,62	24,80	2555	74	1634	829	3654
		НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	847	35		271	
80	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО**	М3	0,9	31063,70	1281,34	27957	1153	24421	2374	32758
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2383	226		2427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			31482	1488	26567	3481	37760
							3427	362		2797	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31482				
	Всего заработная плата -			Тенге				3789			
		Накладные расходы -		Тенге			3481				
		Сметная прибыль -		Тенге			2797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37760				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37760				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789			
		РАЗДЕЛ 13.ОТМОСТКА									
81	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,5	3233,72	866,87	8084	2167	4269	2315	11231
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1648	841		832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО**	М3	2,5	31063,70	1281,34	77659	3203	67836	6595	90994
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	6620	627		6740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			85744	5371	72105	8909	102225
							8268	1468		7572	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85744				
		Всего заработная плата -		Тенге				9736			
		Накладные расходы -		Тенге			8909				
		Сметная прибыль -		Тенге			7572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102225				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			102225				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			717306	24545		125061	909756
							146217	7672		67389	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717306				
		Всего заработная плата -		Тенге				153889			
		Накладные расходы -		Тенге			125061				
		Сметная прибыль -		Тенге			67389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			909756				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				153889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			909756				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				153889			

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8	715,39		5723			4121	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		5723			788	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17	30,76	30,76	523	523		130	705
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		180		52	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19	132,84	63,18	2524	1200		1348	4182
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1324	549		310	
6	1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	**Обсыпка ствола башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	190	283,02	277,52	53774	52729	1	10343	69247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5,50	70,11	1045	13321		5129	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39		5723			4121	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		5723			788	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	209	132,84	63,18	27764	13205		14831	46002
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	14559	6040		3408	
9	1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Обсыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	283,02	277,52	9906	9713	1	1905	12756
		НР - 72%; СП - 8%			5,50	70,11	193	2454		945	
10	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	185	102,57	98,46	18975	18215		2913	23640
		НР - 72%; СП - 8%			4,11	17,76	760	3286		1751	
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,Отмостка вокруг люка колодца. Устройство	м3 основания	2,2	9960,67	1461,62	21913	3216	17117	2721	26605
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	1580	1346		1971	
14	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	375	170,00		63750				68850
		СП - 8%								5100	
15	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	44	374,64	0,26	16484	11	4772	8425	26902
		НР - 72%; СП - 8%			265,93		11701			1993	
16	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	44	108,70	93,40	4783	4110	223	925	6164
		НР - 72%; СП - 8%			10,26	18,94	451	833		457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			231842	102922	68412	51784	306316
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43059	28009		22690	
		Всего заработная плата -		Тенге			231842				
		Накладные расходы -		Тенге				71068			
		Сметная прибыль -		Тенге			51784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22690				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			306316				
		Сметная заработная плата -		Тенге							86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				71068			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			306316				
		Сметная заработная плата -		Тенге							86
								71068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД									
17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	443664,28 325890,00	97737,50 34222,30	23514 17272	5180 1814	1062	18895 3393	45802
18	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	30	2975,00		89250		89250	7140	96390
19	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	23	2052,00		47196		47196	3776	50972
20	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	56215 9096	1352 28	45767	9033 5220	70467
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1898 1488	110 22	300	1479 270	3648
22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	3416,56 2631,20	259,12 48,75	10250 7894	777 146	1579	7879 1450	19579
23	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	24141,00		24141		24141	1931	26072
24	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	3	42488,00		127464		127464	10197	137661
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	2	1489,00		2978		2978	238	3216
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	6	2716,00		16296		16296	1304	17600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)	т фасонных частей	0,02841	1225374,32	451607,66	34813	12830	10292	15051	53853
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	11691	3512		3989	
28	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019	126745,08	35614,52	241	68	56	138	409
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	117	22		30	
29	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	11682,47	314,86	11682	315	4034	7223	20418
		НР - 98%; СП - 8%			7332,66	37,74	7333	38		1512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			445938	20632	370415	59699	546087
							54891	5582		40451	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			445938				
	Всего заработная плата -			Тенге				60473			
		Накладные расходы -		Тенге			59699				
		Сметная прибыль -		Тенге			40451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			546087				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			546087				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							52
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЕЦ									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	34672,84	8147,80	52703	12385	27430	17426	75739
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	12888	4714		5610	
31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23954,00		23954		23954		25870
		СП - 8%								1916	
32	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00		41110		41110		44399
		СП - 8%								3289	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4728,00		4728		4728		5106
		СП - 8%								378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	22625,00		22625		22625		24435
		СП - 8%								1810	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3867,00		3867		3867		4176
		СП - 8%								309	
36	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18252,00		18252		18252		19712
		СП - 8%								1460	
37	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	17	676,06	1,16	11493	20	2533	7063	20040
		НР - 79%; СП - 8%			525,89		8940			1484	
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,16	1114,59	990,15	178	158	1	55	251
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	19	32		19	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,16	2247,00		360		360		388
		СП - 8%								29	
40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,00518	63233,37	23706,65	328	123	45	135	499
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	160	36		37	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00518	202055,00		1047		1047		1130
		СП - 8%								84	
42	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	2	580,00		1160		1160		1253
		СП - 8%								93	
43	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	м3 заделки	0,012	102339,13	997,41	1228	12	610	513	1880
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	606	5		139	
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	226	11		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			184678	12753	68412	25407	226891
							22838	4798		16807	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			184678				
	Всего заработная плата -			Тенге				27636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			25407				
		Сметная прибыль -		Тенге			16807				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			226891				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			226891				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636			
РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА											
52	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	18,17	33062,30	402,98	600742	7322	543936	47021	699584
		НР - 91%; СП - 8%			2723,40	120,35	49484	2187		51821	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2104	202055,00		42512		42512		45913
		СП - 8%								3401	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00304	203889,00		620		620		669
		СП - 8%								50	
55	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,157	461704,00		72488		72488		78287
		СП - 8%								5799	
56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**ЛЕСТНИЦА. Устройство**	м3	1,54	33488,36	1660,16	51572	2557	42760	6143	62332
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	6255	495		4617	
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,014	276119,00		3866		3866		4175
		СП - 8%								309	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под башню. Устройство**	м3	0,35	27918,25	1049,56	9771	367	9040	395	10980
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	364	70		813	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТ ПОД БАШНЮ. Устройство**	м3	0,8	27918,25	1049,56	22335	840	20662	903	25097
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	833	160		1859	
60	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,2	14456,00		2891		2891		3122
		СП - 8%								231	
61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Лоток. Устройство**	м3	0,8	33488,36	1660,16	26791	1328	22214	3191	32380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3249	257		2399	
62	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0299	225621,00		6746		6746		7286
		СП - 8%								540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			840333	12414	767735	57652	969825
							60185	3169		71839	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			840333				
	Всего заработная плата -			Тенге				63354			
		Накладные расходы -		Тенге			57652				
		Сметная прибыль -		Тенге			71839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			969825				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			969825				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
63	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	т конструкций	6,35	78443,54	29830,64	498116	189425	149917	143418	692857
		НР - 69%; СП - 8%			25004,00	7728,63	158775	49077		51323	
64	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	6,35	505624,00		3210712		3210712		3467569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								256857	
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,627	63233,37	23706,65	39647	14864	5467	16327	60452
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	19316	4346		4478	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,627	521281,00		326843		326843		352991
		СП - 8%								26147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4075319	204289	3738715	159745	4573869
							178092	53422		338805	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4075319				
	Всего заработная плата -			Тенге				231514			
		Накладные расходы -		Тенге			159745				
		Сметная прибыль -		Тенге			338805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4573869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4573869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							188
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514			
		РАЗДЕЛ 8.КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
73	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,9	189206,00		170285		170285		183908
		СП - 8%								13623	
74	2106-0510-1903 РСНБ РК 2015	**Оттяжки анкерные железобетонных опор**	шт.	3							
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,02	33007,03	1049,56	231709	7368	217034	7924	258804
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	7307	1401		19171	
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	1114,59	990,15	3344	2970	21	1023	4716
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	353	594		349	
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3	2247,00		6741		6741		7280
		СП - 8%								539	
78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02292	404706,00		9276		9276		10018
		СП - 8%								742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			421355	10338	403357	8947	464726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							7659	1996		34424	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			421355				
Всего заработная плата -				Тенге				9655			
		Накладные расходы -		Тенге			8947				
		Сметная прибыль -		Тенге			34424				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			464726				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			464726				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655			
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ									
88	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса B12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,48	28428,00		127357		127357		137546
		СП - 8%								10189	
89	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	116	3110,00		360760		360760		389621
		СП - 8%								28861	
90	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0326	220203,00		7179		7179		7753
		СП - 8%								574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			495296		495296		534920
										39624	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			495296				
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			39624				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			534920				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			534920				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6694762	363347		363233	7622634
							358760	96976		564640	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			6694762				
Всего заработная плата -				Тенге				455735			
		Накладные расходы -		Тенге			363233				
		Сметная прибыль -		Тенге			564640				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			7622634				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				455735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7622634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				455735			

Локальная смета №2-6-3

РЕЗЕРВУАРЫ НАКОПИТЕЛИ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 100М3

1	СТ4-1531-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	резерв.	2	172318,11		344636		344636		344636
2	СТ4-1531-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	2	2664186,61		5328373		5328373		5328373
3	СТ4-1531-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	резерв.	2	435870,51		871741		871741		871741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СТ4-1531-5	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы**	резерв.	2	23726,42		47453		47453		47453
5	СТ4-1531-6	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	резерв.	2	195230,62		390461		390461		390461
6	СТ4-1531-7	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	резерв.	2	105618,29		211237		211237		211237
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7193901		7193901		7193901
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7193901				
		Местные материалы -		Тенге			7193901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7193901				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7193901				

Локальная смета №2-6-4
ПНРС В С.Томпак СЕТИ В9,В1

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	495	153,41 5,58	147,83 41,45	75938 2762	73176 20518		16761 7416	100115
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25	1370,60 1370,60		34265 34265			24671 4715	63651
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50	715,39 715,39		35770 35770			25754 4922	66445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	470	30,76	30,76	14457	14457		3590	19491
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		4987		1444	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1370,60		4112			2960	7638
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	4112			566	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта под колодцы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	47	153,41	147,83	7210	6948		1591	9506
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	262	1948		704	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	25	30,76	30,76	769	769		191	1037
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		265		77	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	132,84	63,18	1993	948		1064	3302
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1045	434		245	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,8	651,36		521			375	968
		НР - 72%; СП - 8%			651,36		521			72	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	10	48,35		484			348	898
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		484			67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			175518	96298		77307	273051
							79220	28151		20226	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			175518				
	Всего заработная плата -			Тенге				107371			
		Накладные расходы -		Тенге			77307				
		Сметная прибыль -		Тенге			20226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			273051				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							120
		Сметная заработная плата -		Тенге				107371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			273051				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							120
		Сметная заработная плата -		Тенге				107371			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	443664,28	97737,50	17747	3910	801	14260	34568
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	13036	1369		2561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	3110,00		124400		124400		134352
		СП - 8%								9952	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	1446433,06	32985,94	57857	1319	47797	8681	71862
		НР - 99%; СП - 8%			218530,00	698,02	8741	28		5323	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,065	301237,40	92929,08	19580	6040	325	14704	37027
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	13215	1637		2743	
15	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	957,00		30930		30930		33405
		СП - 8%								2474	
16	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	450,00		14999		14999		16198
		СП - 8%								1200	
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1771,17	74,34	5314	223	992	4156	10227
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	4099	99		758	
19	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488,00		84976		84976		91774
		СП - 8%								6798	
20	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	323722,00		323722		323722		349620
		СП - 8%								25898	
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1732,13	74,34	8661	372	1652	6734	16626
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	6637	165		1232	
22	5101-0102-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	1	711186,00		711186				711186
									711186		
23	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28969,00		115876		115876		125146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								9270	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0,0627	1225374,32	451607,66	76831	28316	22713	33218	118853
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	25802	7751		8804	
25	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	589	1449	4302
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	1234	229		319	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20	1222,23	803,26	24445	16065	1	12428	39823
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	8379	4174		2950	
27	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1789,00		12523		12523		13525
		СП - 8%								1002	
28	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00		5940		5940		6415
		СП - 8%								475	
29	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1151,00		1151		1151		1243
		СП - 8%								92	
30	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	755,00		3020		3020		3262
		СП - 8%								242	
31	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8015,00		32060		32060		34625
		СП - 8%								2565	
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00		17248		17248		18628
		СП - 8%								1380	
33	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795,00		3590		3590		3877
		СП - 8%								287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1380,00		22080		22080		23846
		СП - 8%								1766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1716670	56957	867884	95630	1900389
							81144	15452	711186	88089	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1716670				
	Всего заработная плата -			Тенге				96596			
		Накладные расходы -		Тенге			95630				
		Сметная прибыль -		Тенге			88089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1900389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							89
		Сметная заработная плата -		Тенге				96596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1900389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							89
		Сметная заработная плата -		Тенге				96596			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,565	34672,84	8147,80	158282	37195	82380	52336	227467
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	38707	14158		16849	
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23954,00		23954		23954		25870
		СП - 8%								1916	
37	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	39297,00		39297		39297		42441
		СП - 8%								3144	
38	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	13703,00		13703		13703		14799
		СП - 8%								1096	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20555,00		41110		41110		44399
		СП - 8%								3289	
40	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	21165,00		21165		21165		22858
		СП - 8%								1693	
41	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	30280,00		60560		60560		65405
		СП - 8%								4845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18592,00		18592		18592		20079
		СП - 8%								1487	
43	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	37121,00		37121		37121		40091
		СП - 8%								2970	
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	3867,00		7734		7734		8353
		СП - 8%								619	
45	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4728,00		9456		9456		10212
		СП - 8%								756	
46	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	16	599,00		9584		9584		10351
		СП - 8%								767	
47	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	19408,00		38816		38816		41921
		СП - 8%								3105	
48	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	0,042	31835,03	2078,28	1337	87	1009	239	1702
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	241	17		126	
49	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ бетоном В7,5**	м3	0,2	99597,69	997,41	19920	199	9628	8552	30749
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	10093	88		2278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	825,02	19,07	42076	973	29383	11004	57327
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	11720	112		4246	
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,95	3233,72	866,87	3072	824	1622	880	4268
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	626	320		316	
52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка. Устройство	м3 основания	0,8	9960,67	1461,62	7969	1169	6225	990	9675
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	575	489		717	
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,1	32918,74	1099,11	3292	110	2731	440	4031
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	451	22		299	
54	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,2	99597,69	997,41	19920	199	9628	8552	30749
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	10093	88		2278	
55	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	0,02	102339,13	997,41	2047	20	1018	855	3134
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	1009	9		232	
56	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	4	580,00		2320		2320		2506
		СП - 8%								186	
57	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	999805,95	465165,24	1800	837	146	1058	3086
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	817	251		229	
58	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	5747,00		10345		10345		11172
		СП - 8%								828	
59	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	2102820,42	153449,27	3785	276	3119	431	4553
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	390	46		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			597254	41890	480646	85336	737198
							74721	15600		54607	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597254				
		Всего заработная плата -		Тенге				90321			
		Накладные расходы -		Тенге			85336				
		Сметная прибыль -		Тенге			54607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737198				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				90321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			737198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				90321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2489442	195145		258274	2910639
							235085	59204		162922	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2489442				
	Всего заработная плата -			Тенге				294289			
		Накладные расходы -		Тенге			258274				
		Сметная прибыль -		Тенге			162922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2910639				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				294289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2910639				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				294289			

Локальная смета №2-6-5
ПНРС С.ТОМПАК. СЕТИ В10,К3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10К3

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	230	153,41	147,83	35284	34001		7788	46518
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	1283	9534		3446	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	20	1644,72		32894			23684	61105
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72		32894			4526	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25	715,39		17885			12877	33223
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		17885			2461	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	225	30,76	30,76	6921	6921		1719	9331
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		2387		691	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	215	153,41	147,83	32983	31783		7280	43484
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	1200	8912		3221	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5	1370,60		6853			4934	12730
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		6853			943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	188	30,76	30,76	5783	5783		1436	7797
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		1995		578	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	132,84	63,18	3321	1580	1	1774	5503
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1742	723		408	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35	1644,72		57565			41447	106933
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72		57565			7921	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	651,36		651			469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			651,36		651			90	
11	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	21	48,35		1015			731	1886
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		1015			140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			201156	80068	1	104140	329720
							121089	23550		24424	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			201156				
	Всего заработная плата -			Тенге				144638			
		Накладные расходы -		Тенге			104140				
		Сметная прибыль -		Тенге			24424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			329720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							160
		Сметная заработная плата -		Тенге				144638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			329720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							160
		Сметная заработная плата -		Тенге				144638			
		РАЗДЕЛ 2.В10									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	301237,40	92929,08	6025	1859	100	4524	11393
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	4066	504		844	
13	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	957,00		19331		19331		20878
		СП - 8%								1547	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213		2486	7965
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00		4312		4312		4657
		СП - 8%								345	
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547,00		3094		3094		3342
		СП - 8%								248	
18	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311,00		16622		16622		17952
		СП - 8%								1330	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КЛАПАН-ЗАХЛОПКА)	т фасонных частей	0,01169	1225374,32	451607,66	14325	5279	4235	6193	22159
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	4811	1445		1641	
20	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	126745,08	35614,52	1267	356	294	724	2151
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	617	114		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			69865	10707	48260	13927	90496
							11170	2898		6703	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69865				
	Всего заработная плата -			Тенге				14068			
		Накладные расходы -		Тенге			13927				
		Сметная прибыль -		Тенге			6703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90496				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				14068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			90496				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				14068			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ К3									
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,017	301237,40	92929,08	5121	1580	85	3846	9684
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	3456	428		717	
22	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,17	957,00		16432		16432		17746
		СП - 8%								1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,036	399145,70	131579,38	14369	4737	473	10352	26699
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	9159	1297		1978	
25	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	36,36	2044,00		74320		74320		80265
		СП - 8%								5946	
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1771,17	74,34	3542	149	660	2771	6818
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	2733	66		505	
28	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	42488,00		84976		84976		91774
		СП - 8%								6798	
29	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2156,00		4312		4312		4657
		СП - 8%								345	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213		2486	7965
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590	
31	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1547,00		3094		3094		3342
		СП - 8%								248	
32	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	8311,00		16622		16622		17952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**227677**	**9678**	**201738**	**19454**	**266901**
							17024	**2626**		**19770**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**227677**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**19650**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**19454**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**19770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**266901**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**19650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**266901**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**19650**			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1									
33	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,57**	**34672,84**	**8147,80**	**227801**	**53531**	**118563**	**75323**	**327373**
		НР - 99%; СП - 8%			**8479,02**	**3101,42**	**55707**	**20376**		**24250**	
34	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2**	**23954,00**		**47908**		**47908**		**51741**
		СП - 8%								**3833**	
35	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**20555,00**		**82220**		**82220**		**88798**
		СП - 8%								**6578**	
36	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**18592,00**		**37184**		**37184**		**40159**
		СП - 8%								**2975**	
37	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**3867,00**		**15468**		**15468**		**16705**
		СП - 8%								**1237**	
38	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4728,00**		**9456**		**9456**		**10212**
		СП - 8%								**756**	
39	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4494,00**		**8988**		**8988**		**9707**
		СП - 8%								**719**	
40	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**13672,00**		**54688**		**54688**		**59063**
		СП - 8%								**4375**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9749,00		19498		19498		21058
		СП - 8%								1560	
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,17	69003,00		149737		149737		161715
		СП - 8%								11979	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408,00		58224		58224		62882
		СП - 8%								4658	
44	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0236							
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85	825,02	19,07	70127	1621	48972	18340	95544
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	19534	187		7077	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,94	27918,25	1049,56	26243	987	24278	1061	29489
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	978	188		2184	
47	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Рабочая часть бетоном В7,5. Устройство	м3	8,7	30628,26	1281,34	266466	11148	232281	22949	312568
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	23037	2182		23153	
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	ЛОТОК бетоном В7,5. Устройство	м3	2,6	30628,26	1281,34	79633	3331	69417	6858	93411
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	6885	652		6919	
49	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	3233,72	866,87	2587	693	1367	741	3594
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	527	269		266	
50	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий цементно-песчаным раствором. Устройство	м3	0,05	30628,26	1281,34	1531	64	1335	132	1796
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	132	13		133	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0,01	27918,25	1049,56	279	10	259	11	314
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	10	2		23	
52	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,6	347,05	0,74	555	1	45	464	1101
		НР - 91%; СП - 8%			318,19	0,33	509	1		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	4	580,00		2320		2320		2506
		СП - 8%								186	
54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Каменная отмостка. Устройство**	м3 основания	1,68	9960,67	1461,62	16734	2456	13071	2078	20317
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	1207	1028		1505	
55	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	999805,95	465165,24	800	372	65	470	1371
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	363	112		102	
56	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	5747,00		4598		4598		4965
		СП - 8%								368	
57	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	2902410,41	213120,06	2322	170	1915	263	2791
		НР - 99%; СП - 8%			296348,00	35430,50	237	28		207	
58	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	1336501,06	618999,20	1069	495	87	631	1836
		НР - 99%; СП - 8%			608328,00	188061,63	487	150		136	
59	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	7129,00		5703		5703		6159
		СП - 8%								456	
60	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	3065134,63	199914,70	2452	160	2068	248	2917
		НР - 99%; СП - 8%			280358,00	33354,46	224	27		216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1194591	75040	1009715	129570	1430093
							109839	25214		105933	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1194591				
	Всего заработная плата -			Тенге				135052			
		Накладные расходы -		Тенге			129570				
		Сметная прибыль -		Тенге			105933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1430093				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							132
		Сметная заработная плата -		Тенге				135052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1430093				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							132
		Сметная заработная плата -		Тенге				135052			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1693290	175493		267090	2117210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							259121	54288		156830	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1693290				
Всего заработная плата -				Тенге				313409			
		Накладные расходы -		Тенге			267090				
		Сметная прибыль -		Тенге			156830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2117210				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							326
		Сметная заработная плата -		Тенге				313409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2117210				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							326
		Сметная заработная плата -		Тенге				313409			

Локальная смета №7-1
БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)
РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ

14	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	130	28428,00		3695640		3695640		3991291
		СП - 8%								295651	
15	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1928,5	3110,00		5997635		5997635		6477446
		СП - 8%								479811	
16	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,52007	220203,00		114521		119345		123683
		СП - 8%								9162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9807796		9812620		10592420
										784624	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			9807796				
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			784624				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			10592420				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10592420				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №7-2

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС В С.ТОМПАК

РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ

11	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	13,5	28428,00		383778		383778		414480
		СП - 8%								30702	
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	272,7	3110,00		848097		848097		915945
		СП - 8%								67848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1231875		1231875		1330425
										98550	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231875				
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			98550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1330425				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1330425				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							91
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №4-2-2

ВЛИ-10КВ в с.Томпак

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н

2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44691,00		44691		44691		48266
		СП - 8%								3575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			44691		44691		48266
										3575	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44691				
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			3575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48266				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			48266				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			44691				48266
										3575	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			3575				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			48266				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			48266				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №4-3-2

КЛ-0,4КВ, Наружное освещение. Головной водозабор

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н

3	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	60	44691,00		2681460		2681460		2895977
		СП - 8%								214517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2681460		2681460		2895977
										214517	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2681460				
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			214517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2895977				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2895977				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАмБ10-20

24	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	9	38407,00		345663		2681460		373316
		СП - 8%								27653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			345663		2681460		373316
										27653	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			345663				
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			27653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			373316				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			373316				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20											
40	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	38407,00		230442		230442		248877
		СП - 8%								18435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			230442		230442		248877
										18435	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			230442				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			18435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			248877				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			248877				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОАмБ10-20											
59	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	38407,00		76814		76814		82959
		СП - 8%								6145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			76814		76814		82959
										6145	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			76814				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			6145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			82959				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			82959				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3334379				3601129
										266750	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3334379				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			266750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3601129				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3601129				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №4-3-3

КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Головной водозабор

РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение 5шт

25	СТПРАЙС	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02 СП - 8%	шт	60	58035,71		3482143			278571	3760714
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3482143			278571	3760714
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3482143				
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			278571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3760714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3760714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №4-2-3

КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение

28	СТПРАЙС	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02 СП - 8%	шт	14	58035,71		812500		812500	65000	877500
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			812500		812500	65000	877500
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			812500				
		Всего заработная плата -		Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			65000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			877500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			877500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			

Локальная смета №4-1-2

КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
29	**СТПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02**	**шт**	**15**	**58035,71**		**870536**		**870536**		**940179**
		СП - 8%								**69643**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**870536**		**870536**		**940179**
										69643	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**870536**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**69643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**940179**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**940179**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		**Тенге**			**59237679**	**1677969**		**2069888**	**64782939**
							1896101	**488888**		**3475374**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**59237679**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2384989**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2069888**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3475374**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**64782936**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**4**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2384989**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		**Тенге**			**64782936**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**4**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2384989**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**1878705**				
		Всего по главе					**1878705**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**66661641**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					**1979851**				
		Всего по главе					**1979851**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**68641492**				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**1372830**				
		Итого сметная стоимость					**70014321**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					**58928529,35**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					**7071423,52**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**65999952,88**				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ2685600000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.