Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №8
приемки выполненных строительных работ от 11 марта 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3									
		Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак									
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
32	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1	126745,08	35614,52	12675	3561	2942	7243	21511
		НР - 99%; СП - 8%			61722,00	11440,92	6172	1144		1593	
41	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	5518,00		49662		49662		53635
		СП - 8%								3973	
43	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	1102,00		7714		7714		8331
		СП - 8%								617	
44	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,012	704732,86	212916,10	8457	2555	688	5961	15571
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	5214	807		1153	
45	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	4651,00		55812		55812		60277
		СП - 8%								4465	
46	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,012	1592154,29	135188,32	19106	1622	15117	2616	23460
		НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	2367	276		1738	
47	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,14916	549893,00		82022		82022		88584
		СП - 8%								6562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**235447**	**7739**	**3131182**	**15820**	**271369**
							13753	**2227**		**20101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			235447				
Всего заработная плата -				Тенге				15980			
		Накладные расходы -		Тенге			15820				
		Сметная прибыль -		Тенге			20101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			271369				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1517
		Сметная заработная плата -		Тенге				15980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			271369				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1607
		Сметная заработная плата -		Тенге				15980			

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3 Шабдаржап

-

РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ

87	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	М ОГРАД	115	2607,04	953,12	299810	109609	4457	264500	609454
		НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	185743	38409		45145	
91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1144	216318,00		24747		24747		26727
		СП - 8%								1980	
92	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	220,8	2128,00		469862		469862		507451
		СП - 8%								37589	
93	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм**	шт.	68	4,00		272		272		294
		СП - 8%								22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			794691	109609	1106732	264500	1143926
							185743	38409		84735	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			794691				
Всего заработная плата -				Тенге				224152			
		Накладные расходы -		Тенге			264500				
		Сметная прибыль -		Тенге			84735				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1143926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							196
		Сметная заработная плата -		Тенге				224152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1143926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							205
		Сметная заработная плата -		Тенге				224152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-5-6									
		Площадка естественных испарителей									
		РАЗДЕЛ 4.ФундаментыОГРАЖДЕНИЕ									
21	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	38	36419,00	4184,00	1383922	158992	968278	215175	1727025
		НР - --%; СП - --%			6754,00	796,00	256652	30248		127928	
21.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	38	36419,00	4184,00	1383922	158992	968278	215175	1727025
					6754,00	796,00	256652	30248		127928	
22	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	84253,00	3115,00	84253	3115	68738	10006	96800
		НР - --%; СП - --%			12400,00	941,00	12400	941		2541	
22.1	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	21753,00	3115,00	21753	3115	6238	10006	34299
					12400,00	941,00	12400	941		2541	
22.2	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	62500,00		62500				62500
									62500		
23	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	2,4839	7595,00		18865		18865		20374
		СП - 8%								1509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1487040	162107	2030397	450362	1844199
							269052	31189		262446	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1405675				
	Всего заработная плата -			Тенге				300241			
		Накладные расходы -		Тенге			225181				
		Сметная прибыль -		Тенге			130468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1761324				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				300241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1844199				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				300241			
		Локальная смета №2-6-1									
		Насосная станция 3-го подъема									
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
35	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	278,32	2,17	6958	54	3475	2763	10498
		НР - 80%; СП - 8%			137,17	0,97	3429	24		778	
36	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	78,8	73,78	0,93	5814	73	1442	3465	10022
		НР - 80%; СП - 8%			54,55	0,42	4299	33		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	5,6	814,91	49,16	4563	275	21707	2303	7415
		НР - 92%; СП - 8%			436,85	10,08	2446	56		549	
38	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,3	10347,00		34145		34145		36877
		СП - 8%								2732	
39	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ЦОКОЛЬ. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	7,5	619,31	3,61	4645	27	257	3498	8794
		НР - 80%; СП - 8%			581,44	1,51	4361	11		651	
40	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	862,31	3,05	6467	23	5438	813	7862
		НР - 80%; СП - 8%			134,14	1,32	1006	10		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			62593	453	88953	12841	81468
							15541	135		6035	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			62593				
Всего заработная плата -				Тенге				15676			
		Накладные расходы -		Тенге			12841				
		Сметная прибыль -		Тенге			6035				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			81468				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				15676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			81468				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				15676			

РАЗДЕЛ 15.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

89	СТПРАЙС 2340100тг/1,12	**НасосНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 3 CM 10-4**	шт	1	2089375,00		2089375				2089375
									2089375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2089375		562075		2089375
									4526745		
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2089375				
Всего заработная плата -				Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			0				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2089375				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							43
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2089375				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							139
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2151968	453		12841	2170843
							15541	135		6035	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2151968				
Всего заработная плата -				Тенге				15676			
		Накладные расходы -		Тенге			12841				
		Сметная прибыль -		Тенге			6035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2170843				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							43
		Сметная заработная плата -		Тенге				15676			
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге			2170843				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							139
		Сметная заработная плата -		Тенге				15676			

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3 Томпак

РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ

87	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА *НР - 118%; СП - 8%*	М ОГРАД	115	2607,04	953,12	299810	109609	4457	264500	609454
					1615,16	333,99	185743	38409		45145	
91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1144	216318,00		24747		24747		26727
										1980	
92	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	220,8	2128,00		469862		469862		507451
										37589	
93	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм *СП - 8%*	шт.	68	4,00		272		272		294
										22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге			794691	109609	82980	264500	1143926
							185743	38409		84735	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			794691				
Всего заработная плата -				Тенге				224152			
		Накладные расходы -		Тенге			264500				
		Сметная прибыль -		Тенге			84735				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1143926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				224152			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге			1143926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				224152			

Локальная смета №7-2

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС В С.ТОМПАК

ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ

10	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА *НР - 118%; СП - 8%*	М ОГРАД	307	2607,04	953,12	800361	292608	11898	706099	1626977
					1615,16	333,99	495854	102535		120517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,081204	220203,00		17881		18123		19312
		СП - 8%								1431	
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	3,052	216318,00		660203		660203		713019
		СП - 8%								52816	
15	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	589,44	2128,00		1254328		1254328		1354675
		СП - 8%								100346	
16	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм**	шт.	3684	4,00		14736		14736		15915
		СП - 8%								1179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2747510	292608		706099	3729897
							495854	102535		276289	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2747510				
	Всего заработная плата -			Тенге				598389			
		Накладные расходы -		Тенге			706099				
		Сметная прибыль -		Тенге			276289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3729897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				598389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3729897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				598389			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2747510	292608		706099	3729897
							495854	102535		276289	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2747510				
	Всего заработная плата -			Тенге				598389			
		Накладные расходы -		Тенге			706099				
		Сметная прибыль -		Тенге			276289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3729897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				598389			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3729897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				598389			

Локальная смета №2-5-1
Насосная станция 2-го подъема

		РАЗДЕЛ 15.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
88	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	3	17491,28	392,56	52474	1178	9198	41594	101594
		НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	42098	345		7525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	СТПРАЙС 1804800тг/1.12	НасосНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 2 CM 10-3	шт	1	1611428,57		1611429				1611429
									1611429		
90	СТПРАЙС 1716300тг/1.12	НасосНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 2 CM 5-5	шт	1	1532410,71		1532411				1532411
									1532411		
91	СТПРАЙС 2573900тг/1.12	НасосНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 3 CM 15-3	шт	1	2298125,00		2298125				2298125
									2298125		
92	СТПРАЙС 97020тг/1.12	ЭЛЕКТРОНАСОС ПОГРУЖНОЙ UNILIFT KP250-A-1	шт	2	86625,00		173250				173250
									173250		
93	СТПРАЙС 1076906тг/1.12	УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОДВ-15	шт	2	961523,21		1923046				1923046
									1923046		
94	5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	25088,00		25088				25088
									25088		
95	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	437	11		74	
96	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5667,29	144,16	11335	288	7465	3553	16079
		НР - 98%; СП - 8%			1790,88	22,02	3582	44		1191	
97	2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики ХОЛОДНОЙ воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	50566,00		50566		50566		54611
		СП - 8%								4045	
98	2303-0301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики ХОЛОДНОЙ воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	103289,00		206578		206578		223104
		СП - 8%								16526	
99	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3416,56	259,12	27332	2073	4210	21011	52211
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	21050	390		3867	
100	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42488,00		127464		127464		137661
		СП - 8%								10197	
101	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	35729,00		178645		178645		192937
		СП - 8%								14292	
102	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1897,98	109,76	7592	439	1202	5918	14591
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	5951	88		1081	
103	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24141,00		96564		96564		104289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								7725	
104	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1873,20	84,98	3746	170	601	2937	7218
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975	22		535	
106	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	257,93		516		223	287	867
		НР - 98%; СП - 8%			146,59		293			64	
107	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	2156,00		25872		25872		27942
		СП - 8%								2070	
108	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1673,00		16730		16730		18068
		СП - 8%								1338	
109	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1489,00		5956		5956		6432
		СП - 8%								476	
110	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1102,00		11020		11020		11902
		СП - 8%								882	
111	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	749,00		1498		1498		1618
		СП - 8%								120	
112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Тройник,переход,отвод,сальник). Установка**	т фасонных частей	0,23	1225374,32	451607,66	281836	103870	98533	121852	435983
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	94648	28434		32295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			8669554	108043		197592	8971449
							171034	29335		104304	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8669554				
	Всего заработная плата -			Тенге				200368			
		Накладные расходы -		Тенге			197592				
		Сметная прибыль -		Тенге			104304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8971449				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							113
		Сметная заработная плата -		Тенге				200368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			8971449				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							223
		Сметная заработная плата -		Тенге				200368			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			16880900	790166		1911713	19275609
							1336721	242238		838645	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16880900				
	Всего заработная плата -			Тенге				1578958			
		Накладные расходы -		Тенге			1911713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			838645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19631253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				1578958			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			19631253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				1578958			

	Глава 8. Временные здания и сооружения										
	2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**569306**				
		Всего по главе					**569306**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**20200559**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					**599957**				
		Всего по главе					**599957**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**20800516**				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**416010**				
		Итого сметная стоимость					**21216526**				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					**17857184,80**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					**2142862,18**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**20000046,98**				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.