Interim Payment Certificate

H.H TAMIM BIN HAMMAD AL THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FOR

QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

QATAR FUND
FOR DEVELOPMENT
صندوق قطر للتنمية

CONTRACTOR'S Interim PAYMENT CERTIFICATE

CERTIFICATE No. 03
ENDING PERIOD - 30,09,2017

MORGANTI
A SOLID FOUNDATION

АСТАНАТЕХСТРОЙЭКСПЕРТ

Rev 01

PROJECT: HOR TAMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Location: The intersection 26th, Saurant and Hussein Ben Talal st., the Repubic of Kazakhstan, Astana City

Finaner: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

Project manager: MORGANTI GROUP INC

Consultant: LLP ASTANA TECHNOSYSEXPERT

Contractor: LLP ZAVODSTROY

GENERAL SUMMARY

Sl.No	Description		BOQ Amount (USD)	Actual Change Order	Previous Change Order	Adjusted Schedule of Values	Gross Contractual Value (USD)			Percentage Completion (%)			Balance to Finish of Total Project
							Previous	This Month (Work in Place)	Cumulative	Previous	This Month	To Date	Amount
1	Bill No 1	PRELIMINARIES	1 238 241,00	-	-	1 238 241,00	529 120,50	90 000,00	619 120,50	42,73%	7,27%	50,00%	619 120,50
2	Bill No 2	CIVIL WORKS	5 642 645,00	-	-	5 642 645,00	2 949 306,59	803 757,33	3 753 063,92	52,27%	14,24%	66,51%	1 889 581,08
3	Bill No 3	PLUMBING AND WATER SUPPLY	141 987,00	-	-	141 987,00	-	15 984,65	15 984,65	0,00%	11,26%	11,26%	126 002,35
4	Bill No 4	HEATING AND VENTILATION	324 543,00	-	-	324 543,00	23 984,61	39 206,45	63 191,06	7,39%	12,08%	19,47%	261 351,94
5	Bill No 5	ELECTRICAL POWER EQUIPMENT	395 166,00	-	-	395 166,00	-	66 415,92	66 415,92	0,00%	16,81%	16,81%	328 750,08
6	Bill No 6	LOW VOLTAGE SYSTEM	78 492,00	-	-	78 492,00	-	39 504,91	39 504,91	0,00%	50,33%	50,33%	38 987,09
7	Bill No 7	FIRE ALARM SYSTEM	20 209,00	-	-	20 209,00	-	8 598,40	8 598,40	0,00%	42,55%	42,55%	11 610,60
8	Bill No 8	TECHNICAL SYSTEM	863 968,00	-	-	863 968,00	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	863 968,00
9	Bill No 9	TRANSFER STATION 10/0,4KV 2X1000 KW	453 626,00	-	-	453 626,00	258 334,79	18 028,01	276 362,80	56,95%	3,97%	60,92%	177 263,20
10	Bill No 10	EXTERNAL NETWORK	963 258,00	-	-	963 258,00	57 220,16	43 564,17	100 784,33	5,94%	4,52%	10,46%	862 473,67
11	Bill No 11	IMPROVEMENT	677 865,00	-	-	677 865,00	115 076,75	75 828,57	190 905,32	16,98%	11,19%	28,16%	486 959,68
		TOTAL	10 800 000,00	-	-	10 800 000,00	3 933 043,40	1 200 888,41	5 133 931,81	36,42%	11,12%	47,54%	5 666 068,19

TOTAL VALUE OF WORK DONE AS PER INTERIM PAYMENT NO. 03	USD	5 133 931,81

06.10.2017

05.10.2017

PROJECT: H.H TAMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: The intersection of 26th, sauran and hussein ben Talal st., the republic of Kazakhstan, Astana City

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

PROJECT MANAGER: MORGANTI GROUP INC.

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 1
PRELIMINARIES

S/n	Description	Amount in USD	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
	Preliminaries shall be accounted for the following:							
1	Preparatory works	1 080 000,00	41,67%	450 000,00	8,33%	90 000,00	50,00%	540 000,00
2	Preparatory works/ spring winter period	158 241,00	50,00%	79 120,50			50,00%	79 120,50
	TOTAL AMOUN	**1 238 241,00**		**529 120,50**		**90 000,00**		**619 120,50**

06.10.2017

05.10.2017

PROJECT: TAMKIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Location: The intersection of 26th, Sauran and hussein Ben Talal st., the Republic of Kazakhstan, Astana city

Financer: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

Project manager: MORGANTI GROUP INC.

Consultant: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

Contractor: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 2
CIVIL WORKS

S/n	Description	Unit	Qty	Unit rate USD	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	*EARTHWORKS*				**19 527,00**						
2	EXCAVATION	M3	13 572,70	0,709	9 623,04	100,00%	9 623,04			100,00%	9 623,04
3	BACKFILLING SOIL	M3	12 376,50	0,315	3 898,60	100,00%	3 898,60			100,00%	3 898,60
4	SOIL COMPACTION	M3	12 005	0,50021	6 005,02	100,00%	6 005,02			100,00%	6 005,02
5	SOIL WORK	M2			-						
6	*FOUNDATION WORKS*				**376 471,00**						
7	PILES INSTALLATION	M3	399,20	428,257	170 960,19	100,00%	170 960,19			100,00%	170 960,19
8	PILES CUTTING		868	6,366	5 525,69	100,00%	5 525,69			100,00%	5 525,69
9	CONCRETE FOUNDATION FM-1-21, 20	M3	268,10	296,654	79 532,94	100,00%	79 532,94			100,00%	79 532,94
10	SRTIP OF FOUNDATIONS FL 1-2, 20	M3	137,40	336,310	46 208,99	100,00%	46 208,99			100,00%	46 208,99
11	CONCRETE WALL THICKNESS OF 200MM	M3	173,30	287,328	49 793,94	100,00%	49 793,94			100,00%	49 793,94
12	CLOSING CLAMPING WALL 1/2 BRICKS T.	M2	444,00	55,065	24 448,86	100,00%	24 448,86			100,00%	24 448,86
13	*KARCASS*				**1 859 349,00**						
14	COLUMNS FORMWORKS	M3	479,40	367,927	176 384,20	100,00%	176 384,20			100,00%	176 384,20
15	STIFFNESS DIAPHRAGM	M3	251,10	268,690	67 468,06	100,00%	67 468,06			100,00%	67 468,06
16	*SLABS*										
17	SOLID CEILING 200MM T.	M3	3 709,80	359,123	1 332 274,51	100,00%	1 332 274,51			100,00%	1 332 274,51
18	CONCRETE BEAMS	M3	722,00	392,276	283 223,27	100,00%	283 223,27			100,00%	283 223,27
19	*WALLS*				**554 436,00**						
20	EXTERNAL BRICK WALL WITH INSULATION	M3	1 625,84	205,487	334 088,98	62,91%	210 173,59	27,08%	90 474,21	89,99%	300 647,80

06.10.2017

PROJECT: TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Location: The intersection of 26th, Sairan and hussein Ben Talal st., the Republic of Kazakhstan, Astana City
Financer: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
Project manager: MORGANTI GROUP INC.
Consultant: LLP ASTANA TECHNOSTROYEXPERT
Contractor: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 2
CIVIL WORKS

S/n	Description	Unit	Qty	Unit rate USD	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
21	INTERNAL PARTITIONS BRICK 1/2 T.	M2	7 053,40	31,240	220 348,22	66,42%	146 345,50	25,83%	56 911,90	92,24%	203 257,40
22	*STEEL STRUCTURES*				**200 156,00**						
23	ROOF METAL STRUCTURE (FAM, COMMUNICATIONS, STRUTS, ELEMENTS, WELDING, BOLTS)	T	46,20	4 332,381	200 156,00	41,89%	83 846,80	26,94%	53 922,20	68,83%	137 769,00
24	ROFFING WITH MATERIALS	SET	1,00	187 040	**187 040,00**	17,60%	32 914,60	79,53%	148 758,40	97,13%	181 673,00
25	*STAIRS*				**54 242,00**						
26	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.01	M	121,60	70,757	8 604,05	72,26%	6 217,00			72,26%	6 217,00
27	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.02	M	72,80	69,368	5 049,99	72,46%	3 659,00			72,46%	3 659,00
28	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.03	M	72,80	69,368	5 049,99	53,84%	2 719,00	18,46%	932,12	72,30%	3 651,12
29	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.04	M	121,60	70,757	8 604,05	36,13%	3 108,50	36,02%	3 099,28	72,15%	6 207,78
30	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.05	M	106,40	68,120	7 247,97	72,97%	5 288,89			72,97%	5 288,89
31	INDIVIDUAL STEPS STAIRS N0.06	M	183,00	68	12 387,09	74,71%	9 255,00			74,71%	9 255,00
32	STAIRS SW-1	UNIT	1,00	4 489,000	4 489,00	0,00%	0,00			0,00%	0,00
33	STEPLADDER SM 1.2	T	1,10	2 554,545	2 810,00	0,00%	0,00			0,00%	0,00
34	*DOORS AND WINDOWS*				**485 352,00**						
35	PVC WINDOWS WITH WINDOW SILL	M2	831,40	117,005	97 277,00	41,62%	40 490,84	27,75%	26 994,16	69,37%	67 485,00
36	WOODEN DOORS FRAMES	M2	552,10	77,611	42 849,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
37	DOOR BLOCKS FIRE RESISTANT	M2	42,80	330,140	14 130,00	0,00%	0,00	59,10%	8 351,00	59,10%	8 351,00
38	ALUMINUM STAINED GLASS WINDOWS	M2	537,10	264,290	141 950,00	0,00%	0,00	84,90%	120 516,30	84,90%	120 516,30
39	STAINED GLASS FIREPROOF	M2	110,70	1 708,636	189 146,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
40	*FLOORS*	SET	1,00	681 625	**681 625,00**	18,34%	125 010,18	33,01%	224 992,20	51,35%	350 002,38

06.10.2017

PROJECT: TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Location: The intersection of 26th Sauran and hussein Ben Talal st., the Republic of Kazakhstan, Astana City
Financer: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
Project manager: MORGANTI GROUP INC.
Consultant: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
Contractor: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 2
CIVIL WORKS

S/n	Description	Unit	Qty	Unit rate USD	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
41	INTERIOR FINISHING	SET	1,00	446 600	**446 600,00**	0,51%	2 279,00	12,83%	57 301,08	13,34%	59 580,08
42	CEILINGS	SET	1,00	239 418	239 418,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
43	WALLS	SET	1,00	207 182	207 182,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
44	EXTERIOR FINISHING WORK	SET	1,00	704 992	**704 992,00**	0,00%	0,00	0,08%	543,20	0,08%	543,20
45	PORCHES				**34 983,00**						
46	NO.1 CONCRETE	M2	107,00	78,850	8 436,95	2,85%	240,30	78,77%	6 646,00	81,62%	6 886,30
47	NO.2 COVERED	M2	11,90	227,983	2 713,00	44,76%	1 214,40	28,86%	783,00	73,62%	1 997,40
48	NO.3 COVERED	M2	10,20	271,765	2 772,00	20,23%	560,70			20,23%	560,70
49	NO.4 COVERED	M2	35,00	171,971	6 018,99	0,00%	0,00	47,08%	2 833,71	47,08%	2 833,71
50	NO.5 COVERED	M2	8,00	389,500	3 116,00	36,71%	1 144,00			36,71%	1 144,00
51	NO.6 COVERED	M2	5,00	469,600	2 348,00	16,10%	378,00			16,10%	378,00
52	NO.7 COVERED	M2	5,00	469,600	2 348,00	16,06%	377,00			16,06%	377,00
53	NO.8 COVERED	M2	7,00	361,857	2 533,00	22,15%	561,00			22,15%	561,00
54	NO.9 COVERED	M2	5,00	469,600	2 348,00	16,06%	377,00			16,06%	377,00
55	NO.10 COVERED	M2	10,00	234,800	2 348,00	16,06%	377,00			16,06%	377,00
56	BASEMENT ENTRANCES				13 063						
57	NO.1	M2	9,60	160,625	1 542,00	100,00%	1 542,00			100,00%	1 542,00
58	NO.2	M2	9,40	155,426	1 461,00	100,00%	1 461,00			100,00%	1 461,00
59	NO.3	M2	11,00	150,100	1 652,00	100,00%	1 652,00			100,00%	1 652,00
60	NO.4	M2	10,00	158,000	1 582,00	100,00%	1 582,00			100,00%	1 582,00
61	NO.5	M2	11,00	166,455	1 831,00	100,00%	1 831,00			100,00%	1 831,00

06.10.2017

PROJECT: TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Location: The intersection of 26th Sauran and hussein Ben Talal st., the Republic of Kazakhstan, Astana City
Financer: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
Project manager: MORGANTI GROUP INC.
Consultant: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
Contractor: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 2
CIVIL WORKS

S/n	Description	Unit	Qty	Unit rate USD	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
62	NO.6	M2	11,00	166,455	1 831,00	100,00%	1 831,00			100,00%	1 831,00
63	NO.7	M2	10,00	158,200	1 582,00	100,00%	1 582,00			100,00%	1 582,00
64	NO.8	M2	10,00	158,200	1 582,00	100,00%	1 582,00			100,00%	1 582,00
65	*BLIND AREA*				**8 720,00**						
66	CONCRETE BLIND AREA THICKNESS OF 100MM	M2	317,00	27,508	8 720,00	50,00%	4 360,00	8,01%	698,57	58,01%	5 058,57
67	*OTHER WORKS*				**16 089,00**						
68	BARS STAGE AND COMMERCIAL LINOLEUM COVERAGE	M2	102,60	66,901	5 864,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
69	PLASTIC PARTITIONS IN THE LAVATORIES	M2	149,00	52,993	7 896,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
70	HEATERS CHIPBORD FENCING IN THE GYM	M2	23,70	56,076	1 329,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
	Total				**5 642 645,00**		**2 949 306,59**		**803 757,33**		**3 753 063,92**

06.10.2017

06.10.2017

PROJECT: H.H TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
LOCATION: THE INTERSECTION OF 26TH, SAURA, AKMESHIT AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
CONSULTANT: LLP ASTANATECHSTROYEXPERT
CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 3
PLUMBING AND WATER SUPPLY

S/n	Description	Unit	Qty	Rate in USD	Amount in USD	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	Household rinking water supply b1	set	1	37 752,00	37 752,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
2	hot water supply T3, T4	set	1	31 371	31 371,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
3	Household sewage K1	set	1	53 748	53 748,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
4	Production sewage K3	set	1	3 050	3 050,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
5	Rain water drainage K2	set	1	16 066	16 066,00	0,00%	0	99,49%	15 984,65	99,49%	15 984,65
	TO COLLECTION				141 987,00		0		15 984,65		15 984,65

06.10.2017

PROJECT: H.H. TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 65TH, SAURA AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

PROJECT MANAGER: MORGANTI GROUP INC.

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 4

HEATING AND VENTILATION

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount in USD	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	HEATING	set	1	140 361	140 361,00	0,00%	0	16,61%	23 313,78	16,61%	23 313,78
2	VENTILATION	set	1	106 391	106 391,00	22,54%	23 984,61	14,94%	15 892,67	37,48%	39 877,28
3	HEATING P1-P6	set	1	27 796	27 796,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
4	CONTROL UNIT	set	1	49 995	49 995,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
	TO COLLECTION				**324 543,00**		**23984,61**		**39 206,45**		**63 191,06**

06.10.2017

PROJECT: H.H TAMIM BIN HAMMAD AL THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 28TH, SAURA, AKMESHIT AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

CONSULTANT: LLP ASTANATECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 5
ELECTRICAL POWER EQUIPMENT

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount in USD	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
	ELECTRICAL POWER EQUIPMENT										
1	ELECTRICAL SYSTEM	SET	1	83 540	83 540,00	0,00%	0	30,77%	25 708,92	30,77%	25 708,92
2	ELECTRICAL WARMING OF ROOF DRAINAGE SYSTEM	SET	1	3 689	3 689,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
3	LIGHTENING SYSTEM	SET	1	307 937	307 937,00	0,00%	0	13,22%	40 707,00	13,22%	40 707,00
TO COLLECTION					395 166,00		0		66 415,92		66 415,92

06.10.2017

PROJECT: H.H TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 26TH, SAURA, AKMESHIT AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

ЗАВОДСТРОЙ

BILL NO. 6

LOW VOLTAGE SYSTEM

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	*INFORMATION NETWORK*	SET	1	52 375	52 375,00	0,00%	0	52,29%	27 387,16	52,29%	27 387,16
2	*TV*	SET	1	9 118	9 118,00	0,00%	0	68,78%	6 271,42	68,78%	6 271,42
3	*LOCAL RADIO*	SET	1	5 971	5 971,00	0,00%	0	56,00%	3 343,82	56,00%	3 343,82
4	*CLOCK SYSTEM- BELL ALARM*	SET	1	7 307	7 307,00	0,00%	0	34,25%	2 502,51	34,25%	2 502,51
5	*ACOUSTIC SYSTEM*	SET	1	3 721	3 721,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
	TO COLLECTION				78 492,00		0		39 504,91		39 504,91

06.10.2017

ПСД

06.10.2017.

PROJECT: H.H TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
LOCATION: THE INTERSECTION OF 36TH, SAURA, AKMESHIT AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

ЗАВОДСТРОЙ

BILL NO. 7
FIRE ALARM SYSTEM

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	*FIRE ALARM*	SET	1	14 415	14 415,00	0,00%	0	44,42%	6 403,30	44,42%	6 403,30
2	SIRE ALARM	SET	1	5 006	5 006,00	0,00%	0	34,32%	1 718,29	34,32%	1 718,29
3	SECURITY ALARM	SET	1	788	788,00	0,00%	0	60,51%	476,81	60,51%	476,81
	TO COLLECTION				**20 209,00**		**0**		**8 598,40**		**8 598,40**

06.10.2017

PROJECT: H.H.TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 26TH, SAURA, AKMESHIT AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 8
TECHNICAL EQUIPMENT

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	EQUIPMENT FOR THE CLASSROOMS+C9:C17	SET	1	105 784	105 784	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
2	EQUIPMENT FOR THE MEDICAL OFFICE	SET	1	6 351	6 351	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
3	EQUIPMENT FOR THE LOBBY	SET	1	24 606	24 606	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
4	EQUIPMENT FOR THE ASSEMBLY HALL	SET	1	67 152	67 152	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
5	EQUIPMENT FOR THE LIBRARY	SET	1	27 128	27 128	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
6	EQUIPMENT FOR THE GYM	SET	1	38 138	38 138	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
7	EQUIPMENT FOR THE CLASSROOMS	SET	1	594 809	594 809	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
TO COLLECTION					863 968,00		0		0		0

06.10.2017

PROJECT: H.H. TAMMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 26TH, SAURAN AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

PROJECT MANAGER: MORGANT GROUP INC.

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 9

TRANSFORMER STATION 10/4 KV 2X1000KW

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	CIVIL WORKS	SET	1	68 456	68 456,00	88,37%	60 492,79	5,36%	3 668,86	93,73%	64 161,65
2	ELECTRICAL EQUIPMENT	SET	1	347 739	347 739,00	56,89%	197 842,00	4,13%	14 359,15	61,02%	212 201,15
3	TELEMECHANICS	SET	1	23 456	23 456,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
4	AUTOMATED SYSTEM OF ENERGY CONTROL AND ACCOUNTING	SET	1	13 975	13 975,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
TO COLLECTION					**453 626,00**		**258 334,79**		**18 028,01**		**276 362,80**

06.10.2017

PROJECT: H.H. SHEIKHA MOZA BINT NASSER AL-MISNED SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
LOCATION: THE INTERSECTION OF 26TH, SAURAN AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
PROJECT MANAGER: MORGANTI GROUP INC.
CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 10
EXTERNAL WORKS

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
3											
1	FUEL STORAGE 10 M3	SET	1	48 266	48 266,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
2	MODULER BOILER	SET	1	184 413	184 413,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00
4	HEATING NETWORK	SET	1	138 432	138 432,00	13,65%	18 889,75	6,48%	8 967,57	20,12%	27 857,32
5	B1 DRINKING WATER PIPLINE NETWORK	SET	1	24 234	24 234,00	33,66%	8 156,72	26,88%	6 513,79	60,54%	14 670,51
6	K1 DOMESTIC SEWAGE NETWORK	SET	1	55 121	55 121,00	16,27%	8 969,19	25,11%	13 840,52	41,38%	22 809,71
7	K2 STORMWATER DRAIN NETWORK	SET	1	38 259	38 259,00	32,60%	12 470,72	36,08%	13 803,56	68,67%	26 274,28
8	EXTERNAL TELECOMMUNICATION SYSTEM	SET	1	10 613	10 613,00	80,09%	8 475,75			80,09%	8 475,75
9	EXTERNAL ELECTRICAL SUPPLY NETWORK	SET	1	463 920	463 920,00	0,06%	258,03	0,09%	438,73	0,15%	696,76
TO COLLECTION					963 258,00		57 220,16		43 564,17		100 784,33

06.10.2017

PROJECT: H.H TAMIMM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
LOCATION: THE INTERSECTION OF ZHETYSU, SAURAN AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
PROJECT MANAGER: MORGANTI GROUP INC.
CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

BILL NO. 11
IMPROVEMENT

S/n	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Prev.Cum. %	Previous Cumulative Amount	This month %	This Month Amount	Cumulative %	Cumulative Amount
1	GRADING AND LEVELING IN THE SITE AREA	SET	1	32 498	32 498,00	100,00%	32 498	0,00%	0	100,00%	32 498,00
2	COATINGS	SET	1	446 162	446 162,00	17,53%	78 232	12,05%	53 764,85	29,59%	131 997,32
3	HARDSCAPE ELEMENTS	SET	1	60 631	60 631,00	7,17%	4 346	2,39%	1 448,76	9,56%	5 795,04
4	PLANTING	SET	1	138 574	138 574,00	0,00%	0	14,88%	20 614,96	14,88%	20 614,96
TO COLLECTION					677 865,00		115 076,75		75 828,57		190 905,32

06.10.2017

PROJECT: H.H TAMIM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA. REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Location: The intersection 26th, Sauran and Hussein Ben Talal st., the Repubic of Kazakhstan, Astana City
Finaner: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT
Consultant: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT
Contractor: LLP ZAVODSTROY

PAYMENT CERTIFICATE NO.	PERIOD ENDING ON	CERTIFICATION DATE	AMOUNT CERTIFIED	Remarks
1	30-Jul-17	8-Aug-17	USD 2 901 720,63	
2	31-Aug-17	6-Sep-17	USD 638 018,43	
3			USD 0,00	
4			USD 0,00	
5			USD 0,00	
6			USD 0,00	
7			USD 0,00	
8			USD 0,00	
9			USD 0,00	
10			USD 0,00	
Total Previous Payment Certified			USD 3 539 739,06	
Contract Signed Amount				USD 10 800 000,00
Balance for Payment				USD 7 260 260,94

06.10.2017

05.10.2017

PROJECT: H.H TAMIMM BIN HAMMAD AL-THANI SCHOOL IN ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

LOCATION: THE INTERSECTION OF 25TH, SAURAN AND HUSSEIN BEN TALAL ST., THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

FINANCER: QATAR FUND FOR DEVELOPMENT

CONSULTANT: LLP ASTANA TECHSTROYEXPERT

CONTRACTOR: LLP ZAVODSTROY

SUMMARY

BILL NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
BILL NO. 1	GENERAL REQUIREMENTS	1 238 241,00
BILL NO. 2	CIVIL WORKS	5 642 645,00
BILL NO. 3	PLUMBING AND WATER SUPPLY	141 987,00
BILL NO. 4	HEATING AND VENTILATION	324 543,00
BILL NO. 5	ELECTRICAL POWER EQUIPMENT	395 166,00
BILL NO. 6	LOW VOLTAGE SYSTEM	78 492,00
BILL NO. 7	FIRE ALARM SYSTEM	20 209,00
BILL NO. 8	TECHNICAL EQUIPMENT	863 968,00
BILL NO. 9	TRANSFORMER STATION 10/4 KV 2X1000KW	453 626,00
BILL NO. 10	ELECTRICAL WORKS	963 258,00
BILL NO. 11	HVAC WORKS	677 865,00
	Sub Total	10 800 000,00

06.10.2017

05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Раздел.Подготовительные работы/Временные-накладные расходы										
2	Временные-накладные расходы 10%	к-т	1,00	41,67%	0,42	8,33%	0,08	50,00%	0,50	1 080 000,00	90 000
4	ИТОГО										90 000,00
82	Раздел 4. Каменные работы										
83	Наружные стены										
84	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	1 625,84	70,00%	1 138,09	30,00%	487,75	100,00%	1625,84	26,220	12 789
85	Клей для кладки газоблоков	кг	43 897,68	70,00%	30 728,38	30,00%	13 169,30	100,00%	43897,68	4,321	56 904
86	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	4 064,60			20,00%	812,92	20,00%	812,92	2,379	1 934
88	Армирование кладки стен и других конструкций	т	26,15	70,00%	18,31	29,98%	7,840	99,98%	26,15	1 068,375	8 376
89	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	1,76	70,00%	1,23	30,00%	0,528	100,00%	1,76	11 917,045	6 292
90	Кладка стен вентшахт из керамического кирпича	м3	88,50	70,00%	61,95	30,00%	26,55	100,00%	88,50	28,226	749
92	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	1 135,00	70,00%	794,50	30,00%	340,50	100,00%	1135,00	8,292	2 823
93	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	100,43	70,00%	70,31	29,99%	30,120	99,99%	100,43	20,123	606
94	ИТОГО:										90 474,21
95	Внутренние стены/перегородки										
96	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7 053,40	72,00%	5078,45	28,00%	1 974,95	100,00%	7053,40	28,817	56 912
101	ИТОГО:										56 911,90
102	Раздел 5. Проемы (окна, двери, витражи)										
103	ОКНА										
104	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,62	60,00%	0,97	40,00%	0,65	100,00%	1,62	6,790	4
105	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	804,60	60,00%	482,76	40,00%	321,84	100,00%	804,60	5,803	1 868
106	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	806,22	60,00%	483,73	40,00%	322,49	100,00%	806,22	77,901	25 122
115	ИТОГО:										26 994,16
116	ДВЕРИ										

06.10-2017

125	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	**45,75**			100,00%	45,75	100,00%	45,75	5,967	273
130	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-15	м2	**3,15**			100,00%	3,15	100,00%	3,15	246,984	778
131	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-15, ДС 19-9, ДС16-9	м2	**39,66**			100,00%	39,66	100,00%	39,66	184,065	7 300
140	**ИТОГО:**										**8 351,00**
141	**Витражи**										
142	Установка витражей наружных	м2	**405,16**			90,00%	364,64	90,00%	364,64	14,456	5 271
143	Витражи алюминиевые	м2	**405,16**			90,00%	364,64	90,00%	364,64	316,048	115 245
147	**ИТОГО:**										**120 516,30**
148	**ИТОГО по Разделу 5.**										**155 861,46**
149	**Раздел 6. Полы**										
151	**Блок А,Г**										
230	**Чердак**										
231	**Тип 12**										
232	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	4,312	3 400
233	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25 мм	м2	**7 884,20**			100,00%	7 884,20	100,00%	7884,20	0,193	1 523
234	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	3,890	3 067
235	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	3,544	2 794
236	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	2,954	2 329
237	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	**203,02**			100,00%	203,02	100,00%	203,02	120,899	24 545
238	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	3,890	3 067
239	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**788,42**			100,00%	788,42	100,00%	788,42	4,312	3 400
240	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	м2	**19 710,50**			100,00%	19 710,50	100,00%	19710,50	0,193	3 808
241	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**0,62**			100,00%	0,62	100,00%	0,62	98,387	61
242	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	**0,62**			100,00%	0,62	100,00%	0,62	603,226	374
243											
244	**Блок "Б"**										
250	**1 этаж**										
251	**ТИП 2**										
252	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	**462,26**			100,00%	462,26	100,00%	462,26	9,270	4 285
253	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	**462,26**			100,00%	462,26	100,00%	462,26	5,741	2 654
254	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**462,26**			100,00%	462,26	100,00%	462,26	6,235	2 882
255	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**2 773,56**			100,00%	2 773,56	100,00%	2773,56	1,083	3 005

256	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**462,26**			100,00%	462,26	100,00%	462,26	5,069	2 343
257	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	**462,26**			100,00%	462,26	100,00%	462,26	0,876	405
268	**ТИП 4**										
269	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**1,05**			100,00%	1,05	100,00%	1,05	100,952	106
270	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**30,04**			100,00%	30,04	100,00%	30,04	0,866	26
271	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**30,04**			100,00%	30,04	100,00%	30,04	5,060	152
272	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	м2	**30,04**			100,00%	30,04	100,00%	30,04	0,866	26
274	**ТИП 5**										
275	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**6,54**			100,00%	6,54	100,00%	6,54	101,070	661
276	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**218,02**			100,00%	218,02	100,00%	218,02	0,711	155
277	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**218,02**			100,00%	218,02	100,00%	218,02	5,435	1 185
279	**2,3 этаж**										
280	**ТИП 7**										
281	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**836,16**			100,00%	836,16	100,00%	836,16	6,234	5 213
282	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**5 016,96**			100,00%	5 016,96	100,00%	5016,96	1,083	5 435
283	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**836,16**			100,00%	836,16	100,00%	836,16	5,067	4 237
284	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**836,16**			100,00%	836,16	100,00%	836,16	0,875	732
293	**ТИП 4**										
294	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**2,87**			100,00%	2,87	100,00%	2,87	101,394	291
295	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**82,12**			100,00%	82,12	100,00%	82,12	0,877	72
296	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**82,12**			100,00%	82,12	100,00%	82,12	5,066	416
297	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	м2	**82,12**			100,00%	82,12	100,00%	82,12	0,877	72
299	**ТИП 10**										
300	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**508,65**			100,00%	508,65	100,00%	508,65	6,234	3 171
301	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**3 051,90**			100,00%	3 051,90	100,00%	3051,90	1,083	3 306
302	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**508,65**			100,00%	508,65	100,00%	508,65	5,434	2 764
304	**Чердак**										
305	**Тип 12**										
306	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**756,62**			100,00%	756,62	100,00%	756,62	4,313	3 263
307	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25 мм	м2	**7 566,20**			100,00%	7 566,20	100,00%	7566,20	0,193	1 462
308	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**756,62**			100,00%	756,62	100,00%	756,62	3,891	2 944
309	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	**756,62**			10,00%	75,66	10,00%	75,66	3,545	268

310	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	**756,62**			10,00%	75,66	10,00%	75,66	2,954	224
311	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м2	**194,83**			10,00%	19,48	10,00%	19,48	120,900	2 356
312	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**756,62**			100,00%	756,62	100,00%	756,62	3,891	2 944
313	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**756,62**			100,00%	756,62	100,00%	756,62	4,313	3 263
314	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	м2	**18 915,50**			100,00%	18 915,50	100,00%	18915,50	0,193	3 655
315	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**0,60**			100,00%	0,60	100,00%	0,60	98,333	59
316	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	**0,60**			100,00%	0,60	100,00%	0,60	598,333	359
317	**Блок "В"**										
323	**1 этаж**										
324	**ТИП 2**										
325	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	**289,13**			100,00%	289,13	100,00%	289,13	9,269	2 680
326	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	**289,13**			100,00%	289,13	100,00%	289,13	5,741	1 660
327	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**289,13**			100,00%	289,13	100,00%	289,13	6,232	1 802
328	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**1 734,78**			100,00%	1 734,78	100,00%	1734,78	1,083	1 879
329	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**289,13**			100,00%	289,13	100,00%	289,13	5,067	1 465
330	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25 мм	м2	**289,13**			100,00%	289,13	100,00%	289,13	0,875	253
341	**ТИП 4**										
342	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**1,07**			100,00%	1,07	100,00%	1,07	100,935	108
343	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**30,64**			100,00%	30,64	100,00%	30,64	0,881	27
344	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**30,64**			100,00%	30,64	100,00%	30,64	5,059	155
345	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	м2	**30,64**			100,00%	30,64	100,00%	30,64	0,881	27
347	**ТИП 5**										
348	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**7,85**			100,00%	7,85	100,00%	7,85	101,019	793
349	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**261,59**			100,00%	261,59	100,00%	261,59	0,711	186
350	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**261,59**			100,00%	261,59	100,00%	261,59	5,432	1 421
361	**2,3,4 этажи**										
362	**ТИП 7**										
363	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**1 611,75**			100,00%	1 611,75	100,00%	1611,75	6,234	10 048
364	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**9 670,50**			100,00%	9 670,50	100,00%	9670,50	1,083	10 477
365	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**1 611,75**			100,00%	1 611,75	100,00%	1611,75	5,068	8 168

366	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**1 611,75**			100,00%	1 611,75	100,00%	1611,75	0,875	1 411
375	**ТИП 4**										
376	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	**4,40**			100,00%	4,40	100,00%	4,40	101,136	445
377	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	**125,76**			100,00%	125,76	100,00%	125,76	0,875	110
378	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**125,76**			100,00%	125,76	100,00%	125,76	5,065	637
379	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	м2	**125,76**			100,00%	125,76	100,00%	125,76	0,875	110
381	**ТИП 10**										
382	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	**774,83**			100,00%	774,83	100,00%	774,83	6,234	4 830
383	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50 мм	м2	**4 648,98**			100,00%	4 648,98	100,00%	4648,98	1,083	5 037
384	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	**774,83**			100,00%	774,83	100,00%	774,83	5,433	4 210
386	**Чердак**										
387	**Тип 12**										
388	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	4,312	3 816
389	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25 мм	м2	**8 849,70**			100,00%	8 849,70	100,00%	8849,70	0,193	1 710
390	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	3,891	3 443
391	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	3,545	3 137
392	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	2,954	2 614
393	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м2	**227,88**			100,00%	227,88	100,00%	227,88	120,897	27 550
394	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	3,891	3 443
395	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**884,97**			100,00%	884,97	100,00%	884,97	4,312	3 816
396	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	м2	**22 124,25**			100,00%	22 124,25	100,00%	22124,25	0,193	4 275
397	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**0,70**			100,00%	0,70	100,00%	0,70	98,571	69
398	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	т	**0,70**			100,00%	0,70	100,00%	0,70	602,857	422
399	**ИТОГО по Разделу 6.**										**224 992,20**

400	**Раздел 7. Внутренняя отделка**										
401	**Блок "А,Г"**										
402	**Подвал**										
403	**Потолки**										
404	Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	**216,28**			100,00%	216,28	100,00%	216,28	0,370	80
405	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	**106,27**			100,00%	106,27	100,00%	106,27	0,311	33
406	**Стены**										
408	Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	**318,98**			100,00%	318,98	100,00%	318,98	0,370	118
410	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	**46,94**			100,00%	46,94	100,00%	46,94	0,298	14
411	**1 этаж**										
418	**Стены**										
419	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**2 233,00**			70,00%	1 563,10	70,00%	1563,10	7,747	12 110
424	**2 этаж**										
431	**Стены**										
432	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**2 612,87**			70,00%	1 829,00	70,00%	1829,00	7,747	14 170
436	**3 этаж**										
442	**Стены**										
443	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**1 830,37**			20,00%	366,074	20,00%	366,07	7,748	2 836
453	**Блок "Б"**										
454	**1 этаж**										
460	**Стены**										
461	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**1 160,44**			90,00%	1 044,396	90,00%	1044,40	7,747	8 091
465	**2 этаж**										
471	**Стены**										
472	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**1 036,42**			90,00%	932,778	90,00%	932,78	7,748	7 227
476	**3 этаж**										
482	**Стены**										
483	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	**938,08**			90,00%	844,27	90,00%	844,27	7,748	6 541
487	**Чердак**										
490	**Стены**										

491	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	268,77			70,00%	188,139	70,00%	188,14	6,228	1 172
492	Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	75,92			100,00%	75,92	100,00%	75,92	0,369	28
493	**Блок "В"**										
494	**1 этаж**										
500	**Стены**										
501	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1 298,38			15,40%	200,00	15,40%	200,00	7,747	1 549
505	**2 этаж**										
511	**стены**										
512	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1 323,37			16,25%	215,00	16,25%	215,00	7,748	1 666
516	**3 этаж**										
522	**стены**										
523	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	М2	1 315,57			16,34%	215,00	16,34%	215,00	7,747	1 666
544	**ИТОГО по Разделу 7.**										**57 301,08**
545	**Раздел 8. Наружные отделочные работы**										
552	Установка цементных погонных деталейорнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 750мм /карниз/	м	462,27			10,00%	46,23	10,00%	46,23	8,547	395
553	Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 250мм	м	462,27			10,00%	46,23	10,00%	46,23	3,204	148
574	**ИТОГО по Разделу 8.**										**543,20**
575	**Раздел 9. Крыльца**										
576	**Крыльцо №1**										
577	Уплотнение грунта щебнем	м2	107,00			100,00%	107,00	100,00%	107,00	2,047	219
578	Устройство бетонной подготовки	м3	10,70			100,00%	10,70	100,00%	10,70	125,607	1 344
579	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,10			100,00%	32,10	100,00%	32,10	149,657	4 804
580	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,48			100,00%	2,48	100,00%	2,48	112,500	279
583	**ИТОГО**										**6 646,00**
584	**Крыльцо №2**										
585	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,90			100,00%	11,90	100,00%	11,90	2,017	24
586	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90			100,00%	0,90	100,00%	0,90	125,556	113

587	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	**3,00**			100,00%	3,00	100,00%	3,00	149,667	449
588	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**0,19**			100,00%	0,19	100,00%	0,19	110,526	21
589	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	**0,18**			100,00%	0,18	100,00%	0,18	722,222	130
590	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	**0,01**			100,00%	0,01	100,00%	0,01	400,000	4
591	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	**0,14**			100,00%	0,14	100,00%	0,14	300,000	42
604	**ИТОГО**										**783,00**
626	**Крыльцо №4**										
627	Уплотнение грунта щебнем	м2	**35,00**	30,00%	10,50	70,00%	24,50	100,00%	35,00	2,057	50
628	Устройство бетонной подготовки	м3	**3,50**	30,00%	1,05	70,00%	2,45	100,00%	3,50	125,714	308
629	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	**16,00**	30,00%	4,80	70,00%	11,20	100,00%	16,00	149,625	1 676
630	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**1,37**	30,00%	0,41	70,00%	0,96	100,00%	1,37	112,409	108
631	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	**1,32**	30,00%	0,40	70,00%	0,92	100,00%	1,32	728,030	673
632	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	**0,05**	29,59%	0,02	70,41%	0,04	100,00%	0,05	540,000	19
646	**ИТОГО**										**2 833,71**
773	**ВСЕГО по Разделу 9.**										**10 262,71**
848	**Раздел 11. Отмостка**										
849	Устройство уплотняемых трамбовкамиподстилающих слоев щебеночных	м3	**31,70**	50,00%	15,85	10,00%	3,17	60,00%	19,02	44,795	142
850	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	**317,00**	50,00%	158,50	1,00%	3,17	51,00%	161,67	6,079	19
851	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий /100мм/	м2	**4 755,00**	50,00%	2 377,50	10,00%	475,50	60,00%	2 853,00	1,130	537
852	**ИТОГО по разделу 11.**										**698,57**
871	**РАЗДЕЛ 13.Металлоконструкции-элементы кровли**										
872	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	**19,79**	70,00%	13,85	30,00%	5,94	100,00%	19,79	152,451	905
873	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /по железобетонным и каменным опорам/	т	**24,89**	70,00%	17,42	30,00%	7,47	100,00%	24,89	227,601	1 700
874	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	**27,14**	60,00%	16,28	40,00%	10,86	100,00%	27,14	2 379,256	25 829
875	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	**5,07**	60,00%	3,04	40,00%	2,03	100,00%	5,07	2 375,740	4 818
876	Болты строительные с гайками и шайбами	т	**0,13**	60,00%	0,08	40,00%	0,05	100,00%	0,13	2 230,769	116
877	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	**12,34**	60,00%	7,40	40,00%	4,94	100,00%	12,34	1 073,825	5 300

878	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /связи по нижним поясам ферм/	т	10,47	70,00%	7,33	30,00%	3,14	100,00%	10,47	213,658	671
879	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /связи по верхним поясам ферм/	т	4,17	70,00%	2,92	30,00%	1,25	100,00%	4,17	213,429	267
880	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	12,99	60,00%	7,79	40,00%	5,20	100,00%	12,99	2 378,676	12 360
881	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	1,05	60,00%	0,63	40,00%	0,42	100,00%	1,05	2 376,190	998
882	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,45	60,00%	0,27	40,00%	0,18	100,00%	0,45	2 293,333	413
883	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,15	60,00%	0,09	40,00%	0,06	100,00%	0,15	700,000	42
884	Добавка к стоимости стали С245	т	6,12			100,00%	6,12	100,00%	6,12	28,595	175
885	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	59,32	70,00%	41,52	30,00%	17,80	100,00%	59,32	8,378	149
886	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1 779,61	70,00%	1245,73	30,00%	533,88	100,00%	1779,61	0,336	179
889	**ИТОГО по Разделу 13.**										**53 922,20**
890	**РАЗДЕЛ 14.Кровля**										
891	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	338,64	50,00%	169,32	50,00%	169,32	100,00%	338,64	79,143	13 401
892	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	2 604,90	50,00%	1302,45	50,00%	1 302,45	100,00%	2604,90	3,667	4 776
893	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	м2	65 122,50	50,00%	32561,25	50,00%	32 561,25	100,00%	65122,50	0,164	5 350
894	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,06	50,00%	1,03	50,00%	1,03	100,00%	2,06	83,495	86
895	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	2,06	50,00%	1,03	50,00%	1,03	100,00%	2,06	1 018,932	1 050
896	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2 604,90			100,00%	2 604,90	100,00%	2604,90	0,393	1 025
897	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	2 604,90			100,00%	2 604,90	100,00%	2604,90	9,106	23 719
899	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	412,30			100,00%	412,30	100,00%	412,30	12,125	4 999
900	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	40,00			100,00%	40,00	100,00%	40,00	34,975	1 399
901	**Спортзал**										
902	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	954,99	60,00%	572,99	40,00%	382,00	100,00%	954,99	1,789	683

903	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,8	м2	**954,99**	60,00%	572,99	40,00%	382,00	100,00%	954,99	12,616	4 819
904	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	2,259	2 157
905	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	1,830	1 748
906	Пленка полиэтиленовая	1000м2	**2,10**			100,00%	2,10	100,00%	2,10	483,810	1 016
907	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	3,014	2 878
908	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	2,512	2 399
909	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	**245,91**			100,00%	245,91	100,00%	245,91	205,270	50 478
910	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	**124,15**			100,00%	124,15	100,00%	124,15	79,138	9 825
911	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	3,667	3 502
912	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	м2	**23 874,75**			100,00%	23 874,75	100,00%	23874,75	0,164	3 923
913	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	**0,75**			100,00%	0,75	100,00%	0,75	82,667	62
914	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	**0,75**			100,00%	0,75	100,00%	0,75	1 025,333	769
915	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	**954,99**			100,00%	954,99	100,00%	954,99	9,106	8 696
916	**ИТОГО по Разделу 14.**										**148 758,40**
917	РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦЫ										
944	**ЛЕСТНИЦА №3**										
952	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	**14,80**	50,00%	7,40	50,00%	7,40	100,00%	14,80	0,338	2,50
953	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	**72,80**	50,00%	36,40	50,00%	36,40	100,00%	72,80	3,571	130,00
954	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	**72,80**	50,00%	36,40	50,00%	36,40	100,00%	72,80	17,637	642,00
955	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	**0,21**	50,00%	0,11	47,62%	0,10	97,62%	0,21	1 576,190	157,62
957	**ЛЕСТНИЦА №4**										
958	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	**1,46**	50,00%	0,73	50,00%	0,73	100,00%	1,46	232,192	169,50
959	Косоуры	т	**1,47**	50,00%	0,74	49,66%	0,73	99,66%	1,47	1 844,218	1 346,28

963	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	**0,0029**	50,00%	0,00145	50,00%	0,0015	100,00%	0,0029	2 758,621	4,00
964	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	**12,50**	50,00%	6,25	50,00%	6,25	100,00%	12,50	0,400	2,50
965	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	**25,00**	50,00%	12,50	50,00%	12,50	100,00%	25,00	0,360	4,50
966	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	**121,60**	50,00%	60,80	50,00%	60,80	100,00%	121,60	3,569	217,00
967	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	**121,60**	50,00%	60,80	50,00%	60,80	100,00%	121,60	17,632	1 072,00
968	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	**0,36**	50,00%	0,18	50,00%	0,18	100,00%	0,36	1 575,000	283,50
1016	**ИТОГО по Разделу 15.**										**4 031,40**
1017	**ВСЕГО по всем Разделам 1-15.**										**803 757,33**

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту.
технадзор [illegible]
05.[illegible] 2017.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
	ОТДЕЛ 1.Блок А и Г										
121	РАЗДЕЛ 5.Канализация дождевая К2										
122	Установка водосточных воронок	1воронка	13			100,00%	13	100,00%	13	173,24	2 252
123	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	66			100,00%	66	100,00%	66	25,51	1 684
124	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	165			100,00%	165	100,00%	165	15,40	2 540
126	Шпилька крепежная, 8х2000 мм	шт	105			100,00%	105	100,00%	105	0,96	101
127	Цанги	шт	105			100,00%	105	100,00%	105	2,45	257
128	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	шт	6			100,00%	6	100,00%	6	231,00	1 386
129	ИТОГО										8 220,25
137	ОТДЕЛ 2.Блок Б										
199	РАЗДЕЛ 10.Канализация дождевая К2										
200	Установка водосточных воронок	1воронка	4			100,00%	4	100,00%	4	173,24	693
201	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	12			100,00%	12	100,00%	12	25,51	306
202	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	53			100,00%	53	100,00%	53	15,40	816
204	Шпилька крепежная, 8х2000 мм	шт	65			100,00%	65	100,00%	65	0,96	62
205	Цанги	шт	65			100,00%	65	100,00%	65	2,45	159
206	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	шт	4			100,00%	4	100,00%	4	231,00	924
207	ИТОГО										2 960,71
208	ОТДЕЛ 3.Блок В										
282	РАЗДЕЛ 14.Канализация дождевая К2										
283	Установка водосточных воронок	1воронка	6			100,00%	6	100,00%	6	173,24	1 039
284	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	46			100,00%	46	100,00%	46	25,51	1 173

285	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	55			100,00%	55	100,00%	55	15,40	847
287	Шпилька крепежная, 8х2000 мм	шт	105			100,00%	105	100,00%	105	0,96	101
288	Цанги	шт	105			100,00%	105	100,00%	105	2,45	257
289	Установка патрубка компенсационного диаметром 100 мм	шт	6			100,00%	6	100,00%	6	231,00	1 386
290	**ИТОГО**										**4 803,69**
291	**ВСЕГО**										**15 984,65**

06.10.2017

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту технадзор [illegible]

05.10.2017.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	ОТДЕЛ 1.Блоки А,Г										
2	РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	415			70,00%	290,5	70,00%	290,5	7,51	2 182
18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	107			70,00%	74,9	70,00%	74,9	9,24	692
19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	250			70,00%	175	70,00%	175	10,33	1 808
20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1350			70,00%	945	70,00%	945	0,24	227
21	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	95			70,00%	66,5	70,00%	66,5	13,64	907
22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	205			70,00%	143,5	70,00%	143,5	17,53	2 516
36	ИТОГО										8 332,68
37	РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
53	В3,В4										
83	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	84			20,00%	16,8	20,00%	16,8	25,59	430
84	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	105,1			20,00%	21,02	20,00%	21,02	25,03	526
85	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,14			20,00%	0,628	20,00%	0,628	27,01	17
86	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	6,28			20,00%	1,256	20,00%	1,256	25,67	32
87	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	103,5			20,00%	20,7	20,00%	20,7	25,69	532
88	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	301,2			20,00%	60,24	20,00%	60,24	24,40	1 470
89	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	52			20,00%	10,4	20,00%	10,4	23,72	247
100	ИТОГО										3 253,75
246	ОТДЕЛ 2.Блок Б										
247	РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ										
248	Установка чугунных радиаторов	1кВт	248,71			50,00%	124,355	50,00%	124,355	80,29	9 985
260	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	407			50,00%	203,5	50,00%	203,5	5,78	1 177
261	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	115			50,00%	57,5	50,00%	57,5	7,51	432
262	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	72			90,00%	64,8	90,00%	64,8	9,24	599
263	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	27			90,00%	24,3	90,00%	24,3	10,33	251

265	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	64			90,00%	57,6	90,00%	57,6	13,64	786
266	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	58			90,00%	52,2	90,00%	52,2	17,53	915
280	ИТОГО										14 144,42
281	РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
285	В1-В6										
301	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36			20,00%	7,2	20,00%	7,2	25,59	184
302	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	235			20,00%	47	20,00%	47	25,03	1 176
303	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	7,536			20,00%	1,5074	20,00%	1,5074	25,67	39
304	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	125			20,00%	25	20,00%	25	25,69	642
305	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	75			20,00%	15	20,00%	15	24,40	366
306	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22,4			20,00%	4,48	20,00%	4,48	23,72	106
314	ИТОГО										2 513,89
315	ОТДЕЛ 3.Блок В										
316	РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ										
332	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	60			30,00%	18	30,00%	18	9,24	166
333	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18			30,00%	5,4	30,00%	5,4	10,33	56
334	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	701			30,00%	210,3	30,00%	210,3	0,24	51
335	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	44			30,00%	13,2	30,00%	13,2	13,64	180
336	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	73			30,00%	21,9	30,00%	21,9	17,53	384
350	ИТОГО										836,68
351	РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
352	В9-В17										
357	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	84			35,00%	29,4	35,00%	29,4	25,59	752
358	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	462			35,00%	161,7	35,00%	161,7	25,03	4 047
359	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	105,975			35,00%	37,09	35,00%	37,09	27,01	1 002
360	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	7,536			35,03%	2,64	35,03%	2,64	25,67	68
361	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	189,2			35,00%	66,22	35,00%	66,22	25,69	1 701
362	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	190,6			35,00%	66,71	35,00%	66,71	24,40	1 628
363	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	33,2			35,00%	11,62	35,00%	11,62	23,72	276
364	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	79,2			35,00%	27,72	35,00%	27,72	23,49	651
373	ИТОГО										10 125,02

374	ВСЕГО										39 206,45

06.10.2017

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам на сумму технадзор Злечева

05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ											
1	РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
25	**Провода и кабели**										
26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10471			80,00%	8376,8	80,00%	8376,8	0,34	2 818
27	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	938			80,00%	750,4	80,00%	750,4	0,81	609
28	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	565			80,00%	452	80,00%	452	0,89	401
29	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,306			80,00%	0,2448	80,00%	0,2448	350,98	86
30	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,99348			80,00%	0,794784	80,00%	0,794784	632,74	503
31	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,7634			80,00%	3,81072	80,00%	3,81072	734,76	2 800
32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	2,7642			80,00%	2,21136	80,00%	2,21136	960,65	2 124
33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,051			80,00%	0,0408	80,00%	0,0408	1 522,95	62
34	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,0255			80,00%	0,0204	80,00%	0,0204	2 340,30	48
35	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,0714			80,00%	0,05712	80,00%	0,05712	1 210,83	69
36	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,6324			80,00%	0,50592	80,00%	0,50592	1 939,52	981
43	**Трубы**										
46	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5655			60,00%	3393	60,00%	3393	0,42	1 409
47	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	1391			60,00%	834,6	60,00%	834,6	1,79	1 493
49	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3385			40,00%	1354	40,00%	1354	1,53	2 065
50	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	277,44			60,00%	166,464	60,00%	166,464	8,06	1 342
51	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	299,37			60,00%	179,622	60,00%	179,622	9,44	1 695
52	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	56,712			60,00%	34,0272	60,00%	34,0272	12,13	413
53	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	51,51			60,00%	30,906	60,00%	30,906	17,25	533

56	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	3486,55			40,00%	1394,62	40,00%	1394,62	1,26	1 761
57	**Заземление**										
58	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1			80,00%	0,8	80,00%	0,8	1,25	1
59	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,0178			80,00%	0,01424	80,00%	0,01424	5 308,48	76
60	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30			80,00%	24	80,00%	24	0,67	16
61	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10			80,00%	8	80,00%	8	0,75	6
62	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	м	15			80,00%	12	80,00%	12	0,71	8
63	**Молниезащита**										
64	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	320			100,00%	320	100,00%	320	1,14	363
65	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	20			100,00%	20	100,00%	20	1,14	23
66	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	3360			100,00%	3360	100,00%	3360	1,03	3 452
67	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	160			100,00%	160	100,00%	160	1,30	209
68	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	332			100,00%	332	100,00%	332	1,03	341
69	**ИТОГО**										**25 708,92**
93	**РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение**										
107	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	41540			80,00%	33232	80,00%	33232	0,34	11 180
108	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	3860			40,00%	1544	40,00%	1544	0,89	1 371
109	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,663			40,00%	0,2652	40,00%	0,2652	1 939,52	514
110	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	3,621			40,00%	1,4484	40,00%	1,4484	1 522,95	2 206
111	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	8,415			80,00%	6,732	80,00%	6,732	734,76	4 946
112	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	2,907			80,00%	2,3256	80,00%	2,3256	1 210,83	2 816
113	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	8,262			80,00%	6,6096	80,00%	6,6096	1 015,30	6 711
114	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	20,706			80,00%	16,5648	80,00%	16,5648	632,74	10 481
115	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,581			80,00%	1,2648	80,00%	1,2648	350,98	444

116	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	**0,1545**			80,00%	0,1236	80,00%	0,1236	309,50	38
181	**ИТОГО**										**40 707,00**
182	**ВСЕГО**										**66 415,92**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту технадзор Зленченко

05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА										
1	**РАЗДЕЛ 1.Информационная сеть**										
51	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	4970			80,00%	3976	80,00%	3976	2,66	10 585
52	Кабель UTPS 4x2x0,5	м	12750			80,00%	10200	80,00%	10200	0,48	4 904
53	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	7500			80,00%	6000	80,00%	6000	1,41	8 450
54	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	10м	757,5			80,00%	606	80,00%	606	5,42	3 287
55	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	30			80,00%	24	80,00%	24	3,26	78
56	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	3,03			80,00%	2,424	80,00%	2,424	34,17	83
65	**ИТОГО**										**27 387,16**
66	**РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ**										
86	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2692			80,00%	2153,6	80,00%	2153,6	2,66	5 733
87	Кабели радиочастотные RG11	м	389,64			80,00%	311,712	80,00%	311,712	0,10	33
88	Кабели радиочастотные RG6	м	2356,2			80,00%	1884,96	80,00%	1884,96	0,27	506
92	**ИТОГО**										**6 271,42**
93	**РАЗДЕЛ 3.Местное радиовещание**										
98	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10			80,00%	8	80,00%	8	0,86	7
99	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	1990			80,00%	1592	80,00%	1592	1,86	2 955
100	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	2,06			80,00%	1,648	80,00%	1,648	222,11	366
103	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10			80,00%	8	80,00%	8	1,31	10
104	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1,02			80,00%	0,816	80,00%	0,816	7,09	6
105	**ИТОГО**										**3 343,82**
106	**РАЗДЕЛ 4.Часофикация, звонковая сигнализация**										
115	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	10			80,00%	8	80,00%	8	0,86	7
116	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	шт	1500			80,00%	1200	80,00%	1200	1,86	2 227
117	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,0 мм	1000м	0,9373			80,00%	0,74984	80,00%	0,74984	222,11	167
118	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,618			80,00%	0,4944	80,00%	0,4944	206,20	102

128	**ИТОГО**										**2 502,51**
148	ВСЕГО										**39 504,91**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту.
технадзор Зимин
05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед. 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
1	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
16	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2675			80,00%	2140	80,00%	2140	2,87	6 139
17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15			80,00%	12	80,00%	12	0,93	11
18	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	2,7707			80,00%	2,21656	80,00%	2,21656	43,03	95
19	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	15			80,00%	12	80,00%	12	1,41	17
20	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1,53			80,00%	1,224	80,00%	1,224	7,81	10
21	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	40			80,00%	32	80,00%	32	2,87	92
22	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0204			80,00%	0,01632	80,00%	0,01632	612,47	10
23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,0206			80,00%	0,01648	80,00%	0,01648	117,57	2
26	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	10			80,00%	8	80,00%	8	2,87	23
27	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,0102			80,00%	0,00816	80,00%	0,00816	620,70	5
28	ИТОГО										6 403,30
29	РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
39	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15			80,00%	12	80,00%	12	0,93	11
40	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	1215			80,00%	972	80,00%	972	1,62	1 574
41	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	1,2669			80,00%	1,01352	80,00%	1,01352	76,06	77
42	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	15			80,00%	12	80,00%	12	1,69	20
43	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10м	1,515			80,00%	1,212	80,00%	1,212	7,81	9
44	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	10			80,00%	8	80,00%	8	2,87	23
45	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0051			80,00%	0,00408	80,00%	0,00408	612,47	2
46	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,00515			80,00%	0,00412	80,00%	0,00412	117,57	0,48
47	ИТОГО										1 718,29
48	РАЗДЕЛ 3.Охранная сигнализация										
59	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15			80,00%	12	80,00%	12	0,93	11

60	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	**155**			80,00%	124	80,00%	124	2,87	356
61	Провод КПСВ 2х0,5	м	**173,4**			80,00%	138,72	80,00%	138,72	0,05	6
62	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	**15**			80,00%	12	80,00%	12	1,41	17
63	Трубы напорные тяжелого типаиз полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	**1,53**			80,00%	1,224	80,00%	1,224	7,81	10
64	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	**10**			80,00%	8	80,00%	8	2,87	23
65	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	**0,0051**			80,00%	0,00408	80,00%	0,00408	612,47	2
66	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	**0,00515**			80,00%	0,00412	80,00%	0,00412	117,57	0
67	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	**150**			80,00%	120	80,00%	120	0,25	29
68	Кабель ШВВП 2х0,75	м	**153**			80,00%	122,4	80,00%	122,4	0,18	22
69	**ИТОГО**										476,81
70	**ВСЕГО**										**8 598,40**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту

05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
77	**КРЫША**										
88	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	**1**			100,00%	1	100,00%	1,00	12,14	12
89	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб /жалюзийный блок/	т	**0,0408**			100,00%	0,0408	100,00%	0,04	1 926,12	79
90	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	**5**			100,00%	5	100,00%	5,00	11,78	59
91	Монтаж молниеприемной сетки	м2	**175**			100,00%	175	100,00%	175,00	20,11	3 519
94	**ИТОГО**										**3 668,86**
125	**ВСЕГО по всем Разделам**										**3 668,86**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует [illegible] и выполненным работам по [illegible]. Технадзор [illegible] 06.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	шт	2,00			20,00%	0,40	20,00%	0,40	915,93	366
2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	шт	2,00	60,00%	1,20	40,00%	0,80	100,00%	2,00	13 822,66	11 058
30	ИТОГО										11 424,50
31	РАЗДЕЛ 1.Освещение и отопление										
34	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00			100,00%	6,00	100,00%	6,00	4,33	26
35	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	6,00			100,00%	6,00	100,00%	6,00	7,59	46
36	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	0,29	1
37	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	6,00			100,00%	6,00	100,00%	6,00	0,43	3
38	Патрон стенной или потолочный	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	1,33	5
39	Патрон настенный	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	0,21	1
40	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	0,49	2
41	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	0,92	4
42	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	1,35	5
43	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	1,87	7
44	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,02			100,00%	0,02	100,00%	0,02	156,90	3
45	Установка шинодержателей	м	26,00			100,00%	26,00	100,00%	26,00	11,01	286
46	Шинодержатель Шп-1-375ау1	шт	26,00			100,00%	26,00	100,00%	26,00	0,75	20

47	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	33,50	134
48	Муфты концевые, эпоксидные, для сечения 16-120 мм2	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	115,06	460
49	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-8	шт	12,00			100,00%	12,00	100,00%	12,00	1,12	13
50	Скоба двухлапковая К144	шт	2,00			100,00%	2,00	100,00%	2,00	0,67	1
51	Держатель заземления	шт	18,00			100,00%	18,00	100,00%	18,00	0,39	7
52	Патрон стенной или потолочный	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	1,33	5
53	Патрон настенный	шт	4,00			100,00%	4,00	100,00%	4,00	0,21	1
54	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	65,00			100,00%	65,00	100,00%	65,00	8,94	581
55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	80,00			100,00%	80,00	100,00%	80,00	7,27	581
56	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	9,00			100,00%	9,00	100,00%	9,00	48,90	440
57	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	48,00			100,00%	48,00	100,00%	48,00	6,27	301
72	**ИТОГО по разделу 1**										**2 934,65**
73	**ВСЕГО по всем Разделам**										**14 359,15**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный обзор соответствует фактическому и выполненным работам по объекту. Замечаний нет.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
85	РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение										
86	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	**66,43**	30,00%	19,93	30,00%	19,93	60,00%	39,86	0,54	11
87	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	**66,43**	30,00%	19,93	30,00%	19,93	60,00%	39,86	0,13	3
88	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	**943,00**	30,00%	282,90	30,00%	282,90	60,00%	565,80	0,36	102
89	Песок природный	м3	**19,00**	30,00%	5,70	30,00%	5,70	60,00%	11,40	8,23	47
90	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	**29,00**			30,00%	8,70	30,00%	8,70	20,77	181
91	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	**1 055,00**	30,00%	316,50	30,00%	316,50	60,00%	633,00	0,30	96
116	**ИТОГО по Разделу 3**										438,73
141	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
142	РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение В1										
143	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
144	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	**6 176,38**	40,00%	2 470,55	45,00%	2 779,37	85,00%	5 249,92	0,54	1 493
145	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	**191,02**	40,00%	76,41	45,00%	85,96	85,00%	162,37	6,04	519
146	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	м3	**6 367,40**	40,00%	2 546,96	45,00%	2 865,33	85,00%	5 412,29	0,21	609
147	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	**171,92**	40,00%	68,77	45,00%	77,36	85,00%	146,13	3,08	239
148	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	**5 558,78**	40,00%	2 223,51	45,00%	2 501,42	85,00%	4 724,93	0,15	373

149	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	**5 558,78**	40,00%	2 223,51	45,00%	2 501,42	85,00%	4 724,93	0,50	1 239
150	**ИТОГО**										**4 471,99**
151	**Трубопроводы**										
154	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	**0,27**	40,00%	0,11	60,00%	0,16	100,00%	0,27	1 799,28	291
157	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	**272,60**	40,00%	109,04	60,00%	163,56	100,00%	272,60	10,70	1 750
162	**ИТОГО**										**2 041,80**
224	**ВСЕГО по Разделу 1**										**6 513,79**
225	**РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1**										
226	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**										
227	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	**2 738,21**	40,00%	1 095,29	50,00%	1 369,11	90,00%	2 464,39	0,54	735
228	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	**84,69**	40,00%	33,87	50,00%	42,34	90,00%	76,22	6,04	256
229	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	м3	**2 822,90**	40,00%	1 129,16	50,00%	1 411,45	90,00%	2 540,61	0,21	300
230	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	**76,22**	40,00%	30,49	50,00%	38,11	90,00%	68,60	3,08	118
231	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	**2 464,39**	40,00%	985,76	50,00%	1 232,20	90,00%	2 217,95	0,15	184
232	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	**2 464,39**	40,00%	985,76	50,00%	1 232,20	90,00%	2 217,95	0,50	611
233	**ИТОГО**										**2 202,90**
234	**Трубопроводы**										
235	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	**0,04**	40,00%	0,01	50,00%	0,02	90,00%	0,03	3 212,63	59
236	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	**0,34**	40,00%	0,13	50,00%	0,17	90,00%	0,30	3 401,98	573
237	Трубы гофрированные "Корсис", Dн 200 мм	м	**37,37**	40,00%	14,95	50,00%	18,69	90,00%	33,63	9,92	185
238	Трубы гофрированные "Корсис", Dн 250 мм	м	**340,27**	40,00%	136,11	50,00%	170,13	90,00%	306,24	17,18	2 922
239	**ИТОГО**										**3 739,98**
240	**Устройство канализационных колодцев /11+6=17 шт/**										
241	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	**7,77**	40,00%	3,11	50,00%	3,89	90,00%	6,99	303,15	1 178

242	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	**7,77**	40,00%	3,11	50,00%	3,89	90,00%	6,99	0,76	3
243	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	м3	**7,77**	40,00%	3,11	50,00%	3,89	90,00%	6,99	1,09	4
244	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	**8,01**	40,00%	3,20	50,00%	4,01	90,00%	7,21	47,41	190
245	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	**6,49**	40,00%	2,60	50,00%	3,25	90,00%	5,84	52,15	169
246	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	**3,19**	40,00%	1,28	50,00%	1,60	90,00%	2,87	45,09	72
247	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	**3,30**	40,00%	1,32	50,00%	1,65	90,00%	2,97	297,52	491
268	Жироуловитель, пропускная способность до 10 м3/ч	шт	**1,00**	40,00%	0,40	60,00%	0,60	100,00%	1,00	47,84	29
269	Жироуловитель	комплект	**1,00**			100,00%	1,00	100,00%	1,00	5 762,08	5 762
270	**ИТОГО**										**7 897,65**
284	**ВСЕГО по Разделу 2**										**13 840,52**
285	**РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2**										
286	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**										
287	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	**1 814,68**	42,72%	775,16	47,28%	858,05	90,00%	1 633,21	0,54	461
288	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	**56,12**	42,72%	23,97	47,28%	26,54	90,00%	50,51	6,04	160
289	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	м3	**1 870,80**	42,72%	799,14	47,28%	884,58	90,00%	1 683,72	0,21	188
290	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	**50,51**	42,72%	21,58	47,28%	23,88	90,00%	45,46	3,08	74
291	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	**1 633,19**	42,72%	697,64	47,28%	772,23	90,00%	1 469,87	0,15	115
292	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	**1 633,19**	42,72%	697,64	47,28%	772,23	90,00%	1 469,87	0,50	383
293	**ИТОГО**										**1 380,59**

294	**Трубопроводы**										
295	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	**0,03**	42,72%	0,01	47,28%	0,01	90,00%	0,02	3 401,87	41
296	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	**0,38**	42,72%	0,16	47,28%	0,18	90,00%	0,34	3 582,41	646
297	Трубы полиэтиленовые двухслойные гофрированные "Korsis" Ф250	м	**25,86**	42,72%	11,04	47,28%	12,23	90,00%	23,27	17,18	210
298	Трубы полиэтиленовые двухслойные гофрированные "Korsis" Ф315	м	**384,91**	42,72%	164,42	47,28%	182,00	90,00%	346,42	22,57	4 108
299	Уплотнитель каучуковый SN8 Ф250	шт	**22,00**	42,72%	9,40	47,28%	10,40	90,00%	19,80	3,73	39
300	Уплотнитель каучуковый SN8 Ф315	шт	**31,00**	42,72%	13,24	47,28%	14,66	90,00%	27,90	5,21	76
301	ИТОГО										**5 119,59**
302	**Устройство канализационных колодцев /7+6+9=22 шт/**										
303	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах /дождеприемные/	м3	**4,14**	42,72%	1,77	47,28%	1,96	90,00%	3,73	303,15	594
304	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	**4,14**	42,72%	1,77	47,28%	1,96	90,00%	3,73	0,76	1
305	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	**4,14**	42,72%	1,77	47,28%	1,96	90,00%	3,73	1,09	2
306	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	**6,23**	42,72%	2,66	47,28%	2,95	90,00%	5,61	47,41	140
307	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	**2,03**	42,72%	0,87	47,28%	0,96	90,00%	1,83	59,26	57
308	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	**2,04**	42,72%	0,87	47,28%	0,97	90,00%	1,84	297,52	288
313	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	**3,78**	42,72%	1,61	47,28%	1,79	90,00%	3,40	303,15	542
314	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	**3,78**	42,72%	1,61	47,28%	1,79	90,00%	3,40	0,76	1
315	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	**3,78**	42,72%	1,61	47,28%	1,79	90,00%	3,40	1,09	2

317	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	**3,54**	42,72%	1,51	47,28%	1,67	90,00%	3,19	52,15	87
318	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	**1,74**	42,72%	0,74	47,28%	0,82	90,00%	1,57	45,09	37
319	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	**1,80**	42,72%	0,77	47,28%	0,85	90,00%	1,62	297,52	253
324	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	**10,69**	42,72%	4,57	47,28%	5,05	90,00%	9,62	258,05	1 304
325	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	**10,69**	42,72%	4,57	47,28%	5,05	90,00%	9,62	0,76	4
326	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	**10,69**	42,72%	4,57	47,28%	5,05	90,00%	9,62	1,09	6
327	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	м	**8,01**	42,72%	3,42	47,28%	3,79	90,00%	7,21	75,74	287
328	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	**2,36**	42,72%	1,01	47,28%	1,12	90,00%	2,12	83,32	93
329	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	**6,03**	42,72%	2,58	47,28%	2,85	90,00%	5,43	297,52	848
336	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	**0,21**	42,72%	0,09	47,28%	0,10	90,00%	0,19	5 702,68	578
337	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	**0,01**	42,72%	0,00	47,28%	0,00	90,00%	0,00	3 561,55	8
338	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	**5,02**	42,72%	2,14	47,28%	2,37	90,00%	4,52	17,69	42
340	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.до 200 мм	1сальник	**40,00**	42,72%	17,09	47,28%	18,91	90,00%	36,00	46,39	877
341	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 600 мм /футляр/	км	**0,02**	42,72%	0,01	47,28%	0,01	90,00%	0,01	9 420,86	71

342	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D630 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	16,06	42,72%	6,86	47,28%	7,60	90,00%	14,46	138,41	1 051
343	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	км	0,02	42,72%	0,01	47,28%	0,01	90,00%	0,01	3 758,54	28
344	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. до 800 мм	футляр	2,00	42,72%	0,85	47,28%	0,95	90,00%	1,80	106,21	100
345	**ИТОГО**										**7 303,38**
346	**ВСЕГО по Разделу 3**										**13 803,56**
348											
349	**НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**										
350											
363	**РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции**										
364	**МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ(L=166,6 м)**										
373	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	966,28			30,00%	289,88	30,00%	289,88	5,69	1 648
374	Укладка плит покрытий	м3	89,66			30,00%	26,90	30,00%	26,90	62,59	1 684
375	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	89,66			30,00%	26,90	30,00%	26,90	209,51	5 636
378	**ИТОГО**										**8 967,57**
463	**ИТОГО по Разделу 2**										**8 967,57**
464	**ВСЕГО по всем Разделам 1-3**										**43 564,17**

06.10.2017

Представитель заказчика _____

Подрядчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Заводстрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПСД

Технический надзор _____

Денежный обмен соответствует объему выполненных работ

Директор Зинченко

05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
1	Раздел. Малые архитекутурные формы										
35	Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок, строительные работы	шт	**132**	60,00%	79,2	20,00%	26,4	80,00%	105,60	8,89	235
36	Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок, монтаж металлоконструкций	шт	**132**	60,00%	79,2	20,00%	26,4	80,00%	105,60	27,51	726
37	Ограда металлическая котельной из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, строительные работы	шт	**67**	60,00%	40,2	20,00%	13,4	80,00%	53,60	8,89	119
38	Ограда металлическая котельной из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 2 м, монтаж металлоконструкций	шт	**67**	60,00%	40,2	20,00%	13,4	80,00%	53,60	27,51	369
39	**ВСЕГО по всем Разделу.**										**1 448,76**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по факту.
Технадзор Зинченко
05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
1	**Раздел. Озеленение**										
2	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	**13438**			30,00%	4031,4	30,00%	4031,40	0,19	770
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/	м3	**576,2**			30,00%	172,86	30,00%	172,86	16,01	2 767
4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	**11524**			30,00%	3457,2	30,00%	3457,20	3,84	13 276
5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать добавлять до толщ.20 см	м2	**11524**			30,00%	3457,2	30,00%	3457,20	1,10	3 803
25	**ВСЕГО по всем Разделу.**										**20 614,96**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует [illegible] и выполненным работам [illegible] Технадзор [illegible] 05.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул.Сауран, между улицами №26, Хусейн бен Талал г.Астана"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Предыд.выполнение		Текущ.выполнение		Общее выполнение		Стоимость ед, 1 у.е.($)	Общая стоимость, 1 у.е. ($)
				%	кол.	%	кол.	%	кол.		
	ПОКРЫТИЯ										
1	РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов										
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	317,4			20,00%	63,48	20,00%	63,48	14,63	929
3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3174			20,00%	634,8	20,00%	634,80	4,24	2 694
4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 28 см	м2	50784			20,00%	10156,8	20,00%	10156,80	0,32	3 259
10	ИТОГО										6 881,95
	РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3 - 4558 м2)										
19	Уплотнение грунта щебнем	м2	4558	30,00%	2279	20,00%	911,6	50,00%	3190,60	1,37	1 248
20	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	4558	30,00%	2279	20,00%	911,6	50,00%	3190,60	4,24	3 866
21	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 9 см	м2	13674	30,00%	6837	20,00%	2734,8	50,00%	9571,80	0,32	877
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	227,9	30,00%	113,95	20,00%	45,58	50,00%	159,53	14,63	667
23	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	4558	30,00%	2279	20,00%	911,6	50,00%	3190,60	2,61	2 380
24	Брусчатка, толщина 80 мм	м2	4558	30,00%	2279	20,00%	911,6	50,00%	3190,60	5,97	5 441
25	ИТОГО										14 479,41
	РАЗДЕЛ 4.Песчаное покрытие(тип 4 - 3499 м2)										
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	699,8	70,00%	559,84	10,00%	69,98	80,00%	629,82	14,63	1 024
27	Устройство покрытий из песка	м3	699,8	70,00%	559,84	10,00%	69,98	80,00%	629,82	14,63	1 024
28	ИТОГО										2 047,60
	РАЗДЕЛ 6.Искуственное покрытие футбольного поля (тип 6 - 1100 м2)										

41	Устройство покрытий "искуственная трава"	м2	**1100**			100,00%	1100	100,00%	1100,00	2,32	2 547
42	Покрытие "Искусственная трава"	м2	**1155**			100,00%	1155	100,00%	1155,00	16,68	19 269
43	**ИТОГО**										**21 816**
	РАЗДЕЛ 7.Покрытие беговой дорожки (тип 5 - 941 м2)										
48	Устройство покрытий из "регупола" на клее КН-2	м2	**941**			30,00%	282,3	30,00%	282,30	12,91	3 644
49	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия3 мм	м2	**941**			30,00%	282,3	30,00%	282,30	1,63	461
50	Регупол с полиуретановой заливкой и засыпкой резиновым гранулянтом толщ. 10 мм	м2	**941**			30,00%	282,3	30,00%	282,30	15,71	4 435
51	**ИТОГО**										**8 540,34**
70	**ВСЕГО по всем Разделам 1-9.**										**53 764,85**

Представитель заказчика _____ 06.10.2017

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Данный объем соответствует смете и выполненным работам по [illegible].
Технадзор [illegible]
05.10.2017.

LIST OF MATERIAL ON SITE №2

Item No.	Description	Ref. BOQ Bill	Quantity	inspected (YES/No)	Invoice No.	Total Amount of Material	60% of Total Amount
1	Heat insulation slabs (rockwool), grade 75	BILL NO. 1	341,43	YES	ОП061/17	11430	6858,00
2	Travertine tiles	BILL NO. 1	500	YES	ND-0030/17	2nd type of travertine (approved) 25494	15296,40
3	Fibre GRC	BILL NO. 1	280,134	YES	3C-103	6047	3628,44
4	Made of fibre GRC	BILL NO. 1	280,134	YES	3C-103	6047	3628,44
5	Air handling wit П1,В1 VS75-R-PH/SS	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	3196	1917,69
6	Air handling wit П2,В2 VS75-R-PH/SS	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	2771	1662,33
7	Air handling wit П3 VS40-R-H/SE	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	1636	981,62
8	Air handling wit П3 VS75-L-H/SE	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	3057	1834,11
9	Air handling wit П5 VS75-R-H/SE	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	3935	2360,97
10	Air handling wit П1 VS100-R-H/SE	BILL NO. 4	1	YES	3C-122	4575	2744,73
11	Personal Computer	BILL NO. 8	207	YES	3C-130	155467	93279,96
12	Metal fence made of panels with welded mesh without a socle, height of 2 m, construction works	BILL NO. 11	722,7	YES	3C-82	6422	3853,48
Total amount of materials on site						230077	138046,18

25.10.2017

EMPLOYER | Engineer | CONSULTANT | DESIGN AND BUILD CONTRACTOR

THE COMMITTEE (JOINT COMMITTEE BETWEEN QATAR FUND FOR DEVELOPMENT AND ASTANA CITY AKIMAT)

INTERIM PAYMENT APPLICATION NO. ZS/QFD/MGI/03

CONTRACT TYPE:	LUMP SUM
CONTRACT REF:	2017/0079148/9
ACCEPTED CONTRACT AMOUNT:	USD 10,800,000/-
APPROVED VARIATIONS:	
REVISED CONTRACT PRICE:	
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO:	3
FOR PERIOD ENDING:	September 1,2017-September 30,2017
PROJECT COMMENCEMENT DATE:	April 6,2017
PROJECT COMPLETION DATE:	April 6,2018
APPROVED EXTENSION OF TIME:	
REVISED COMPLETION DATE:	
ADVANCED PAYMENT GUARANTEE EXPIRY DATE:	
PERFORMANCE BOND EXPIRY DATE:	4-May-19
GUARANTEES ISSUING BANK:	SBERBANK
ALL RISK INSURANCE AMOUNT:	115%
INSURANCE COMPANY:	London-Almaty MC/AQF2E/AAS8/17
BANK DETAILS:	BIN #961240002946 IIC:KZ448560000006719361 BIC:KCJBKZKX in JSC "Bank CenterCredit"

S No	Description	Contract Amount	Amount Due
	Total Amount as per **General Summary Attached**	10 800 000,00	
	Total value of executed works (gross cumulative)		5 133 931,81
	Total Value of Material @ Site (60%)		138 046,18
	Total Value of Variation Works		-
	SUB TOTAL # 01		5 271 977,99
	Other Payments:		
	Advance Payment		-
	Progress amount certified №1		2 901 720,63
	Progress amount certified №2		638 018,43
	SUB TOTAL # 02		3 539 739,06
	GROSS AMOUNT DUE TO INTERIM PAYMENT APPLICATION NO. ZS/QFD/MGI/03 in USD		8 811 717,05
	Less 10 % Retention		527 197,80
	Less Employer's Representative Overtime		0,00
	Less Recovery of Advance Payment		0,00
	Less Previously Certified Amount		3 539 739,06
	SUB TOTAL # 03		4 066 936,86
	Less Amounts Paid Previously		3 539 739,06
	NET AMOUNT DUE TO INTERIM PAYMENT APPLICATION NO. ZS/QFD/MGI/03 in USD		1 205 041,13
	One million two hundred and five thousand and forty-one US dollars and 13 cents		

contractor (stamp and signature): **Date:**	**Comments:** **Date:**
Consultant (Signature and Stamp): **Date:**	**Comments:** **Date:**
Project Manager (Signature and Stamp): **Date:**	**Comments:** **Date:**
Approved for Payment **Employer (signature and stamp)** **Date:**	**Comments:** **Date:**