Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству стен из керамической плитки санитарного узла, декоративной штукатурки и водоэмульсионной окраске стен крыльца сельского клуба по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Октябрь 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	10,96 м2	133,16	23,58	1459	258	1178	0,74	8
				109,58	4,16	1201	46	94,5	0,02	-
2	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	10,96 м2	32,87	-	360	-	360	0,23	3
				32,87	-	360	-	100	-	-
3	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед шпатлевкой бетоноконтактом коридор	1,8 м2	61,75	0,09	111	-	100	0,04	-
				61,38	0,05	110	-	90	-	-
4	СТорговая сеть	-Грунтовка бетоноконтакт	0,3 ведро	2608,96	-	783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями	10,96	377,76	3,43	4140	38	1923	0,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				165,76	1,31	1817	14	105	0,01	-
6	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	1,96	138,83	0,05	272	-	284	0,11	-
				138,12	0,02	271	-	105	-	-
7	СТорговая сеть	-Шпатлевка цементная финишная м2	0,3	1381,22	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-44-7	-Зачистка поверхностей стен для огрунтовки и водоэмульсионной окраске мешок	2	60,75	-	122	-	109	0,34	1
				60,75	-	122	-	90	-	-
9	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской м2	1,8	69,57	0,09	125	-	100	0,04	-
				61,38	0,05	110	-	90	-	-
10	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами м2	1,8	216,14	2,1	389	4	176	0,39	1
				92,08	0,79	166	1	105	-	-
11	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен плиткой м2	9	771	2,1	6939	19	7259	2	18
				767,34	0,79	6906	7	105	-	-
12	СТорговая сеть	-Плитка 200х300 м2	3,9	767,34	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СТорговая сеть	-Клей плиточный кг	90	30,69	-	2762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СДоговорная цена	-Ремонтныет работы входной группы крыльца работа	1	30693,68	-	30694	-	-	-	-
				30693,68	-	30694	-	-	-	-
15	Е0169-4-1	-Расчистка швов плитки крыльца м	55	59,15	4,56	3253	251	2739	1,85	101
				54,59	0,74	3003	41	90	1,13	62
16	Е0169-9-1	-Расшивка швов плитки крыльца клеем плиточным м	55	65,3	0,81	3592	45	3199	0,33	18
				64,49	0,14	3547	8	90	-	-
17	СТорговая сеть	-Клей плиточный кг	5	30,69	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток цоколя м2	9,33	133,16	23,58	1242	220	1003	0,74	7
				109,58	4,16	1022	39	94,5	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен цоколя	9,33	32,87	-	307	-	307	0,23	2
				32,87	-	307	-	100	-	-
20	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен цоколя крыльца перед штукатуркой бетоноконтактом м2	9,33	61,75	0,09	576	1	516	0,04	-
				61,38	0,05	573	-	90	-	-
21	СТорговая сеть	-Грунтовка Бетоноконтакт м2	1	2608,96	-	2609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки стен цоколя ведро	2,3	386,25	33,79	888	78	769	2,06	5
				347,96	5,62	800	13	94,5	0,03	-
23	СТорговая сеть	-Сухая штукатурная смесь м2	23	23,02	-	529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями кг	7,03	377,76	3,43	2656	24	1233	0,46	3
				165,76	1,31	1165	9	105	0,01	-
25	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен цоколя перед декоративной штукатуркой м2	9,33	69,57	0,09	649	1	516	0,04	-
				61,38	0,05	573	-	90	-	-
26	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен цоколя м2	9,33	859,87	2,21	8023	21	6022	2,56	24
				613,84	0,83	5727	8	105	0,03	-
27	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен цоколя перед окраской м2	9,33	77,39	0,09	722	1	516	0,04	-
				61,38	0,05	573	-	90	-	-
28	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен цоколя поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9,33	216,14	2,1	2017	20	910	0,39	4
				92,08	0,79	859	7	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	78780	979		201
	Тенге	59905	194		63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	78780	-	-	-
Материалы -	Тенге	1672	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60100	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40938	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5980	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29216	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4382	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6480	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64482	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			114476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64482	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

Итого прямых затрат				78780,1344
Накладные расходы				29216,14
Ненормируемые и непредвиденные затраты				6479,78
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				114476,06
Итого в текущих ценах на 1.01.2019	114476,06	X 3,258		372963,00
Командировочные расходы,перевозка грузов				55000,00
Итого				427963,00
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	427963,00 X 2 %		8559,260	436522,26
Итого				436522,00

Заказчик:

Подрядчик