Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №11
приемки выполненных строительных работ от ___ апреля 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-2-2									
		ВЛИ-10кв									
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6447.10	2801.18	6447	2801	718	3365	10597
		НР - 80%; СП - 8%			2928.42	1278.15	2928	1278		785	
3	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	**НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.0765	432062.00		33053		33053		35697
		СП - 8%								2644	
4	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-11**	шт.	1	9327.00		9327		9327		10073
		СП - 8%								746	
5	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-13**	шт.	1	14673.00		14673		14673		15847
		СП - 8%								1174	
6	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	0.5	254.82	56.56	127	28	30	55	197
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	69	7		15	
7	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	6	3375.00		20250		20250		21870
		СП - 8%								1620	
8	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3861.00		11583		11583		12510
		СП - 8%								927	
9	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1070.00		3210		3210		3467
		СП - 8%								257	
10	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	548.00		548		548		592
		СП - 8%								44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**99218**	**2829**		**3420**	**110850**
							2998	**1286**		**8211**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**99218**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**4283**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**3420**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**8211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**110850**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4283**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**110850**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4283**			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20									
11	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**12914.76**	**6474.40**	**25830**	**12949**	**1435**	**13886**	**42892**
		НР - 80%; СП - 8%			**5722.86**	**2955.60**	**11446**	**5911**		**3177**	
13	**2404-0207-1905 РСНБ РК 2015**	**Траверсы ТМ-73**	**шт.**	**2**	**3169.00**		**6338**		**6338**		**6845**
		СП - 8%								**507**	
14	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-60**	**шт.**	**2**	**9327.00**		**18654**		**18654**		**20146**
		СП - 8%								**1492**	
15	**2401-0106-1801 РСНБ РК 2015**	**Накладки ОГ-52**	**шт.**	**2**	**360.00**		**720**		**720**		**778**
		СП - 8%								**58**	
16	**2404-0207-4015 РСНБ РК 2015**	**Зажим Х51**	**шт.**	**2**	**659.00**		**1318**		**1318**		**1423**
		СП - 8%								**105**	
17	**2404-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**24**	**3375.00**		**81000**		**81000**		**87480**
		СП - 8%								**6480**	
18	**2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**	**3861.00**		**92664**		**92664**		**100077**
		СП - 8%								**7413**	
19	**2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**	**1070.00**		**25680**		**25680**		**27734**
		СП - 8%								**2054**	
20	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**548.00**		**3288**		**3288**		**3551**
		СП - 8%								**263**	
21	**2404-0205-2122 РСНБ РК 2015**	**Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**4346.00**		**8692**		**8692**		**9387**
		СП - 8%								**695**	
22	**2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18**	**184.00**		**3312**		**3312**		**3577**
		СП - 8%								**265**	
23	**2404-0207-5003 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**3406.00**		**20436**		**20436**		**22071**
		СП - 8%								**1635**	
24	**2404-0102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**10**	**2835.00**		**28350**		**28350**		**30618**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								2268	
25	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	10	51.00		510		510		551
		СП - 8%								41	
26	2404-0207-2301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны РА(прим)**	кг	90	805.00		72450		72450		78246
		СП - 8%								5796	
27	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х8,Х7**	шт.	8	1227.00		9816		9816		10601
		СП - 8%								785	
28	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	9	254.82	56.56	2293	509	537	993	3550
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	1247	132		263	
29	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	869.00		10428		10428		11262
		СП - 8%								834	
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	1449.70	182.78	1450	183	308	727	2351
		НР - 72%; СП - 8%			959.40	50.79	959	51		174	
31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	3	217.83	16.63	653	50	91	376	1112
		НР - 72%; СП - 8%			170.56	3.74	512	11		82	
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	2829.29	156.19	22634	1250	15414	4514	29320
		НР - 72%; СП - 8%			746.20	37.42	5970	299		2172	
33	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	40	254.82	56.56	10193	2262	2387	4414	15776
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	5543	588		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			446709	17202		24911	509350
							25677	6993		37730	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			446709				
	Всего заработная плата -			Тенге				32670			
		Накладные расходы -		Тенге			24911				
		Сметная прибыль -		Тенге			37730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				32670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			509350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				32670			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			545927	20032		28331	620199
							28675	8278		45941	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			545927				
	Всего заработная плата -			Тенге				36953			
		Накладные расходы -		Тенге			28331				
		Сметная прибыль -		Тенге			45941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			620199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				36953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			620199				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				36953			

Локальная смета №4-2-3
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
26	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	14	6599.35	4419.37	92391	61871		44012	147315
		НР - 80%; СП - 8%			2179.98	1749.69	30520	24496		10912	
27	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство**	м3	7.7	36063.17	3869.18	277686	29793	218959	29182	331418
		НР - 80%; СП - 8%			3757.68	979.70	28934	7544		24549	
29	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06**	т	0.1512	629561.00		95190		95190		102805
		СП - 8%								7615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			465267	91664		73195	581538
							59454	32039		43077	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			465267				
	Всего заработная плата -			Тенге				91493			
		Накладные расходы -		Тенге			73195				
		Сметная прибыль -		Тенге			43077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581538				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				91493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			581538				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				91493			

Локальная смета №4-3-2
ВЛИ-10кв

2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	6447.10	2801.18	32236	14006	43050	16826	52987
		НР - 80%; СП - 8%			2928.42	1278.15	14642	6391		3925	
4	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	**НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.39	432062.00		168504		1983165		181985
		СП - 8%								13480	
5	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-11**	шт.	5	9327.00		46635		559620		50366
		СП - 8%								3731	
6	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-13**	шт.	5	14673.00		73365		880380		79234
		СП - 8%								5869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2.5	254.82	56.56	637	141	1790	276	986
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	346	37		73	
8	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	30	3375.00		101250		1215000		109350
		СП - 8%								8100	
9	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3861.00		57915		694980		62548
		СП - 8%								4633	
10	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1070.00		16050		192600		17334
		СП - 8%								1284	
11	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	548.00		2740		32880		2959
		СП - 8%								219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			499332	14147		17102	557749
							14989	6428		41315	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			499332				
	Всего заработная плата -			Тенге				21416			
		Накладные расходы -		Тенге			17102				
		Сметная прибыль -		Тенге			41315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			557749				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				21416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			557749				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				21416			

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1Н

12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914.76	6474.40	38744	19423	2152	20828	64338
		НР - 80%; СП - 8%			5722.86	2955.60	17169	8867		4766	
14	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0.2295	432062.00		99158		99158		107091
		СП - 8%								7933	
15	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-15	шт.	3	14673.00		44019		44019		47541
		СП - 8%								3522	
16	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-13	шт.	3	14673.00		44019		44019		47541
		СП - 8%								3522	
17	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2.4	254.82	56.56	612	136	143	265	947
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	333	35		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	3375.00		60750		60750		65610
		СП - 8%								4860	
19	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3861.00		34749		34749		37529
		СП - 8%								2780	
20	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1070.00		9630		9630		10400
		СП - 8%								770	
21	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548.00		3288		3288		3551
		СП - 8%								263	
22	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	4.2	3272.00		13742		13742		14842
		СП - 8%								1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			348711	19559		21093	399389
							17501	8902		29584	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			348711				
	Всего заработная плата -			Тенге				26403			
		Накладные расходы -		Тенге			21093				
		Сметная прибыль -		Тенге			29584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			399389				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				26403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			399389				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				26403			
		РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20									
39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914.76	6474.40	38744	19423	2152	20828	64338
		НР - 80%; СП - 8%			5722.86	2955.60	17169	8867		4766	
41	2404-0207-1905 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ-73	шт.	3	3169.00		9507		9507		10268
		СП - 8%								761	
42	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-60	шт.	3	9327.00		27981		27981		30219
		СП - 8%								2238	
43	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ-52	шт.	3	360.00		1080		1080		1166
		СП - 8%								86	
44	2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Зажим Х51	шт.	6	659.00		3954		3954		4270
		СП - 8%								316	
45	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	3375.00		121500		121500		131220
		СП - 8%								9720	
46	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	3861.00		138996		138996		150116
		СП - 8%								11120	
47	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1070.00		38520		38520		41602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								3082	
48	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	548.00		4932		4932		5327
		СП - 8%								395	
49	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4346.00		13038		13038		14081
		СП - 8%								1043	
50	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	184.00		4968		4968		5365
		СП - 8%								397	
51	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3406.00		30654		30654		33106
		СП - 8%								2452	
52	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	15	2835.00		42525		42525		45927
		СП - 8%								3402	
53	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	15	51.00		765		765		826
		СП - 8%								61	
54	2404-0207-2301 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА(прим)	кг	90	805.00		72450		72450		78246
		СП - 8%								5796	
55	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х8,Х7	шт.	12	1227.00		14724		14724		15902
		СП - 8%								1178	
56	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	13.35	254.82	56.56	3402	755	805	1473	5265
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	1850	196		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			567740	20178		22302	637245
							19019	9063		47203	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			567740				
	Всего заработная плата -			Тенге				28082			
		Накладные расходы -		Тенге			22302				
		Сметная прибыль -		Тенге			47203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			637245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				28082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			637245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				28082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1415783	53885		60497	1594383
							51508	24393		118102	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1415783				
	Всего заработная плата -			Тенге				75901			
		Накладные расходы -		Тенге			60497				
		Сметная прибыль -		Тенге			118102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1594383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				75901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1594383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				75901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-3-3									
		КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение 5шт									
23	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	48	6599.35	4419.37	316769	212130		150899	505082
		НР - 80%; СП - 8%			2179.98	1749.69	104639	83985		37413	
24	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	26	36063.17	3869.18	937642	100599	938399	98538	1119074
		НР - 80%; СП - 8%			3757.68	979.70	97700	25472		82894	
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06	т	0.518	629561.00		326113		407956		352202
		СП - 8%								26089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1580524	312728		249437	1976358
							202339	109457		146397	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1580524				
	Всего заработная плата -			Тенге				311796			
		Накладные расходы -		Тенге			249437				
		Сметная прибыль -		Тенге			146397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1976358				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							69
		Сметная заработная плата -		Тенге				311796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1976358				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							69
		Сметная заработная плата -		Тенге				311796			
		Локальная смета №7-1									
		БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)									
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ									
13	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	1980	2607.04	953.12	5161939	1887178	76738	4553994	10493208
		НР - 118%; СП - 8%			1615.16	333.99	3198017	661300		777275	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	19.6483	216318.00		4250281		4250281		4590303
		СП - 8%								340022	
18	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3801.6	2128.00		8089805		8089805		8736989
		СП - 8%								647184	
19	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	31680	4.00		126720		126720		136858
		СП - 8%								10138	
20	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1.834105	87113.02	1422.63	159774	2609	2323	107345	288489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			84424.00	397.83	154842	730		21370	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1.834105	216318.00		396750		396750		428490
		СП - 8%								31740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			18185269	1889787		4661339	24674337
							3352859	662030		1827729	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18185269				
	Всего заработная плата -			Тенге				4014889			
		Накладные расходы -		Тенге			4661339				
		Сметная прибыль -		Тенге			1827729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24674337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				4014889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			24674337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				4014889			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			22192771	2368096		5072798	29446815
							3694835	836198		2181246	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22192771				
	Всего заработная плата -			Тенге				4531032			
		Накладные расходы -		Тенге			5072798				
		Сметная прибыль -		Тенге			2181246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29446810				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				4531032			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			29446810				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				4531032			

	Глава 8. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					853957				
		Всего по главе					853957				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					30300767				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					899933				
		Всего по главе					899933				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					31200700				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					624014				
		Итого сметная стоимость					31824714				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					26785714.13				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					3214285.70				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					29999999.83				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Решения Правительства	НДС (12%)					3214285,70				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					29999999,83				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.