Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №13
приемки выполненных строительных работ от ___ май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		Головной водозабор. Подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
1	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.83	50848.04		42204		2836	38974	87673
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		39368			6494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			42204		2836	38974	87673
							39368			6494	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42204				
	Всего заработная плата -			Тенге				39368			
		Накладные расходы -		Тенге			38974				
		Сметная прибыль -		Тенге			6494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87673				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				39368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			87673				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				39368			
		Локальная смета №2-2									
		Поселковая водопроводная сеть в с.Шабдаржап									
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
2	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с**	км трубопровода	4.82	50848.04		245088		16468	226334	509135
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		228620			37714	
3	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	4.37	61039.74		266744		59468	205203	509702
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		207276			37756	
4	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водомер)	156	481.18	24.78	75064	3866	3017	68501	155050
		НР - 98%; СП - 8%			437.06	11.01	68181	1718		11485	
5	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	148	2694.00		398712		398712		430609
		СП - 8%								31897	
6	2303-0301-0211	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	8	15350.00		122800		122800		132624
		СП - 8%								9824	
7	1118-1001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	фильтр	156	1210.04	207.04	188766	32298	3231	159212	375817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			982.29	59.13	153237	9224		27838	
8	2304-1013-0104	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	8	13377.00		107016		107016		115577
		СП - 8%								8561	
9	2304-1013-0101	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	148	6527.00		965996		965996		1043276
		СП - 8%								77280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2370186	36164	2430180	659250	3271790
							657314	10942		242355	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2370186				
	Всего заработная плата -			Тенге				668256			
		Накладные расходы -		Тенге			659250				
		Сметная прибыль -		Тенге			242355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3271790				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				668256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3271790				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				668256			
		РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА									
10	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	16	4130.42	692.94	66087	11087	7845	54711	130461
		НР - 108%; СП - 8%			2947.20	218.94	47155	3503		9664	
11	2401-0202-0409	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	16	827.00		13232		13232		14291
		СП - 8%								1059	
12	2301-1201-0101	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-**	м	28.8	693.00		19958		19958		21555
		СП - 8%								1597	
13	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными**	т	0.04528	215312.00		9749		9749		10529
		СП - 8%								780	
14	2105-0106-1001	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	т	0.01888							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			109026	11087	50784	54711	176836
							47155	3503		13099	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109026				
	Всего заработная плата -			Тенге				50658			
		Накладные расходы -		Тенге			54711				
		Сметная прибыль -		Тенге			13099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			176836				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54
		Сметная заработная плата -		Тенге				50658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			176836				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54
		Сметная заработная плата -		Тенге				50658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2479212	47251		713961	3448626
							704469	14445		255454	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2479212				
	Всего заработная плата -			Тенге				718914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			713961				
		Сметная прибыль -		Тенге			255454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3448626				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				718914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3448626				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				718914			

Локальная смета №2-3
Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
15	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с**	км трубопровода	2.16	50848.04		109832		7380	101428	228160
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		102452			16901	
16	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	2.552	61039.74		155773		34728	119835	297657
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		121045			22049	
17	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водомер)	64	481.18	24.78	30796	1586	1238	28103	63610
		НР - 98%; СП - 8%			437.06	11.01	27972	705		4712	
18	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	59	2694.00		158946		158946		171662
		СП - 8%								12716	
19	2303-0301-0211	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	5	15350.00		76750		76750		82890
		СП - 8%								6140	
20	1118-1001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	фильтр	64	1210.04	207.04	77443	13251	1325	65318	154181
		НР - 98%; СП - 8%			982.29	59.13	62867	3784		11421	
21	2304-1013-0101	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	59	6527.00		385093		385093		415900
		СП - 8%								30807	
22	2304-1013-0103	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	5	9416.00		47080		47080		50846
		СП - 8%								3766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1041712	14836	3131182	314683	1464907
							314336	4489		108512	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1041712				
	Всего заработная плата -			Тенге				318825			
		Накладные расходы -		Тенге			314683				
		Сметная прибыль -		Тенге			108512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1464907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -		Тенге				318825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1464907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -		Тенге				318825			
		РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА									
23	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	9	4130.42	692.94	37174	6236	4413	30775	73385
		НР - 108%; СП - 8%			2947.20	218.94	26525	1970		5436	
24	2401-0202-0409	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	9	827.00		7443		7443		8038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								595	
25	2301-1201-0101	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-**	м	16.2	693.00		11227		11227		12125
		СП - 8%								898	
26	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными**	т	0.02547	215312.00		5484		5484		5923
		СП - 8%								439	
27	2105-0106-1001	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	т	0.01062							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			61327	6236	28567	30775	99470
							26525	1970		7368	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61327				
	Всего заработная плата -			Тенге				28495			
		Накладные расходы -		Тенге			30775				
		Сметная прибыль -		Тенге			7368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			99470				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				28495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			99470				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				28495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1103040	21073	10135220	345458	1564377
							340860	6459		115880	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1103040				
	Всего заработная плата -			Тенге				347320			
		Накладные расходы -		Тенге			345458				
		Сметная прибыль -		Тенге			115880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1564377				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				347320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1564377				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				347320			

Локальная смета № 2-4
Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

28	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	19.45	61039.74		1187223		264680	913317	2268583
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		922543			168043	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1187223		264680	913317	2268583
							922543			168043	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1187223				
	Всего заработная плата -			Тенге				922543			
		Накладные расходы -		Тенге			913317				
		Сметная прибыль -		Тенге			168043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2268583				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				922543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2268583				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				922543			

Локальная смета №2-5-1
Насосная станция 2-го подъема

		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
29	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных	м2 покрытия	26	4829.15	65.91	125558	1714	97469	25482	163123
		НР - 94%; СП - 8%			1014.42	28.23	26375	734		12083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			125558	1714	97469	25482	163123
							26375	734		12083	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			125558				
	Всего заработная плата -			Тенге				27109			
		Накладные расходы -		Тенге			25482				
		Сметная прибыль -		Тенге			12083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			163123				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				27109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			163123				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				27109			
		РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
30	СТПРАЙС	Электропечь ПЭТ-4	шт	6	5000.00		30000		30000		32400
		СП - 8%								2400	
31	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1283.17	51.38	1283	51	115	1106	2580
		НР - 98%; СП - 8%			1116.76	11.56	1117	12		191	
32	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,	воздуховодов	1.1	5971.38	47.50	6569	52	4815	1687	8916
		НР - 98%; СП - 8%			1547.47	17.60	1702	19		660	
33	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр	зонт	1	3563.42	43.28	3563	43	2990	531	4422
		НР - 98%; СП - 8%			529.94	11.56	530	12		328	
34	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому	окрашиваемой	1.1	382.43	0.93	421	1	24	317	797
		НР - 80%; СП - 8%			360.14	0.42	396			59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			41836	148	37944	3640	49114
							3745	42		3638	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41836				
	Всего заработная плата -			Тенге				3788			
		Накладные расходы -		Тенге			3640				
		Сметная прибыль -		Тенге			3638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49114				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			49114				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**167394**	**1862**		**29123**	**212238**
							30120	**776**		**15721**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**167394**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**30896**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**29123**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**15721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**212238**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**6464**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**30896**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**212238**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**6554**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**30896**			

Локальная смета №2-5-7
ПНРС в с.Шабдаржап сети В9, В1

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2

35	**1122-0701-0102**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с**	**км трубопровода**	**0.07**	**55105.99**		**3857**		**537**	**3287**	**7716**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3320**			**572**	
36	**1122-0701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	**км трубопровода**	**0.08**	**61039.74**		**4883**		**1088**	**3757**	**9331**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3795**			**691**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**8741**			**7044**	**17047**
							7115			**1263**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8741**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**7115**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**7044**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**17047**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**141**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**17047**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**141**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7115**			

РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1

37	**1108-0201-0109**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного**	**м3**	**0.189**	**31835.03**	**2078.28**	**6017**	**393**	**4542**	**1076**	**7661**
		НР - 93%; СП - 8%			**5726.88**	**396.36**	**1082**	**75**		**567**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**6017**	**393**	**4542**	**1076**	**7661**
							1082	**75**		**567**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**6017**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1157**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1076**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7661**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**190**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**7661**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				1157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14757	393		8120	24707
							8197	75		1830	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14757				
	Всего заработная плата -			Тенге				8272			
		Накладные расходы -		Тенге			8120				
		Сметная прибыль -		Тенге			1830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24707				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				8272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24707				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				8272			

Локальная смета №2-5-4
На БМК

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
38	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**15**	**1370.60**		**20559**			**14802**	**38190**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**20559**			**2829**	
39	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**11**	**651.36**		**7165**			**5159**	**13310**
		НР - 72%; СП - 8%			**651.36**		**7165**			**986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**27724**			**19961**	**51500**
							27724			**3815**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**27724**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**27724**			
		Накладные расходы -		Тенге			**19961**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**3815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**51500**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				27724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			51500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				27724			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
40	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0.7**	**5129.42**	**864.34**	**3591**	**605**	**1217**	**1880**	**5908**
		НР - 94%; СП - 8%			**2526.55**	**330.30**	**1769**	**231**		**438**	
41	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1493.47**	**745.80**	**11948**	**5966**	**2338**	**6753**	**20197**
		НР - 118%; СП - 8%			**455.53**	**259.86**	**3644**	**2079**		**1496**	
42	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2126.30**	**1046.54**	**21263**	**10465**	**4405**	**11862**	**35775**
		НР - 118%; СП - 8%			**639.28**	**365.98**	**6393**	**3660**		**2650**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.16	30838.00		66610		66610		71939
		СП - 8%								5329	
44	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.16	34098.00		107750		107750		116370
		СП - 8%								8620	
45	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0.48	30628.26	1281.34	14702	615	12816	1266	17245
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	1271	120		1277	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	60.2	825.02	19.07	49666	1148	34684	12989	67668
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	13835	132		5012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			275529	18800	229820	34751	335102
							26911	6223		24822	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			275529				
	Всего заработная плата -			Тенге				33134			
		Накладные расходы -		Тенге			34751				
		Сметная прибыль -		Тенге			24822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			335102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				33134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			335102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				33134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			303253	18800		54712	386602
							54635	6223		28637	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			303253				
	Всего заработная плата -			Тенге				60858			
		Накладные расходы -		Тенге			54712				
		Сметная прибыль -		Тенге			28637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386602				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				60858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			386602				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				60858			

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,Отмостка вокруг люка колодца. Устройство	м3 основания	2.2	9960.67	1461.62	21913	3216	17117	2721	26605
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	1580	1346		1971	
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг ствола башни.Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22	135.13	90.72	2973	1996	163	1482	4811
		НР - 108%; СП - 8%			36.99	25.37	814	558		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2.1252	21708.00		46134		46134		49825
		СП - 8%								3691	
50	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	44	374.64	0.26	16484	11	4772	8425	26902
		НР - 72%; СП - 8%			265.93		11701			1993	
51	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	44	108.70	93.40	4783	4110	223	925	6164
		НР - 72%; СП - 8%			10.26	18.94	451	833		457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			92287	9332	68409	13553	114307
							14546	2737		8467	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			92287				
	Всего заработная плата -			Тенге				17284			
		Накладные расходы -		Тенге			13553				
		Сметная прибыль -		Тенге			8467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			114307				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				17284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			114307				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				17284			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЕЦ									
52	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	580.00		1160		1160		1253
		СП - 8%								93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1160		149087		1253
										93	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1160				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
53	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00024	16999.00		4		4		4
54	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001302	23756.00		31		31		33
		СП - 8%								2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00132	16999.00		22		22		24
		СП - 8%								2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			57		1592		62
										4	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			62				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	250	118.12	2.84	29530	710	24771	2850	34970
		НР - 69%; СП - 8%			16.19	0.33	4048	83		2590	
57	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	212	122.57	2.84	25985	602	21005	3067	31377
		НР - 69%; СП - 8%			20.64	0.33	4376	70		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			55515	1312	45776	5917	66347
							8423	152		4915	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55515				
	Всего заработная плата -			Тенге				8576			
		Накладные расходы -		Тенге			5917				
		Сметная прибыль -		Тенге			4915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							188
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
58	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	147	311.70	1.82	45820	268	43514	1439	51040
		НР - 69%; СП - 8%			13.86	0.33	2037	49		3781	
59	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	126	286.36	1.18	36081	149	24619	9104	48800
		НР - 80%; СП - 8%			89.79	0.53	11314	67		3615	
60	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	225.16	2.23	5629	56	3940	1509	7709
		НР - 91%; СП - 8%			65.32	0.99	1633	25		571	
61	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	574.01	0.74	14350	19	10907	3123	18871
		НР - 91%; СП - 8%			136.95	0.33	3424	8		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			101881	490	82980	15175	126420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18408	148		9364	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101881				
	Всего заработная плата -			Тенге				18556			
		Накладные расходы -		Тенге			15175				
		Сметная прибыль -		Тенге			9364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРИКА									
62	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2476.34		4953		4435	508	5897
		НР - 98%; СП - 8%			259.00		518			437	
63	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	1	2665.90	437.96	2666	438		1709	4725
		НР - 72%; СП - 8%			2227.94	145.68	2228	146		350	
81	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	1	3592.00		3592		3592		3879
		СП - 8%								287	
64	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1255.00		2510		2510		2711
		СП - 8%								201	
65	2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0.2							
66	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	2	1250.10		2500		368	1535	4358
		НР - 72%; СП - 8%			1066.00		2132			323	
67	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	4	557.73	7.29	2231	29	264	1402	3923
		НР - 72%; СП - 8%			484.44	2.25	1938	9		291	
68	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0.004	890156.00		3561		3561		3845
		СП - 8%								285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22012	467	14730	5153	29339
							6816	155		2173	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			22012				
	Всего заработная плата -			Тенге				6970			
		Накладные расходы -		Тенге			5153				
		Сметная прибыль -		Тенге			2173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			272912	11602		39798	337727
							48193	3193		25017	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			272912				
	Всего заработная плата -			Тенге				51386			
		Накладные расходы -		Тенге			39798				
		Сметная прибыль -		Тенге			25017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			337727				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				51386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			337727				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				51386			

Локальная смета №2-5-6

Площадка естественных испарителей

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ПОД КАРТЫ

69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1066	78.16	11.74	83319	12515		67640	163036
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	70804	2718		12077	
70	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0.34112	398754.00		136023		136023		146905
		СП - 8%								10882	
71	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0.385	32179.59	1037.40	12389	399	3847	6320	20206
		НР - 76%; СП - 8%			21149.70	451.41	8143	174		1497	
72	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0.385	5846.00		2251		2251		2431
		СП - 8%								180	
73	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	20	2175.60	6.20	43512	124	25025	13998	62110
		НР - 76%; СП - 8%			918.15	2.75	18363	55		4601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			277493	13038	247337	87958	394688
							97309	2947		29236	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277493				
	Всего заработная плата -			Тенге				100256			
		Накладные расходы -		Тенге			87958				
		Сметная прибыль -		Тенге			29236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			394688				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				100256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			394688				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				100256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
74	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3.6	1107.66	990.15	3988	3565		1227	5632
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	423	713		417	
75	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3.6	2247.00		8089		8089		8736
		СП - 8%								647	
76	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	3.6	27856.79	1131.15	100284	4072	92996	3661	112261
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	3216	807		8316	
		ЗОНА САНОХРАНЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			112361	7637	101085	4888	126629
							3639	1520		9380	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			112361				
	Всего заработная плата -			Тенге				5159			
		Накладные расходы -		Тенге			4888				
		Сметная прибыль -		Тенге			9380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126629				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			126629				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			776272	292157		172937	521311
							135693	80962		75938	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			776272				
	Всего заработная плата -			Тенге				216655			
		Накладные расходы -		Тенге			172937				
		Сметная прибыль -		Тенге			75938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			521311				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				216655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			521311				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				216655			

Локальная смета №2-5-8

ПНРС в с.Шабдаржап сети В10, К3

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10К3									
77	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	17491.28	392.56	17491	393	3065	13865	33865
		НР - 98%; СП - 8%			14032.72	114.98	14033	115		2508	
78	СТПРАЙС 97020тт/1,12	ЭЛЕКТРОНАСОС ПОГРУЖНОЙ UNILIFT KP250-A-1	шт	2	86625.00		173250				173250
									173250		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			190741	393		13865	207115
							14033	115		2508	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			190741				
	Всего заработная плата -			Тенге				14148			
		Накладные расходы -		Тенге			13865				
		Сметная прибыль -		Тенге			2508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			190741	393		13865	207115
							14033	115		2508	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			190741				
	Всего заработная плата -			Тенге				14148			
		Накладные расходы -		Тенге			13865				
		Сметная прибыль -		Тенге			2508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			

Локальная смета №2-6-1
Насосная станция 3-го подъема

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

79	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**26**	**4829.15**	**65.91**	**125558**	**1714**	**97469**	**25482**	**163123**
		НР - 94%; СП - 8%			**1014.42**	**28.23**	**26375**	**734**		**12083**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**125558**	**1714**	**97469**	**25482**	**163123**
							26375	**734**		**12083**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**125558**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**27109**			
		Накладные расходы -		Тенге			**25482**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**12083**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**163123**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**27109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**163123**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**27109**			

РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

80	**СТПРАЙС**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт**	**6**	**5000.00**		**30000**				**30000**
									30000		
81	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**1283.17**	**51.38**	**1283**	**51**	**115**	**1106**	**2580**
		НР - 98%; СП - 8%			**1116.76**	**11.56**	**1117**	**12**		**191**	
82	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.1**	**5971.38**	**47.50**	**6569**	**52**	**4815**	**1687**	**8916**
		НР - 98%; СП - 8%			**1547.47**	**17.60**	**1702**	**19**		**660**	
83	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3563.42**	**43.28**	**3563**	**43**	**2990**	**531**	**4422**
		НР - 98%; СП - 8%			**529.94**	**11.56**	**530**	**12**		**328**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.1	382.43	0.93	421	1	24	317	797
		НР - 80%; СП - 8%			360.14	0.42	396			59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			41836	148	7944	3640	46714
							3745	42	30000	1238	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41836				
	Всего заработная плата -			Тенге				3788			
		Накладные расходы -		Тенге			3640				
		Сметная прибыль -		Тенге			1238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			46714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			167394	1862	22379	29123	209838
							30120	776		13321	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			167394				
	Всего заработная плата -			Тенге				30896			
		Накладные расходы -		Тенге			29123				
		Сметная прибыль -		Тенге			13321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209838				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				30896			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			209838				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				30896			

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

Раздел 1. Земляные работы и фундаменты

85	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг ствола башни.Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22	135.13	90.72	2973	1996	163	1482	4811
		НР - 108%; СП - 8%			36.99	25.37	814	558		356	
86	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2.1252	21708.00		46134		46134		49825
		СП - 8%								3691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			49107	1996	22379	1482	54635
							814	558		4047	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49107				
	Всего заработная плата -			Тенге				1372			
		Накладные расходы -		Тенге			1482				
		Сметная прибыль -		Тенге			4047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				1372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			54635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				1372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0.61	3030.26	504.45	1848	308	861	672	2722
		НР - 90%; СП - 8%			1113.15	110.28	679	67		202	
88	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00961	53962.00		519		519		560
		СП - 8%								41	
89	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00024	16999.00		4		4		4
90	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001302	23756.00		31		31		33
		СП - 8%								2	
91	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00132	16999.00		22		22		24
		СП - 8%								2	
92	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.5	310.00		155		155		167
		СП - 8%								12	
93	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00324							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2579	308	1592	672	3511
							679	67		260	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2579				
	Всего заработная плата -			Тенге				746			
		Накладные расходы -		Тенге			672				
		Сметная прибыль -		Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	250	118.12	2.84	29530	710	24771	2850	34970
		НР - 69%; СП - 8%			16.19	0.33	4048	83		2590	
95	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	212	122.57	2.84	25985	602	21005	3067	31377
		НР - 69%; СП - 8%			20.64	0.33	4376	70		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			55515	1312	1592	5917	66347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8423	152		4915	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55515				
	Всего заработная плата -			Тенге				8576			
		Накладные расходы -		Тенге			5917				
		Сметная прибыль -		Тенге			4915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
96	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	147	311.70	1.82	45820	268	43514	1439	51040
		НР - 69%; СП - 8%			13.86	0.33	2037	49		3781	
97	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	126	286.36	1.18	36081	149	24619	9104	48800
		НР - 80%; СП - 8%			89.79	0.53	11314	67		3615	
98	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	225.16	2.23	5629	56	3940	1509	7709
		НР - 91%; СП - 8%			65.32	0.99	1633	25		571	
99	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	574.01	0.74	14350	19	10907	3123	18871
		НР - 91%; СП - 8%			136.95	0.33	3424	8		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			101881	490	82980	15175	126420
							18408	148		9364	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101881				
	Всего заработная плата -			Тенге				18556			
		Накладные расходы -		Тенге			15175				
		Сметная прибыль -		Тенге			9364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРИКА									
100	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2476.34		4953		4435	508	5897
		НР - 98%; СП - 8%			259.00		518			437	
101	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	2665.90	437.96	2666	438		1709	4725
		НР - 72%; СП - 8%			2227.94	145.68	2228	146		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3592.00		3592		3592		3879
		СП - 8%								287	
103	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255.00		2510		2510		2711
		СП - 8%								201	
104	2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.2							
105	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	2	1250.10		2500		368	1535	4358
		НР - 72%; СП - 8%			1066.00		2132			323	
106	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	4	557.73	7.29	2231	29	264	1402	3923
		НР - 72%; СП - 8%			484.44	2.25	1938	9		291	
107	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.004	890156.00		3561		3561		3845
		СП - 8%								285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22012	467	82980	5153	29339
							6816	155		2173	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22012				
	Всего заработная плата -			Тенге				6970			
		Накладные расходы -		Тенге			5153				
		Сметная прибыль -		Тенге			2173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			231094	4573	22379	28399	280252
							35139	1081		20759	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			231094				
	Всего заработная плата -			Тенге				36220			
		Накладные расходы -		Тенге			28399				
		Сметная прибыль -		Тенге			20759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			280252				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				36220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			280252				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				36220			

Локальная смета №2-6-4
ПНРС В С.Томпак СЕТИ В9,В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
108	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.065**	**55105.99**		**3582**		**499**	**3052**	**7165**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3083**			**531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**3582**			**3052**	**7165**
							3083			**531**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3582**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**3083**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**3052**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7165**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**89**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**7165**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**89**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3083**			

Локальная смета №2-6-5
ПНРС С.ТОМПАК. СЕТИ В10,К3

		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ К3									
109	**1122-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0.036**	**40374.30**		**1453**		**634**	**811**	**2445**
		НР - 99%; СП - 8%			**22748.70**		**819**			**181**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1453**			**811**	**2445**
							819			**181**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1453**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**819**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**811**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2445**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2445**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**819**			

Локальная смета № 3-1
Уборная на одно очко (2шт)

110	**1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**15**	**249.57**	**232.17**	**3744**	**3483**	**4**	**923**	**5039**
		НР - 72%; СП - 8%			**17.13**	**68.30**	**257**	**1025**		**373**	
111	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3**	**1644.72**		**4934**			**3553**	**9166**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644.72**		**4934**			**679**	
112	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка из щебня. Устройство**	**м3 основания**	**0.6**	**9960.67**	**1461.62**	**5976**	**877**	**4668**	**742**	**7256**
		НР - 93%; СП - 8%			**718.25**	**611.74**	**431**	**367**		**537**	
113	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Глиняный замок**	**м3**	**10**	**8637.85**	**1379.82**	**86379**	**13798**	**19151**	**55629**	**153368**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5343.03	638.58	53430	6386		11361	
114	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0.8	27856.79	1131.15	22285	905	20665	814	24947
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	715	179		1848	
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50	825.02	19.07	41251	954	28807	10788	56203
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	11491	110		4163	
116	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1.6	33612.65	6303.78	53780	10086	28061	19291	78917
		НР - 99%; СП - 8%			9770.86	2407.76	15633	3852		5846	
117	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20555.00		82220		82220		88798
		СП - 8%								6578	
118	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство	м3	0.4	27856.79	1131.15	11143	452	10334	407	12473
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	357	90		924	
				Стены							
119	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0.167	58734.83	987.74	9809	165	6657	2752	13565
		НР - 90%; СП - 8%			17889.00	418.38	2987	70		1005	
120	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	18.146	3313.08	13.92	60119	253	53681	5667	71050
		НР - 90%; СП - 8%			340.86	6.17	6185	112		5263	
				Полы							
121	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	м2	2	4860.80	42.88	9722	86	8529	1077	11662
		НР - 94%; СП - 8%			553.52	19.11	1107	38		864	
				Кровля							
122	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3.4	2106.79	72.75	7163	247	5562	1309	9150
		НР - 92%; СП - 8%			398.14	20.49	1354	70		678	
				Вытяжка							
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	м2	0.005	2568.78	13.28	13		9	4	18
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	4			1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			398537	31305		102955	541612
							98886	12298		40119	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			398537				
	Всего заработная плата -			Тенге				111185			
		Накладные расходы -		Тенге			102955				
		Сметная прибыль -		Тенге			40119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			541612				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				111185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			541612				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				111185			

Локальная смета №4-3-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛИ-10кв									
		РАЗДЕЛ 7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ									
124	**2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**184.00**		**184**		**184**		**199**
		СП - 8%								**15**	
125	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**548.00**		**1644**		**1644**		**1776**
		СП - 8%								**132**	
126	**2404-0102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2**	**2835.00**		**5670**		**5670**		**6124**
		СП - 8%								**454**	
127	**2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2**	**51.00**		**102**		**102**		**110**
		СП - 8%								**8**	
128	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-60**	**шт.**	**1**	**9327.00**		**9327**		**9327**		**10073**
		СП - 8%								**746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**16927**				**18281**
										1354	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**16927**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**92**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**92**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**16927**				**18281**
										1354	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**16927**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**126**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**126**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			

Локальная смета №4-3-3
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТ 5шт									
129	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1.4**	**1370.60**		**1919**			**1382**	**3564**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**1919**			**264**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.7	9960.67	1461.62	6972	1023	5446	866	8465
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	503	428		627	
131	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (В15). Устройство	м3	1.05	33739.24	1281.34	35426	1345	31301	2770	41252
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	2780	263		3056	
132	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.03	379433.26	61452.82	11383	1844	378	9685	22754
		НР - 99%; СП - 8%			305371.00	20730.65	9161	622		1685	
133	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1017.00		30510		30510		32951
		СП - 8%								2441	
134	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Швеллеры и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0.43195	91547.32	2312.18	39544	999	752	26231	71037
		НР - 69%; СП - 8%			87495.00	515.76	37793	223		5262	
135	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1862	320691.00		59713		59713		64490
		СП - 8%								4777	
136	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.015	198258.00		2974		2974		3212
		СП - 8%								238	
137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.218125	216318.00		47184		47184		50959
		СП - 8%								3775	
138	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0125	246845.00		3086		3086		3332
		СП - 8%								247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			238711	5211		40934	302016
							52157	1536		22372	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238711				
	Всего заработная плата -			Тенге				53693			
		Накладные расходы -		Тенге			40934				
		Сметная прибыль -		Тенге			22372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			238711	5211		40934	302016
							52157	1536		22372	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				53693			
		Накладные расходы -		Тенге			40934				
		Сметная прибыль -		Тенге			22372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			

Локальная смета №7-1
БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)

РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

139	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1495	37.55	37.55	56137	56137		13939	75683
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		19360		5606	
140	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1495	34.76	34.76	51966	51966		12906	70062
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		17925		5190	
141	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1495	37.55	37.55	56137	56137		13939	75683
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		19360		5606	
142	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1495	34.76	34.76	51966	51966		12906	70062
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		17925		5190	
143	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	1495	45.85	45.85	68546	68546		14585	89781
		НР - 72%; СП - 8%				13.55		20257		6650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			284753	284753		68276	381271
								94828		28242	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			284753				
	Всего заработная плата -			Тенге				94828			
		Накладные расходы -		Тенге			68276				
		Сметная прибыль -		Тенге			28242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			381271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							72
		Сметная заработная плата -		Тенге				94828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			381271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							72
		Сметная заработная плата -		Тенге				94828			

РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ

144	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ	3636	290.00		1054440		1054440		1138795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								84355	
145	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	22.74	208.00		4730		4748		5108
		СП - 8%								378	
146	84-020605-0106	**Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3**	шт.	1	637305.00	15625.00	637305	15625	558790	50700	701438
		НР - --%; СП - --%			62890.00	4710.00	62890	4710		13433	
147	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	5	104018.00		520090				520090
									520090		
148	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	46.487	15190.00		706138		706563		762629
		СП - 8%								56491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2922702	15625		50700	3128060
							62890	4710		154658	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2922702				
	Всего заработная плата -			Тенге				67600			
		Накладные расходы -		Тенге			50700				
		Сметная прибыль -		Тенге			154658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3128060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				67600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3128060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				67600			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3207455	300378		118976	3509331
							62890	99538		182900	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3207455				
	Всего заработная плата -			Тенге				162428			
		Накладные расходы -		Тенге			118976				
		Сметная прибыль -		Тенге			182900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3509331				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				162428			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3509331				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				162428			

Локальная смета №7-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС В С.ТОМПАК

		ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									
149	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6084	1.34	1.34	8153	8153		2015	10981
		НР - 72%; СП - 8%				0.46		2799		813	
150	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	1087	52.65	47.60	57231	51741		21859	85417
		НР - 72%; СП - 8%			5.05	22.88	5489	24871		6327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1087	59.76	59.76	64959	64959		17594	89157
		НР - 72%; СП - 8%				22.48		24436		6604	
152	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1507	53.97	53.97	81333	81333		22005	111604
		НР - 72%; СП - 8%				20.28		30562		8267	
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
153	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	600	37.55	37.55	22530	22530		5594	30374
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		7770		2250	
154	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	600	34.76	34.76	20856	20856		5180	28119
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		7194		2083	
155	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	600	37.55	37.55	22530	22530		5594	30374
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		7770		2250	
156	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	600	34.76	34.76	20856	20856		5180	28119
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		7194		2083	
157	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	600	45.85	45.85	27510	27510		5854	36033
		НР - 72%; СП - 8%				13.55		8130		2669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			114282	114282		27402	153018
								38058		11335	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			114282				
	Всего заработная плата -			Тенге				38058			
		Накладные расходы -		Тенге			27402				
		Сметная прибыль -		Тенге			11335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			153018				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				38058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			153018				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				38058			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ									
158	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	17.3	3855.93	990.15	66708	17130	47545	5896	78412
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	2033	3427		5808	
159	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство	м2	239	2768.90	121.66	661767	29077	621540	19878	736177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			46.66	30.35	11152	7254		54532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**728475**	**46206**		**25774**	**814589**
							13184	**10681**		**60340**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**728475**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**23865**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**25774**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**60340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**814589**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23865**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**814589**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23865**			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕРЕВЬЯ									
160	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**38**	**3748.96**		**142460**		**22748**	**105346**	**267631**
		НР - 88%; СП - 8%			**3150.31**		**119712**			**19825**	
161	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА**	**ШТ.**	**38**	**2297.96**	**783.35**	**87322**	**29767**	**5091**	**54113**	**152750**
		НР - 88%; СП - 8%			**1380.65**	**237.56**	**52465**	**9027**		**11315**	
162	**2501-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**38**	**6615.00**		**251370**		**251370**		**271480**
		СП - 8%								**20110**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**481153**	**29767**		**159459**	**691861**
							172176	**9027**		**51249**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**481153**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**181204**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**159459**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**51249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**691861**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**209**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**181204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**691861**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**209**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**181204**			
		РАЗДЕЛ 7.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
163	**1147-0109-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**75**	**1307.52**	**152.04**	**98064**	**11403**	**779**	**77611**	**189729**
		НР - 88%; СП - 8%			**1145.09**	**30.83**	**85882**	**2312**		**14054**	
164	**1147-0108-0106 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**75**	**266.54**	**33.70**	**19991**	**2528**		**16320**	**39216**
		НР - 88%; СП - 8%			**232.84**	**14.44**	**17463**	**1083**		**2905**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	150	546.43		81965		81965		88522
		СП - 8%								6557	
166	1147-0118-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход	м	75	625.21	162.90	46891	12218	891	31908	85103
		НР - 88%; СП - 8%			450.43	33.03	33782	2477		6304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			246910	26148		125840	402569
							137127	5873		29820	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			246910				
	Всего заработная плата -			Тенге				143000			
		Накладные расходы -		Тенге			125840				
		Сметная прибыль -		Тенге			29820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			402569				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				143000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			402569				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				143000			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
167	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.2	2158.80		432			311	802
		НР - 72%; СП - 8%			2158.80		432			59	
168	1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство пожарного щита	м2	2.16	4586.53	238.03	9907	514	5809	3389	14360
		НР - 90%; СП - 8%			1659.20	84.20	3584	182		1064	
169	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419.00		26419		26419		28533
		СП - 8%								2114	
170	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5	542.44	2.17	2712	11	9	2157	5259
		НР - 80%; СП - 8%			538.38	0.97	2692	5		390	
171	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны для щита	кг	6.08	313.60	2.81	1907	17	1560	326	2412
		НР - 98%; СП - 8%			54.29	0.46	330	3		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			41377	542		6184	51365
							7038	190		3805	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41377				
	Всего заработная плата -			Тенге				7227			
		Накладные расходы -		Тенге			6184				
		Сметная прибыль -		Тенге			3805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51365				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				7227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			51365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				7227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1612196	216946		344659	2113403
							329526	63828		156548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1612196				
	Всего заработная плата -			Тенге				393353			
		Накладные расходы -		Тенге			344659				
		Сметная прибыль -		Тенге			156548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2113403				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				393353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2113403				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				393353			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			12414357	953804		2999173	17833543
							2910731	291306		1133608	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12414357				
	Всего заработная плата -			Тенге				3202037			
		Накладные расходы -		Тенге			2999173				
		Сметная прибыль -		Тенге			1133608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16547134				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			17833543				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
	Глава 8. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					517173				
		Всего по главе					517173				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					18350716				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					545016				
		Всего по главе					545016				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					18895732				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					377915				
		Итого сметная стоимость					19273647				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					16221933.36				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					1946632.00				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					18168565.36				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Жолдыгалиев Ж.К.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12414357				
	Всего заработная плата -			Тенге				3202037			
		Накладные расходы -		Тенге			2999173				
		Сметная прибыль -		Тенге			1133608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16547134				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			17833543				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	2002	Временные здания и сооружения 2,9%					517173				
		Всего по главе					517173				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					18350716				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					545016				
		Всего по главе					545016				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					18895732				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					377915				
		Итого сметная стоимость					19273647				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					16221933,36				
	Решение Правительства	НДС (12%)					1946632,00				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					18168565,36				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Жолдыгалиев Ж.К.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.