Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от 08 июня 2019 года

Заказчик:

ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», 090100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаево,

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 07 июня 2019 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006, проспект Нурсултана Назарбаева, 198

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____ июня 2019года директор ТОО «УралСтройГрад», инженер-технадзор Бабаев Ерасаин Зияденович. , аттестаты эксперта №KZ42VJE00027862 от 20.06.2017 г., №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 г., №KZ58VJE00027865 от 10.06.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от _____ июня 2019 года ТОО «СПС» г.Уральск, генеральный директор Шапкенов Алтай Жамбулович, Государственная лицензия №15007778 от 09.04.2015 года, I-категория,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО» - новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Шабдаржап,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) региональной программы Республики Казахстан «Ақ бұлақ» на 2011-2020 годы;

б) решения акимата Акжаикского района от 15 января 2018 года № 4 о выделении земельного участка под строительство водопровода и линии электропередач;

в) протокола от 13 ноября 2014 года 151 «Об утверждении запасов подземных вод в 12-и населенных пунктах Западно-Казахстанской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;

наименование органа вынесшего решение

г) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», рег.№ KZ48REA00100012

от 28.06.2018 г. и рег.№ KZ01REA00123847 от 27.03.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

д) проекта (проектно-сметная документация)
ТОО «СПС» г.Уральск, генеральный директор Шапкенов А.Ж., рабочий проект (заказ) А-00-16-013
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Приказ от 19 февраля 2018 г. № 14-НК
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 июня 2018 года;
месяц, год
окончание работ: 07 июня 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6.73 месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение максимального суточного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Шабдаржап и Томпак общее	м3/сутки	118,1		119,0	
2. Общее годовое водопотребление населением с.Шабдаржап и Томпак	м3/год	43 106,5		Не менее 43 500,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР разработан на основе данных скважины № 12185, разведанной ТОО «Жайыкгидрогеология», утвеоржденных ГКЗ РК протоколом №151 от 13 ноября 2014 года		Скважины с диаметром обсадной трубы 273мм под фильтровую колонну Ф168мм	Шахтные колодцы с обсадными железо-бетонными кольцами Ф1000мм вместо труб
Водозабор состоит из 5-и скважин, расположенных в ряд	шт	5	5

- производительность каждого глубинного насоса подземного типа составляет:	м3/час	1,44	1,5
Глубина залегания подземных вод Дебит скважин №191,192, 193, 194, 195	м л/сек	10,0 0,4	8,4-9,3 0,5-1,0
Ограждение пяти площадок водозабора – общее сетчатое металлическое	п.м	2000	2000
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
ВОДОВОД подводящий от головного водозабора до площадки второго подъема в с.Шабдаржап из ПЭ трубы Ф75мм	м	1592	1700
ВОДОВОД подводящий от площадки второго подъема в с.Шабдаржап до площадки третьего подъема в с.Томпак из ПЭ трубы Ф90мм	м	19450	20550
ПЛОЩАДКА **очистных и напорно-регулирующих сооружений в с.Шабдаржап (НРС)**			
Станция очистки ДВУ10-6 в блок-контейнере Производительность станции очистки	м	118,1	118,1
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции второго подъема - Насосная станция в комплекте для подачи воды на очистную установку, производительностью 7,0 м3/час каждый	шт шт	1 2	1 2
- Насосная станция в комплекте для подачи воды на площадку в с.Томпак, производительностью 3,85 м3/час каждый	шт	2	2
- Насосная станция в комплекте для подачи воды в с.Шабдаржап, производительностью 13,5 м3/час каждый	шт	3	3
- Насос откачки дренажных вод, производительностью 10,2 м3/час каждый	шт	1	1
Резервуары чистой воды сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 150 м3 каждый, из них один для исходной воды, два для чистой воды	шт	3	3
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового	шт	2	2

обеззараживания воды ОДВ-15, один резервный			
Приемная камера для слива осадков 10,8м3 Погружной насос для выкачки,в т.ч.один в резерве	шт шт	1 2	1 2
Ограждение площадки НРС – глухое металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство площадки НРС: - покрытие из щебня - деревья рядовой посадки - кустарник в два ряда	 м2 шт м	 318 43 177	 318 43 177
Площадочные сети: - водопроводные колодцы ф1500мм - водопроводные колодцы ф2000мм - канализационные колодцы ф1500мм - бетонный выгребной колодец 15м3	 шт шт шт шт	 3 4 3 1	 3 4 3 1
Площадки испарения и вымораживания 16х4м Сетчатая ограда	шт м	3 113	3 113
Трансформаторная подстанция КТП-40-10/0,4кВ			
Поселковая водопроводная сеть с.Шабдаржап Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-110мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 57шт., ф2000мм – 6шт	шт	63	63
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	16	16
Ввод питьевой воды в социальные учреждения	Количество объектов	8	9
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	142	146
ПЛОЩАДКА напорно-регулирующих сооружений в с.Томпак (НРС)			
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции третьего подъема	шт	1	1

-Насосная станция в комплекте со шкафом для подачи воды в с.Томпак, производительностью 11,0 м3/час каждый	шт	3	3
-Насос откачки дренажных вод, производительность 10,5 м3/час	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды ОДВ-15 (один из них резервный)	шт	2	2
Резервуары для воды 100 м3	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство:			
- покрытие из щебня	м2	239	239
- деревья рядовой посадки	шт	38	38
- кустарник в два ряда	шт	150	150
Площадочные сети:			
- водопроводные колодцы ф1500мм	шт	1	1
- водопроводные колодцы ф2000мм	шт	1	1
- канализационные колодцы ф1500мм	шт	2	2
- бетонный выгребной колодец 10,8м3	шт	1	1
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Поселковая водопроводная сеть с.Томпак			
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-75мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 13шт, ф2000мм – 7шт	шт	20	20
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	9	9
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - школа, клуб, медицинский пункт	объектов	5	5
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	61	61

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО».

Целью настоящего Проекта является обеспечение чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК жителей населенных пунктов Шабдаржап и Томпақ Акжаикскского района ЗКО.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология», расположенные в 3,0 км от с.Шабдаржап на юго-восток.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» 19 февраля 2018 года № 09-0025/18.

Согласно Проекта выполнены:

- строительство головного водозабора подземного типа из пяти скважин шахтного типа,

- строительство подводящего водовода от головного водозабора до площадки НРС в с.Шабдаржап, и от площадки НРС Шабдаржап до села Томпак

- на площадке НРС с.Шабдаржап сооружены 2 сборно-монолитных ж/б резервуара для чистой воды объемом 150м3 каждый, один резервуар 150м3 для исходной воды, насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в сёла Шабдаржап и Томпак в кирпичном здании 4,8х6,00м, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, станция очистки воды

на площадке НРС с.Томпак – два ж/б резервуара по 100м3 каждый для чистой воды, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, здание из кирпича 4,8х6,00м для насосной станции третьего подъема;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности в сёлах Шабдаржап и Томпак;

- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ, наружного освещения, установка одного КТП-40/10/0,4кВ и двух КТП-25/10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК;

- санитарные защитные зоны объектов совпадают с ограждением территорий: головного водозабора – сетчатым, площадок НРС в сёлах Шабдаржап и Томпак - металлическим профлистом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации – энергоснабжение - обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **468 120,33** тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **422 476,07** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **44 856,66** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **394 000,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **351 355,74** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **43 965,75** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Ж.Жолдыгалиев**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Е.З.Бабаев**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **А.Ж.Шапкенов**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **К.К.Жакупов**

подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.