А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор подряда №454/43-12 от 01.10.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины №223 на манифольд УКПГ-1/2 (М-316).*

Сумма договорной цены: 49 009 503 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **октябрь 2012г. 100% 49 009 503 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I. Строительство выкидной линии									
1	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20 м толщ. 35 см	м3	4900		0,018		88,20		5600	493 920
2	Е1-12-2	Разработка траншеи экскаватором для монтажа труб	м3	2807	0,007	0,03	19,65	86	1499	9000	799 470
3	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	84,7	1,836		155,51		1499		233 108
4	Е22-6-3	Монтаж файбергласовых труб Д100 мм	м	700	0,33	0,0036	231,00	2,52	1499	7500	365 169
5	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	140	0,972		136,08		1499		203 984
6	Ц8-145-1	Укладка сигнальной ленты в траншее	м	700	0,06		42,00		1499		62 958
7	Е25-121-1	Гидравлическое испытание Д100мм	м	700	0,07	0,060	49,00	42,21	1499	5600	309 827
8	Е25-120-1	Очистка и осушка трубопровода Д100 мм	м	700	0,097	0,091	67,90	63,70	1499	5600	458 502
9	Е22-48-2	Устройство выхода из земли	шт	2	4		8,00		1499		11 992
10	Е1-27-2 Е1-27-8 к=3	Обратная засыпка грунта бульдозером после монтажа труб, с перемещение до 20м	м3	2758		0,01995		55,02	1499	5600	308 124
11	Е1-85-2 Е1-85-11	Рекультивация земли с перемещением до 20м	м3	4900		0,025		120,54	1499	5600	675 024
12	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	шт	3	1,68		5,04		1499		7 555
		II. Обустройство скважины									
		Раздел АС									

13	Е1-24-2 Е1-24-10	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 20м толщ.40см	м3	1260		0,021		26,89		5600	150 575
14	Е1-145-2	Планировка участка мех-м способом	м2	3600		0,005		18,0		5600	100 800
15	Е1-12-2	Разработка грунта экскаватором	м3	241	0,00584	0,03	1,41	6	1499	9000	57 202
16	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	26	1,848		48,05		1499		72 024
17	Е11-1-1	Уплотнение основания площадок пневматическими трамбовками	м2	315	0,0681	0,0048	21,45	1,51	1499	5600	40 623
18	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную под фундаменты	м3	18	1,89		34,02		1499		50 996
19	Е8-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	256,6	0,78	0,18	200,15	46,19	1499	5600	558 675
20	Е11-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м2	319	0,263	0,0449	83,90	14,32	1499	5600	205 971
21	Е6-57-1	Установка металлической сетки	тн	2	25,9	0,3	62,89	0,73	1499	7500	99 728
22	Е11-15-1 Е11-15-2	Устройство площадок толщиной 150 мм	м2	315	0,6106	0,0558	192,34	17,58	1499	7500	420 144
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей	тн	0,19	198		37,62		1499		56 392
24	Е6-34-4	Устройство бетонного приямка	м3	3,81	8,65	1,6285	32,96	6,20	1499	7500	95 936
25	Е6-11-10	Армирование приямка	тн	0,26	28,29	0,49	7,36	0,13	1499	7500	11 981
26	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетрон" в 2 слоя по выравненой бетонной поверхности	м2	50	0,24	0,01	12,00	0,50	1499	4000	19 988
27	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	35	0,89		31,15		1499	7500	46 694
28	Е6-1-13	Устройство бетонного переходного мостика	м3	0,515	4,9	0,177	2,52	0,09	1499	7500	4 466
29	Е7-1-6	Монтаж фундаментов под якоря	шт	4	1,92	0,852	7,68	3,408	1499	7500	37 072
30	Е9-53-2	Монтаж ограждения переходного мостика	тн	0,02	96,6		1,93		1499		2 896
31	Е9-62-3	Изготовление навеса для газобалонной установки	тн	0,331	91	7,36	30,121	2,43616	1499	7500	63 423
32	Е7-1-1	Монтаж фундаментов под опоры	шт	51	0,652	0,2499	33,252	12,7449	1499	7500	145 431
33	Е9-34-1	Монтаж металлических опор под трубопроводы	тн	0,815	91	7,36	74,165	5,9984	1499	7500	156 161
34	Е1-166-2	Засыпка вручную с уплотнением вибротрамбовками	м3	5	0,972	0,22	4,86	1,1	1499	5600	13 445
35	С31-А26-1	Погрузка грунта в автомобили	м3	885		0,057		50,4	1499	7500	378 338
36	С333-А23-1	Доставка грунта на расстояние 15 км	тн	1416		0,2		283,20	1499	5600	1 585 920
37	Е1-35-2 Е1-35-5	Устройство обвалования под амбар	м3	885		0,0316		27,92		5600	156 362
38	Е1-35-2 Е1-35-5	Устройство обвалования с перемещением грунта на 50 м	м3	805		0,0316		25,40		5600	142 227
39	Е1-130-1 Е1-130-7	Уплотнение грунта послойно через каждые 0,2 м	м3	2523	0,01567	0,0253	39,54	63,73	1499	5600	416 157
40	Е1-135-1	Полив водой грунта при уплотнении	м3	2523	0,0122	0,0122	30,78	30,78	1499	5600	218 511
41	Е1-88-1	Планировка обвалования механизированным способом	м2	840	0,00533	0,0113	4,48	9,49	1499	5600	59 867
42	Е27-21-1	Устройство основания дороги из ПГС толщ. 100 мм	м2	850	0,0416	0,01827	35,36	15,5295	1499	5600	139 970
43	Е27-22-1	Устройство основания дороги из щебня толщ. 200 мм	м2	793	0,033	0,04038	26,169	32,02134	1499	5600	218 547

44	Е27-49-1	Укладка щебня толщ. 60 мм с пропиткой битумом	м2	472	0,0575	0,01623	27,14	7,66056	1499	5600	83 582
45	Е27-63-11	Укрепление обочины шириной 1,5 м	м2	264	0,0317	0,02033	8,3688	5,36712	1499	5600	42 601
		Раздел ТХ									
46	Ед. расц.	Монтаж блока подачи реагентов	шт	1	30	12,0	30,00	12,0	1499	7500	134 970
47	Ц12-3-9	Монтаж трубы д. 108х6 мм	тн	3,9	114		444,60		1499		666 455
48	Ц12-1-1	Монтаж трубы д. 18-25 мм	м	48	1		48,00		1499		71 952
49	Ц12-3-6	Монтаж трубы д. 57х4 мм	тн	0,8	200		160,00		1499		239 840
50	Ц12-790-4	Монтаж задвижки д. 100 мм	шт	7	2,8	1,2	19,6	8,40	1499	7500	92 380
51	Ц12-793-1	Монтаж обратного клапана д. 15 мм	шт	1	4,0		4,0		1499		5 996
52	Ц12-950-1	Монтаж крана шарового д. 15-25 мм	шт	8	9,0		72,0		1499		107 928
53	Е16-15-2	Монтаж крана шарового д. 32-40мм	шт	2	1,5		3,1		1499		4 617
54	Ц12-904-1	Монтаж крана шарового д. 50 мм	шт	1	14,0		14,0		1499		20 986
55	Ц12-906-1	Монтаж крана шарового д. 100 мм	шт	2	70,0		140,0		1499		209 860
56	Ц12-790-4	Монтаж заглушки д. 100 мм	шт	1	4		4		1499		5 996
57	Ц12-790-3	Монтаж заглушки Э 57х5,0мм	шт	2	4,0		8,0		1499		11 992
58	Е25-105-1	Изготовление и монтаж отвода 30гр. д. 108мм	шт	1	12,0	4,18	12,0	4,18	1499	7500	49 338
59	Е22-40-3	Монтаж отвода 90гр. 108х6мм	шт	12	0,6		7,2		1499		10 793
60	Е22-40-1	Монтаж отвода 90гр. 57х4мм	шт	8	0,3		2,6		1499		3 837
61	Е22-40-3	Монтаж тройника д. 108 мм	шт	5	0,6		3,0		1499		4 497
62	Е22-40-3	Монтаж перехода 108-89 мм	шт	3	1,7		5,2		1499		7 825
63	Е22-40-3	Приварка фланца 1-100-63	шт	3	0,6		1,8		1499		2 698
64	Ц12-791-2	Установка клапана предохранительного СППК5Р-50-63	шт	1	4		4		1499		5 996
65	Ц12-698-1	Установка бобышек, штуцеров	шт	9	0,58		5		1499		7 825
66	Е 9-34-5	Установка опорных конструкций	тн	0,07	17,3	1,56	1,21	0,11	1499	7500	2 634
67	Е33-25-4	Устройство контура заземления	м	40	0,096	0,0049	3,84	0,20	1499	7500	7 226
68	Ц11-350-11	Монтаж сигнализатора прохождения СР-1	шт	1	21		21		1499		31 479
69	Ед. расц.	Монтаж камеры запуска скребка	шт	1	23	11	23	11,00	1499	7500	116 977
70	Е25-120-1	Очистка и испытание трубопровода до 100 мм на прочность и герметичность	м	464	0,097	0,091	45,01	42,32	1499	5600	304 441
71	Е25-121-1	Гидравлическое испытание трубопровода до д. 100 мм	км	0,464	70	60,300	32,48	27,98	4023	5600	287 351
72	Е13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	125	0,53		66,25		1499		99 309
73	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	125	0,059		7,38		1499		11 055

74	Е13-26-6 к=2	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	125	0,0426		5,33		1499		7 982
75	Е26-3-9	Теплоизоляция трубы д. 18-23 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	48	0,29		13,92		1499		20 866
76	Е26-3-15	Теплоизоляция трубы д. 108 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	258	0,4		103,20		1499		154 697
77	Е26-13-5	Теплоизоляция трубопроводной арматуры д. 108 мм	шт	9	4,66	0,136	41,94	1,22	1499	5600	69 722
78	Е26-3-10	Теплоизоляция трубы д. 57 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	158	0,421		66,52		1499		99 710
79	Е26-16-2	Покрытие поверхности трубы д. 18-23 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	48	1,15		55,20		1499		82 745
80	Е26-16-5	Покрытие поверхности трубы д. 108 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	258	1,3		335,40		1499		502 765
81	Е26-16-2	Покрытие поверхности трубы д. 57 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	158	1,178		186,12		1499		279 000
		Итого:									**13 526 080**
		Стоимость материалов с доставкой									23 572 035
		Итого:									**37 098 115**
		Накладные расходы 16,6%									6 158 287
		Итого:									**43 256 402**
		Плановые накопления 10%									4 325 640
		Всего по акту:									**47 582 042**
		Непредвиденные затраты 3%									1 427 461
		Всего по акту:									**49 009 503**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 2012г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев