Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
940140000761

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091140007316

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 02.04.2019

Номер документа	Дата составления
3	23.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы в конторые ,кабинет агронома			услуга	1	2 750 000,00	2 750 000,00
				Итого	1	x	2 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2019

М.П.

Программный комплекс АВС-4 Форма 2В

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы в конторе, кабинет главного агронома по адресу: Республика Казахстан, СКО,150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Май 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия	10,5	207,04	15,96	2174	168	1830	1,85	19
				191,08	2,59	2006	27	90	1,13	12
2	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой м	10,5	65,3	0,81	686	9	611	0,33	3
				64,49	0,14	677	1	90	-	-
3	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1	767,34	-	767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0134-57-3	-Звукоизоляция потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	31,117	1366,37	1,17	42517	36	3959	0,36	11
				115,2	0,45	3585	14	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0134-58-2	-Устройство пленки Новитекс м2	31,117	116,56	0,21	3627	6	2123	0,43	13
6	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления изоляционных материалов м2	250	68,83 8,06 -	0,08 - -	2142 2014 -	3 - -	99 - -	- - -	- - -
7	Е0134-62-1	-Устройство подвесных потолков Армстронг шт	31,117	636,41 584,78	36,82 14,03	19803 18196	1146 437	18447 99	3,45 0,07	107 2
8	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	-Потолок подвесной Армстронг с комплектующими м2	31,117	3836,71 -	- -	119387 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0121-18-16	-Монтаж светодиодных потолочных светильников устанавливаемых в подвесных потолках м2	3	650,52 476,1	174,42 104,98	1952 1428	523 315	1694 97,2	2,89 0,46	9 1
10	СТорговая сеть	-Светодиодные светильники шт	3	14502,09 -	- -	43506 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
12	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	1	59,88	6,55	60	7	59	0,36	-
13	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м2	2,5	53,33 4899,14 3018,15	1,04 1880,99 538,09	53 12248 7545	1 4702 1345	108 9442 106,2	0,01 21,24 2,91	- 53 7
14	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,46	1614,4 1044	305,59 103,36	743 480	141 48	561 106,2	6,7 0,4	3 -
15	СТорговая сеть	-Цемент для кладки стен из кирпича м3	35	10,74 -	- -	376 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0134-57-1	-Заполнение стен пенополистирольной плитой кг	1,8	208,13 63,14	1,35 0,52	375 114	2 1	113 99	0,4 -	1 -
17	СТорговая сеть	-Плита пенополистирольная м2	1	260,9 -	- -	261 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СТорговая сеть	-Маяк штукатурный 6мм	20	107,43	-	2149	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед шпатлевкой бетоноконтактом	55,891	9,65	0,1	539	6	422	0,05	3
				9,27	0,06	518	3	81	-	-
		м2								
20	СТорговая сеть	-Смеси сухие Perlit	3	2608,96	-	7827	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	55,891	1618,68	3,94	90470	220	10148	0,52	29
				190,62	1,51	10654	84	94,5	0,01	-
		м2								
22	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед декоративной штукатуркой	55,891	28,84	0,1	1612	6	422	0,05	3
				9,27	0,06	518	3	81	-	-
		м2								
23	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен	55,891	849,25	2,54	47465	142	31893	2,94	165
		м2		602,89	0,95	33696	53	94,5	0,03	2
24	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской	55,891	48,02	0,1	2684	6	422	0,05	3
				9,27	0,06	518	3	81	-	-
		м2								
25	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	55,891	145,44	2,42	8129	135	3907	0,45	25
				73,07	0,91	4084	51	94,5	-	-
		м2								
26	Е0113-44-7	-Очистка щетками от старой краски	10,69	69,86	-	747	-	605	0,39	4
				69,86	-	747	-	81	-	-
		м2								
27	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, труб	9,4	301,91	0,08	2838	1	1103	0,74	7
				124,2	0,02	1167	-	94,5	-	-
		м2								
28	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	31,117	19,99	1,07	622	33	591	0,13	4
				18,92	0,16	589	5	99,63	-	-
		1м2								
29	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	31,117	412,82	220,87	12846	6873	8523	1,28	40
				191,95	82,97	5973	2582	99,63	0,46	14
		1м2								
30	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	21,46	6,49	0,22	139	5	134	0,04	1
				6,27	0,02	135	-	99,63	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0152-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из отсева	1м 2,5	991,73 939,26	47,32 0,1	2479 2348	118 -	1997 85,05	4,01 -	10 -
32	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3 0,04	5571,68 2173,5	376,43 142,31	223 87	15 6	88 94,5	13,34 0,69	1 -
33	Е0126-33-1	-Теплоизоляция пеноплексом стен толщиной 30мм	1т 0,16	12419,64 3754,46	213,47 80,21	1987 601	34 13	552 90	20,9 0,39	3 -
34	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления изоляционных материалов	м3 18	7,67 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек под ламинат	шт 31,117	312,9 292,65	19,32 10,75	9736 9106	601 335	10451 110,7	1,02 0,02	32 1
36	СТорговая сеть	-Цемент	м2 871	10,74 -	- -	9357 -	- -	- -	- -	- -
37	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 10мм	кг 10	107,43 -	- -	1074 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0112-15-3	-Устройство подложки под ламинат 3мм	шт 31,117	14,47 13,33	1,14 0,44	450 415	35 14	459 107,1	0,08 -	2 -
39	СТорговая сеть	-Подложка под ламинат	м2 35	46,04 -	- -	1611 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию	м2 31,5	2229,56 45,55	3,4 1,06	70231 1435	107 33	1625 110,7	0,22 0,01	7 -
41	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м 17,33	114,74 18,61	0,18 0,08	1988 322	3 1	359 110,7	0,1 -	2 -
42	СТорговая сеть	-Заглушка левая к плинтусу	шт 2	23,02 -	- -	46 -	- -	- -	- -	- -
43	СТорговая сеть	-Заглушка правая к плинтусу	шт 2	23,02 -	- -	46 -	- -	- -	- -	- -
44	СТорговая сеть	-Угол соединительный внешний	шт 2	23,02 -	- -	46 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СТорговая сеть	-Угол соединительный внутренний	2	23,02	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СТорговая сеть	-Стык соединитель	4	23,02	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-40-1	-Монтаж металлического порожка	0,8	27,67	0,48	22	-	16	0,15	-
		м		25,21	0,18	20	-	81	-	-
48	СТорговая сеть	-Порожек	1	767,34	-	767	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка оконных откосов панелями ПХВ с утеплением	5,21	461,32	4,6	2403	24	2249	2,59	13
		м2		456,45	0,29	2378	1	94,5	0,17	1
50	С11011-588 Изм. и доп. вып. 24	-Плиты пластиковые облицовочные	5,21	990	-	5158	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
51	СТорговая сеть	-Герметик белый	1	368,32	-	368	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,5	596,2	-	298	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки кабинета	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
				3,69	-	166	-	97,2	-	-
		м								
54	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	33	0,06	-
				8,42	-	34	-	97,2	-	-
		шт								
55	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг провода сечением до 6 мм2	45	10,61	-	478	-	464	0,07	3
				10,61	-	478	-	97,2	-	-
		м								
56	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5 и 3х1,5	45	95,63	-	4303	-	3939	0,56	25
				90,05	-	4052	-	97,2	0,03	2
		м кабеля								
57	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	25	107,43	-	2686	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	20	82,87	-	1657	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
59	СТорговая сеть	-Гофрошланг 16мм	20	13,81	-	276	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0167-17-1	-Монтаж соединительных коробок	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
		шт		37,55	-	38	-	97,2	-	-
61	Е0121-22-3	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	221,79	-	222	-	201	0,23	-
				207,1	-	207	-	97,2	-	-
62	С151801-12	-Выключатель	5	365,36	-	1827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	201,85	-	404	-	382	0,22	-
				196,63	-	393	-	97,2	-	-
64	С151801-143	-Розетка штепсельная	4	365,36	-	1461	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0121-22-8	-Установка телефонных и сетевых розеток розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	39,12	-	156	-	132	0,22	1
				33,9	-	136	-	97,2	-	-
66	С151801-840	-Розетка телефонная двухместная	2	483,4	-	967	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	шт.		-	-	-	-	-	-	-
67	С151801-839	-Розетка сетевая одноместная	2	483,4	-	967	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	шт.		-	-	-	-	-	-	-
68	СТорговая сеть	-Провод сетевой	20	46,04	-	921	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	1,55	2820,73	607,85	4372	942	3223	16,08	25
				2212,88	97,65	3430	151	90	0,67	1
70	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора	31,117	322,27	-	10028	-	9025	0,02	1
		м3		322,27	-	10028	-	90	-	-
71	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед	1,8	9,65	0,1	17	-	14	0,05	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпатлевкой бетоноконтактом коридор		9,27	0,06	17	-	81	-	-
			м2							
72	СТорговая сеть	-Смеси сухие Perlit	0,3	2608,96	-	783	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
73	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit коридор	1,8	1262,68	3,94	2273	7	327	0,52	1
				190,62	1,51	343	3	94,5	0,01	-
			м2							
74	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску коридор	1,8	22,76	0,06	41	-	38	0,13	-
				22,05	0,02	40	-	94,5	-	-
			м2							
75	СТорговая сеть	-Шпатлевка цементная финишная	1	1381,22	-	1381	-	-	-	-
			мешок	-	-	-	-	-	-	-
76	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской коридор	1,8	28,84	0,1	52	-	14	0,05	-
				9,27	0,06	17	-	81	-	-
			м2							
77	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами коридор	1,8	145,44	2,42	262	4	126	0,45	1
				73,07	0,91	132	2	94,5	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		573223	16090			635

				Тенге		131337	5539			45
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		12973	-	-		-
		Материалы -		Тенге		297	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5222	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		21218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8303	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		560227	-	-		-
		Материалы -		Тенге		122364	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	129610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		203040	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		94872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			126178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			727589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148537	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			748848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156862	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

Итого прямых затрат			573222,2098
Накладные расходы			133237,44
Ненормируемые и непредвиденные затраты			42387,62
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			748847,27
Итого в текущих ценах на 1.01.2019 748847,269782 X 3,258			2439744,40
Командировочные расходы,перевозка грузов			256334,00
Итого			2696078,40
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2696078,40 X 2 %	53921,568	2750000,00
Итого			2750000,00

Заказчик:

Подрядчик