Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Западно-Казахстанской области "

форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №58 от 08 августа 2017 г.

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода с. Амангельды Таскалинского района ЗКО

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 19 сентября 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация подводящего водовода								
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11975	9,85	9,85	117954	117953,75	31246		
		м3 грунта								
					2,69		32213	97	0,0088	105
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	11975	8,28	8,28	99153	99153	26252		
		м3 грунта								
					2,26		27064	97	0,0074	89
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11975	9,85	9,85	117954	117954	31247		
		м3 грунта								
					2,69		32213	97	0,0088	105
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	11975	7,04	7,04	84304	84304	22303		
		м3 грунта								
					1,92		22992	97	0,00629	75
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11975	5,86	5,86	70174	70174	15101		
		м3 грунта								
					1,3		15568	97	0,00426	51
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	11975	3,7	3,7	44308	44308	9525		
		м3 грунта								
					0,82		9820	97	0,00269	32
		Всего прямые затраты				**533847**	**533847**			
							139870			**457**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				135675				
		- заработная плата, тенге				20351				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40171				
		Всего по смете				**709692**				
		Сметная заработная плата, тенге				160221				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				525				
		Рекультивация на площадке НС 1-го подъема								
	Раздел 1 Площадка НС - 1го подъема									
7	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2270	9,85	9,85	22360	22360	5923		
		м3 грунта								
					2,69		6106	97	0,0088	20
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	2270	16,56	16,56	37591	37591	9975		
		м3 грунта								
					4,53		10283	97	0,0148	34
9	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2270	9,85	9,85	22360	22360	5923		
		м3 грунта								
					2,69		6106	97	0,0088	20
10	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	2270	14,08	14,08	31962	31962	8477		
		м3 грунта								
					3,85		8740	97	0,01258	29
11	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2270	5,86	5,86	13302	13302	2862		
		м3 грунта								
					1,3		2951	97	0,00426	10
12	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	2270	3,7	3,7	8399	8399	1805		
		м3 грунта								
					0,82		1861	97	0,00269	6
		Итого по разделу 1				**135974**	**135974**			
							36047			**119**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				34965				
		- заработная плата, тенге				5245				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10256				
		Всего по разделу, тенге				**181196**				
		Сметная заработная плата, тенге				41292				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				136				

	Раздел 2 Подземная камера									
13	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	50	9,85	9,85	493	493	129		
		м3 грунта								
					2,69		135	97	0,0088	
14	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	50	16,56	16,56	828	828	219		
		м3 грунта								
					4,53		227	97	0,0148	1
15	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	50	9,85	9,85	493	493	129		
		м3 грунта								
					2,69		135	97	0,0088	
16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	50	14,08	14,08	704	704	186		
		м3 грунта								
					3,85		193	97	0,01258	1
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	50	5,86	5,86	293	293	62		
		м3 грунта								
					1,3		65	97	0,00426	
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	50	3,7	3,7	185	185	39		
		м3 грунта								
					0,82		41	97	0,00269	
		Итого по разделу 2				**2995**	**2995**			**0**
							794			**2**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				764				
		- заработная плата, тенге				115				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				226				
		Всего по разделу, тенге				**3985**				
		Сметная заработная плата, тенге				909				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Всего прямые затраты				**138969**	**138969**			**0**
							36841			**121**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				35729				
		- заработная плата, тенге				5359				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10482				
		Всего по смете				**185180**				
		Сметная заработная плата, тенге				42201				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				139				
		Рекультивация площадки НРС								
19	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1825	9,85	9,85	17976	17976	4762		
		м3 грунта								
					2,69		4909	97	0,0088	16
20	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 70м ктрм1=6; кэкс1=6; кзпм1=6;	1825	49,68	49,68	90666	90666	24058		
		м3 грунта								
					13,59		24802	97	0,0444	81
21	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1825	9,85	9,85	17976	17976	4762		
		м3 грунта								
					2,69		4909	97	0,0088	16
22	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 70м ктрм1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	1825	42,23	42,23	77070	77070	20446		
		м3 грунта								
					11,55		21079	97	0,03774	69
23	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1825	5,86	5,86	10695	10695	2301		
		м3 грунта								
					1,3		2373	97	0,00426	8
24	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1825	3,7	3,7	6753	6753	1452		
		м3 грунта								
					0,82		1497	97	0,00269	5
		Всего прямые затраты				**221135**	**221135**			
							59568			**195**
		Накладные расходы, тенге				57781				
		- заработная плата, тенге				8667				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16735				
		Всего по смете				**295651**				
		Сметная заработная плата, тенге				68235				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				224				
		Рекультивация напорного водовода								
25	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2725	9,85	9,85	26841	26841	7110		
		м3 грунта								
					2,69		7330	97	0,0088	24
26	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	2725	8,28	8,28	22563	22563	5974		

		м3 грунта								
					2,26		6159	97	0,0074	20
27	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2725	9,85	9,85	26841	26841	7110		
		м3 грунта								
					2,69		7330	97	0,0088	24
28	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	2725	7,04	7,04	19184	19184	5075		
		м3 грунта								
					1,92		5232	97	0,00629	17
29	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2725	5,86	5,86	15969	15969	3436		
		м3 грунта								
					1,3		3543	97	0,00426	12
30	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	2725	3,7	3,7	10083	10083	2167		
		м3 грунта								
					0,82		2235	97	0,00269	7
		Всего прямые затраты				**121481**	**121481**			
							31828			**104**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				30873				
		- заработная плата, тенге				4631				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9141				
		Всего по смете				**161495**				
		Сметная заработная плата, тенге				36459				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				

На строительство подводящего водовода

	Раздел 1 Земляные работы									
31	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2816	23,36	22,08	65782	62177	18684	0,00888	102
		м3 грунта								
				1,28	5,56	3604	15657	97	0,0193	222
32	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	93	262,72		24433		27609	1,848	702
		м3 грунта								
				262,72		24433		113		
33	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(для обратной засыпки вручную)	239	11,19	11,19	2674	2674	709		
		м3 грунта								
					3,06		731	97	0,01	10
34	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	239	134,1		32050		36216	0,972	948
		м3 грунта								
				134,1		32050		113		
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2668	6,83	6,83	18222	18222	4839		
		м3 грунта								
					1,87		4989	97	0,0061	66
36	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2668	3,29	3,29	8778	8778	2329		
		м3 грунта								
					0,9		2401	97	0,00294	32
		Итого по разделу 1				**151939**	**91852**			**1752**
						60087	**23779**			**330**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				90387				
		- заработная плата, тенге				13558				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14540				
		Всего по разделу, тенге				**256866**				
		Сметная заработная плата, тенге				97424				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2127				
	Раздел 2 Трубопроводы									
37	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90мм	0,6	58881,69	25695,31	35329	15417	31113	194	469
		км трубопровода								
				33075	6813,45	19845	4088	130	26,38	64
38	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	600	256		153600				
		м								
		Итого по разделу 2				**188929**	**15417**			**469**
						19845	**4088**			**64**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				31113				
		- заработная плата, тенге				4667				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13203				
		Всего по разделу, тенге				**233245**				
		Сметная заработная плата, тенге				28600				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				549				
		Всего прямые затраты				**340868**	**107269**			**2221**
						79932	**27867**			**394**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				121500				
		- заработная плата, тенге				18225				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27742				
		Всего по смете				**490111**				
		Сметная заработная плата, тенге				126024				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2676				

На резервуара емк.200 м3 (земляные работы)

39	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	690	23,36	22,08	16118	15235	4578	0,00888	6

		м3 грунта								
				1,28	5,56	883	3836	97	0,0193	13
40	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	25	218,93		5473		6185	1,54	39
		м3 грунта								
				218,93		5473		113		
41	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	690	11,19	11,19	7721	7721	2048		
		м3 грунта								
					3,06		2111	97	0,01	7
42	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	470	6,83	6,83	3210	3210	853		
		м3 грунта								
					1,87		879	97	0,0061	3
43	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	470	3,29	3,29	1546	1546	410		
		м3 грунта								
					0,9		423	97	0,00294	1
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	470	21,55	4,52	10129	2124	7764	0,108	51
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		8004	0	97		
45	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт из существующего карьера)	975	32,34	30,77	31532	30001	9231	0,00984	10
		м3 грунта								
				1,42	8,34	1385	8132	97	0,02853	28
46	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1706,25	26	26	44363	44363	8873		
		т								
					5,2	0	8873	100	0,01092	19
47	Е1-12-8	Обвалование резервуара грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (оборудов. грейферным ковшом) ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	1220	33,87	32,01	41321	39052	11739	0,01288	16
		м3 грунта								
				1,86	8,06	2269	9833	97	0,02799	34
48	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	352	20,27		7135		8063	0,129	45
		м2 спланированной поверхности								
				20,27		7135		113		
49	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	735	10,22		7512		8488	0,065	48
		м2 спланированной поверхности								
				10,22		7512		113		
50	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	455	42,27	27,14	19233	12349	2781		
		м2								
					6,3	0	2867	97	0,022	10
51	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	455	19,29	16,91	8777	7694	2644	0,0159	7
		м2								
				2,12	3,87	965	1761	97	0,0172	8
		Всего прямые затраты				**204070**	**163295**			**222**
						33626	**38714**			**123**
		Стоимость: материалов, тенге				7149				
		Накладные расходы, тенге				73655				
		- заработная плата, тенге				11048				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16663				
		Всего по смете				**294388**				
		Сметная заработная плата, тенге				83388				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				382				

На строительство резервуаров емк. 200м3 (2шт)

	Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции									
52	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	8	8062,57	66,01	64501	528	1854	1,35	11
		м3								
				195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
53	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей В15, W8	27	11826,41	672,63	319313	18161	32925	5,83	157
		м3								
				927	234,39	25029	6329	105	0,9295	25
54	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,118	73000		8614				
		т								
55	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,2652	68200		18087				
		т								
56	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1935	67700		13100				
		т								
57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5431	65900		35790				
		т								
58	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,307	61300		18819				
		т								
59	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,1034	29400		3040				
		т								
60	Е11-11-1	Создание уклона из цементного раствора	23,2	247,49	9,95	5742	231	1596	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1211	87	123	0,0182	
61	Е7-30-8	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемыми раствором	7,06	4123,58	1129,16	29112	7972	11451	4,323	61
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				761,63	396,88	5377	2802	140	1,7769	25
62	30-18-14	Стоимость ж/бетонных стеновых панелей В15 ПС2-36-Б3, W8, F150	5,13	22028		113004				
		м3								
63	30-18-15	Стоимость стеновых панели ПС1-36-63б,ПС1-36-63в	1,93	25228		48690				
		м3								
64	Е7-30-6	Установка угловых ж/бетонных блоков	3,32	7213,9	2116,24	23950	7026	10402	8,564	57

		м3 сборных железобетонных конструкций								
				1473,98	763,89	4894	2536	140	3,5441	24
65	30-18-20	Стоимость ж/бетонных угловых блоков В15, W8. F150	3,32	28828		95709				
		м3								
		Итого по разделу 1				**797471**	**33918**			**294**
						38077	**11953**			**75**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				58228				
		- заработная плата, тенге				8734				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51342				
		Всего по разделу, тенге				**907040**				
		Сметная заработная плата, тенге				58764				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				398				
		Всего прямые затраты				**2357840**	**1319913**			**2737**
						151635	**346640**			**1469**
		Стоимость: материалов, тенге								
		оборудования, тенге								
		Накладные расходы, тенге				513441				
		- заработная плата, тенге				77016				
		- трудоемкость, чел-ч				257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172277				
		Всего по смете				**3043557**				
		Сметная заработная плата, тенге				575291				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4463				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2357840**	**1319913**			**2737**
			Тенге			**151635**	**346640**			**1469**
	Всего заработная плата -		Тенге				**498275**			
		Накладные расходы -	Тенге			**513441**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**257**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**77016**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**172277**				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**3043558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575291**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**3043558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575291**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения (3,1%) К=0,8**				**75480**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**11322**				
		Всего по главе				**75480**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**3119038**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,5782%**				**18034**				
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**97267**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**31190**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**12476**				
		Всего по главе				**158968**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**3278006**				
		В том числе строительно-монтажных работ				**3216305**				
		В том числе оборудования				**0**				
		В том числе прочих затрат				**43667**				
		В том числе возвратные суммы				**11322**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**3278006**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,429549	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. Коэффициент перехода- 2,5095**				**8226157**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**164523**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**8390679,46**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**				**1006881,54**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**9397561**				

и.о. Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО"

Гусейнов А.Г.

БИН 110140016596, БИК KCMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000 обслуживается в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.

БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____Манафов Р.