Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Западно-Казахстанской области "

форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №58 от 08 августа 2017 г.

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода с. Амангельды Таскалинского района ЗКО

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 27 апреля 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-6								
		Здание разм.3х3 для размещения электрооборудования на площадке головного водозабора(2шт)								
		Раздел 1.Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	27,84	26,18	278	262	86	0,0115	
		м3 грунта								
				1,66	7,2	17	72	97	0,025	
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72		263		297	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72		263		113		
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в отвал	11	11,19	11,19	123	123	33		
		м3 грунта								
					3,06		34	97	0,01	
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	11	7,99	7,99	88	88	23		
		м3 грунта								
					2,18		24	97	0,00714	
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6	6,83	6,83	41	41	11		
		м3 грунта								
					1,87		11	97	0,0061	
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	5	6,32	6,32	32	32	7		
		м3 грунта								
					1,4		7	97	0,00459	
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	25	21,55	4,52	539	113	413	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		426		97		
		Итого по разделу 1				**1363**	**658**			**5**
						705	**148**			
		Накладные расходы, тенге				869				
		- заработная плата, тенге				130				
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				134				
		Всего по разделу, тенге				**2367**				
		Сметная заработная плата, тенге				983				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Раздел 2 Фундаменты									
8	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	2327,2	97,07	698	29	53	0,78	
		м3 основания								
				112,5	36	34	11	118	0,18	
9	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	355,73	172,69	5336	2590	2866	0,476	7
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	1144	903	140	0,2371	4
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	508,76	243,37	2035	973	1075	0,668	3
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
11	30-3-13	Стоимость ж/б блоков ФБС9.3.6 В7,5W8	2,19	14428		31597				
		м3								
12	30-3-17	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС24.3.6 В7,5 W8	1,624	14028		22781				
		м3								
13	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5 W8 на сульфотостойком цементе	0,57	10491,47	311,32	5980	177	334	2,82	2
		м3								
				441	117,61	251	67	105	0,5744	
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,212	8
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1457	56	118	0,007	
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,2	231,5	4,19	972	18	296	0,382	2
		м2 поверхности								

				58,05	1,58	244	7	118	0,0076	
		Итого по разделу 2				**78972**	**3937**			**22**
						3557	**1384**			**5**
		Накладные расходы, тенге				6409				
		- заработная плата, тенге				961				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5123				
		Всего по разделу, тенге				**90503**				
		Сметная заработная плата, тенге				5903				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Раздел 3 Стены									
16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	11,34	10299,04	335,84	116791	3808	11050	4,54	51
		м3 кладки								
				699,75	126	7935	1429	118	0,61	7
17	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	394,11	250,96	1576	1004	1226	0,813	3
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,126	27900		3515				
		м3								
19	Е8-6-1	Цоколь из красного кирпича М75 два ряда	0,72	8932,64	335,84	6432	242	702	4,54	3
		м3 кладки								
				699,75	126	504	91	118	0,61	
		Итого по разделу 3				**128314**	**5054**			**57**
						8962	**1872**			**8**
		Накладные расходы, тенге				12977				
		- заработная плата, тенге				1947				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8477				
		Всего по разделу, тенге				**149769**				
		Сметная заработная плата, тенге				12781				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Раздел 4 Покрытие									
20	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	2	1477,65	387,22	2955	774	1286	2,06	4
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	689	230	140	0,4606	1
21	30-17-8	Стоимость ж/бетонных плит ПК30.15-4та	8,88	3110		27617				
		м2								
22	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	9	207,96	1,19	1872	11	294	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	243	4	119	0,0022	
23	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9,5	201,59	15,94	1915	151	459	0,243	2
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	329	57	119	0,0291	
24	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	9,5	31,03	0,7	295	7	9	0,0045	
		м2 стяжки								
				0,55	0,25	5	2	119	0,0015	
25	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2	5788,36	261,86	11577	524	1472	3,44	7
		м3 изоляции								
				499,5	99	999	198	123	0,48	1
		Итого по разделу 4				**46230**	**1467**			**14**
						2265	**491**			**2**
		Накладные расходы, тенге				3520				
		- заработная плата, тенге				528				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2985				
		Всего по разделу, тенге				**52736**				
		Сметная заработная плата, тенге				3284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Всего прямые затраты				**254880**	**11116**			**183**
						15489	**3895**			**20**
		Накладные расходы, тенге				23776				
		- заработная плата, тенге				3566				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16719				
		Всего по смете				**295375**				
		Сметная заработная плата, тенге				22951				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				215				
		Локальная смета №2-21-8								
		На строительство подводящего водовода								
		Раздел 2.Трубопроводы								
26	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90мм	0,959735	58881,69	25695,31	56511	24661	49767	194	469
		км трубопровода								
				33075	6813,45	31743	6539	130	26,38	64

27	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	983,935	256		251887				
		м								
		Итого по разделу 2				**308398**	**24661**			**2**
						31743	**6539**			
		Накладные расходы, тенге				49767				
		- заработная плата, тенге				7465				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21490				
		Всего по разделу, тенге				**379655**				
		Сметная заработная плата, тенге				45747				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Локальная смета №2-22-9								
		Внутриплощадочные сети В1								
	Раздел 1 Земляные работы									
28	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	555	23,36	22,08	12965	12254	3682	0,00888	5
		м3 грунта								
				1,28	5,56	710	3086	97	0,0193	11
29	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	20	262,72		5254		5937	1,848	37
		м3 грунта								
				262,72		5254		113		
30	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	65	11,19	11,19	727	727	193		
		м3 грунта								
					3,06		199	97	0,01	1
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	65	134,1		8717		9850	0,972	63
		м3 грунта								
				134,1		8717		113		
32	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	510	6,83	6,83	3483	3483	925		
		м3 грунта								
					1,87		954	97	0,0061	3
33	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	510	3,29	3,29	1678	1678	445		
		м3 грунта								
					0,9		459	97	0,00294	1
		Итого по разделу 1				**32824**	**18143**			**105**
						14681	**4697**			**16**
		Накладные расходы, тенге				21033				
		- заработная плата, тенге				3155				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3231				
		Всего по разделу, тенге				**57088**				
		Сметная заработная плата, тенге				22534				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
	Раздел 2 Трубопроводы									
34	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90мм	0,0175	58881,69	25695,31	1030	450	907	194	3
		км трубопровода								
				33075	6813,45	579	119	130	26,38	
35	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	17,675	256		4525				
		м								
36	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90 мм	0,0175	8287,75		145		183	51,5	1
		км трубопровода								
				8032,5		141		130		
37	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3
		км трубопровода								
				33075	6813,45	463	95	130	26,38	
38	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	14,14	302		4270				
		м								
39	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,014	8287,75		116		146	51,5	1
		км трубопровода								
				8032,5		112		130		
40	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,0581	78245	36133,62	4546	2099	3887	247	14
		км трубопровода								
				41850	9612,9	2431	559	130	37,3	2
41	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	58,681	650		38143				
		м								
42	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,0581	10216,13		594		727	61,8	4

		км трубопровода								
				9630		560		130		
43	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0565	139706,75	90794,12	7893	5130	4992	286	16
		км трубопровода								
				48375	19582,83	2733	1106	130	84,07	5
44	8-4-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	57,065	1002		57179				
		м								
45	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,0565	101983,63	90794,12	5762	5130	2146	61,8	3
		км трубопровода								
				9630	19582,83	544	1106	130		
46	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец								
				63		189		130		
47	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	3	189		567				
		шт								
48	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец								
				126		252		130		
49	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
50	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец								
				180	2,25	360	5	130	0,01	
51	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
		шт								
52	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
		фланец								
				301,5	2,25	1206	9	130	0,01	
53	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904		3616				
		шт								
54	8-9-15	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904		3616				
		шт								
55	8-9-14	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
		шт								
	8-9-12	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
56	8-9-8	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	3	189		567				
		шт								
57	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	38	300,56	225,63	11421	8574	6348	0,414	16
		шт								
				69,53	58,98	2642	2241	130	0,226	9
58	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
59	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013		1013				
		шт								
60	8-4-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1615		6460				
		шт								
61	8-4-3404	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	295		590				
		шт								
62	8-4-3647	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2291		9164				
		шт								
63	8-4-3645	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1638		6552				
		шт								
64	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1103		1103				
		шт								
65	8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	961		961				
		шт								
66	8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1588		6352				

		шт								
67	8-4-3569	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2210		8840				
		шт								
68	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1109		1109				
		шт								
69	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	977		1954				
		шт								
70	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	598		1196				
		шт								
71	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	474		1422				
		шт								
72	8-4-3283	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	347		1041				
		шт								
73	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр	0,02195	247994,13	49389,75	5443	1084	2324	312,7	7
		т фасонных частей								
				62775	18657	1378	410	130	91,12	2
74	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,058	204796,82	39324,82	11878	2281	3410	147,7	9
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	1762	862	130	72,55	4
75	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,11389	247994,13	49389,75	28244	5625	12057	312,7	36
		т фасонных частей								
				62775	18657	7149	2125	130	91,12	10
76	E22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,001	28039	6484,27	28	6	16	54,1	
		км трубопровода								
				9810	2450,25	10	2	130	11,96	
77	E22-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,0028	35504,92	7279,94	99	20	50	60,2	
		км трубопровода								
				10957,5	2749,5	31	8	130	13,43	
78	E22-16-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,0027	41748,82	7303,03	113	20	49	61,8	
		км трубопровода								
				11205	2758,5	30	7	130	13,47	
79	E22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0015	22490,79	6461,17	34	10	24	54	
		км трубопровода								
				9810	2441,25	15	4	130	11,92	
80	E22-16-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273 мм	0,0008	51721,1	9012,1	41	7	18	75,3	
		км трубопровода								
				13657,5	3404,25	11	3	130	16,63	
81	E22-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм	0,0008	57850,46	9036,76	46	7	18	75,4	
		км трубопровода								
				13680	3413,25	11	3	130	16,67	
82	E13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	10,4	381,5	1,27	3968	13	2532	1,42	15
		м2								
				270	0,47	2808	5	90	0,0023	
83	E6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб В12,5	2	9987,95	95,97	19976	192	1697	4,9	10
		м3								
				771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	
84	1-1-457	Пакля пропитанная	10	195		1950				
		кг								
		Итого по разделу 2				**272280**	**31377**			**148**
						26960	**8741**			**32**
		Накладные расходы, тенге				44882				
		- заработная плата, тенге				6732				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19030				
		Всего по разделу, тенге				**336192**				
		Сметная заработная плата, тенге				42433				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
		Всего прямые затраты				**305105**	**49520**			**253**
						41642	**13438**			**48**
		Накладные расходы, тенге				65915				
		- заработная плата, тенге				9887				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22261				

		Всего по смете				**393281**				
		Сметная заработная плата, тенге				64967				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				334				
		Локальная смета №2-23-2								
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
85	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8640	23,36	22,08	201830	190771	57325	0,00888	699
		м3 грунта								
				1,28	5,56	11059	48038	97	0,0193	1520
86	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	370,656	262,72		97379		110038	1,848	6252
		м3 грунта								
				262,72		97379		113		
87	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (для засыпки вручную)	520,128	11,19	11,19	5820	5820	1544		
		м3 грунта								
					3,06		1592	97	0,01	47
88	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	520,128	134,1		69749		78817	0,972	4610
		м3 грунта								
				134,1		69749		113		
89	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8405,86	6,83	6,83	57412	57412	15247		
		м3 грунта								
					1,87		15719	97	0,0061	467
90	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8405,86	3,29	3,29	27655	27655	7338		
		м3 грунта								
					0,9		7565	97	0,00294	225
91	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	56,16	6,32	6,32	355	355	76		
		м3 грунта								
					1,4		79	97	0,00459	2
92	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	56,16	3,85	3,85	216	216	47		
		м3 грунта								
					0,86		48	97	0,0028	1
93	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками колодцев	349,05	21,55	4,52	7522	1578	5766	0,108	344
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		5944		97		
94	Е1-90-6	Планировка вручную обсыпки колодцев	99,36	10,22		1015		1147	0,065	59
		м2 спланированной поверхности								
				10,22		1015		113		
95	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтом 2 группы	28,512	134,1		3823		4321	0,972	251
		м3 грунта								
				134,1		3823		113		
		Итого по разделу 1				**472778**	**283808**			**12215**
						188970	**73041**			**2262**
		Накладные расходы, тенге				281666				
		- заработная плата, тенге				42250				
		- трудоемкость, чел-ч				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45267				
		Всего по разделу, тенге				**799710**				
		Сметная заработная плата, тенге				304261				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14618				
		Раздел 2 Трубопроводы								
96	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	2,7	78245	36133,62	211262	36136	180635	247	1911
		км трубопровода								
				41850	9612,9	112995	25955	130	37,3	289
97	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2700	650		1755000				
		м								
98	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	8	190	0,88	43
		задвижка или клапан								
				144	2,25	144	2	130	0,01	
99	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	13913		13913				
		шт								
100	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	49	5160	1,93	141
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	3807	162	130	0,07	5
101	9-2-363	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	12	29908		358896				
		шт								

02	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	42	231,52	33,52	9724	76	9951	0,9	376
		фланец								
				180	2,25	7560	95	130	0,01	4
103	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	42	671		28182				
		шт								
104	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	14	328	0,32	69
		фланец								
				63		252		130		
105	8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт								
106	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	3	1290		3870				
		шт								
107	8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-133х5 мм	2	1220		2440				
		шт								
108	8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х8-57х4 мм	1	408		408				
		шт								
109	E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов,	18	300,56	225,63	5410	244	3007	0,414	142
		шт.								
				69,53	58,98	1252	1062	130	0,226	78
110	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1013		18234				
		шт								
		Итого по разделу 2				**2415717**	**36526**			1911
						126010	**27275**			289
		Накладные расходы, тенге				189319				
		- заработная плата, тенге				28398				
		- трудоемкость, чел-ч				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156302				
		Всего по разделу, тенге				**2761338**				
		Сметная заработная плата, тенге				181683				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2295				
	Раздел 3 Колодцы									
111	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26	8977,44	1879,87	233413	48877	66719	8,86	1983
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	37323	13999	130	2,061	461
112	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15, ПН-15,ПН 20	5,7	28380		161766				
		м3								
113	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9б,КС15-9	27	7810		210870				
		м								
114	30-18-24	Стоимость ж/бетоных плит из тяжелого бетона класса В15, круглые 1ПП15-1,1ПП20-1	4,05	28380		114939				
		м3								
115	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	8,7	4513		39263				
		м								
116	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15- КО6	1,05	3240		3402				
		м								
117	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26	361		9386				
		м3								
118	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26	840		21840				
		м3								
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26	127		3302				
		м3								
		Итого по разделу 3				**798182**	**48877**			1983
						37323	**13999**			461
		Накладные расходы, тенге				66719				
		- заработная плата, тенге				10008				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51894				
		Всего по разделу, тенге				**916794**				
		Сметная заработная плата, тенге				61330				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2477				
		Всего прямые затраты				**4555059**	**454507**			**16109**
						441177	**138188**			**3012**
		Накладные расходы, тенге				677162				
		- заработная плата, тенге				101574				
		- трудоемкость, чел-ч				339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				313933				
		Всего по смете				**5546154**				
		Сметная заработная плата, тенге				680939				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19460				

		Всего прямые затраты по сметам				5423442	539804			16547
						530051	162061			3080
		Накладные расходы, тенге				816619				
		- заработная плата, тенге				122493				
		- трудоемкость, чел-ч				408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				374404				
		Всего по смете				6614465				
		Сметная заработная плата, тенге				814605				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20035				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (3,1%)К=0,8				164039				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				24606				
		Всего по главе				188645				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				6803109				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,5782%				39336				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				212155				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				68031				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				27212				
		Всего по главе				346734				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				7149843				
		В том числе строительно-монтажных работ				7015264				
		В том числе оборудования								
		В том числе прочих затрат				95244				
		В том числе возвратные суммы				24606				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				7149843				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,429549	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. Коэффициент перехода- 2,5095				17942532				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				358851				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				18301382,14				
	Решения Правительства	НДС (12%)				2196165,86				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				20497548				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО"
_____ Губаев Б.М.
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97670103KSN2712000 обслуживается в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____Манафов А.Г.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода с. Амангельды Таскалинского района ЗКО"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года от 27 апреля 2018 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	58	27 апреля 2018 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	71 375 176,0	18 301 382,14	17 343 244	7 149 843		95244		2 196 165,86	20 497 548
Всего по стройке	71 375 176,0								
Итого прописью	семьдесят один миллион триста семьдесят пять тысячи сто семьдесять шесть тенге 00 тиын								

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО Губаев Б.М.
(должность Ф.И.О.) подпись апрель 2018 года
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000 облуживается в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. апрель 2018 года
(должность Ф.И.О.) подпись
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ