Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** — **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** — **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 01,07.2019

Номер документа	Дата составления
7	13.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство металического козырька в магозине Лакомка			шт	1	1 858 000,00	1 858 000,00
				Итого	1	x	1 858 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Радченко М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мухутдинов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2019

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы магазина Лакомка, установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство металлического козырька по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Июль 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
1	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	593,4	571,95	21,45	9494	9151	343	9942	3,82	61
						3,4		54		108	0,03	-
		шт										
2	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,2875	395,03	179,48	21,31	1694	770	91	864	1,07	5
						7,11		30		108	0,03	-
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
3	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей с фрамугой площадью проема более 2 м2	4,0775	403,99	21,56	1647	88	802	1,05	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		175,1	7,11	714	29	108	0,03	-
4	С12061-183	-Блоки оконные из ПВХ профилей с фрамугой	4,0775	11662	-	47552	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30	м2		-	-	-	-	-	-	-
5	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей глухие	4,2875	11662	-	50001	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30	м2		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0134-57-1	-Утепление подоконников	1,96	64,48	1,35	126	3	124	0,4	1
		м2		63,14	0,52	124	1	99	-	-
7	С11031-0104	-Утеплитель	0,098	3560,47	-	349	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,39	468,78	6,42	1120	15	1172	0,67	2
		м2		451,67	2,44	1080	6	108	0,01	-
9	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 600 мм	4,9	1772,48	-	8685	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	м.п.		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0115-82-1	-Облицовка оконных откосов панелями ПХВ с утеплением	5,301	461,32	4,6	2445	24	2288	2,59	14
	Изм. и доп. вып. 10, 12	м2		456,45	0,29	2420	2	94,5	0,17	1
11	С11011-588	-Плиты пластиковые облицовочные	5,301	990	-	5248	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
12	С11031-0104	-Утеплитель	0,054	3836,71	-	207	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	СТорговая	-Откос плюс крышка откоса	12,1	138,12	-	1671	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть									
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
14	СТорговая сеть	-Герметик белый	1	368,32	-	368	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	596,2	-	1789	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-64-3	-Шпатлевка оконных откосов	4,752	535,03	3,94	2542	19	388	0,52	2
		м2		84,79	1,51	403	7	94,5	0,01	-
17	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4,752	145,44	2,42	691	11	332	0,45	2
				73,07	0,91	347	4	94,5	-	-
		м2								
18	Е0111-11-1	-Выравнивание цементными смесями основания под подоконник	0,1	293,58	-	29	-	32	0,41	-
				292,65	-	29	-	110,7	0,02	-
		м2								
19	СТорговая сеть	-Стяжка цементная сухая	5	23,94	-	120	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,856	33,79	0,1	97	-	22	0,05	-
				9,27	0,06	26	-	81	-	-
		м2								
21	СТорговая сеть	-Грунтовка глубокого проникновения	0,99	368,32	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
22	Е0115-12-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка поверхностей керамической плиткой типа Рванный камень	2,856	1975,85	2,68	5643	8	5242	6,1	17
				1941,37	1,01	5545	3	94,5	-	-
		м2								
23	СТорговая сеть	-Клей плиточный	25	35,3	-	882	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
24	СТорговая сеть	-Плитка типа рванный камень	2,856	2148,56	-	6136	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0111-11-1	-Устройство поясов цементных	10	502,81	11,44	5028	114	3564	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по периметру здания		317,68	4,3	3177	43	110,7	0,02	-
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	56,4	187,04	0,06	10549	3	8064	0,03	2
				176,49	0,02	9954	1	81	-	-
27	Е0109-24-1	-Монтаж каркаса козырька м2	0,74052	15826,85	4625,75	11720	3425	7010	64,98	48
				10453,5	1232,64	7741	913	81	4,38	3
28	СТорговая сеть	-Труба профильная 40х20 т	282	188,5	-	53157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СТорговая сеть	-Уголок 50х50 м.п.	96	301,44	-	28938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СТорговая сеть	-Полоса 40х4 м.п.	42	143,31	-	6019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СТорговая сеть	-Анкера 10х150 шт	72	46,04	-	3315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных зданий т	0,74052	10638,42	3833,3	7878	2839	4082	34,27	25
				6805,13	-	5039	-	81	-	-
33	СТорговая сеть	-Электроды т	10	368,33	-	3683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СДоговорная цена	-Сварочные работы по монтажу козырька шт	1	30693,68	-	30694	-	-	-	-
				30693,68	-	30694	-	-	-	-
35	Е0108-35-2	-Установка лестниц, подмостей для работ работа	38,8	154,6	0,71	5998	28	3284	0,5	19
				79,44	0,26	3082	10	106,2	-	-
36	Е0109-42-1	-Монтаж покрытия козырька из профилированного листа м2	40,417	487,34	39,38	19697	1592	14185	0,36	15
				423,57	9,72	17120	393	81	0,03	1
37	СТорговая сеть	-Саморезы кровельные окрашеные м2	500	3,68	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0134-56-7	-Устройство каркасов из профилей под подшивку карниза шт	15,27	2608,11	12,14	39826	185	4999	2,04	31
				326,03	4,63	4978	71	99	0,02	-
39	Е0110-3-5	-Устройство карнизов м2	15,27	262,29	8,67	4005	132	4125	1,64	25
				246,85	3,29	3769	50	108	0,02	-
40	СТорговая	-Саморезы окрашеные м2	500	2,15	-	1074	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СТорговая сеть	-Профлист №3020	40	1210,95	-	48438	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
42	СТорговая сеть	-Планка конька	2	1381,22	-	2762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СДоговорная цена	-Демонтаж и установка рекламы	1	3069,37	-	3069	-	-	-	-
		работа		3069,37	-	3069	-	-	-	-
44	Е0169-18-2	-Очистка от строительного мусора	40	3,02	-	121	-	109	0,02	1
		м2		3,02	-	121	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	436716	8922			279
	Тенге	109353	1618			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	397421	-	-		-
Материалы -	Тенге	40454	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79765	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	306363	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3848	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	45353	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6803	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26566	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	469340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		216
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86568	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39295	-	-		-
Материалы -	Тенге	1539	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31205	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25276	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3791	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3874	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	68446	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34997	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	537786	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		322
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121565	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.

Итого прямых затрат	436714,8676
Накладные расходы	70629,54
Ненормируемые и непредвиденные затраты	30440,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					537785,13			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2019	537785,130	X 3,258			1752103,95			
		Командировочные расходы,перевозка грузов					69500,00			
		Итого					1821603,95			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1821603,95 X 2 %		36432,079		1858036,03			
		Итого					1858000,00			

Заказчик: Подрядчик