Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Западно-Казахстанской области "

форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Договор №58 от 08 августа 2017 г.

Акт №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 7 июня 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-21-6								
		Здание разм.3х3 для размещения электрооборудования на площадке головного водозабора (2шт) №1								
	Раздел 9 Отмостка вокруг здания и крыльца									
1	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В12,5	0,3	9468,67	86,6	2841	26	165	3,06	1
		м3								
				490,5	32,72	147	10	105	0,1598	
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	0,3	2584,28	73,75	775	22	13	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	4	133	0,041	
3	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки В7,5	15,75	1775,65	26,34	27966	415	1123	0,302	5
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	741	104	133	0,0299	
4	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя 15см ктрр1=-5; ктрм1=-5; кзпр1=-5; кэкс1=-5; кзпм1=-5; кмат1=-5;	15,75	-401,49	-0,15	-6323	-2	-103	-0,0265	
		м2 покрытия								
				-4,85	-0,05	-76	-1	133	-0,0003	
5	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,5	259,08	9,95	389	15	80	0,269	
		м2 покрытия								
				39,6	3,74	59	6	123	0,0182	
6	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86		81	0,289	
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	77		105	0,0004	
		Итого по разделу 9				**25734**	**476**			**6**
						954	**122**			
		Накладные расходы, тенге				1359				
		- заработная плата, тенге				204				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1626				
		Всего по разделу, тенге				**28718**				
		Сметная заработная плата, тенге				1280				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Локальная смета 2-21-6								
		Здание разм.3х3 для размещения электрооборудования на площадке головного водозабора (2шт) №2								
	Раздел 9 Отмостка вокруг здания и крыльца									
7	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В12,5	0,3	9468,67	86,6	2841	26	165	3,06	1
		м3								
				490,5	32,72	147	10	105	0,1598	
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	0,3	2584,28	73,75	775	22	13	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	4	133	0,041	
9	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки В7,5	15,75	1775,65	26,34	27966	415	1123	0,302	5
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	741	104	133	0,0299	
10	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя 15см ктрр1=-5; ктрм1=-5; кзпр1=-5; кэкс1=-5; кзпм1=-5; кмат1=-5;	15,75	-401,49	-0,15	-6323	-2	-103	-0,0265	
		м2 покрытия								
				-4,85	-0,05	-76	-1	133	-0,0003	
11	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,5	259,08	9,95	389	15	80	0,269	
		м2 покрытия								
				39,6	3,74	59	6	123	0,0182	
12	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86		81	0,289	
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	77		105	0,0004	
		Итого по разделу 9				**25734**	**476**			**6**
						954	**122**			
		Накладные расходы, тенге				1359				
		- заработная плата, тенге				204				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1626				
		Всего по разделу, тенге				**28718**				
		Сметная заработная плата, тенге				1280				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Локальная смета № 2-22-1								
		На общестроительные работы Н.С. II подъема 7,2 х 4,5м								
	Раздел 7 Проемы									
13	Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2	4,59	1075,24	62,79	4935	288	1241	1,32	6
		м2 проемов								

				202,73	22,52	931	103	120	0,0961	
14	6-1-19	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 9-9	2,43	6190		15042				
		м2								
15	6-1-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В для общественных зданий	2,16	5890		12722				
		м2								
16	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	5	763		3815				
		комплект								
17	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,19	398,48	102,53	3264	840	1841	0,899	7
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1242	292	120	0,1393	1
18	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	3,78	5610		21206				
		м2								
19	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,73	3900		10647				
		м2								
20	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	1,68	3780		6350				
		м2								
21	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
22	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
23	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
24	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,78	104,4	0,09	395		256	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	213		120	0,0002	
		Итого по разделу 7				**85176**	**1128**			**14**
						2386	**396**			**1**
		Накладные расходы, тенге				3338				
		- заработная плата, тенге				501				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5311				
		Всего по разделу, тенге				**93825**				
		Сметная заработная плата, тенге				3282				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Раздел 8 Отделочные работы									
25	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	29,6	126,93	1,42	3757	42	2234	0,45	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	2111	16	105	0,0026	
26	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	29,6	23,54	0,16	697	5	492	0,101	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	466	2	105	0,0003	
27	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	81,5	305,34	4,07	24885	332	11694	0,74	60
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	11058	79	105	0,0517	4
28	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,8	326,82	6,33	1242	24	1257	1,79	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	1188	9	105	0,0117	
29	Е15-180-3	Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской	3,8	306,5	2,1	1165	8	263	0,39	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	247	3	105	0,0039	
30	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	81,5	23,54	0,16	1919	13	1354	0,101	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,07	1284	6	105	0,0003	
31	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	4,59	767,76	3,04	3524	14	343	0,452	2
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	321	5	105	0,0056	
32	Е15-163-3	Простая окраска плинтусов	0,75	83,17	1,22	62	1	28	0,218	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				35,55	0,45	27		105	0,0022	
		Итого по разделу 8				**37251**	**438**			**94**
						16703	**120**			**4**
		Накладные расходы, тенге				17664				
		- заработная плата, тенге				2650				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3295				
		Всего по разделу, тенге				**58209**				
		Сметная заработная плата, тенге				19472				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
	Раздел 9 Разные работы									
33	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В7,5	0,15	9111,67	86,6	1367	13	82	3,06	
		м3								
				490,5	32,72	74	5	105	0,1598	
34	Е11-15-3	Устройство покрытия	1,5	259,08	9,95	389	15	80	0,269	

		м2 покрытия								
				39,6	3,74	59	6	123	0,0182	
35	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86		81	0,289	
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	77		105	0,0004	
36	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,5	2584,28	73,75	6461	184	110	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	53	29	133	0,041	
37	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	26	621,31	34,3	16154	892	512	0,0398	1
		м2 основания								
				6,01	8,8	156	229	133	0,03015	1
38	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см толщ.10см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	26	-98,26	-2,73	-2555	-71	-35	-0,00124	
		м2 основания								
				-0,2	-0,8	-5	-21	133	-0,00266	
39	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см	26,25	1847,05	26,34	48485	691	1872	0,302	8
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	1235	173	133	0,0299	1
40	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.8см ктрр1=-12; ктрм1=-12; кзпр1=-12; кэкс1=-12; кзпм1=-12; кмат1=-12;	26,25	-1006,42	-0,36	-26419	-9	-411	-0,0636	-2
		м2 покрытия								
				-11,64	-0,12	-306	-3	133	-0,00072	
41	Е6-13-1	Устройство приямков В7,5	0,063	9111,67	86,6	574	5	35	3,06	
		м3								
				490,5	32,72	31	2	105	0,1598	
42	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0009	5239,08	327,33	5		2	11,6	
		т								
				1890	123,75	2		105	0,6	
43	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0009	50642		46				
		т								
44	Е9-34-1	Устройство металлического приямка для сбора воды из труб	0,14534	17355,76	2191,28	2522	318	1656	73,6	11
		т конструкций								
				12555	101,25	1825	15	90	0,49	
45	2-1-245	Стоимость м/конструкций приямка	0,14534	172800		25115				
		т								
46	Е9-24-1	Монтаж швеллера	0,02662	13864,97	4022,39	369	107	243	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	242	29	90	3,81	
47	2-1-260	Швеллер толщ.4,4мм	0,02662	114900		3059				
		т								
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,09	40,72	0,04	167		31	0,0426	
		м2								
				8,32		34		90		
49	Е9-32-1	Монтаж декоративных металлических решеток	0,1132	14327,66	4594,36	1622	520	453	17,1	2
		т конструкций								
				2902,5	1541,87	329	175	90	5,95	1
50	2-1-87	Стоимость металлических решеток	0,1132	180100		20387				
		т								
51	Е9-62-3	Изготовление декоративных металлических решеток	0,1132	27935,09	9375,11	3162	1061	1883	91	10
		т конструкций								
				16380	2107,33	1854	239	90	7,36	1
52	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток масляной краской	2	148,39	0,07	297		227	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	216		105	0,0001	
		Итого по разделу 9				**101292**	**3727**			**33**
						5876	**876**			**4**
		Накладные расходы, тенге				6821				
		- заработная плата, тенге				1023				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6487				
		Всего по разделу, тенге				**114600**				
		Сметная заработная плата, тенге				7774				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Всего прямые затраты				**223719**	**5294**			**141**
						24964	**1391**			**9**
		Накладные расходы, тенге				27822				
		- заработная плата, тенге				4173				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15092				
		Всего по смете				**266634**				
		Сметная заработная плата, тенге				30529				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				164				
		Локальная смета № 2-21-1								
		На строительство скважины глубиной 70м №12191								
53	Е1-164-2	Устройство шурфа в грунтах 2 гр	1,5	218,93		328		371	1,54	2
		м3 грунта								
				218,93		328		113		
54	Е6-3-1	Устройство бетонного оголовка В7,5	1,5	9517,51	260,48	14276	391	1108	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	921	134	105	0,3512	1

55	Е4-26-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 100 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4	1453,62	1113,73	5814	4455	2162	1,476	6
		м								
				264,88	254,79	1060	1019	104	0,78144	3
56	Е4-26-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 100 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	66	2847,69	2268,34	187948	149710	71045	2,892	191
		м								
				521,1	513,94	34393	33920	104	1,55364	103
57	Е4-48-11	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения	35	670,41	525,77	23464	18402	10034	0,847	30
		м								
				143,1	132,57	5009	4640	104	0,463	16
58	Е4-48-12	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения	35	1057,81	842,29	37023	29480	15202	1,24	43
		м								
				213,98	203,65	7489	7128	104	0,675	24
59	Е4-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	70	110,81	89,88	7757	6292	3435	0,134	9
		м								
				20,93	26,25	1465	1838	104	0,107	7
60	Е4-51-10	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	35	584,54	373,04	20459	13056	10907	1,19	42
		м								
				211,5	88,15	7403	3085	104	0,285	10
61	Е4-51-9	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	35	346,46	212,58	12126	7440	6776	0,752	26
		м								
				133,88	52,27	4686	1829	104	0,178	6
62	Е4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	70	290,13	236,49	20309	16554	8129	0,3104	22
		м								
				53,64	58,02	3755	4061	104	0,1952	14
63	80-10-1(пл)№	Стоимость сетчатого фильтра д168мм	10	3296		32960				
		шт								
64	8-6-304	Труба надфильтровая д.168х9мм	60	2080		124800				
		м								
65	Е4-60-10	Откачка воды из скважины глубиной до 200 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	65044,94	53772,44	260180	215090	107244	57,3	229
		сутки								
				11272,5	14507,34	45090	58029	104	48,14	193
66	Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения скважины	1	2148,58	137,08	2149	137	2146	11,4	11
		м3								
				2011,5	52,2	2012	52	104	0,255	
67	Е4-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03	1	73818,08	57016,2	73818	57016	33864	93,009	93
		шт								
				16801,88	15759,35	16802	15759	104	50,7172	51
68	1-1-1015	Цемент	1,32	13700		18084				
		т								
69	Е4-52-6	Приварка металлической пробки	1	413,51	164,79	414	165	295	1,4	1
		шт								
				220,5	63	221	63	104	0,31	
70	2-1-250	Стоимость металлической пробки	0,002	154200		308				
		т								
71	8-6-285	Трубы обсадные д.273х12мм 70х0,1К=1,035;	7,245	6604		47846				
		м								
		Всего прямые затраты				**890063**	**518189**			**711**
						130632	**131559**			**428**
		Накладные расходы, тенге				272718				
		- заработная плата, тенге				40908				
		- трудоемкость, чел-ч				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69767				
		Всего по смете				**1232548**				
		Сметная заработная плата, тенге				303098				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1275				
		Локальная смета № 2-21-2								
		На строительство скважины глубиной 70м №12194 (2шт)								
72	Е1-164-2	Устройство шурфа в грунтах 2 гр	3	218,93		657		742	1,54	2
		м3 грунта								
				218,93		657		113		
73	Е6-3-1	Устройство бетонного оголовка В7,5	3	9517,51	260,48	28553	781	2217	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	1843	268	105	0,3512	1
74	Е4-26-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 100 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	76	1453,62	1113,73	110475	84643	41075	1,476	56
		м								
				264,88	254,79	20131	19364	104	0,78144	30

75	Е4-26-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 100 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	76	2847,69	2268,34	216424	172394	81810	2,892	93
		м								
				521,1	513,94	39604	39059	104	1,55364	50
76	Е4-48-11	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;	64	603,52	473,19	38625	30284	16514	0,7623	24
		м								
				128,79	119,31	8243	7636	104	0,4167	13
77	Е4-48-12	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;	76	952,18	758,06	72366	57613	29709	1,116	42
		м								
				192,58	183,29	14636	13930	104	0,6075	23
78	Е4-49-9	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	152	110,81	89,88	16843	13662	7458	0,134	10
		м								
				20,93	26,25	3181	3990	104	0,107	8
79	Е4-51-10	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	76	584,54	373,04	44425	28351	23684	1,19	45
		м								
				211,5	88,15	16074	6699	104	0,285	11
80	Е4-51-9	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;	64	311,81	191,32	19956	12244	11151	0,6768	22
		м								
				120,49	47,04	7711	3011	104	0,1602	5
81	Е4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8;	140	290,13	236,49	40618	33109	16258	0,3104	22
		м								
				53,64	58,02	7510	8123	104	0,1952	14
82	80-10-1(пл)N	Стоимость сетчатого фильтра д114мм	10	1834		18340				
		шт								
83	8-6-240	Труба надфильтровая д.114х9мм	130	1858		241540				
		м								
84	Е4-60-10	Откачка воды из скважины глубиной до 200 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	65044,94	53772,44	390270	322635	160866	57,3	172
		сутки								
				11272,5	14507,34	67635	87044	104	48,14	144
85	Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения скважины	0,4	2148,58	137,08	859	55	858	11,4	2
		м3								
				2011,5	52,2	805	21	104	0,255	
86	Е4-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03	2	73818,08	57016,2	147636	114032	67727	93,009	93
		шт								
				16801,88	15759,35	33604	31519	104	50,7172	51
87	1-1-1015	Цемент	1,76	13700		24112				
		т								
88	Е4-52-6	Приварка металлической пробки	2	413,51	164,79	827	330	590	1,4	1
		шт								
				220,5	63	441	126	104	0,31	
89	2-1-250	Стоимость металлической пробки	0,004	154200		617				
		т								
90	8-6-306	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х12,1 мм 70х0,1К=1,035;	14,49	2750		39848				
		м								
		Всего прямые затраты				**1452991**	**870133**			**590**
						222073	**220790**			**350**
		Накладные расходы, тенге				460658				
		- заработная плата, тенге				69099				
		- трудоемкость, чел-ч				230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114819				
		Всего по смете				**2028468**				
		Сметная заработная плата, тенге				511962				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1170				
		Локальная смета № 2-21-3								
		На строительство НС подземного типа (3шт)								
	Раздел 1 Земляные работы									
91	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	87	23,36	22,08	2032	1921	577	0,00888	
		м3 грунта								
				1,28	5,56	111	484	97	0,0193	1
92	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	3	262,72		788		891	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72		788		113		
93	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	84	68,59	18,36	5762	1542	4538	0,343	10
		м3								

				49,73	5,96	4177	501	97	0,02518	1
94	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6	11,19	11,19	67	67	18		
		м3 грунта								
					3,06		18	97	0,01	
95	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1		805		909	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1		805		113		
96	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	453	95	347	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03		358		97		
		Итого по разделу 1				**9906**	**3625**			**15**
						6239	**1003**			**2**
		Накладные расходы, тенге				7279				
		- заработная плата, тенге				1092				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1031				
		Всего по разделу, тенге				**18217**				
		Сметная заработная плата, тенге				8334				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Раздел 2 Камера НС.из сборных ж/б колец									
97	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	258,1	9,95	3872	149	1032	0,356	2
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	783	56	123	0,0182	
98	Е23-24-1	Установка люка	3	8353,95	35,42	25062	106	869	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	628	41	130	0,07	
99	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	82,8	245,44	3,82	20322	316	3790	0,212	6
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3093	119	118	0,007	
100	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1,14	375,5	30,89	428	35	279	1,23	
		м2 проемов								
				191,93	11,68	219	13	120	0,057	
101	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	1,14	13100		14934				
		м2								
102	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	3	843		2529				
		комплект								
103	1-1-773	Скобы ходовые	27	221		5967				
		шт								
104	Е6-1-13	Заделка отверстий в стене В15	0,9	10202,15	95,97	9182	86	764	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	695	33	105	0,1771	
105	Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений толщиной более 150мм В12,5	10,86	12095,34	936,14	131355	10166	24566	10,45	38
		м3								
				1827	327,38	19841	3555	105	1,3006	5
106	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,27	2830,82	1856,11	764	501	533	4,933	
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	219	161	140	2,3715	
107	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	5,34	1893,8	1247,36	10113	6661	6896	2,998	5
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	2689	2237	140	1,7635	3
108	30-18-38	Стомость ж/б колец КС20-9б	5,34	10000		53400				
		м								
109	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6	1,77	11000		19470				
		м								
110	30-18-24	Стоимость ж/б плит покрытия из бетона В15 ,круглые 4ПП20-2	1,51	28380		42854				
		м3								
111	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3	0,87	4513		3926				
		м								
112	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	0,42	3240		1361				
		м								
113	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,61	127		712				
		м3								
114	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,61	361		2025				
		м3								
115	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,61	840		4712				
		м3								
116	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0036	388251,27	1984,82	1398	7	218	270	
		км трубопровода								
				45900	749,25	165	3	130	3,66	
117	Е15-172-4	Окраска ходовых скоб	3,6	148,39	0,07	534		408	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	389		105	0,0001	
118	1-1-457	Пакля пропитанная	4,38	195		854				
		кг								
119	Е22-33-5	Стальная труба-футляр д.200мм	0,0222	247994,13	49389,75	5505	1096	2350	312,7	2
		т фасонных частей								
				62775	18657	1394	414	130	91,12	1
120	Е27-56-1	Щебеночная отмостка вокруг колодца	15,6	748,39	12,52	11675	195	880	0,243	1
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	593	68	133	0,0177	
121	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания толщ.10см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	15,6	-121,96		-1903		-34	-0,0108	
		м2 покрытия								

				-1,66		-26		133		
		Итого по разделу 2				**371053**	**19321**			**57**
						30681	**6701**			**9**
		Накладные расходы, тенге				42551				
		- заработная плата, тенге				6383				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24816				
		Всего по разделу, тенге				**438421**				
		Сметная заработная плата, тенге				43765				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
	Раздел 3 Вентиляция подземной камеры									
122	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,16	996,88	13,16	2153	28	698	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	535	11	128	0,0241	
123	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,009	511141,41	19866,96	4600	179	828	375	1
		км трубопровода								
				63306	7440,75	570	67	130	36,34	
124	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	3	3846,13	5,38	11538	16	683	1,06	1
		заслонка или клапан								
				175,5	2,25	527	7	128	0,01	
125	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	3	684,15	16,15	2052	48	708	1,07	1
		решетка								
				177,75	6,75	533	20	128	0,03	
126	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	3	2247,08	6,95	6741	21	1650	2,65	3
		дефлектор								
				427,5	2,25	1283	7	128	0,01	
127	Е13-30-1	Изоляция нормальная	3	175,08	0,14	525		16	0,0329	
		м2								
				6,01	0,05	18		90	0,0003	
		Итого по разделу 3				**27611**	**293**			**7**
						3465	**111**			
		Накладные расходы, тенге				4583				
		- заработная плата, тенге				687				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1932				
		Всего по разделу, тенге				**34126**				
		Сметная заработная плата, тенге				4263				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Всего прямые затраты				**408570**	**23239**			**79**
						40385	**7815**			**11**
		Накладные расходы, тенге				54414				
		- заработная плата, тенге				8162				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27779				
		Всего по смете				**490763**				
		Сметная заработная плата, тенге				56362				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
		Локальная смета № 2-21-4								
		Технологическое оборудование (площадка №1, к скважине12191)								
	Раздел 1 Монтаж и оборудование									
128	Ц7-247-1	Установка насоса SP3A-15	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
		шт								
				11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
129	80-50-1(пл) N	Стоимость скважинных насосов SP3A-15с погружным электродвигателем MS402	1	77857		77857				
		шт								
130	Ц11-30-2	Манометр показывающий ОБМ 1-100	1	311,79		312		277	2	2
		шт								
				308,25		308		90		
131	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект								
132	Ц12-807-1	Установка вантуза д.50мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3
		шт								
				416	2,3	416	2	90	0,013	
133	9-3-3	Стоимость вантуза д.50мм	1	13000		13000				
		комплект								
134	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-50	0,0299	150733,15	44190,02	4507	1321	805	114	3
		т								
				21375	8527,5	639	255	90	49,8006	1
135	Ц11-350-3	Установка счетчика, д50мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт								
				477		477		90		
136	80-4-1(пл)№1	Счетчик турбинный холодной воды ВСКМ 90-50 Q=15м3	1	6181		6181				
		шт								
137	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	9
		шт								
				473	6,8	1419	20	90	0,039	
138	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	13913		41739				
		шт								
139	Ц12-808-2	Монтаж клапана д.50мм	1	496,1	10,1	496	10	393	3	3
		шт								
				434	2,3	434	2	90	0,013	

140	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	31402		31402				
		шт								
141	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
142	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3мм	2	495		990				
		шт								
143	8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50	1	1520		1520				
		шт								
144	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	189		189				
		шт								
145	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	9	202		1818				
		шт								
146	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
147	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,01848	59769	2748	1105	51	929	316	6
		т								
				55580	297	1027	5	90	1,736	
148	Ц12-2-5	Трубопроводы из обсадных труб , Dн 48 мм	0,154	74051	2985	11404	460	9678	400	62
		т								
				69530	299	10708	46	90	1,749	
149	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	4	279		1116				
		м								
150	8-6-178	Трубы обсадные D 48 мм, толщина стенки 4,0 мм	35	317		11095				
		м								
151	8-10-55	Муфты 48х4 Д	1	304		304				
		шт								
152	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40мм	0,0001	126700		13				
		т								
		Итого по разделу 1				**244023**	**20731**			**156**
						26858	**4472**			**25**
		Накладные расходы, тенге				28197				
		- заработная плата, тенге				4229				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16333				
		Всего по разделу, тенге				**288552**				
		Сметная заработная плата, тенге				35559				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				195				
		Локальная смета № 2-21-5								
		Технологическое оборудование (площадка №2 к скважине 12194 и к скважине 12194а)								
	Раздел 1 Монтаж и оборудование									
153	Ц7-247-1	Установка насоса SP8A-18	2	35225	18810	70450	37620	28026	65	65
		шт								
				11430	4140	22860	8280	90	24,196	24
154	80-50-1(пл) N	Стоимость скважинных насосов SP8A-18с погружным электродвигателем MS4000	2	179993		359986				
		шт								
155	Ц11-30-2	Манометр показывающий ОБМ 1-100	2	311,79		624		555	2	2
		шт								
				308,25		617		90		
156	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		комплект								
157	Ц12-807-1	Установка вантуза д.50мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	3
		шт								
				416	2,3	832	5	90	0,013	
158	9-3-3	Стоимость вантуза д.50мм	2	13000		26000				
		комплект								
159	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-50	0,0598	150733,15	44190,02	9014	2643	1609	114	3
		т								
				21375	8527,5	1278	510	90	49,8006	1
160	Ц11-350-3	Установка счетчика, д50мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	3
		шт								
				477		954		90		
161	80-4-1(пл)№1	Счетчик турбинный холодной воды ВСКМ 90-50 Q=15м3	2	6501		13002				
		шт								
162	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	501,7	24	3010	144	2591	3	9
		шт								
				473	6,8	2838	41	90	0,039	
163	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	13913		83478				
		шт								
164	Ц12-808-2	Монтаж клапана д.50мм	2	496,1	10,1	992	20	785	3	3
		шт								
				434	2,3	868	5	90	0,013	
165	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	2	31402		62804				
		шт								

166	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
167	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3мм	4	495		1980				
		шт								
168	8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50	2	1520		3040				
		шт								
169	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202		3232				
		шт								
170	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,55376	59769	2748	33098	1522	27848	316	87
		т								
				55580	297	30778	164	90	1,736	
171	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	8	279		2232				
		м								
172	8-6-193	Трубы обсадные, D 60х5 мм, толщина стенки 5,0 мм	76	568		43168				
		м								
173	8-10-56	Муфты 60х5Д	2	471		942				
		шт								
174	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40мм	0,0002	126700		25				
		т								
		Итого по разделу 1				**721066**	**41962**			**175**
						61025	**9004**			**25**
		Накладные расходы, тенге				63026				
		- заработная плата, тенге				9454				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47046				
		Всего по разделу, тенге				**831138**				
		Сметная заработная плата, тенге				79483				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				232				
		Локальная смета № 2-22-5								
		Очистная установка "ДВУ 10-6,5" мобильного исполнения 154,11м3/сут								
	Раздел 1 Строительные работы									
175	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	17	12,31	12,31	209	209	50		
		м3 грунта								
					3,37		57	87	0,011	
176	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	17	10,35	10,35	176	176	42		
		м3 грунта								
					2,83		48	87	0,00925	
177	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	17	12,31	12,31	209	209	50		
		м3 грунта								
					3,37		57	87	0,011	
178	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	17	8,8	8,8	150	150	36		
		м3 грунта								
					2,41		41	87	0,00786	
179	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	17	7,33	7,33	125	125	24		
		м3 грунта								
					1,63		28	87	0,00533	
180	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	17	4,63	4,63	79	79	15		
		м3 грунта								
					1,03		18	87	0,00336	
181	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	77	11,75		905		923	0,07475	6
		м2 спланированной поверхности								
				11,75		905		102		
182	Е1-164-2	Выемка грунта под колодцы	3,2	251,77		806		822	1,771	6
		м3 грунта								
				251,77		806		102		
183	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,1	154,22		170		173	1,1178	1
		м3 грунта								
				154,22		170		102		
184	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	13,55	2605,93	92,19	35310	1249	637	0,1656	2
		м3 материала основания в плотном теле								
				24,59	14,59	333	198	120	0,05125	1
185	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,85	154,22		285		291	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22		285		102		
186	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,85	2040		3774				
		м3								
187	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,4	5507,35		2203		271	3,726	1
		м3 подстилающего слоя								
				610,65		244		111		
188	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,48	3416,79	2320,14	1640	1114	1017	5,67295	3
		м3 сборных железобетонных конструкций								

				934,87	747,46	449	359	126	2,96438	1
189	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.9	1,78	4860		8651				
		м								
190	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6	252	4,78	1512	29	285	0,2438	1
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	258	11	106	0,00875	
191	Е27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	13,04	872,02	341,21	11371	4449	5459	1,472	19
		м3 сборных железобетонных плит								
				254,36	94,5	3317	1232	120	0,35113	5
192	30-19-203	Стоимость плиты 1П35.28	77	2770		213290				
		м2								
193	Е42-16-3	Очистка и заделка швов горячим битумом	32	482,81	205,15	15450	6565	5035	0,7521	24
		м шва								
				118,51	78,16	3792	2501	80	0,38138	12
194	80-1-1(пл)№1	Очистная установка "ДВУ10-6,5" мобильного исполнения производительностью 154,11 м3/сут	1	6266780		6266780				
		шт								
195	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,21	8256,77	472,78	18247	1045	8510	23,046	51
		м3 изоляции								
				4101,19	177,19	9064	392	90	0,8625	2
196	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	2,21	8390		18542				
		м3								
197	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,98	412,01	38,61	404	38	249	1,4145	1
		м2 проемов								
				220,72	14,6	216	14	108	0,07125	
198	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,98	12300		12054				
		м2								
199	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
200	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,8	252	4,78	706	13	133	0,2438	1
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	120	5	106	0,00875	
201	Е11-2-4	Устройство щебеночного отмостка	1,8	5507,35		9913		1220	3,726	7
		м3 подстилающего слоя								
				610,65		1099		111		
202	Е1-164-2	Выемка водоотводной канавы	10	251,77		2518		2568	1,771	18
		м3 грунта								
				251,77		2518		102		
		Итого по разделу 1				**6628128**	**15449**			**143**
						23575	**4960**			**21**
		Накладные расходы, тенге				27809				
		- заработная плата, тенге				4171				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				399356				
		Всего по разделу, тенге				**7055293**				
		Сметная заработная плата, тенге				32707				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				
		Ограждение головного водозабора (площадка №2)								
	Раздел 1 Ограды									
203	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	31,45	218,93		6885		7780	1,54	14
		м3 грунта								
				218,93		6885		113		
204	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	17,48	9987,95	95,97	174589	1678	14830	4,9	25
		м3								
				771,75	36,25	13490	634	105	0,1771	1
205	Е9-34-1	Монтаж опоры	3,241	17355,76	2191,28	56250	7102	36917	73,6	148
		т конструкций								
				12555	101,25	40691	328	90	0,49	1
206	2-1-245	Стоимость стоек	3,241	172800		560045				
		т								
207	Е9-24-1	Монтаж каркас ограды	5,014	13864,97	4022,39	69519	20168	45856	56,5	125
		т конструкций								
				9090	1071,86	45577	5374	90	3,81	8
208	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	5,014	47200		236661				
		т								
209	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	444	619,53	68,72	275071	30512	47919	0,32	142
		м								
				52,64	24,45	23372	10856	140	0,12	53
210	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	444	1918,13	3,34	851650	1483	90861	1,3	577
		м								
				226,37	1,01	100508	448	90		
		Итого по разделу 1				**2230670**	**60942**			**1060**
						230524	**17640**			**63**
		Накладные расходы, тенге				244164				
		- заработная плата, тенге				36625				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148490				
		Всего по разделу, тенге				**2623324**				
		Сметная заработная плата, тенге				284789				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1246				
	Раздел 2 Ворота									
211	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,82	218,93		180		203	1,54	1
		м3 грунта								

				218,93		180		113		
212	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,052	10202,15	95,97	531	5	44	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	40	2	105	0,1771	
213	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,03944	17355,76	2191,28	685	86	449	73,6	3
		т конструкций								
				12555	101,25	495	4	90	0,49	
214	2-1-245	Стоимость стоек	0,03944	172800		6815				
		т								
215	Е9-24-1	Монтаж каркас ворот	0,085	13864,97	4022,39	1179	342	777	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	773	91	90	3,81	
216	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,085	47200		4012				
		т								
217	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8	55,95	2,99	448	24	359	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	391	8	90	0,0047	
218	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	3,98	619,53	68,72	2466	274	430	0,32	1
		м								
				52,64	24,45	210	97	140	0,12	0
219	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	3,98	1918,13	3,34	7634	13	814	1,3	5
		м								
				226,37	1,01	901	4	90		
220	1-1-819	Навес для ворот	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 2				**24108**	**744**			**11**
						2989	**206**			
		Накладные расходы, тенге				3076				
		- заработная плата, тенге				461				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1631				
		Всего по разделу, тенге				**28815**				
		Сметная заработная плата, тенге				3656				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Раздел 3 Калитка									
221	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,01972	17355,76	2191,28	342	43	225	73,6	1
		т конструкций								
				12555	101,25	248	2	90	0,49	
222	2-1-245	Стоимость стоек	0,01972	172800		3408				
		т								
223	Е9-24-1	Монтаж каркас калитка	0,04227	13864,97	4022,39	586	170	387	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	384	45	90	3,81	
224	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04227	47200		1995				
		т								
225	Е9-47-1	Облицовка калиток стальным профилированным листом	6	55,95	2,99	336	18	269	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	293	6	90	0,0047	
226	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	1	619,53	68,72	620	69	108	0,32	0
		м								
				52,64	24,45	53	24	140	0,12	0
227	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	1	1918,13	3,34	1918	3	205	1,3	1
		м								
				226,37	1,01	226	1	90		
228	1-1-819	Навес для калитки	2	40		80				
		шт								
229	4-1-50	Ручка и защелка для калитки	0,003	60300		181				
		т								
		Итого по разделу 3				**9465**	**303**			**5**
						1204	**79**			
		Накладные расходы, тенге				1193				
		- заработная плата, тенге				179				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				639				
		Всего по разделу, тенге				**11298**				
		Сметная заработная плата, тенге				1461				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Итого по разделам				**2264243**	**61990**			**1076**
						234716	**17925**			**63**
		Накладные расходы, тенге				248433				
		- заработная плата, тенге				37265				
		- трудоемкость, чел-ч				124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150761				
		Всего по разделу, тенге				**2663437**				
		Сметная заработная плата, тенге				289906				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1264				
		Ограждение испарительной емкости								
	Раздел 1 Ограды									
230	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,8	218,93		5211		5888	1,54	14
		м3 грунта								
				218,93		5211		113		
231	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	13,23	9987,95	95,97	132141	1270	11224	4,9	25
		м3								
				771,75	36,25	10210	480	105	0,1771	1
232	Е9-34-1	Монтаж опоры	2,453	17355,76	2191,28	42574	5375	27941	73,6	148
		т конструкций								
				12555	101,25	30797	248	90	0,49	1
233	2-1-245	Стоимость стоек	2,453	172800		423878				
		т								
234	Е9-24-1	Монтаж каркас ограды	3,126	13864,97	4022,39	43342	12574	28589	56,5	125

		т конструкций								
				9090	1071,86	28415	3351	90	3,81	8
235	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	3,126	47200		147547				
		т								
236	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	336	619,53	68,72	208162	23090	36263	0,32	108
		м								
				52,64	24,45	17687	8215	140	0,12	40
237	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	336	1918,13	3,34	644492	1122	68760	1,3	437
		м								
				226,37	1,01	76060	339	90		
		Итого по разделу 1				**1647346**	**43431**			**885**
						168381	**12633**			**50**
		Накладные расходы, тенге				178666				
		- заработная плата, тенге				26800				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109561				
		Всего по разделу, тенге				**1935572**				
		Сметная заработная плата, тенге				207814				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1025				
	Раздел 2 Ворота									
238	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,82	218,93		180		203	1,54	1
		м3 грунта								
				218,93		180		113		
239	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	0,052	10202,15	95,97	531	5	44	4,9	
		м3								
				771,75	36,25	40	2	105	0,1771	
240	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,03944	17355,76	2191,28	685	86	449	73,6	3
		т конструкций								
				12555	101,25	495	4	90	0,49	
241	2-1-245	Стоимость стоек	0,03944	172800		6815				
		т								
242	Е9-24-1	Монтаж каркас ворот	0,085	13864,97	4022,39	1179	342	777	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	773	91	90	3,81	
243	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,085	47200		4012				
		т								
244	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8	55,95	2,99	448	24	359	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	391	8	90	0,0047	
245	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	3,98	619,53	68,72	2466	274	430	0,32	1
		м								
				52,64	24,45	210	97	140	0,12	0
246	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	3,98	1918,13	3,34	7634	13	814	1,3	5
		м								
				226,37	1,01	901	4	90		
247	1-1-819	Навес для ворот	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 2				**24108**	**744**			**11**
						2989	**206**			
		Накладные расходы, тенге				3076				
		- заработная плата, тенге				461				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1631				
		Всего по разделу, тенге				**28815**				
		Сметная заработная плата, тенге				3656				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Раздел 3 Калитка									
248	Е9-34-1	Монтаж опоры	0,01972	17355,76	2191,28	342	43	225	73,6	1
		т конструкций								
				12555	101,25	248	2	90	0,49	
249	2-1-245	Стоимость стоек	0,01972	172800		3408				
		т								
250	Е9-24-1	Монтаж каркас калитка	0,04227	13864,97	4022,39	586	170	387	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	384	45	90	3,81	
251	1-4-85	Сталь угловая 45х45х4 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04227	47200		1995				
		т								
252	Е9-47-1	Облицовка калиток стальным профилированным листом	6	55,95	2,99	336	18	269	0,299	2
		м2								
				48,83	0,97	293	6	90	0,0047	
253	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	1	619,53	68,72	620	69	108	0,32	
		м								
				52,64	24,45	53	24	140	0,12	
254	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	1	1918,13	3,34	1918	3	205	1,3	1
		м								
				226,37	1,01	226	1	90		
255	1-1-819	Навес для калитки	2	40		80				
		шт								
256	4-1-50	Ручка и защелка для калитки	0,003	60300		181				
		т								
		Итого по разделу 3				**9465**	**303**			**5**
						1204	**79**			
		Накладные расходы, тенге				1193				
		- заработная плата, тенге				179				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				639				
		Всего по разделу, тенге				**11298**				
		Сметная заработная плата, тенге				1461				

		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Итого по разделам 1-3				**1680919**	**44478**			**901**
						172573	**12918**			**50**
		Накладные расходы, тенге				182935				
		- заработная плата, тенге				27440				
		- трудоемкость, чел-ч				91				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111831				
		Всего по смете, тенге				**1975685**				
		Сметная заработная плата, тенге				212931				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1043				
		Локальная смета № 2-23-2								
		На строительство внутрипоселковой водопроводной сети								
	Раздел 2 Трубопроводы									
	2.1 Трубопроводы									
257	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,065	78245	36133,62	83331	38482	71250	247	1911
		км трубопровода								
				41850	9612,9	44570	10238	130	37,3	289
258	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1142,35	650		742528				
		м								
259	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	43
		задвижка или клапан								
				144	2,25	144	2	130	0,01	
260	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	13913		13913				
		шт								
261	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	141
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	3807	162	130	0,07	5
262	9-2-363	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	12	29908		358896				
		шт								
263	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,9	376
		фланец								
				180	2,25	7560	95	130	0,01	4
264	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	42	671		28182				
		шт								
265	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	69
		фланец								
				63		252		130		
266	8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт								
267	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	3	1290		3870				
		шт								
268	8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-133х5 мм	2	1220		2440				
		шт								
269	8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х8-57х4 мм	1	408		408				
		шт								
270	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов,	18	300,56	225,63	5410	4061	3007	0,414	142
		шт.								
				69,53	58,98	1252	1062	130	0,226	78
271	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1013		18234				
		шт								
		Итого по разделу				**1275314**	**44442**			**2682**
						57585	**11558**			**376**
		Накладные расходы, тенге				89886				
		- заработная плата, тенге				13483				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81912				
		Всего по разделу, тенге				**1447111**				
		Сметная заработная плата, тенге				82626				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3103				
	Раздел 3 Колодцы									
272	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	38	8977,44	1879,87	341143	71435	97512	8,86	1983
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	54549	20460	130	2,061	461
273	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15, ПН-15,ПН-20	8,36	28380		237257				
		м3								
274	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9б,КС15-9	8,8	7810		68728				

		м								
275	30-18-24	Стоимость ж/бетоных плит из тяжелого бетона класса В15, круглые 1ПП15-1,1ПП20-1	5,94	28380		168577				
		м3								
276	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-9б,КС20.9	6,82	10000		68200				
		м								
277	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	1,1	4513		4964				
		м								
278	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15- КО6	0,44	3240		1426				
		м								
279	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	38	361		13718				
		м3								
280	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	38	840		31920				
		м3								
281	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38	127		4826				
		м3								
		Итого по разделу 3				**940759**	**71435**			**3647**
						54549	**20460**			**524**
		Накладные расходы, тенге				97512				
		- заработная плата, тенге				14627				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62296				
		Всего по разделу, тенге				**1100567**				
		Сметная заработная плата, тенге				89636				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4220				
		Всего прямые затраты				**2216072**	**115877**			**6329**
						112134	**32018**			**900**
		Накладные расходы, тенге				187398				
		- заработная плата, тенге				28110				
		- трудоемкость, чел-ч				94				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144208				
		Всего по смете				**2547678**				
		Сметная заработная плата, тенге				172262				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7323				
		Всего прямые затраты по сметам				**16729794**	**1717342**			**9369**
						1048936	**442853**			**1423**
		Накладные расходы, тенге				1553410				
		- заработная плата, тенге				233011				
		- трудоемкость, чел-ч				777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1096992				
		Всего по сметам				**19380196**				
		Сметная заработная плата, тенге				1724800				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				11568				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения (3,1%)К=0,8**				480629				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**72094**				
		Всего по главе				**552723**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**19932920**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,5782%**				**115252**				
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**621608**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**199329**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**79732**				
		Всего по главе				**1015921**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**20948841**				
		В том числе строительно-монтажных работ				**20554528**				
		В том числе оборудования								
		В том числе прочих затрат				**279061**				
		В том числе возвратные суммы				**72094**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**20948841**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,429549	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. Коэффициент перехода- 2,5095**				**52571116**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**1051422**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**53622538,39**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**				**6434704,61**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**60057243**				

	8.02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				621608				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				199329				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				79732				
		Всего по главе				1015921				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				20948840				
		В том числе строительно-монтажных работ				20554527				
		В том числе оборудования								
		В том числе прочих затрат				279061				
		В том числе возвратные суммы				72094				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				20948840				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,429549	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. Коэффициент перехода- 2,5095				52571115				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1051422				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				53622537,46				
	Решение Правительства	НДС (12%)				6434704,50				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				60057243				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО"
_____ Губаев Б.М.
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000 облуживается в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Манафов А.Г.