ЗАСТРОЙЩИК: ТОО " КазЭдемСтрой групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"
Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

3 Форма 3-КС

Наименование объекта - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		№7	от 17.03.2017г				
		Доп.согл.№1	от27.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в цен 2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Другие дополнитель затраты	НАЛОГИ: НДС	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнено в т. ч.	279 271 051									
см2-1-1 Конструкции железобетонные (КЖ)		712 973							85 557	798 530
см2-1-2 Конструкции строительные (КС)		9 061 097							1 087 332	10 148 428
Всего к оплате:		9 774 070							1 172 889	10 946 958

259 841 319,608
250 318 819,698

ЗАСТРОЙЩИК:
ТОО " КазЭдемСтрой групп" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " ТОИР"_____

ЗАСТРОЙЩИК **ТОО " КазЭдемСтрой групп"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО " ТОИР"**

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор **№7 от 17.03. 2017г доп. Соглашение№1 к дог№7 от27.06.17г**

Наименование работ: Конструкции железобетонные

Обоснование: **смета 2-1-1**

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Плиты монолитные					
		Пм-5					
1	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,7300**		**34249,11**	**298995**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	5,75	50,197	744,49	37372
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	2,234	837,68	1871
		Итого оплата труда:				**4495,18**	**39243**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023571	3363,40	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023571	830,04	20
1. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	2,992	10,59	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	2,059	3522,11	7253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	2,059	830,04	1709
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,060237	3039,01	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,060237	1113,33	67
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,25317	47,63	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,090792	1766,75	160

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,090792	830,04	75
		Итого эксплуатация машин:				**884,30**	**7720**
1. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,861	25139,82	222763
1.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,54999	107,10	59
1.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,020952	346299,60	7256
1.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,05238	35113,43	1839
1.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,33174	27828,01	9232
1.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,027936	26006,29	727
1.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,13968	26006,29	3633
1.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,003754	13569,72	51
1.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	6,198	196,55	1218
1.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,018769	6598,38	124
1.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,20079	19717,62	3959
1.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,011174	30,00	0
1.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	4,592	662,78	3043
		Итого материалов:				**29083,99**	**253903**
		НР первого уровня	%	48,5		2180,16	19033
		НР второго уровня	%	4,24		1544,60	13484
		Накладные расходы	%	--		3724,76	32517
		Сметная прибыль	%	8		3037,91	26521
		Сметная стоимость:				**41011,78**	**358033**
2	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1384**		**13347,59**	**15195**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	19,217	735,19	14128
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,193531	1113,33	215
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**14343**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,193531	3039,01	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,193531	1113,33	215
2. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045537	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,842431	195,60	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**754**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,415	91,80	314
		Итого материалов:				**275,40**	**314**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	6956
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	939
		Накладные расходы	%	--		6935,68	7896
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	1847
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**24938**
3	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0840**		**12947,31**	**1088**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	1,255	782,92	983
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0168	1113,33	19
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**1001**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0168	3039,01	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0168	1113,33	19
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00336	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,084084	195,60	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,068796	208,39	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**82**
3. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,252	91,80	23
		Итого материалов:				**275,40**	**23**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	486
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	67
		Накладные расходы	%	--		6575,03	552
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	131
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**1771**
4	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0840**		**189653,73**	**15931**
		НР второго уровня	%	4,24		8041,32	675
		Накладные расходы	%	--		8041,32	675
		Сметная прибыль	%	8		15815,60	1329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**213510,65**	**17935**
5	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,1384**		**188758,49**	**214886**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	9111
		Накладные расходы	%	--		8003,36	9111
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	17920
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**241917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**546095**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**546095**
	Материалы -		Тенге				**254240**
	Всего заработная плата -		Тенге				**54587**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**230817**
		Накладные расходы -	Тенге				**50752**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26475**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24277**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47748**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**644594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54587**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**644594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54587**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**546095**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**52482**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8556**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2106**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**485057**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**26475**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**572570**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**24277**
	ИТОГО:		Тенге				**596847**
	Сметная прибыль		Тенге				**47748**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**644594**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**9669**
		Итого					**654263**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время	**2,42%**				**15833**
		Итого					**670096**
		Итого в текущих ценах 2017года	**К=1,063987**				**712973**
		НДС	**12%**				**85557**
		ИТОГО					**798530**

ЗАСТРОЙЩИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: