Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
УЭСО. Ремонт ВЛ-35кВ №81И Чунджа-Б.Аксу

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2013/0238Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 236,23520	17 175,21000	1 865,300	1 865,300					2 061,025 20	19236,23520
За текущий месяц	19 236,23520	17 175,21000	1 865,300	1 865,300					2 061,02520	19236,23520

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"
_____ К.У.Атыпанова

Утвержден
Приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик АО «АЖК»

Подрядчик ТОО " Алатау Энерго Инжиниринг»
Субподрядчик
Договор 2013/0238Р от 17.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. УРЭС. УЭСО. Ремонт ВЛ-35кВ №81И Чунджа-Б.Аксу

Наименование объекта: АО АЖК. УРЭС. УЭСО. Ремонт ВЛ-35кВ №81И Чунджа-Б.Аксу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

НА Ремонт ВЛ-35кВ УЭСО. ВЛ-35кВ №81И Чунджа-Б.Аксу

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-16-2, СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 с изоляторами, /из них 2,94км-существующий провод/ 1км лини	5,96	22033,97	13215,77	131322	78766	75926	51,06	304		
				8818,2	3314,46	52556	19754	105	13,47	80		
2	Е0133-16-2, СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 с изоляторами, с учетом раскатки, /из них 2,94км-существующий провод/ 1км лини	5,96	45613,69	26431,54	271858	157532	151852	102,12	609		
				17636,4	6629,92	105113	39508	105	26,94	161		
3	Е0133-18-1, СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж грозозащитного троса напряжением 35 кВ 1км	1,96	6296,43	3144,85	12341	6164	8176	18,29	36		
				3151,58	821,09	6177	1609	105	3,16	6		
4	Е0133-18-1	-Подвеска грозозащитного троса ПС-50 напряжением 35 кВ при	1,96	11069,64	5031,76	21696	9862	13984	31,8	62		

	длине анкерного пролета до 1 км		5481	1313,75	10743	2575	105	5,05		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПрайс-лист	1км -Трос грозозащитный ПС-50, 418 кг/м	0,2	307929,02 -	- -	61586 -	- -	- -	- -	- -
6	С151607-29	т -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,81	313500 -	- -	253935 -	- -	- -	- -	- -
7	С151607-28	т -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	2,93	315700 -	- -	925001 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0133-101-8-прим., СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	т -Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для ВЛ 35 кВ с помощью механизмов опора	33	1993,43 973,73	1019,7 282,2	65783 32133	33650 9313	43518 105	5,98 1,18	197 39
9	Е0133-101-9-прим., СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж сложных с подкосом опор с траверсами для ВЛ 35 кВ с помощью механизмов опора	3	3996,66 1942,49	2054,17 570,19	11990 5827	6163 1711	7915 105	11,92 2,36	36 7
		Расценки по установке опор включают сборку опор, рытье котлованов под опоры, установку и выверку опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением, нумерацию опор								
10	Е0133-104-1-СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Установка промежуточных железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных опора	33	6903,7 2033,78	4704,54 1188,21	227822 67115	155250 39211	111642 105	11,63 4,44	384 147
11	Е0133-104-3-СН РК	-Установка сложных железобетонных опор ВЛ 35 кВ	3	9370,09	6358,28	28110	19075	14134	16,28	49

	8.02-05-20 02 опора			2844,18	1642,79	8533	4928	105	6,11		18
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)				3						960	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	п.1.12. К-1,15, К-1,25										
12	Е0133-1-10	-Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	2,52	3219,75	1734,97	8114	4372	3050	4,63		12
				815,4	337,42	2055	850	105	1,36		3
		1м3									
13	С Прайс-лист	-Плита ж/б ПА1-2 с гидроизоляцией, 0,28м3	9	8866,03	-	79794	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		шт									
14	Е0133-107-9-СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Установка ригеля под опору ВЛ 35 кВ	33	1293,28	933,45	42678	30804	20596	2,01		66
				338,45	255,96	11169	8447	105	0,92		30
		шт									
15	С Прайс-лист	-Ригель АР-5 с гидроизоляцией	33	7962,05	-	262748	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		шт									
16	Е0133-105-1-СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	15	1053,06	341,43	15796	5121	11703	3,81		57
				639,63	103,41	9594	1551	105	0,42		6
		оттяжка									
17	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Оттяжки анкерных железобетонных опор В60, В61	0,52338	96700	-	50611	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		т									
18	С Прайс-лист	-Стойка ж/бетонная СВ-164-10,7, СВ-164-10,3, с гидроизоляцией	36	37505,03	-	1350181	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		шт									
19	Е0133-30-15-	Установка сварных стальных тросостоек массой до 0,2 т /В21С/	0,72	17091,24	9342,24	12306	6726	7700	42,48		31
				7749	2435,94	5579	1754	105	8,52		6
		1т									
20	С Прайс-лист	-Тросостойка стальная В В21С	9	3327,54	-	29948	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		шт									
21	Прайс-лист	-Траверса металлическая В1С	66	6285,35	-	414833	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В2С	33	7394,52	-	244019	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В5С	3	17746,86	-	53241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	-Траверса металлическая В6С	6	2144,41	-	12866	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0133-10-1 СН РК 8.02-05-2002 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Установка стальных траверс В1С,В2С,В5С,В6С	2,1639	12724,55	-	27535	-	28572	70,93	153
		1т		12575,25	-	27212	-	105	-	-
26	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут В30, В32, В37, В38	0,40887	147300	-	60227	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист	-Спец. болт В40	33	218,14	-	7199	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Спец. болт В41	33	232,93	-	7687	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С Прайс-лист	-Спецболт В42,43	9	878,1	-	7903	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	-Спец. болт В44	3	1090,69	-	3272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист	-Изоляторы ПСД70-Е	432	1610,53	-	695748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист	-Узел крепления подвесок изоляторов КГП-6-2Б	164	410,77	-	67366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист	-Скоба СК12-1А	12	521,31	-	6256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Скоба СК-7-1	48	244,02	-	11713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Зажим ПГН-2-6	123	515,77	-	63439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Ушко У1-7-16	96	898,43	-	86250	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Зажим ПА-2-1В			9	610,05	-	5490	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Зажим НБН-2-6			18	1067,77	-	19220	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лист-Вилка оттяжки В200 с роликом			3	3385,13	-	10155	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист-Звено ПРР-7-1			33	831,88	-	27452	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-769 -Литье стальное 2 и 1-клиновое			0,135	201100	-	27149	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс-лист-Болт U-образный А1-2			9	5545,89	-	49913	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист-Зажим ПА-2-2В			20	610,05	-	12201	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс-лист-Зажим СОАС-50			40	235,52	-	9421	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс-лист-Серьга СР-7-16			51	266,2	-	13576	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-1079-Эмаль НЦ-132 красная			0,005	198000	-	990	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0133-25-1 -Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м			330	44,96	28,44	14838	9385	8857	0,1	34
					16,52	9,04	5453	2982	105	0,03	10
			1м		-	-	-	-	-	-	-
48	С12011-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь толстая класса А-I, d 14 мм		0,1	44700	-	4470	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу УРЭС									
49	С01031-А19--1	Погрузка демонтированных материалов при автомобильных перевозках		16	148,6	-	2378	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
50	С01031-А19--	Разгрузка демонтированных		16	141,4	-	2262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	материалов при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
51	С010332-А25-1 К-1,25 на крупногабаритный груз,К-0,9-районный	Перевозка демонтированных ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 25 км	16 т	177,86	-	2846	-	569	0,75	12
				35,57	-	569	-	100	-	-
52	С010332-А25-1 К-0,9-районный	Перевозка прочих демонтированных материалов автомобилями, расстояние перевозки 25 км	3 т	142,29	-	427	-	85	0,6	2
				28,46	-	85	-	100	-	-
		Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талды-Корган до объекта								
53	С01031-А11	Погрузка ж/б опор,ригелей и плит массой до 5 т, при автомобильных перевозках	138,8 т	152,8	-	21209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С01031-А11	Разгрузка ж/б опор,ригелей и плит массой до 5 т, при автомобильных перевозках	138,8 т	140	-	19432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е010333-А20-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	138,8 т	790,31	790,31	109695	109695	21939	-	-
				-	158,06	-	21939	100	3,32	461
56	Е010333-А20-1 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(+245 км),класс груза 1	138,8 т	771,75	771,75	107119	107119	21424	-	-
				-	154,35	-	21424	100	3,24	450
		Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий) от базы до объекта								
57	С01031-А18-1	Погрузка траверс при автомобильных перевозках	4	247,1	-	988	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-	-
58	С01031-А18-2	Разгрузка траверс при автомобильных перевозках	т	4	234,3	-	937	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	т	1,53792	1100,25	-	1692	-	1777	6,71	10
					1100,25	-	1692	-	105	-	-
60	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка элементов линейной арматуры вручную	1т	10	846	-	8460	-	8883	5,15	52
					846	-	8460	-	105	-	-
61	С010332-А20-0-1 К-0,9-районный	Перевозка траверс, тросостоек, изоляторов, лин. арматуры автомобилями, расстояние перевозки 200 км	1т	15,53792	632,25	-	9824	-	1965	2,66	41
					126,45	-	1965	-	100	-	-
62	С010332-А20-1-1 К-0,9-районный	Перевозка траверс, тросостоек, изоляторов, лин. арматуры автомобилями,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(+55 км),класс груза 1	т	15,53792	138,6	-	2154	-	431	0,58	9
					27,72	-	431	-	100	-	-
63	Е010335-А5 К-1,25 на крупногабаритный груз, К-0,9-районный	Плата за пробег автомобилей для крупногабаритных грузов до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	т	2825,72727	27,68	27,68	78202	78202	15640	-	-
					-	5,54	-	15640	100	0,12	328
64	Е010335-А5 К-0,9-районный	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	км	568,917086	22,14	22,14	12596	12596	2519	-	-
					-	4,43	-	2519	100	0,09	53
			км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				6208268	830482			2156
			Тенге				362461	195716			1816

Накладные расходы :

На монтажные работы	249938
На общестроительные работы	296647
На металломонтажные работы	36272
Всего накладных расходов:	582857
Итого с накладными	6791126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	407467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7198592
Затраты, связанными с командированием работников	340280
Итого с затратами, связанными с командированием работников	7538873
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16838441
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	336769
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17175210
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2061025,2
Итого с НДС	19236235,2

ЗАКАЗЧИК

Главного инженера

К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

К.У.Атымманова