Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
ВЛ-110кВ № 106А, опоры 18-19

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА **2**

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2013/0244Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 366,62240	3 898,77000	842,610	842,610					467,85240	4 366,62240
За текущий месяц	**4 366,62240**	**3 898,77000**	**842,610**	**842,610**					**467,85240**	**4 366,62240**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
_____ К.У. Атыманова

Утвержден
Приказом Председателя Агества РК по делам строительства
и жидищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик АО «АЖК»

Подрядчик ТОО " АлатауЭнергоИнжиниринг»
Субподрядчик
Договор 2013/0244Р от 17.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ВЛ-110кВ № 106А, опоры 18-19

Наименование обьекта: АО АЖК. ВЛ-110кВ № 106А, опоры 18-19

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	2,517	5264,41	3718,21	13251	9359	4804	7,68	19
				1385,1	432,74	3486	1089	105	2,26	6
		1м3								
2	СПрайс-лист	-Ж/б опора СК-26 с гидроизоляцией	1	113082,62	-	113083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0133-1-15	-Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3	0,194	11401,61	7392,11	2212	1434	1014	20,4	4
				3591	1384,81	697	269	105	5,46	1
		1м3								
4	СПрайс-лист	-Ж/б ригель АР-6Р с гидроизоляцией, с хомутом	2	11808,69	-	23617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20	-Демонтаж проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом разборки	0,815	29787,96	23143,26	24277	18862	6244	38,58	31
				6644,7	652,05	5415	531	105	9,63	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	гирлянд изоляторов, снятия сцепной арматуры, шлейфа								
		1км вл								
6	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом сборки гирлянд изоляторов, установки сцепной арматуры, сварки шлейфа	0,815	76219,28 / 16611,75	57858,15 / 1630,12	62119 / 13539	47154 / 1329	15610 / 105	96,46 / 24,08	79 / 20
		1км								
7	Е0133-18-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 110 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,815	8869,29 / 2521,26	6348,03 / 179,55	7228 / 2055	5174 / 146	2311 / 105	14,63 / 2,53	12 / 2
		1км								
8	Е0133-18-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 110 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,815	22730,1 / 6303,15	15870,07 / 448,88	18525 / 5137	12934 / 366	5778 / 105	36,57 / 6,32	30 / 5
		1км								
9	С151607-31	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2	1,152	339300 / -	- / -	390874 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
10	С11011-202	-Грозозащитный трос С-50	81,5	790 / -	- / -	64385 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		10м								
11	Прайс-лист	-Изоляторы ПСД 70-Е	197	1707,16 / -	- / -	336310 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
12	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-2-6	6	1131,84 / -	- / -	6791 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
13	Прайс-лист	-Ушко У1-7-16	25	952,34 / -	- / -	23809 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
14	Прайс-лист	-Скоба СКД-10	12	605,5 / -	- / -	7266 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
15	Прайс-лист	-Скоба СКД-9	4	605,5 / -	- / -	2422 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		шт								
16	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-7-1	4	1851,77 / -	- / -	7407 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-7-1 шт	4	940,58	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Серьга СР-7-16 шт	8	282,18	-	2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-2-6 шт	25	546,71	-	13668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Виброгаситель ГПГ-1,6-11-100/13 шт	30	1981,89	-	59457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-1 шт	16	435,41	-	6967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Термопатроны ПАС 120 шт	6	1567,64	-	9406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Термоспички шт	1	628,98	-	629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПС-1-2 шт	4	979,77	-	3919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Зажим НКК-1-1 шт	2	775,98	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу АЖК								
26	Е01031-А11--12	Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	6,39318	221,4	221,4	1415	1415	991	-	-
				-	154,98	-	991	100	3,25	21
27	Е01031-А11--22	Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т	6,39318	171,4	171,4	1096	1096	767	-	-
				-	119,98	-	767	100	2,52	16
28	Е010332-А25--1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупн	Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки 25 км т	6,39318	204,54	204,54	1308	1308	262	-	-
				-	40,91	-	262	100	0,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огабаритный груз								
29	Е01031-А37--1	Погрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	1,497	122,8	122,8	184	184	129	-	-
				-	85,96	-	129	100	1,81	3
		т								
30	Е01031-А37--2	Разгрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	1,497	102,8	102,8	154	154	108	-	-
				-	71,96	-	108	100	1,51	2
		т								
31	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка демонтированных изоляторов вручную	0,9062	1100,25	-	997	-	1047	6,71	6
				1100,25	-	997	-	105	-	-
		1т								
32	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка демонтированной линейной арматуры вручную	0,55	846	-	465	-	489	5,15	3
				846	-	465	-	105	-	-
		1т								
33	Е010332-А25-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Перевозка демонтированных материалов автобилями, расстояние перевозки 25 км	2,9532	163,63	163,63	483	483	97	-	-
				-	32,73	-	97	100	0,69	2
		т								
34	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	49,22	19,67	19,67	968	968	194	-	-
				-	3,93	-	194	100	0,08	4
		км								
35	Е010335-А5 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	22,832786	31,83	31,83	727	727	145	-	-
				-	6,37	-	145	100	0,13	3
		км								
		Транспортировка новых материалов от базы до объекта								
36	Е01031-А11--12	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	6,39318	221,4	221,4	1415	1415	991	-	-
				-	154,98	-	991	100	3,25	21
		т								
37	Е01031-А11--1	Разгрузка изделий из сборного	6,39318	171,4	171,4	1096	1096	767	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	железобетона при автомобильных перевозках		-	119,98	-	767	100	2,52	16
		т								
38	Е010332-А20-0-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки первые 200 км	6,39318	908,86	908,86	5811	5811	1162	-	-
				-	181,77	-	1162	100	3,82	24
		т								
39	Е010332-А20-1-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки 90 последующих км /Общее расстояние от Талды-Коргана до объекта 270+20=290км/	6,39318	326,03	326,03	2084	2084	417	-	-
				-	65,21	-	417	100	1,37	9
		т								
40	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,9062	1100,25	-	997	-	1047	6,71	6
				1100,25	-	997	-	105	-	-
		1т								
41	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,55	846	-	465	-	489	5,15	3
				846	-	465	-	105	-	-
		1т								
42	Е010332-А20-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Перевозка материалов автобилями, расстояние перевозки 20 км	1,4562	138,17	138,17	201	201	40	-	-
				-	27,63	-	40	100	0,58	1
		т								
43	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	19,416	19,67	19,67	382	382	76	-	-
				-	3,93	-	76	100	0,08	2
		км								
44	Е010335-А5 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	264,860314	31,83	31,83	8430	8430	1686	-	-
				-	6,37	-	1686	100	0,13	35
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1233870	120670		193
							33254	11561		206

Накладные расходы :

На монтажные работы	29944
На общестроительные работы	16720
Всего накладных расходов:	46663
Итого с накладными	1280535

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47695
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1328228
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1331600
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1340026
Затраты, связанными с командированием работников	371300
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1711326
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3822323
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76447
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3898770
Налог на добавленную стоимость, 12 %	467852,4
Итого с НДС	4366622,4

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера

К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

К.У.Атыманова

Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
УРЭС. Ремонт ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 24-25 ПС 147А "Таугуль"-ПС 127А "Каменка"-ПС 19А "Механобр"-ПС 99А "Жайляу".

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА **2**

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2013/0244Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 044,64160	2 718,43000	307,820	307,820					326,21160	3 044,64160
За текущий месяц	**3 044,64160**	**2 718,43000**	**307,820**	**307,820**					**326,21160**	**3 044,64160**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
_____ К.У.Атыманова

Утвержден
Приказом Председателя Агества РК по делам строительства
и жидищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик АО «АЖК»

Подрядчик ТОО " АлатауЭнергоИнжиниринг»
Субподрядчик
Договор 2013/0244Р от 17.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. УРЭС. Ремонт ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 24-25 ПС 147А "Таугуль"-ПС 127А "Каменка"-ПС 19А "Механобр"-ПС 99А "Жайляу".

Наименование обьекта: АО АЖК. УРЭС. Ремонт ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 24-25 ПС 147А "Таугуль"-ПС 127А "Каменка"-ПС 19А "Механобр"-ПС 99А "Жайляу".

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом разборки гирлянд изоляторов, снятия сцепной арматуры, шлейфа 1км вл	0,205	29787,96	23143,26	6107	4744	1571	38,58	8
				6644,7	652,05	1362	134	105	9,63	2
2	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом сборки гирлянд изоляторов, установки сцепной арматуры, сварки шлейфа 1км	0,205	76219,28	57858,15	15625	11861	3927	96,46	20
				16611,75	1630,12	3405	334	105	24,08	5
3	С151607-31	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2 т	0,57933	339300	-	196567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0133-18-1	-Демонтаж грозозащитного троса	0,205	8869,29	6348,03	1818	1301	581	14,63	3
	СН РК	одного напряжением 110 кВ при		---	---	---	---	---	---	---
	8.02-05-20	длине анкерного пролета до 1		2521,26	179,55	517	37	105	2,53	1
	02	км								
	п.1.12.									
	К-1,15,	1км								
	К-1,25									
5	Е0133-18-1	-Подвеска грозозащитного троса	0,205	22730,1	15870,07	4660	3253	1453	36,57	7
	СН РК	одного напряжением 110 кВ при		---	---	---	---	---	---	---
	8.02-05-20	длине анкерного пролета до 1		6303,15	448,88	1292	92	105	6,32	1
	02	км								
	п.1.12.									
	К-1,15,	1км								
	К-1,25									
6	С11011-202	-Грозозащитный трос С-50	20,5	790	-	16195	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		10м		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист	-Изоляторы ПСД 70-Е	158	1707,16	-	269731	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Скоба СКД-10	24	605,5	-	14532	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Скоба СК-7-1А	52	258,66	-	13450	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое	13	1851,77	-	24073	-	-	-	-
		ПРР-7-1		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-7-1	13	940,58	-	12228	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Ушко УС-7-16	24	1058,16	-	25396	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист	-Серьга СРС-7-16	24	391,91	-	9406	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Коромысло 2КУ-12-1	12	1646,02	-	19752	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПР-7-6	12	235,15	-	2822	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-2-6	12	1131,84	-	13582	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Виброгаситель	12	1981,89	-	23783	-	-	-	-
		ГПС-1,6-11-400/13		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-1 шт	4	435,41	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Ушко У1-7-16 шт	6	952,34	-	5714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-2-6 шт	4	546,71	-	2187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Термопатроны ПАС 120 шт	12	1567,64	-	18812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Термоспички шт	1	628,98	-	629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-1028	-Шнур асбестовый шт	0,000006	736700	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Серьга СР-7-1 т	2	282,18	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Зажим НКК-1-1 шт	2	775,98	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу АЖК								
26	Е01031-А37-1	-Погрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках т	0,66625	122,8	122,8	82	82	57	-	-
				-	85,96	-	57	100	1,81	1
27	Е01031-А37-2	-Разгрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках т	0,66625	102,8	102,8	68	68	48	-	-
				-	71,96	-	48	100	1,51	1
28	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка демонтированных изоляторов вручную т	7,1852	1100,25	-	7906	-	8301	6,71	48
				1100,25	-	7906	-	105	-	-
29	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка демонтированной линейной арматуры вручную 1т	0,25	846	-	212	-	222	5,15	1
				846	-	212	-	105	-	-
30	Е010332-А25-1 К-0,9-районный, 1,15-стесн	-Перевозка демонтированных материалов автобилями, расстояние перевозки 25 км 1т	8,10145	163,63	163,63	1326	1326	265	-	-
				-	32,73	-	265	100	0,69	6
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	енные условия									
31	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ км	135,024167	19,67 -	19,67 3,93	2655 -	2655 531	531 100	- 0,08	- 11
		Транспортировка новых материалов от базы до объекта								
32	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	7,1852	1100,25 1100,25	- -	7906 7906	- -	8301 105	6,71 -	48 -
33	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,25	846 846	- -	212 212	- -	222 105	5,15 -	1 -
34	Е010332-А20-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Перевозка материалов автобилями, расстояние перевозки 20 км т	7,4352	138,17 -	138,17 27,63	1027 -	1027 205	205 100	- 0,58	- 4
35	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ км	99,136	19,67 -	19,67 3,93	1950 -	1950 390	390 100	- 0,08	- 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			724271 --- 22811	28268 --- 2093			137 --- 40

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	7532
На общестроительные работы	18543
Всего накладных расходов:	26074
Итого с накладными	750350

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17424
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	767769
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	769005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	772083
Затраты, связанными с командированием работников	421150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						1193233		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2665127		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						53303		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2718430		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						326211,6		
		Итого с НДС						3044641,6		

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
К.У.Атыманова