Объект: АО АЖК. Ремонт ВЛ-110кВ № 153А, опора № 3
Заказчик: АО АЖК
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№2013/0236Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, тыс.тенге	Всего к оплате, тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов, оборуд.	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: АО АЖК. Ремонт ВЛ-110кВ № 153А, опора № 3	3 192,81760	2 850,73000	316,78000	316,78000	37,22600	464,04000	470,47600		342,08760	3 192,81760
Всего по стройке	3 192,81760									3 192,81760
За текущий месяц	**3 192,81760**	**2 850,73000**	**316,78000**	**316,78000**	**37,22600**	**464,04000**	**470,47600**		**342,08760**	**3 192,81760**

Заказчик

Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

Подрядчик

Директор ТОО"Алатау Энерго Инжиниринг"
_____ К.У. Атыманова

Заказчик АО АЖК

Утвержден
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Подрядчик ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. Ремонт ВЛ-110кВ № 153А, опора № 3

Договор №2013/0236 от 17.07.2013г.

А К Т N 1

приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

/по см. 201310180-90/

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-9-2	-Демонтаж опоры железобетонной 110 кВ в пробуренный котлован промежуточной, свободностоящей одностоечной одноцепной объемом до 3 м3	5,334	5608,38	4524,06	29915	24131	6400	6,01	32		
				1084,32	58,32	5784	311	105	1,76	9		
		1м3										
2	Е0133-9-2	-Установка опоры железобетонной 110 кВ в пробуренный котлован промежуточной, свободностоящей одностоечной одноцепной объемом до 3 м3	5,334	7117,88	5655,08	37967	30164	7999	7,51	40		
				1355,4	72,9	7230	389	105	2,2	12		
		1м3										
3	СПрайс-лист	-Ж/б опора СЦ22.1-1.3 с гидроизоляцией	1	105926,56	-	105927	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0133-1-15	-Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,1 м3	0,194	18920,49	14910,99	3671	2893	753	20,4	4
				3591	105,3	697	20	105	5,46	1
		1м3								
5	СПрайс-лист	-Ж/б ригель АР-6Р с гидроизоляцией, с хомутом	2	11808,69	-	23617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-20-2	-Демонтаж. Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 110 кВ /Изоляторов-89 шт, элементов сцепной арматуры-77 шт/	11	373,68	155,88	4110	1715	2656	1,44	16
				217,8	36,36	2396	400	95	0,21	2
		шт								
7	Ц0108-20-2	-Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 110 кВ /Изоляторов-89 шт, элементов сцепной арматуры-77 шт/	11	1251,5	519,6	13767	5716	8853	4,8	53
				726	121,2	7986	1333	95	0,7	8
		шт								
8	Ц0108-23-1	-Демонтаж. /шлейф 110кВ 3-ф-1шт/	1	907,2	623,52	907	624	367	1,44	1
				283,68	102,24	284	102	95	0,59	1
		шт								
9	Ц0108-23-1	-Монтаж-сварка /шлейф 110кВ 3-ф-1шт/	1	3237	2078,4	3237	2078	1222	4,8	5
				945,6	340,8	946	341	95	1,98	2
		шт								
10	Прайс-лист	-Изоляторы ПСД 70-Е	89	1707,16	-	151937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-7-1	8	1851,77	-	14814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-7-1	8	940,58	-	7525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Прайс-лист	-Скоба СКД-10-1	6	605,5	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Прайс-лист	-Скоба СК-7-1	10	258,66	-	2587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Прайс-лист	-Ушко У1-7-16	11	952,34	-	10476	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист	-Серьга СР-7-16	8	282,18	-	2257	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-2-6	3	546,71	-	1640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-1	3	435,41	-	1306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Термопатроны ПАС 120	3	1567,64	-	4703	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Термоспички	1	628,98	-	629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Виброгаситель ГПС-1,6-11-400/13	8	1981,89	-	15855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-2-6	6	1131,84	-	6791	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Зажим НКК-1-1	2	775,98	-	1552	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПСС-2-1	4	1371,68	-	5487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-12-1	18	1851,77	-	33332	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-12-6	6	1851,77	-	11111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-12-1	18	940,58	-	16931	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Серьга СРС-7-16	24	391,91	-	9406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист	-Ушко У1-12-16	6	1058,16	-	6349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-3-6Б	12	1998,74	-	23985	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист	-Виброгаситель ГПС-1,6-11-400/20	48	1981,89	-	95131	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-2Б	18	857,11	-	15428	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-3-5	26	572,97	-	14897	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист	-Скоба СК-12-1А	4	552,59	-	2210	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Термоспички	1	628,98	-	629	-	-	-	-
		кор.		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-1028	-Шнур асбестовый	0,000006	736700	-	4	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Коромысло 2КУ-12-1	6	1646,02	-	9876	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу АЖК								
38	Е01031-А11--12	-Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	5,334	221,4	221,4	1181	1181	827	-	-
				-	154,98	-	827	100	3,25	17
		т								
39	Е01031-А11--22	-Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	5,334	171,4	171,4	914	914	640	-	-
				-	119,98	-	640	100	2,52	13
		т								
40	Е010332-А30-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия,1,25-крупногабаритный груз	-Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки 30 км	5,334	236,37	236,37	1261	1261	252	-	-
				-	47,27	-	252	100	0,99	5
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е01031-А37--1	Погрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	4,77035	122,8	122,8	586	586	410	-	-
				-	85,96	-	410	100	1,81	9
		т								
42	Е01031-А37--2	Разгрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	4,77035	102,8	102,8	490	490	343	-	-
				-	71,96	-	343	100	1,51	7
		т								
43	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка демонтированных изоляторов вручную	1,9044	1100,25	-	2095	-	2200	6,71	13
				1100,25	-	2095	-	105	-	-
		1т								
44	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка демонтированной линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
				846	-	846	-	105	-	-
		1т								
45	Е010332-А30-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Перевозка демонтированных материалов автобилями, расстояние перевозки 30 км	7,67475	189,09	189,09	1451	1451	290	-	-
				-	37,82	-	290	100	0,79	6
		т								
46	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	153,495	19,67	19,67	3018	3018	604	-	-
				-	3,93	-	604	100	0,08	13
		км								
47	Е010335-А5 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	22,86	31,83	31,83	728	728	146	-	-
				-	6,37	-	146	100	0,13	3
		км								
		Транспортировка новых материалов от базы до объекта								
48	Е01031-А11--12	Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	5,334	221,4	221,4	1181	1181	827	-	-
				-	154,98	-	827	100	3,25	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е01031-А11--22	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	5,334	171,4	171,4	914	914	640	-	-
				-	119,98	-	640	100	2,52	13
		т								
50	Е010332-А20-0-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки первые 200 км	5,334	908,86	908,86	4848	4848	970	-	-
				-	181,77	-	970	100	3,82	20
		т								
51	Е010332-А20-1-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	Перевозка демонтированных изделий из сборного железобетона автобилями, расстояние перевозки 90 последующих км /Общее расстояние от Талды-Коргана до объекта 270+30=300км/	5,334	362,25	362,25	1932	1932	386	-	-
				-	72,45	-	386	100	1,52	8
		т								
52	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,9044	1100,25	-	2095	-	2200	6,71	13
				1100,25	-	2095	-	105	-	-
		1т								
53	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
				846	-	846	-	105	-	-
		1т								
54	Е010332-А20--1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Перевозка материалов автобилями, расстояние перевозки 20 км	2,9044	138,17	138,17	401	401	80	-	-
				-	27,63	-	80	100	0,58	2
		т								
55	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	58,088	19,67	19,67	1142	1142	228	-	-
				-	3,93	-	228	100	0,08	5
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е010335-А5 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия, 1,25-крупногабаритный груз	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т км	228,6	31,83 -	31,83 6,37	7275 -	7275 1455	1455 100	- 0,13	- 31
	ИТОГО:						726804 31204	94644 10995		187 205

Накладные расходы :

На монтажные работы	13098
На общестроительные работы	29427
Всего накладных расходов:	42525
Итого с накладными	769329

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	787260
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	788527
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	791695
Затраты, связанными с командированием работников	459600
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1251295
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2794833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2850730,00
Налог на добавленную стоимость, 12 %	342087,60
Итого с НДС	3192817,60

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Главного инженера

_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

_____ К.У. Атыманова

Заказчик:АО "АЖК"
Подрядчик: ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:
ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 21-23. Усиление перехода через ул. Жандосова

Утверждена
Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация правовая форма	
		№ 2013/0236Р	от 17.07.2013г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всегоко плате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 063,95360	3 628,53000	494,230	494,230					435,42360	4 06395360
За текущий месяц	**4 063,95360**	**3 628,53000**	**494,230**	**494,230**					**435,42360**	**4 06395360**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
К.У.Атыманова

Утвержден
Приказом Председателя Агества РК по делам строительства
и жидищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик АО «АЖК»

Подрядчик ТОО " АлатауЭнергоИнжиниринг»
Субподрядчик
Договор 2013/0236Р от 17.07.2013г

Наименование строительства и его адрес: АО АЖК. ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 21-23. Усиление перехода через ул. Жандосова

Наименование обьекта: АО АЖК. ВЛ-110кВ № 179А/180А, опоры 21-23. Усиление перехода через ул. Жандосова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стсимость, Тенге: Всего	Общая стсимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-2002 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом разборки гирлянд изоляторов, снятия сцепной арматуры, шлейфа 1км вл	0,4	29787,96	23143,26	11915	9257	3065	38,58	15
				6644,7	652,05	2658	261	105	9,63	4
2	Е0133-16-8 СН РК 8.02-05-2002 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска проводов ВЛ напряжением 110 кВ сечением 120 мм2, с учетом сборки гирлянд изоляторов, установки сцепной арматуры, сварки шлейфа 1км	0,4	76219,28	57858,15	30488	23143	7662	96,46	39
				16611,75	1630,12	6645	652	105	24,08	10
3	С151607-31	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2	1,1304	339300	-	383545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ЕО133-18-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 110 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	т 0,4 1км	8869,29 2521,26	6348,03 179,55	3548 1009	2539 72	1134 105	14,63 2,53	6 1
5	ЕО133-18-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.1.12. К-1,15, К-1,25	-Подвеска грозозащитного троса, одного, напряжением 110 кВ	0,4 1км	22730,1 6303,15	15870,07 448,88	9092 2521	6348 180	2836 105	36,57 6,32	15 3
6	СПрайс-лист	-Грозозащитный трос ПС-50	0,01696 10м	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	Прайс-лист	-Изоляторы ПСД 70-Е	277 шт	1707,16 -	- -	472883 -	- -	- -	- -	- -
8	Прайс-лист	-Изоляторы ПС 70-Е	2 шт	1013,87 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
9	Прайс-лист	-Скоба СКД-10	24 шт	605,5 -	- -	14532 -	- -	- -	- -	- -
10	Прайс-лист	-Скоба СК-7-1	30 шт	258,66 -	- -	7760 -	- -	- -	- -	- -
11	Прайс-лист	-Промзвено регулируемое ПРР-7-1	19 шт	1851,77 -	- -	35184 -	- -	- -	- -	- -
12	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПТМ-7-3	19 шт	470,29 -	- -	8936 -	- -	- -	- -	- -
13	Прайс-лист	-Ушко УС-7-16	12 шт	704,48 -	- -	8454 -	- -	- -	- -	- -
14	Прайс-лист	-Серьга СР-7-16	34 шт	282,18 -	- -	9594 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс-лист	-Коромысло 2КУ-12-1	6 шт	1646,02 -	- -	9876 -	- -	- -	- -	- -
16	Прайс-лист	-Промзвено монтажное ПР-7-6	6 шт	235,15 -	- -	1411 -	- -	- -	- -	- -
17	Прайс-лист	-Зажим натяжной НБ-2-6	12 шт	1131,44 -	- -	13577 -	- -	- -	- -	- -
18	Прайс-лист	-Виброгаситель ГПГ-1,6-11-4СО/16	26	1981,89	-	51529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	-Узел крепления КГП-7-1 шт	6	435,41	-	2612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист	-Ушко У1-7-16 шт	23	952,34	-	21904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий ПГН-2-6 шт	13	546,71	-	7107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист	-Термопатроны ГАС-120 шт	12	1567,64	-	18812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Термоспички шт	1	628,98	-	629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-1028	-Шнур асбестовый кор.	0,000002	736700	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Зажим НКК-1-1 т	2	775,98	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка демонтированных материалов на базу АЖК шт								
26	Е01031-А37-1	--Погрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках	1,3	122,8	122,8	160	160	112	-	-
				-	85,96	-	112	100	1,81	2
27	Е01031-А37-2	--Разгрузка демонтированного провода, троса при автомобильных перевозках т	1,3	102,8	102,8	134	134	94	-	-
				-	71,96	-	94	100	1,51	2
28	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка демонтированных изоляторов вручную т	1,2834	1100,25	-	1412	-	1483	6,71	9
				1100,25	-	1412	-	105	-	-
29	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка демонтированной линейной арматуры вручную 1т	1	846	-	846	-	888	5,15	5
				846	-	846	-	105	-	-
30	Е010332-А25-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Перевозка демонтированных материалов автобилями, расстояние перевозки 25 км 1т	3,5834	163,63	163,63	586	586	117	-	-
				-	32,73	-	117	100	0,69	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	59,723333	19,67	19,67	1174	1174	235	-	-
		км		-	3,93	-	235	100	0,08	5
		Транспортировка новых материалов от базы до объекта								
32	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,2834	1100,25	-	1412	-	1483	6,71	9
		1т		1100,25	-	1412	-	105	-	-
33	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
		1т		846	-	846	-	105	-	-
34	Е010332-А20-1 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Перевозка материалов автобилями, расстояние перевозки 20 км	2,2834	138,17	138,17	316	316	63	-	-
		т		-	27,63	-	63	100	0,58	1
35	Е010335-А2 К-0,9-районный, 1,15-стесненные условия	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ	30,445333	19,67	19,67	599	599	120	-	-
		км		-	3,93	-	120	100	0,08	3
	ИТОГО:		Тенге			1134453	44256			102
			Тенге			17348	1905			33

Накладные расходы :

На монтажные работы	14696
На общестроительные работы	5482
Всего накладных расходов:	20179
Итого с накладными	1154633

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1182606
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1184585
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1189527
Затраты, связанными с командированием работников	403180
Итого с затратами, связанными с командированием работников	1592707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3557382		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						71148		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3628530		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						435423,6		
		Итого с НДС						4063953,6		

ЗАКАЗЧИК

Заместитель Главного инженера
_____ К.Д. Сахарханов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлатауЭнергоИнжиниринг"
_____ К.У.Атыманова