Заказчик: Государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Депортамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области /г.Караганда/
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Заводстрой"
наименование строительства и его адрес: комплекс пожарного депо на 6 автомобилей П типа для 1В и ШВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями Караганда. Район Голубые Пруды.

Наименование объекта: Комплекс пожарного депо на 6 автомобилей П типа для 1В и ШВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями Караганда. Район Голубые Пруды.

Доп.согл №3 от 1.04.2015г с доп.согл №2 от 19.11.2014, с доп.согл №1 от 06.06.2014г к договору №62 от 07.04.2014г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ЗА МАЙ 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	811,6	27,84	26,18	22591	21244	6975	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1347	5844	97	0,03	20
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9,2	218,93	--	2014	--	2276	1,54	14
		м3		218,93	--	2014	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	57	39,75	37,82	2266	2156	711	0,01	1
		м3		1,87	11,00	107	627	97	0,04	2
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	99,75	21,67	21,67	2162	2162	432	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	4,33	--	432	100	0,09	9
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	820,7	6,48	6,48	5318	5318	1675	--	--
		м3		--	2,10	--	1726	97	0,01	7
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	820,7	21,55	4,52	17683	3706	13557	0,11	89
		м3		17,03	--	13977	--	97	--	--
7	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	57,1	3,79	3,24	216	185	89	--	--
		м3		0,48	1,12	27	64	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			52249	34770			113
			Тенге			17472	8693			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52249				
	Всего заработная плата -		Тенге				26165			
	Местные материалы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			25715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30022			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	9,248	2357,77	100,89	21805	933	1768	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1144	354	118	0,18	2
9	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	53,46	11494,00	112,36	614469	6007	59722	6,34	339
		м3		1021,50	42,44	54609	2269	105	0,21	11
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,171	68200,00	--	11662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,259	67700,00	--	17534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,201	65900,00	--	79146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,044	47400,00	--	2086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК								
14	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,81	96,83	2,62	78	2	11	0,07	--
		м2		10,51	0,99	9	1	123	--	--
15	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,7	12844,95	1327,03	21836	2256	4630	12,49	21
		м3		2137,50	456,24	3634	776	105	1,72	3
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,734	133,00	--	231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7748	189,00	--	335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			769183	9198			368
			Тенге			59396	3399			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769183				
		Материалы -	Тенге			54925				
		Всего заработная плата -	Тенге				62795			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110428				
		Местные материалы -	Тенге			535236				
		Накладные расходы -	Тенге			66131				33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				9920			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			50119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			885433				417
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				72715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			885433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				72715			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
18	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	7,1448	4646,85	2285,57	33201	16330	14125	9,35	67
		т		1579,50	617,13	11285	4409	90	2,34	17
19	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	7,1448	105100,00	--	750918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Скнига2,тех.п9,таб 3	**Добавка с стали С255**	7,1448	3385,00	--	24185	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-23-1	**Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	1,8512	11412,94	2642,46	21128	4892	14573	50,10	93
		т		8032,50	714,33	14870	1322	90	2,58	5
22	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,6552	87100,00	--	57068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	1,196	59200,00	--	70803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Скнига2,тех.п9,таб 3	**Добавка с стали С245**	1,8512	1860,00	--	3443	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-43-1	**Монтаж фахверка**	1,248	11487,34	4590,56	14336	5729	6251	25,30	32
		т		4725,00	840,11	5897	1048	90	3,01	4
26	С12021-117	**Стойки фахверка**	1,248	113100,00	--	141149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Скнига2,тех.п9,таб 3	**Добавка с стали С245**	1,248	1860,00	--	2321	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	16,1304	5030,50	2020,02	81144	32584	40285	14,10	227
		т		2272,50	502,43	36656	8104	90	1,79	29
29	С12021-118	Ригели фахверка	3,0784	110400,00	--	339855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	13,052	114900,00	--	1499675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Скнига2,тех.п9,таб 3	Добавка с стали С245	16,1304	1860,00	--	30003	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-29-6прим	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной HL-2	7,2	2234,73	99,18	16090	714	996	0,59	4
		м2		116,55	37,15	839	267	90	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3085319	60249			423
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69547	15152			55
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			143961				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14537				
		Накладные расходы -	Тенге				1107			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			127871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149			
		Сметная заработная плата -	Тенге			8697				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2881406				6
		Материалы -	Тенге			21566				
		Всего заработная плата -	Тенге				1256			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2731597				
		Накладные расходы -	Тенге			75233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				83593			38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			177398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3134038				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11285			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94878			510
		Сметная заработная плата -	Тенге			59952				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63549				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			3351242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч							516
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				96134			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3906752**	**104216**			**904**
			Тенге			**146415**	**27244**			**109**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**965393**				
	Материалы -		Тенге			**69462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**90067**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**238299**				
	Местные материалы -		Тенге			**535243**				
		Накладные расходы -	Тенге			**92843**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13926**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1121730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**587**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103993**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2881406**				
	Материалы -		Тенге			**21566**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**83593**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2731597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11285**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**177398**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3134038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94878**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**59952**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3597**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**63549**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4319317**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198871**			

Временные 1,8%	**77748**	
Итого с временными	**4397065**	
Итого с зимними удорожаниями 2,64%	**116083**	
Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%	**17588**	
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**43971**	
ИТОГО:	**4574706**	
Итого в текущих ценах, к=2,55742	**11699445**	
Налоги, сборы, обязат. платежами 2%	**233989**	
Всего с налогами, сборами, обязат. Платежами	**11933434**	
Итого на добавленную стоимость 12%	**1432012**	
Итого с НДС	**13365446**	
Итого с понижающим к=0,99694701	**13 324 641**	**в том числе НДС 454657**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Принял: Начальник ГУ "СП и АСР" ДЧС Карагандинской области /г Караганда/Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК			**Магамадов В.Э.**					
		Начальник ОПТ и КС			**Петров И.Г.**					
		Технический надзор: ТОО "Строй инжинирингг Караганда"			**Новицкий Б.М.**					
		Сдал: Генподрядчик ТОО "Заводстрой" Директор			**Тюлюбаев Р.М.**					