Заказчик ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор № 9 от 20 февраля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: мкр.Восток-5, д.22; мкр.Восток-5, д.6,7; мкр.Голубые Пруды, д.18; мкр.Голубые Пруды, д.15,16,17; ул.К.Маркса, д.5; 19 мкр., д. 52а,53,55; мкр.Восток-5, д.4,5; 18мкр., д. 1,2,3; ул.Мусоргского, д.13/2; мкр. Восток-3, д. 16,17; 18 мкр. д.15,16,17,18; ул. Магнитогорская, д.7а, ул. Открытая, д.17; мкр. Восток-1, д.11,12; 11а мкр., д.7,11,19,22,23; 15мкр., д.3,3а,5,7,9,24; 13мкр.д.11,12,13,14,15,16; 23мкр. д.24,25,26,27,28,29,46; 23 мкр., д.2,3,4; ул.Победы д. 111,111а,113,115,115а
Наименование объекта: Благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтирование дворовых территорий и заездов во дворы												
1	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракционного м2	1788	261,6	34,06	467737	60894	38379	0,03	59				
				5	11,14	8940	19916	133	0,04	70				
2	Е0127-25-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 7 см)	1788	-130,97	-23,04	-234170	-41187	-64976	-0,13	-236				
				-20,72	-6,6	-37047	-11807	133	-0,02	-40				
3	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2	1117,5	735,89	21,85	822355	24413	235627	1,05	1169				
				166,97	9,18	186589	10259	119,7	0,04	39				
4	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	804,6	678,81	21,85	546169	17578	114677	0,71	574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2		109,89	9,18	88417	7386	119,7	0,04	28
		м2								
5	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км (мусор от разборки)	196,68	215	215	42286	42286	8457	-	-
				-	43	-	8457	100	0,9	178
		т								
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,13	5930,77	4677,52	18557	14636	11564	7,13	22
				1253,25	1525,5	3921	4773	133	6,78	21
		т								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущего битума	3,13	37048,37	339,59	115924	1063	587	0,58	2
				-	140,94	-	441	133	0,58	2
		т								
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4470	433,61	15,35	1938215	68621	65396	0,03	150
				5,94	5,06	26552	22618	133	0,02	79
		м2								
9	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	4470	102,52	-	458276	-	119	-	1
				0,02	-	89	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4175349	188303			1741
			Тенге			277462	62044			377
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4175349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3497299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4852130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4852130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400980	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство искусственных дорожных неровностей 3x1x0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущего битума т	0,0081	37048,37 -	339,59 140,94	299 -	3 1	2 133	0,58 0,58	- -
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	11,52	433,61 5,94	15,35 5,06	4995 68	177 58	169 133	0,03 0,02	- -
12	Е0127-54-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см) м2	11,52	410,09 0,08	- -	4724 1	- -	1 133	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				10018	180			-
				Тенге						
				Тенге		69	59			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10018	-	-		-
		Материалы -		Тенге		334	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	129	-		-
		Местные материалы -		Тенге		9435	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		171	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	26	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		10801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство гостевых стоянок 4х12								
13	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракционного м2	240	261,6 5	34,06 11,14	62783 1200	8174 2673	5151 133	0,03 0,04	8 9
14	Е0127-25-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24	240	-130,97 -20,72	-23,04 -6,6	-31432 -4973	-5529 -1585	-8722 133	-0,13 -0,02	-32 -5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормы на м2 основания (до 7 см)								
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущего битума	0,168	37048,37	339,59	6224	57	31	0,58	-
		т		-	140,94	-	24	133	0,58	-
16	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	240	433,61	15,35	104065	3684	3511	0,03	8
				5,94	5,06	1426	1214	133	0,02	4
		м2								
17	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	240	102,52	-	24605	-	6	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		166246	6387			-16
				Тенге		-2342	2327			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		166246	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6947	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-16	-		-
		Местные материалы -		Тенге		155255	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-21	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		176198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		176198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-19	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Вывеска аншлагов								
18	С	-Аншлаги	58	4192,89	-	243188	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах	116	43,33	20,47	5026	2375	3550	0,13	15
		отверст.		22,86	7,74	2652	898	100	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		248214	2375			15
				Тенге		2652	898			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3550	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4082	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			266869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4082	-		-
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРОСБОРНЫХ ПЛОЩАДОК,СРЕДНИЙ РАЗМЕР 6х2м,ВЫСОТОЙ 2м ИЗ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ -19шт								
20	E0107-24-9	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 2 м по железобетонным столбам высотой 2,5 м	190	784,59	217,18	149072	41264	117003	2,23	424
		м		380,25	59,61	72248	11326	140	0,22	41
21	С ТОО "Нойфельд"	-Панели ж/бетонные размером 2х0,5м	380	838,58	-	318660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С ТОО "Нойфельд"	-Столбы ж/бетонные высотой 2,5м	152	1215,94	-	184823	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С01031-А18--1	-Погрузка конструкций ограждений при автомобильных перевозках	43,32	247,1	-	10704	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е010333-А20-2	-Перевозка конструкций ограждений автомобилями-самосвалами	43,32	174,9	174,9	7577	7577	1515	-	-
		т		-	34,98	-	1515	100	0,73	32
25	С01031-А18--2	-Разгрузка конструкций ограждений при автомобильных перевозках	43,32	234,3	-	10150	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-22-1	-Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью	760	45,68	0,05	34713	38	4001	0,03	23
		м2		5,83	0,02	4431	15	90	-	-
27	С11011-281	-Алкидная эмаль-грунт	106,4	530,6	-	56456	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК РАЗМЕР 5х5м -19шт								
28	Е0101-165-3-	-Копание ям для установки металических стоек в грунтах 3 группы (0,04м3х6штх19шт)	4,56	663,75	-	3027	-	3420	4,11	19
		м3		663,75	-	3027	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонных фундаментов для бельевых стоек	4,56	7011,97	66,01	31975	301	1057	1,35	6
		м3		195,75	24,93	893	114	105	0,12	1
30	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций стоек для сушки белья из труб диаметром 89х4мм /19штх6стоекх2,5мх8,34кг/	2,38	17355,77	2191,29	41253	5208	27074	73,6	175
		т		12555	101,25	29842	241	90	0,49	1
31	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки из труб стальных Д-89х4мм (6стоекх19штх2,5м)	285	400	-	114000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-24-1	-Монтаж распорок двухрожковых из уголков для бельевых стоек (19штх6стоекх0,6мх4,47кг)	0,3059	10123,72	281,14	3097	86	2532	56,5	17
		т		9090	105,75	2781	32	90	3,81	1
33	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный 50х50мм из углеродистой стали Ст0	0,3059	59000	-	18048	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0113-26-6	-Окраска металлических поверхностей эмалью-грунтом за один раз	91,88	4,3	0,02	395	2	344	0,02	2
		м2		4,16	-	382	-	90	-	-
35	С11011-281	-Алкидная эмаль-грунт	18,43	530,6	-	9779	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			993728	54476			666
			Тенге			113602	13243			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949378	-	-		-
	Материалы -		Тенге			33159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	93950	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			587765	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			177438	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			127340	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19101	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64603	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		611
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	113051	-		-

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32896	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1219715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150388	-		-

РАЗДЕЛ 6. Асфальтирование мусорных площадок и бельевых

Мусорные площадки 5х3

36	E0101-145-5	-Планировка площадей под устройство контейнерной площадки	285	19,4	-	5529	-	5363	0,12	35
				19,4	-	5529	-	97	-	-
		м2								
37	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	285	208,01	34,29	59282	9773	5612	0,04	11
				6,01	8,79	1713	2507	133	0,03	9
		м2								
38	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	285	430,22	15,35	122612	4375	4170	0,03	10
				5,94	5,06	1693	1442	133	0,02	5
		м2								

Бельевая площадка 5х5

39	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщ 12 см из щебня	475	208,01	34,29	98803	16288	9353	0,04	19
				6,01	8,79	2855	4178	133	0,03	14
		м2								
40	E0127-72-1	-Розлив битумной подготовки	0,3325	40097,59	339,59	13332	113	62	0,58	-
		т								
				-	140,94	-	47	133	0,58	-
41	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	475	433,61	15,35	205962	7292	6949	0,03	16
				5,94	5,06	2822	2404	133	0,02	8
		м2								
42	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять (до 5см)	950	51,26	-	48698	-	13	-	-
				0,01	-	10	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			554219	37841			91
			Тенге			14621	10577			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			554219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25197	-		-
		Местные материалы -	Тенге			486074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29925	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			620885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29925	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Устройство бордюр								
43	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	673,6	122,85	-	82752	-	110060	0,77	517
		м		122,85	-	82752	-	133	-	-
44	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	842	215,73	6,63	181642	5583	123674	0,7	588
		м		108,68	1,76	91509	1479	133	0,01	5
45	С	-Бортовой камень 1м	842	796,65	-	670779	-	-	-	-
		п.м.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			935172	5583			1104
			Тенге			174260	1479			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			935172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15745	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175740	-		-
		Местные материалы -	Тенге			68805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1239040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1239040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210800	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7082946	295144			3602
			----			---	---			---
			Тенге			580324	90626			508
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7038597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	638054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4394305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			806124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8315404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	758973	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32896	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37337	-		-
		----------	---			---	---			---
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8385638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	796310	-		-
		ИТОГО С К= 2,08774	Тенге			17507032				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			17857173				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			20000033				

Заказчик:

Зам. акима Октябрьского района г. Караганды»

_____Халтонов А.И.

Начальник отдела планирования и бюджетных программ аппарата акима района

_____Нукич Е.А.

Гл. специалист отдела планирования и бюджетных программ аппарата акима района

_____Кошимов А.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ұлар МК»

_____Ташмагамбетов К.К.

Тех.надзор Директор ТОО «АПМ-1»

_____Алпысбаев Н.К.

инженер ТОО «АПМ-1»

_____Таттимбетов М.Б.

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор № 9 от 20 февраля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Восток 5 д.22, 18 мкр д.1,2,3, Восток 3 д.16,17, ул. Магнитогорская д.7а, ул. Открытая д.17, 23 мкр. д. 24,25,2627,28,29,46, 23 мкр. д. 2,3,4, 11а мкр д. 7,11,19,~~22,23,~~ ул. Победы д. 111,111а, 113,115,115а

Наименование объекта: Благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Асфальтирование дворовых территорий и заездов во дворы													
1	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракционного м2	7485,62	261,6	34,06	1958220	254938	160675	0,03	247					
				5	11,14	37428	83380	133	0,04	294					
2	Е0127-25-1 к=8	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до 7 см) м2	7485,62	-130,97	-23,04	-980373	-172435	-272030	-0,13	-988					
				-20,72	-6,6	-155102	-49432	133	-0,02	-168					
3	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2	4678,51	735,89	21,85	3442860	102209	986472	1,05	4894					
				166,97	9,18	781171	42949	119,7	0,04	165					
4	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 м2	3368,53	678,81	21,85	2286584	73591	480106	0,71	2402					
				109,89	9,18	370168	30923	119,7	0,04	119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км (мусор от разборки) т	823,42	215 -	215 43	177035 -	177035 35407	35407 100	- 0,9	- 744
6	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	13,1	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	77692 16417	61275 19984	48414 133	7,13 6,78	93 89
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущего битума т	13,1	37048,37 -	339,59 140,94	485328 -	4449 1846	2456 133	0,58 0,58	8 8
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	18714,05	433,61 5,94	15,35 5,06	8114507 111161	287288 94693	273787 133	0,03 0,02	629 330
9	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см) м2	18714,05	102,52 0,02	- -	1918614 374	- -	498 133	- -	3 -
10	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	3688,8	122,85 122,85	Устройство бордюр -	453169 453169	- -	602715 133	0,77 -	2829 -
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	4611	215,73 108,68	6,63 1,76	994715 501123	30574 8101	677268 133	0,7 0,01	3218 28
12	С	-Бортовой камень 1м п.м.	4611	796,65 -	- -	3673351 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22601702	818923			13335
			Тенге			2115911	267851			1608
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22601702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			974976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2383762	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15018541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2995766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1498
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27133299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2833127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			27133299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2833127	-		-
		ИТОГО С К= 2,08774	Тенге			56647274				
		ИТОГО С К= 1,02	Тенге			57780220				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			64713846				

Заказчик:
Зам. акима Октябрьского района г. Караганды»

_____Халтонов А.И.

Начальник отдела благоустройства

_____Нукич Е.А.

Гл. специалист отдела благоустройства

_____Исумбаева М.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ұлар МК»

_____Ташмагамбетов К.К.

Тех.надзор
Директор ТОО «АПМ-1»

_____Алпысбаев Н.К.

инженер ТОО «АПМ-1»

_____Гаттимбетов М.Б.