Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды»
Генподрядчик ТОО «Жібек жолы» LTD
Субподрядчик ТОО «Ұлар МК»
Договор №022 от 1 апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда Октябрьский район

Наименование обьекта: Асфальтирование дворовых территорий и подъездных путей Пришахтинск 21 мкрн. дом №25,26,27,28,29,30

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ямочный ремонт покрытия								
1.	Е0168-2-1	Ремонт шебеночных оснований дорог	м2	650,60	236,07	44,81	153587	29153	0,46	297
					69,73	15,42	45366	10032	0,05	33
2.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	1545,30	797,16	21,85	1231859	33759	1,05	1616
					166,97	9,18	258019	14186	0,04	54
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,08	36037,54	339,59	38921	367	0,58	1
					--	140,94	--	152	0,58	1
4.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	185,00	27,10	27,10	5014	5014	--	--
					--	18,97	--	3509	0,40	74
5.	С010333-А10-1	Перевозка обрубленного материала от ямочного ремонта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	185,00	76,60	--	14171	--	0,32	60
					15,32	--	2834	--	--	--
		Асфальтирование дворовых территорий								
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,08	36037,54	339,59	74958	706	0,58	1
					--	140,94	--	293	0,58	1
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2976,50	495,43	15,35	1474657	45694	0,03	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	17680	15061	0,02	53
8.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см	м2	2976,50	118,80	--	353611	--	0,00	1
					0,02	--	60	--	--	--
9.	Е27т.ч.п1.5	Доставка битума на 35 км	м/ч	1,70	1171,00	1171,00	1991	1991	--	--
					--	486,00	--	826	1,00	2
		Демонтаж и установка новых бортовых камней								
10.	Е0127-34-2К=0,8	Демонтаж бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	872,00	113,98	5,30	99395	4626	0,56	487
					108,68	1,41	94769	1226	0,01	5
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БУ100.30.18 при других видах покрытий	м	816,00	199,25	6,63	162591	5411	0,70	570
					108,68	1,76	88683	1434	0,01	5
12.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м	816,00	650,05	--	530441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е01031-А11-11	Погрузка материалов от разборки бордюров автомобильных перевозках	т	50,20	152,80	152,80	7671	7671	--	--
					--	106,96	--	5369	2,25	113
14.	Е01031-А11-21	Разгрузка материалов от разборки бордюров при автомобильных перевозках	т	50,20	140,00	140,00	7028	7028	--	--
					--	98,00	--	4920	2,06	103
15.	Е010333-А10-1	Перевозка материалов от разборки бордюров, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	50,20	76,60	76,60	3845	3845	--	--
					--	15,32	--	769	0,32	16
		Устройство искусственных дорожных неровностей								
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,00	399,67	--	5995	--	0,14	2
					24,75	--	371	--	--	--
17.	Е0127-55-2К=10	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	15,00	633,70	--	9506	--	0,23	3
					39,80	--	597	--	--	--
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	36037,54	339,59	360	3	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	140,94	--	1	0,58	0
		Устройство ростовых стоянок								
19.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	453,50	293,34	33,28	133031	15093	0,03	15
					5,00	11,49	2268	5209	0,04	18
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	36037,54	339,59	11532	109	0,58	0
					--	140,94	--	45	0,58	0
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	453,50	495,43	15,35	224679	6962	0,03	15
					5,94	5,06	2694	2295	0,02	8
22.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см	м2	453,50	118,80	--	53876	--	0,00	0
					0,02	--	9	--	--	--
23.	Е27т.ч.п1.5	Доставка битума на 35 км	м/ч	0,30	1171,00	1171,00	351	351	--	--
					--	486,00	--	146	1,00	0
	ИТОГО:						4599070	167782		3168
							513350	65473		487

Накладные расходы :

На общестроительные работы	720521
Всего накладных расходов:	720521
Итого с накладными	5319591

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	319175
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5638766
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5661321
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5717709
Итого с затратами на перевозку работников, 2,5 %	5858678
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13085641
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с надбавкой, сборами, обязательными платежами						13347354		
		НДС в ц. добавленную стоимость, 12 %						1601682		
		Итого с НДС						14949036		

Генподрядчик:
Директора
ТОО « Жібек жолы» LTD

Куантаев А.Ш.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Ұлар МК»

Ташмагамбетов К.К.