Заказчик ГУ «Аппарат Акима района имени Казыбек би города Караганды»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Субподрядчик

Договор № 61 от 07 июня 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Бадина 172,174, Гончарная 17а, Ключевая 26, Кирпичная 18, Жанибекова 59а , Жанибекова 50,52,54,56,58,60, Прогресса 15,17,19, Степной 3 д. 6-8

Наименование объекта: Благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-82-1 | -Устройство дорожного корыта м2 | 4190,2 | 19,95 | | 15,58 | | 83594 | | 65283 | | 36391 | 0,01 | | 39 | |
| | | | | 1,03 | | 5,5 | | 4316 | | 23046 | | 133 | 0,03 | | 113 | |
| 2 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2 | 4190,2 | 300,78 | | 33,28 | | 1260335 | | 139457 | | 91880 | 0,03 | | 138 | |
| | | | | 5 | | 11,49 | | 20951 | | 48131 | | 133 | 0,04 | | 169 | |
| 3 | Е0168-3-1 | -Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2 | 1197,2 | 868,68 | | 21,85 | | 1039989 | | 26155 | | 252431 | 1,05 | | 1252 | |
| | | | | 166,97 | | 9,18 | | 199896 | | 10990 | | 119,7 | 0,04 | | 42 | |
| 4 | С010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км (мусор после фрезерования) м2 | 143,664 | 196 | | - | | 28158 | | - | | 5632 | 0,82 | | 118 | |
| | | | | 39,2 | | - | | 5632 | | - | | 100 | - | | - | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов т | 1,7958 | 40097,59 | | 339,59 | | 72007 | | 610 | | 337 | 0,58 | | 1 | |
| | | | | - | | 140,94 | | - | | 253 | | 133 | 0,58 | | 1 | |
| 6 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (смесь а/б м/з) т | 5986 | 536,5 | | 15,35 | | 3211498 | | 91894 | | 87575 | 0,03 | | 201 | |
| | | | | 5,94 | | 5,06 | | 35557 | | 30289 | | 133 | 0,02 | | 106 | |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-54-1 к=2 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см, смесь а/б м/з) | 5986 | 128,3 | - | 768004 | - | 159 | - | 1 |
| | | | | 0,02 | - | 120 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | | | | | |
| 8 | Е0127-20-1 | -Разборка бортовых камней на бетонном основании | 211,2 | 122,85 | - | 25946 | - | 34508 | 0,77 | 162 |
| | | | | 122,85 | - | 25946 | - | 133 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | Е01031-А37-1 | --Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках | 27,456 | 122,8 | 122,8 | 3372 | 3372 | 2360 | - | - |
| | | | | - | 85,96 | - | 2360 | 100 | 1,81 | 50 |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е010332-А30-1 | -Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 27,456 | 182,7 | 182,7 | 5016 | 5016 | 1003 | - | - |
| | | | | - | 36,54 | - | 1003 | 100 | 0,77 | 21 |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 264 | 539,66 | 6,63 | 142470 | 1751 | 38777 | 0,7 | 184 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 28692 | 464 | 133 | 0,01 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | С | -Камень бортовой 1м | 264 | 489,79 | - | 129304 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | ПОДНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ | | | | | |
| 13 | Е0106-1-1 | -Поднятие колодцев | 1,2 | 7011,97 | 66,01 | 8414 | 79 | 278 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 235 | 30 | 105 | 0,12 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 6778109 | 333616 | | 2099 |
| | Тенге | 321344 | 116567 | | 503 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 6778109 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 168805 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 437911 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 5802514 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 28158 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 551331 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 276 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 82700 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 439766 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 7836617 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2878 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 520611 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 7836617 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2878 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 520611 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3408 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 629305 | - | | - |
| | | ИТОГО С К= 2,234 | Тенге | | | 17507003 | | | | |
| | | ИТОГО С К= 1,02 | Тенге | | | 17857143 | | | | |
| | | ИТОГО С К= 1,12 | Тенге | | | 20000000 | | | | |

**Заказчик:**
Начальник отдела планирования и благоустройства
ГУ «Аппарат Акима района им. Казыбек би г. Караганды»

_____Дюсембеков А.

гл. специалист отдела планирования и благоустройства

_____Карамурзин А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Ұлар МК»

_____Ташмагамбетов К.К.

**Тех.надзор** Директор ИП Ешкеев

_____ Ешкеев А.И.