ЗАСТРОЙЩИК ТОО " КазЭдемСтрой групп"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Наименование стройки - Строительство универсального теннисного центра, расположенного в районе микрорайона " Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО

Договор №7 от 17.03. 2017г доп. Соглашение№1 к дог№7 от27.06.17г

Наименование работ: Конструкции железобетонные

Обоснование: смета 2-1-1

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Монолитный фундамент					
		ФМ-2 (7 шт.)					
44	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	5,6700		881,43	4998
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	2,381	773,01	1841
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0013	0,007371	1004,37	7
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный				**325,97**	**1848**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,0244	0,138348	10,59	1
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0008	0,004536	3039,01	14
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0008	0,004536	1113,33	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0005	0,002835	1766,75	5
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	0,0005	0,002835	830,04	2
1. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,115668	**3,57** 25139,82	**20** 2908

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00567	26006,29	147
1. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002268	26006,29	59
1. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1134	196,55	22
		Итого материалов:				**553,19**	**3137**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	896
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	250
		Накладные расходы	%	--		202,17	1146
		Сметная прибыль	%	8		86,69	492
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**6636**
45	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**5,6700**		**1081,79**	**6134**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	2,041	773,01	1578
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,010206	1018,90	10
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1588**
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,11907	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,006804	3039,01	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006804	1113,33	8
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003402	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003402	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**28**
2. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,173502	25139,82	4362
2. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,003402	26006,29	88
2. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001701	26006,29	44
2. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1701	196,55	33
		Итого материалов:				**798,58**	**4528**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	770
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	293
		Накладные расходы	%	--		187,49	1063
		Сметная прибыль	%	8		101,54	576
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**7773**
		ФМ-4 (1 шт.)					
72	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,8100**		**881,43**	**714**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,3402	773,01	263
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001053	1004,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**325,97**	**264**
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,019764	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000648	3039,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000648	1113,33	1
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,000405	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000405	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**3**
3. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,016524	25139,82	415
3. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00081	26006,29	21
3. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000324	26006,29	8
3. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0162	196,55	3
		Итого материалов:				**553,19**	**448**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	128
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	36
		Накладные расходы	%	--		202,17	164
		Сметная прибыль	%	8		86,69	70
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**948**
73	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**0,8100**		**1081,79**	**876**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,2916	773,01	225
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,001458	1018,93	1
		Итого оплата труда:				**280,12**	**227**
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,01701	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000972	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000972	1113,33	1
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000486	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000486	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**4**
4. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,024786	25139,82	623
4. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000486	26006,29	13
4. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000243	26006,29	6
4. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0243	196,55	5
		Итого материалов:				**798,58**	**647**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	110
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		187,49	152
		Сметная прибыль	%	8		101,54	82
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1110**
		ФМ-5 (12 пт.)					
86	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**7,9200**		**881,43**	**6981**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	3,326	773,01	2571
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,010296	1004,37	10
		Итого оплата труда:				**325,97**	**2582**
5. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,193248	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,006336	3039,01	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006336	1113,33	7
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00396	1766,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00396	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**28**
5. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,161568	25139,82	4062
5. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00792	26006,29	206
5. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,003168	26006,29	82
5. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1584	196,55	31
		Итого материалов:				**553,19**	**4381**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	1252
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	349
		Накладные расходы	%	--		202,17	1601
		Сметная прибыль	%	8		86,69	687
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**9269**
87	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**7,9200**		**1081,79**	**8568**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	2,851	773,01	2204
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,014256	1018,90	15
		Итого оплата труда:				**280,12**	**2219**
6. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,16632	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,009504	3039,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,009504	1113,33	11
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,004752	1766,75	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,004752	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,242352	25139,82	6093
6. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,004752	26006,29	124
6. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,002376	26006,29	62
6. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,2376	196,55	47
		Итого материалов:				**798,58**	**6325**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	1076
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	409
		Накладные расходы	%	--		187,49	1485
		Сметная прибыль	%	8		101,54	804
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**10857**
		ФМ-6 (1 пт.)					
101	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1,3200**		**881,43**	**1163**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,5544	773,01	429
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001716	1004,37	2
		Итого оплата труда:				**325,97**	**430**
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,032208	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001056	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001056	1113,33	1
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00066	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00066	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**5**
7. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,026928	25139,82	677
7. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00132	26006,29	34
7. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000528	26006,29	14
7. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0264	196,55	5
		Итого материалов:				**553,19**	**730**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	209
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	58
		Накладные расходы	%	--		202,17	267
		Сметная прибыль	%	8		86,69	114
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**1545**
102	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**1,3200**		**1081,79**	**1428**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,4752	773,01	367

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,002376	1018,90	2
		Итого оплата труда:				**280,12**	**370**
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,02772	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001584	3039,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001584	1113,33	2
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000792	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000792	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**7**
8. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,040392	25139,82	1015
8. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000792	26006,29	21
8. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000396	26006,29	10
8. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0396	196,55	8
		Итого материалов:				**798,58**	**1054**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	179
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	68
		Накладные расходы	%	--		187,49	247
		Сметная прибыль	%	8		101,54	134
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1809**
		ФМ-7 (1 шт.)					
114	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	**1,1700**		**881,43**	**1031**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,4914	773,01	380
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001521	1004,34	2
		Итого оплата труда:				**325,97**	**381**
9. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,028548	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000936	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000936	1113,33	1
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,000585	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000585	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**4**
9. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,023868	25139,82	600
9. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00117	26006,29	30
9. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000468	26006,29	12
9. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0234	196,55	5
		Итого материалов:				**553,19**	**647**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	185
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	52
		Накладные расходы	%	--		202,17	237
		Сметная прибыль	%	8		86,69	101
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**1369**
115	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**1,1700**		**1081,79**	**1266**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,4212	773,01	326
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,002106	1018,90	2
		Итого оплата труда:				**280,12**	**328**
10. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,02457	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001404	3039,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001404	1113,33	2
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000702	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000702	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**6**
10. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,035802	25139,82	900
10. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000702	26006,29	18
10. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000351	26006,29	9
10. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0351	196,55	7
		Итого материалов:				**798,58**	**934**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	159
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	60
		Накладные расходы	%	--		187,49	219
		Сметная прибыль	%	8		101,54	119
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1604**
		ФМ-8 (4 шт.)					
129	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**5,2800**		**881,43**	**4654**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	2,218	773,01	1714
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,006864	1004,37	7
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1721**
11. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,128832	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,004224	3039,01	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004224	1113,33	5
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00264	1766,75	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00264	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**19**
11. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,107712	25139,82	2708
11. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00528	26006,29	137
11. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002112	26006,29	55
11. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1056	196,55	21
		Итого материалов:				**553,19**	**2921**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	835
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	233
		Накладные расходы	%	--		202,17	1067
		Сметная прибыль	%	8		86,69	458
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**6179**
130	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**5,2800**		**1081,79**	**5712**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	1,901	773,01	1469
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,009504	1018,90	10
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1479**
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,11088	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,006336	3039,01	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006336	1113,33	7
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003168	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003168	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**26**
12. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,161568	25139,82	4062
12. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,003168	26006,29	82
12. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001584	26006,29	41
12. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1584	196,55	31
		Итого материалов:				**798,58**	**4217**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	717
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	273
		Накладные расходы	%	--		187,49	990
		Сметная прибыль	%	8		101,54	536
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**7238**
		ФМ-9 (6 шт.)					

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**7,0200**		**881,43**	**6188**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	2,948	773,01	2279
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,009126	1004,37	9
		Итого оплата труда:				**325,97**	**2288**
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,171288	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,005616	3039,01	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,005616	1113,33	6
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00351	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00351	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**25**
13. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,143208	25139,82	3600
13. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00702	26006,29	183
13. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002808	26006,29	73
13. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1404	196,55	28
		Итого материалов:				**553,19**	**3883**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	1110
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	309
		Накладные расходы	%	--		202,17	1419
		Сметная прибыль	%	8		86,69	609
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**8215**
143	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**7,0200**		**1081,79**	**7594**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	2,527	773,01	1954
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,012636	1018,90	13
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1966**
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,14742	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,008424	3039,01	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,008424	1113,33	9
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,004212	1766,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,004212	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**35**
14. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,214812	25139,82	5400
14. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,004212	26006,29	110

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,002106	26006,29	55
14. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,2106	196,55	41
		Итого материалов:				**798,58**	**5606**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	954
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	362
		Накладные расходы	%	--		187,49	1316
		Сметная прибыль	%	8		101,54	713
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**9623**
		ФМ-10 (9 шт.)					
157	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	**7,9200**		**881,43**	**6981**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	3,326	773,01	2571
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,010296	1004,37	10
		Итого оплата труда:				**325,97**	**2582**
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,193248	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,006336	3039,01	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006336	1113,33	7
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00396	1766,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00396	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**28**
15. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,161568	25139,82	4062
15. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00792	26006,29	206
15. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,003168	26006,29	82
15. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1584	196,55	31
		Итого материалов:				**553,19**	**4381**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	1252
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	349
		Накладные расходы	%	--		202,17	1601
		Сметная прибыль	%	8		86,69	687
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**9269**
158	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	м2	**7,9200**		**1081,79**	**8568**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	2,851	773,01	2204
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,014256	1018,90	15
		Итого оплата труда:				**280,12**	**2219**
16. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,16632	10,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,009504	3039,01	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,009504	1113,33	11
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,004752	1766,75	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,004752	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**39**
16. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,242352	25139,82	6093
16. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,004752	26006,29	124
16. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,002376	26006,29	62
16. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,2376	196,55	47
		Итого материалов:				**798,58**	**6325**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	1076
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	409
		Накладные расходы	%	--		187,49	1485
		Сметная прибыль	%	8		101,54	804
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**10857**
		ФМ-11 (2 шт.)					
171	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1,7600**		**881,43**	**1551**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,7392	773,01	571
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,002288	1004,37	2
		Итого оплата труда:				**325,97**	**574**
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,042944	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001408	3039,01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001408	1113,33	2
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00088	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00088	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**6**
17. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,035904	25139,82	903
17. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00176	26006,29	46
17. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000704	26006,29	18
17. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0352	196,55	7
		Итого материалов:				**553,19**	**974**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	278
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	78
		Накладные расходы	%	--		202,17	356

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86,69	153
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**2060**
172	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**1,7600**		**1081,79**	**1904**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,6336	773,01	490
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,003168	1018,91	3
		Итого оплата труда:				**280,12**	**493**
18. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,03696	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,002112	3039,01	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,002112	1113,33	2
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001056	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001056	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**9**
18. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,053856	25139,82	1354
18. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001056	26006,29	27
18. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000528	26006,29	14
18. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0528	196,55	10
		Итого материалов:				**798,58**	**1406**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	239
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	91
		Накладные расходы	%	--		187,49	330
		Сметная прибыль	%	8		101,54	179
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**2413**
		ФМ-18 (2 шт.)					
275	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1,3500**		**881,43**	**1190**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,567	773,01	438
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001755	1004,39	2
		Итого оплата труда:				**325,97**	**440**
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,03294	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,00108	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00108	1113,33	1
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,000675	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000675	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**5**
19. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,02754	25139,82	692

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00135	26006,29	35
19. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00054	26006,29	14
19. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,027	196,55	5
		Итого материалов:				**553,19**	**747**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	213
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	60
		Накладные расходы	%	–		202,17	273
		Сметная прибыль	%	8		86,69	117
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**1580**
276	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**1,3500**		**1081,79**	**1460**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,486	773,01	376
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,00243	1018,89	2
		Итого оплата труда:				**280,12**	**378**
20. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,02835	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00162	3039,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00162	1113,33	2
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00081	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00081	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**7**
20. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,04131	25139,82	1039
20. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,00081	26006,29	21
20. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000405	26006,29	11
20. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0405	196,55	8
		Итого материалов:				**798,58**	**1078**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	183
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	70
		Накладные расходы	%	–		187,49	253
		Сметная прибыль	%	8		101,54	137
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1851**
		ФМ-21 (1 шт.)					
315	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,2100**		**881,43**	**1948**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,9282	773,01	718
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,002873	1004,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**325,97**	**720**
21. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,053924	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001768	3039,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001768	1113,33	2
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001105	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001105	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**8**
21. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,045084	25139,82	1133
21. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00221	26006,29	57
21. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000884	26006,29	23
21. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0442	196,55	9
		Итого материалов:				**553,19**	**1223**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	349
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	97
		Накладные расходы	%	--		202,17	447
		Сметная прибыль	%	8		86,69	192
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**2586**
316	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**2,2100**		**1081,79**	**2391**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,7956	773,01	615
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,003978	1018,90	4
		Итого оплата труда:				**280,12**	**619**
22. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,04641	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,002652	3039,01	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,002652	1113,33	3
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001326	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001326	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**11**
22. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,067626	25139,82	1700
22. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001326	26006,29	34
22. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000663	26006,29	17
22. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0663	196,55	13
		Итого материалов:				**798,58**	**1765**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	300
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		187,49	414
		Сметная прибыль	%	8		101,54	224
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**3030**
		ФМ-22 (2 шт.)					
330	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,6400**		**881,43**	**2327**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	1,109	773,01	857
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,003432	1004,37	3
		Итого оплата труда:				**325,97**	**861**
23. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,064416	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,002112	3039,01	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002112	1113,33	2
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00132	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00132	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**9**
23. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,053856	25139,82	1354
23. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00264	26006,29	69
23. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001056	26006,29	27
23. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0528	196,55	10
		Итого материалов:				**553,19**	**1460**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	417
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	116
		Накладные расходы	%	--		202,17	534
		Сметная прибыль	%	8		86,69	229
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**3090**
331	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**2,6400**		**1081,79**	**2856**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,9504	773,01	735
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,004752	1018,90	5
		Итого оплата труда:				**280,12**	**740**
24. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,05544	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,003168	3039,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,003168	1113,33	4
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001584	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001584	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,080784	25139,82	2031
24. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001584	26006,29	41
24. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000792	26006,29	21
24. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0792	196,55	16
		Итого материалов:				**798,58**	**2108**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	359
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	136
		Накладные расходы	%	--		187,49	495
		Сметная прибыль	%	8		101,54	268
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**3619**
		ФМ-23 (2 шт.)					
344	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,3400**		**881,43**	**2063**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,9828	773,01	760
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,003042	1004,37	3
		Итого оплата труда:				**325,97**	**763**
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,057096	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001872	3039,01	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001872	1113,33	2
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00117	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00117	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**8**
25. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,047736	25139,82	1200
25. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00234	26006,29	61
25. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000936	26006,29	24
25. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0468	196,55	9
		Итого материалов:				**553,19**	**1294**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	370
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	103
		Накладные расходы	%	--		202,17	473
		Сметная прибыль	%	8		86,69	203
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**2738**
345	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**2,3400**		**1081,79**	**2531**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,8424	773,01	651

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,004212	1018,90	4
		Итого оплата труда:				**280,12**	**655**
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,04914	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,002808	3039,01	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,002808	1113,33	3
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001404	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001404	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**12**
26. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,071604	25139,82	1800
26. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001404	26006,29	37
26. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000702	26006,29	18
26. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0702	196,55	14
		Итого материалов:				**798,58**	**1869**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	318
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	121
		Накладные расходы	%	--		187,49	439
		Сметная прибыль	%	8		101,54	238
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**3208**
		ФМ-24 (4 шт.)					
359	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**3,5200**		**881,43**	**3103**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	1,478	773,01	1143
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,004576	1004,37	5
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1147**
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,085888	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,002816	3039,01	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002816	1113,33	3
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00176	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00176	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**13**
27. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,071808	25139,82	1805
27. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00352	26006,29	92
27. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001408	26006,29	37
27. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0704	196,55	14
		Итого материалов:				**553,19**	**1947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	556
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	155
		Накладные расходы	%	--		202,17	712
		Сметная прибыль	%	8		86,69	305
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**4119**
360	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**3,5200**		**1081,79**	**3808**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	1,267	773,01	980
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,006336	1018,91	6
		Итого оплата труда:				**280,12**	**986**
28. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,07392	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,004224	3039,01	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,004224	1113,33	5
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002112	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002112	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**17**
28. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,107712	25139,82	2708
28. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,002112	26006,29	55
28. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001056	26006,29	27
28. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1056	196,55	21
		Итого материалов:				**798,58**	**2811**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	478
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	182
		Накладные расходы	%	--		187,49	660
		Сметная прибыль	%	8		101,54	357
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**4825**
		ФМ-25 (3 шт.)					
372	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**3,9600**		**881,43**	**3490**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	1,663	773,01	1286
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,005148	1004,37	5
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1291**
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,096624	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,003168	3039,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,003168	1113,33	4
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00198	1766,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00198	830,04	2
29. 6	21-020101-0901	**Итого эксплуатация машин:**				**3,57**	**14**
29. 7	21-070203-0303	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,080784	25139,82	2031
29. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00396	26006,29	103
29. 9	21-130209-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001584	26006,29	41
		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0792	196,55	16
		Итого материалов:				**553,19**	**2191**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	626
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	175
		Накладные расходы	%	--		202,17	801
		Сметная прибыль	%	8		86,69	343
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**4634**
373	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**3,9600**		**1081,79**	**4284**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	1,426	773,01	1102
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,007128	1018,90	7
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1109**
30. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,08316	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,004752	3039,01	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,004752	1113,33	5
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002376	1766,75	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002376	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**20**
30. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,121176	25139,82	3046
30. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,002376	26006,29	62
30. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001188	26006,29	31
30. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1188	196,55	23
		Итого материалов:				**798,58**	**3162**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	538
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	204
		Накладные расходы	%	--		187,49	742
		Сметная прибыль	%	8		101,54	402
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**5428**
		ФМ-26 (1 шт.)					

1	2	3	4	5	6	7	8
387	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1,3200**		**881,43**	**1163**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,5544	773,01	429
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001716	1004,37	2
		Итого оплата труда:				**325,97**	**430**
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,032208	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001056	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001056	1113,33	1
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00066	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00066	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**5**
31. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,026928	25139,82	677
31. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00132	26006,29	34
31. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000528	26006,29	14
31. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0264	196,55	5
		Итого материалов:				**553,19**	**730**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	209
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	58
		Накладные расходы	%	--		202,17	267
		Сметная прибыль	%	8		86,69	114
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**1545**
388	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**1,3200**		**1081,79**	**1428**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,4752	773,01	367
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,002376	1018,90	2
		Итого оплата труда:				**280,12**	**370**
32. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,02772	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001584	3039,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001584	1113,33	2
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000792	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000792	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**7**
32. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,040392	25139,82	1015
32. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000792	26006,29	21

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000396	26006,29	10
32. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0396	196,55	8
		Итого материалов:				**798,58**	**1054**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	179
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	68
		Накладные расходы	%	–		187,49	247
		Сметная прибыль	%	8		101,54	134
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1809**
		ФМ-27 (1 шт.)					
402	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,8100**		**881,43**	**714**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,3402	773,01	263
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001053	1004,37	1
		Итого оплата труда:				**325,97**	**264**
33. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,019764	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000648	3039,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000648	1113,33	1
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,000405	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000405	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**3**
33. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,016524	25139,82	415
33. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00081	26006,29	21
33. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000324	26006,29	8
33. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0162	196,55	3
		Итого материалов:				**553,19**	**448**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	128
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	36
		Накладные расходы	%	–		202,17	164
		Сметная прибыль	%	8		86,69	70
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**948**
403	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**0,8100**		**1081,79**	**876**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,2916	773,01	225
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,001458	1018,93	1
		Итого оплата труда:				**280,12**	**227**
34. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,01701	10,59	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000972	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000972	1113,33	1
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000486	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000486	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**4**
34. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,024786	25139,82	623
34. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000486	26006,29	13
34. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000243	26006,29	6
34. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0243	196,55	5
		Итого материалов:				**798,58**	**647**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	110
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	42
		Накладные расходы	%	--		187,49	152
		Сметная прибыль	%	8		101,54	82
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1110**
		ФМ-28 (4 шт.)					
417	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	**3,2400**		**881,43**	**2856**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	1,361	773,01	1052
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,004212	1004,37	4
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1056**
35. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,079056	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,002592	3039,01	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002592	1113,33	3
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00162	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00162	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**12**
35. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,066096	25139,82	1662
35. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00324	26006,29	84
35. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001296	26006,29	34
35. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0648	196,55	13
		Итого материалов:				**553,19**	**1792**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	512
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	143
		Накладные расходы	%	--		202,17	655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86,69	281
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**3792**
418	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**3,2400**		**1081,79**	**3505**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	1,166	773,01	902
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,005832	1018,90	6
		Итого оплата труда:				**280,12**	**908**
36. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,06804	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,003888	3039,01	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,003888	1113,33	4
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001944	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001944	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**16**
36. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,099144	25139,82	2492
36. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,001944	26006,29	51
36. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000972	26006,29	25
36. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0972	196,55	19
		Итого материалов:				**798,58**	**2587**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	440
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	167
		Накладные расходы	%	--		187,49	607
		Сметная прибыль	%	8		101,54	329
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**4441**
		ФМ-30 (4 шт.)					
442	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,7000**		**881,43**	**2380**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	1,134	773,01	877
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,00351	1004,36	4
		Итого оплата труда:				**325,97**	**880**
37. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,06588	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,00216	3039,01	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00216	1113,33	2
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00135	1766,75	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00135	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**10**
37. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,05508	25139,82	1385

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0027	26006,29	70
37. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00108	26006,29	28
37. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,054	196,55	11
		Итого материалов:				**553,19**	**1494**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	427
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	119
		Накладные расходы	%	--		202,17	546
		Сметная прибыль	%	8		86,69	234
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**3160**
443	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**2,7000**		**1081,79**	**2921**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,972	773,01	751
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,00486	1018,91	5
		Итого оплата труда:				**280,12**	**756**
38. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,0567	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00324	3039,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00324	1113,33	4
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00162	1766,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00162	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**13**
38. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,08262	25139,82	2077
38. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,00162	26006,29	42
38. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,00081	26006,29	21
38. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,081	196,55	16
		Итого материалов:				**798,58**	**2156**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	367
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	139
		Накладные расходы	%	--		187,49	506
		Сметная прибыль	%	8		101,54	274
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**3701**
		ФМ-31 (3 шт.)					
457	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**5,9400**		**881,43**	**5236**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	2,495	773,01	1929
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,007722	1004,38	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1936**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,144936	10,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,004752	3039,01	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004752	1113,33	5
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00297	1766,75	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00297	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**21**
39. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,121176	25139,82	3046
39. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00594	26006,29	154
39. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002376	26006,29	62
39. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1188	196,55	23
		Итого материалов:				**553,19**	**3286**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	939
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	262
		Накладные расходы	%	--		202,17	1201
		Сметная прибыль	%	8		86,69	515
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**6952**
458	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**5,9400**		**1081,79**	**6426**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	2,138	773,01	1653
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,010692	1018,90	11
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1664**
40. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,12474	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,007128	3039,01	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,007128	1113,33	8
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003564	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003564	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**29**
40. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,181764	25139,82	4570
40. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,003564	26006,29	93
40. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001782	26006,29	46
40. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1782	196,55	35
		Итого материалов:				**798,58**	**4744**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	807
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	307

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		187,49	1114
		Сметная прибыль	%	8		101,54	603
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**8143**
		ФМ-32 (6 шт.)					
472	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**5,2800**		**881,43**	**4654**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	2,218	773,01	1714
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,006864	1004,37	7
		Итого оплата труда:				**325,97**	**1721**
41. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,128832	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,004224	3039,01	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004224	1113,33	5
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00264	1766,75	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00264	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**19**
41. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,107712	25139,82	2708
41. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00528	26006,29	137
41. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002112	26006,29	55
41. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1056	196,55	21
		Итого материалов:				**553,19**	**2921**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	835
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	233
		Накладные расходы	%	--		202,17	1067
		Сметная прибыль	%	8		86,69	458
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**6179**
473	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**5,2800**		**1081,79**	**5712**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	1,901	773,01	1469
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,009504	1018,90	10
		Итого оплата труда:				**280,12**	**1479**
42. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,11088	10,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,006336	3039,01	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006336	1113,33	7
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,003168	1766,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,003168	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,161568	25139,82	4062
42. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,003168	26006,29	82
42. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,001584	26006,29	41
42. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,1584	196,55	31
		Итого материалов:				**798,58**	**4217**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	717
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	273
		Накладные расходы	%	--		187,49	990
		Сметная прибыль	%	8		101,54	536
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**7238**
		ФМ-33 (1 шт.)					
487	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**0,8800**		**881,43**	**776**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,42	0,3696	773,01	286
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001144	1004,37	1
		Итого оплата труда:				**325,97**	**287**
43. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,021472	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000704	3039,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000704	1113,33	1
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00044	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00044	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,57**	**3**
43. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,017952	25139,82	451
43. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00088	26006,29	23
43. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000352	26006,29	9
43. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0176	196,55	3
		Итого материалов:				**553,19**	**487**
		НР первого уровня	%	48,5		158,10	139
		НР второго уровня	%	4,24		44,08	39
		Накладные расходы	%	--		202,17	178
		Сметная прибыль	%	8		86,69	76
		Сметная стоимость:				**1170,29**	**1030**
488	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины, до 50 мм**	**м2**	**0,8800**		**1081,79**	**952**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,36	0,3168	773,01	245

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,001584	1018,88	2
		Итого оплата труда:				**280,12**	**247**
44. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,01848	10,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,001056	3039,01	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001056	1113,33	1
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000528	1766,75	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000528	830,04	0
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**4**
44. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,026928	25139,82	677
44. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000528	26006,29	14
44. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000264	26006,29	7
44. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0264	196,55	5
		Итого материалов:				**798,58**	**703**
		НР первого уровня	%	48,5		135,86	120
		НР второго уровня	%	4,24		51,63	45
		Накладные расходы	%	–		187,49	165
		Сметная прибыль	%	8		101,54	89
		Сметная стоимость:				**1370,82**	**1206**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**147360**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147360**
Материалы -			Тенге				**101464**
Всего заработная плата -			Тенге				**45493**
		Накладные расходы -	Тенге				**29248**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22064**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14129**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**190736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45493**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**190736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45493**
РАЗДЕЛ 9.Плиты монолитные							
		Пм-1 на отм.-0,080					
728	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**62,6550**		**34249,11**	**2145878**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	5,75	360,266	744,49	268215
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	16,033	837,68	13431
		Итого оплата труда:				**4495,18**	**281645**
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,169168	3363,40	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,169168	830,04	140
45. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	21,472	10,59	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	14,78	3522,11	52058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	14,78	830,04	12268
45. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,432319	3039,01	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,432319	1113,33	481
45. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	1,817	47,63	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,651612	1766,75	1151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,651612	830,04	541
		Итого эксплуатация машин:				**884,30**	**55406**
45. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	63,595	25139,82	1598762
45.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	3,947	107,10	423
45.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,150372	346299,60	52074
45.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,37593	35113,43	13200
45.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	2,381	27828,01	66255
45.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,200496	26006,29	5214
45.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	1,002	26006,29	26071
45.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,026942	13569,72	366
45.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	44,485	196,55	8744
45.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,134708	6598,38	889
45.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	1,441	19717,62	28414
45.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,080198	30,00	2
45.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	32,957	662,78	21843
		Итого материалов:				**29083,99**	**1822257**
		НР первого уровня	%	48,5		2180,16	136598
		НР второго уровня	%	4,24		1544,60	96777
		Накладные расходы	%	--		3724,76	233375
		Сметная прибыль	%	8		3037,91	190340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**41011,78**	**2569593**
729	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**9,4231**		**13347,59**	**125776**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	159,062	735,19	116941
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,602	1113,33	1783
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**118724**
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,602	3039,01	4868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,602	1113,33	1784
46. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,376924	20,30	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	6,973	195,60	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**6240**
46. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	28,269	91,80	2595
		Итого материалов:				**275,40**	**2595**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	57581
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	7774
		Накладные расходы	%	--		6935,68	65356
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	15290
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**206422**
730	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3878**		**10164,83**	**3942**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	12,62	4,894	735,19	3598
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,065926	1113,33	73
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**3671**
47. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,065926	3039,01	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,065926	1113,33	73
47. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015512	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,186144	195,60	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**611,33**	**237**
47. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,163	91,80	107
		Итого материалов:				**275,40**	**107**

1	2	3	4	5	6	7	8
733	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**7,0864**		**188758,49**	**1337622**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	56715
		Накладные расходы	%	--		8003,36	56715
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	111547
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**1505884**
734	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,1790**		**184800,52**	**402673**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	17073
		Накладные расходы	%	--		7835,54	17073
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	33580
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**453326**
735	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5555**		**189654,05**	**105355**
		НР второго уровня	%	4,24		8041,33	4467
		Накладные расходы	%	--		8041,33	4467
		Сметная прибыль	%	8		15815,63	8786
		Сметная стоимость:				**213511,01**	**118608**
		Пм-2 на отм.-0,080					
736	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**34,4300**		**34249,11**	**1179197**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	5,75	197,972	744,49	147389
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	8,811	837,68	7380
		Итого оплата труда:				**4495,18**	**154769**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,092961	3363,40	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,092961	830,04	77
53. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	11,799	10,59	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	8,122	3522,11	28607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	8,122	830,04	6742
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,237567	3039,01	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,237567	1113,33	264

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,99847	47,63	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--
53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,358072	1766,75	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,358072	830,04	297
		Итого эксплуатация машин:				**884,30**	**30446**
53. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,946	25139,82	878547
53.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	2,169	107,10	232
53.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,082632	346299,60	28615
53.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,20658	35113,43	7254
53.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	1,308	27828,01	36408
53.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,110176	26006,29	2865
53.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,55088	26006,29	14326
53.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,014805	13569,72	201
53.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	24,445	196,55	4805
53.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,074024	6598,38	488
53.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,79189	19717,62	15614
53.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,04407	30,00	1
53.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	18,11	662,78	12003
		Итого материалов:				**29083,99**	**1001362**
		НР первого уровня	%	48,5		2180,16	75063
		НР второго уровня	%	4,24		1544,60	53181
		Накладные расходы	%	–		3724,76	128244
		Сметная прибыль	%	8		3037,91	104595
		Сметная стоимость:				**41011,78**	**1412036**
737	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,8862**		**13347,59**	**65219**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	82,48	735,19	60638
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,830659	1113,33	925
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**61563**
54. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,830659	3039,01	2524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,830659	1113,33	925
54. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,195449	20,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,616	195,60	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**3236**
54. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,659	91,80	1346
		Итого материалов:				**275,40**	**1346**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	29858
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	4031
		Накладные расходы	%	--		6935,68	33889
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	7929
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**107037**
738	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2513**		**10164,83**	**2554**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	12,62	3,171	735,19	2331
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,042714	1113,33	48
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**2379**
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,042714	3039,01	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,042714	1113,33	48
55. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01005	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,120605	195,60	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**611,33**	**154**
55. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,75378	91,80	69
		Итого материалов:				**275,40**	**69**
		НР первого уровня	%	48,5		4591,67	1154
		НР второго уровня	%	4,24		625,68	157
		Накладные расходы	%	--		5217,35	1311
		Сметная прибыль	%	8		1230,57	309
		Сметная стоимость:				**16612,75**	**4174**
739	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3167**		**12947,31**	**4100**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	4,731	782,92	3704
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,063336	1113,33	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**3775**
56. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,063336	3039,01	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063336	1113,33	71
56. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012667	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,316997	195,60	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,259361	208,39	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**309**
56. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,95004	91,80	87
		Итого материалов:				**275,40**	**87**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1831
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	251
		Накладные расходы	%	--		6575,03	2082
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	495
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**6677**
740	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3167**		**196397,27**	**62195**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	2637
		Накладные расходы	%	--		8327,24	2637
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	5187
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**70019**
741	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**3,9613**		**188758,49**	**747729**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	31704
		Накладные расходы	%	--		8003,36	31704
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	62355
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**841787**
742	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,1762**		**184800,52**	**217361**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	9216
		Накладные расходы	%	--		7835,54	9216
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	18126
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**244703**
743	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0908**		**170696,01**	**15497**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	20	1,816	782,92	1422
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,032683	948,08	31
		Итого оплата труда:				**15999,71**	**1453**
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013618	3039,01	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013618	1113,33	15
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019065	1766,75	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019065	830,04	16
		Итого эксплуатация машин:				**826,87**	**75**
60. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,090785	154210,74	14000
		Итого материалов:				**154210,74**	**14000**
		НР первого уровня	%	48,5		7759,86	704
		НР второго уровня	%	4,24		7566,53	687
		Накладные расходы	%	--		15326,39	1391
		Сметная прибыль	%	8		14881,79	1351
		Сметная стоимость:				**200904,19**	**18239**
		Пм-3 на отм.+3,250					
746	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**67,6400**		**44363,90**	**3000774**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	13	879,32	744,49	654645
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	28,49	838,25	23882
		Итого оплата труда:				**10031,44**	**678527**
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,182628	3363,40	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,182628	830,04	152
61. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	52,32	10,59	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	26,238	3522,11	92412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	26,238	830,04	21779
61. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,825208	3039,01	2508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,825208	1113,33	919
61. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	3,179	47,63	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	146,495	142,69	20903

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	1,245	1766,75	2199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	1,245	830,04	1033
		Итого эксплуатация машин:				**1764,36**	**119341**
61.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	68,655	25139,82	1725964
61.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,025027	66,30	2
61.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,432896	346299,60	149912
61.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,43966	35113,43	15438
61.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	2,773	27828,01	77174
61.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,595232	26006,29	15480
61.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	2,293	26006,29	59632
61.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,046672	13569,72	633
61.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	78,462	196,55	15422
61.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,290176	6598,38	1915
61.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,175864	200244,36	35216
61.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	3,314	19717,62	65351
61.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,139338	30,00	4
61.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	97,537	662,78	64645
		Итого материалов:				**32921,17**	**2226788**
		НР первого уровня	%	48,5		4865,25	329085
		НР второго уровня	%	4,24		2087,32	141186
		Накладные расходы	%	--		6952,56	470271
		Сметная прибыль	%	8		4105,32	277684
		Сметная стоимость:				**55421,78**	**3748729**
747	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0955**		**170696,01**	**16298**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	20	1,91	782,92	1495
62.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,034373	948,08	33
		Итого оплата труда:				**15999,71**	**1528**
62.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014322	3039,01	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014322	1113,33	16
62.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020051	1766,75	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020051	830,04	17
		Итого эксплуатация машин:				**826,87**	**79**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,09548	154210,74	14724
		Итого материалов:				**154210,74**	**14724**
		НР первого уровня	%	48,5		7759,86	741
		НР второго уровня	%	4,24		7566,53	722
		Накладные расходы	%	--		15326,39	1463
		Сметная прибыль	%	8		14881,79	1421
		Сметная стоимость:				**200904,19**	**19182**
750	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5466**		**12947,31**	**20024**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	23,106	782,92	18090
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,30932	1113,33	344
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**18435**
63. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,30932	3039,01	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,30932	1113,33	344
63. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,061864	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,548	195,60	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,267	208,39	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**1508**
63. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,64	91,80	426
		Итого материалов:				**275,40**	**426**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	8941
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	1228
		Накладные расходы	%	--		6575,03	10169
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	2415
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**32609**
751	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**8,4885**		**13347,59**	**113301**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	143,286	735,19	105343
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,443	1113,33	1607
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**106949**
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,443	3039,01	4385

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,443	1113,33	1607
64. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,339541	20,30	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	6,282	195,60	1229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**5621**
64. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	25,466	91,80	2338
		Итого материалов:				**275,40**	**2338**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	51870
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	7003
		Накладные расходы	%	--		6935,68	58874
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	13774
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**185949**
752	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,1846**		**10164,83**	**1876**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	12,62	2,33	735,19	1713
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,031382	1113,33	35
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**1748**
65. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,031382	3039,01	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,031382	1113,33	35
65. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007384	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,088608	195,60	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**611,33**	**113**
65. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,5538	91,80	51
		Итого материалов:				**275,40**	**51**
		НР первого уровня	%	48,5		4591,67	848
		НР второго уровня	%	4,24		625,68	115
		Накладные расходы	%	--		5217,35	963
		Сметная прибыль	%	8		1230,57	227
		Сметная стоимость:				**16612,75**	**3067**

1	2	3	4	5	6	7	8
753	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,6061		196397,27	119032
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	5047
		Накладные расходы	%	--		8327,24	5047
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	9926
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**134006**
754	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	7,6876		188758,49	1451100
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	61527
		Накладные расходы	%	--		8003,36	61527
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	121010
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**1633637**
755	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,8751		184800,52	346519
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	14692
		Накладные расходы	%	--		7835,54	14692
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	28897
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**390109**
756	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0508		196397,27	9985
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	423
		Накладные расходы	%	--		8327,24	423
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	833
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**11241**
		Балки к плите Пм-3 (бетон учтен объеме плиты)					
		Балка БМ-1 (1 шт.)					
757	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0467		12947,31	605

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	0,698146	782,92	547
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,009346	1113,33	10
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**557**
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009346	3039,01	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009346	1113,33	10
70. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001869	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,046777	195,60	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,038272	208,39	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**46**
70. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14019	91,80	13
		Итого материалов:				**275,40**	**13**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	270
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	37
		Накладные расходы	%	--		6575,03	307
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	73
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**985**
758	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0019**		**196397,27**	**369**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	16
		Накладные расходы	%	--		8327,24	16
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	31
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**416**
759	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0158**		**196397,56**	**3105**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	132
		Накладные расходы	%	--		8327,26	132
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	259
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**3496**

1	2	3	4	5	6	7	8
760	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0290**		**184800,52**	**5367**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	228
		Накладные расходы	%	--		7835,54	228
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	448
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**6042**
		Балка БМ-2 (2 шт.)					
761	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4831**		**12947,31**	**6255**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	7,217	782,92	5651
74.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,096616	1113,33	108
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**5758**
74.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,096616	3039,01	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,096616	1113,33	108
74.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019323	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,483563	195,60	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,395643	208,39	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**471**
74.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,449	91,80	133
		Итого материалов:				**275,40**	**133**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	2793
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	384
		Накладные расходы	%	--		6575,03	3176
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	754
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**10185**
762	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0101**		**196397,27**	**1980**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	84
		Накладные расходы	%	--		8327,24	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	165
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**2229**
763	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2391**		**196397,56**	**46963**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	1991
		Накладные расходы	%	–		8327,26	1991
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	3916
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**52870**
764	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2339**		**184800,52**	**43221**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	1833
		Накладные расходы	%	–		7835,54	1833
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	3604
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**48658**
		Балка БМ-3 (2 шт.)					
765	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3578**		**12947,31**	**4632**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	5,345	782,92	4185
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,071552	1113,33	80
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**4264**
78. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,071552	3039,01	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,071552	1113,33	80
78. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01431	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
78. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,358118	195,60	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
78. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,293005	208,39	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**349**
78. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,073	91,80	99
		Итого материалов:				**275,40**	**99**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	2068

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	284
		Накладные расходы	%	--		6575,03	2352
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	559
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**7543**
766	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0101**		**196397,27**	**1980**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	84
		Накладные расходы	%	--		8327,24	84
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	165
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**2229**
767	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1137**		**196397,56**	**22326**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	947
		Накладные расходы	%	--		8327,26	947
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	1862
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**25135**
768	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2340**		**184800,52**	**43243**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	1834
		Накладные расходы	%	--		7835,54	1834
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	3606
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**48683**
		Балка БМ-4 (1 шт.)					
769	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0853**		**12947,31**	**1104**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	1,274	782,92	997
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,01705	1113,33	19
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**1016**
82. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01705	3039,01	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01705	1113,33	19
82. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00341	20,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,085335	195,60	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,06982	208,39	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**83**
82. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,25575	91,80	23
		Итого материалов:				**275,40**	**23**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	493
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	68
		Накладные расходы	%	--		6575,03	561
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	133
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**1797**
770	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0019**		**196397,27**	**369**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	16
		Накладные расходы	%	--		8327,24	16
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	31
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**416**
771	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0344**		**196397,56**	**6758**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	287
		Накладные расходы	%	--		8327,26	287
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	564
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**7608**
772	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0490**		**184800,52**	**9048**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	384
		Накладные расходы	%	--		7835,54	384
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	755
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**10186**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Балка БМ-5 (1 шт.)					
773	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0862**		**12947,31**	**1116**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	1,287	782,92	1008
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,017232	1113,33	19
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**1027**
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,017232	3039,01	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,017232	1113,33	19
86. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003446	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,086246	195,60	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,070565	208,39	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**84**
86. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,25848	91,80	24
		Итого материалов:				**275,40**	**24**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	498
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	68
		Накладные расходы	%	--		6575,03	567
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	135
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**1817**
774	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0372**		**196397,56**	**7306**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	310
		Накладные расходы	%	--		8327,26	310
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	609
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**8225**
775	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0490**		**184800,52**	**9048**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	384
		Накладные расходы	%	--		7835,54	384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	755
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**10186**
		Балка БМ-6 (1 шт.)					
776	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0467**		**12947,31**	**605**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	0,698146	782,92	547
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,009346	1113,33	10
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**557**
89. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009346	3039,01	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009346	1113,33	10
89. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001869	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,046777	195,60	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,038272	208,39	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**46**
89. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14019	91,80	13
		Итого материалов:				**275,40**	**13**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	270
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	37
		Накладные расходы	%	--		6575,03	307
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	73
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**985**
777	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0019**		**196397,27**	**369**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	16
		Накладные расходы	%	--		8327,24	16
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	31
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**416**
778	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0158**		**196397,56**	**3105**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	132
		Накладные расходы	%	--		8327,26	132
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	259
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**3496**
779	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0290**		**184800,52**	**5367**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	228
		Накладные расходы	%	--		7835,54	228
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	448
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**6042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**11839353**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11839353**
	Материалы -		Тенге				**5086613**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1455240**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5123110**
		Накладные расходы -	Тенге				**1237705**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**705791**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**531914**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1046165**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14123223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1455240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**14123223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1455240**
		РАЗДЕЛ 10.Конструкции монолитные трибун					
		Стена монолитная Стм-1.					
790	**11-060601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**19,5600**		**44254,73**	**865622**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	14,4	281,664	754,41	212490
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	20,511	833,63	17098
		Итого оплата труда:				**11737,65**	**229588**
93. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,052812	3363,40	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,052812	830,04	44
93. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,759	31,13	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	19,808	3522,11	69767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	19,808	830,04	16441
93. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,260148	3039,01	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,260148	1113,33	290
93. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,50856	47,63	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	66,803	142,69	9532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,389244	1766,75	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,389244	830,04	323
		Итого эксплуатация машин:				**4166,74**	**81501**
93.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,853	25139,82	499111
93.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,052812	27828,01	1470
93.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,66504	26006,29	17295
93.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,020147	13569,72	273
93.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,035208	381819,66	13443
93.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	25,037	196,55	4921
93.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,080196	200244,36	16059
93.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,06044	30,00	2
93.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	28,753	662,78	19057
		Итого материалов:				**29224,48**	**571631**
		НР первого уровня	%	48,5		5692,76	111350
		НР второго уровня	%	4,24		2117,77	41424
		Накладные расходы	%	--		7810,53	152774
		Сметная прибыль	%	8		4165,22	81472
		Сметная стоимость:				**56230,48**	**1099868**
791	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5562**		**12947,31**	**33097**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	38,19	782,92	29900
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,51125	1113,33	569
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**30469**
94. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,51125	3039,01	1554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,51125	1113,33	569
94. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,10225	20,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,559	195,60	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,094	208,39	436

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**2493**
94. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,669	91,80	704
		Итого материалов:				**275,40**	**704**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	14778
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	2030
		Накладные расходы	%	--		6575,03	16807
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	3992
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**53896**
792	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0845**		**196397,27**	**16596**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	704
		Накладные расходы	%	--		8327,24	704
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	1384
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**18683**
793	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,3580**		**188758,49**	**445097**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	18872
		Накладные расходы	%	--		8003,36	18872
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	37118
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**501087**
794	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1137**		**190071,74**	**21616**
		НР второго уровня	%	4,24		8059,04	917
		Накладные расходы	%	--		8059,04	917
		Сметная прибыль	%	8		15850,46	1803
		Сметная стоимость:				**213981,24**	**24335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1382028**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1382028**
	Материалы -		Тенге				**572335**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**260058**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**483309**
		Накладные расходы -	Тенге				**190074**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**126128**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63946**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125768**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1697869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260058**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1697869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260058**
		РАЗДЕЛ 11.Плиты трибун					
		Пми-1					
795	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**36,6640**		**44363,90**	**1626558**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	13	476,632	744,49	354848
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	15,443	838,25	12945
		Итого оплата труда:				**10031,44**	**367793**
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,098993	3363,40	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,098993	830,04	82
98. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	28,36	10,59	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	14,222	3522,11	50091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	14,222	830,04	11805
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,447301	3039,01	1359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,447301	1113,33	498
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	1,723	47,63	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	79,407	142,69	11331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,674618	1766,75	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,674618	830,04	560
		Итого эксплуатация машин:				**1764,36**	**64688**
98.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,214	25139,82	935552
98.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,013566	66,30	1
98.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,23465	346299,60	81259

1	2	3	4	5	6	7	8
98.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,238316	35113,43	8368
98.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	1,503	27828,01	41832
98.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,322643	26006,29	8391
98.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	1,243	26006,29	32323
98.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,025298	13569,72	343
98.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	42,53	196,55	8359
98.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,157289	6598,38	1038
98.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,095326	200244,36	19089
98.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	1,797	19717,62	35423
98.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,075528	30,00	2
98.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	52,869	662,78	35041
		Итого материалов:				**32921,17**	**1207022**
		НР первого уровня	%	48,5		4865,25	178379
		НР второго уровня	%	4,24		2087,32	76529
		Накладные расходы	%	--		6952,56	254909
		Сметная прибыль	%	8		4105,32	150517
		Сметная стоимость:				**55421,78**	**2031984**
796	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,0974**		**13347,59**	**27995**
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	35,404	735,19	26029
99.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,356555	1113,33	397
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**26425**
99.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,356555	3039,01	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,356555	1113,33	397
99.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,083895	20,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,552	195,60	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**1389**
99.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,292	91,80	578
		Итого материалов:				**275,40**	**578**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	12816
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	1730
		Накладные расходы	%	--		6935,68	14547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	3403
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**45945**
797	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,8472**		**12947,31**	**10969**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	12,657	782,92	9910
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,169439	1113,33	189
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**10098**
100. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,169439	3039,01	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,169439	1113,33	189
100. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033888	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,848043	195,60	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,693854	208,39	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**826**
100. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,542	91,80	233
		Итого материалов:				**275,40**	**233**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	4898
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	673
		Накладные расходы	%	--		6575,03	5570
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	1323
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**17862**
798	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,1677**		**196397,27**	**32932**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	1396
		Накладные расходы	%	--		8327,24	1396
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	2746
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**37074**
799	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,6795**		**195430,38**	**132798**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	5631

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8286,25	5631
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	11074
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**149503**
800	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2001**		**185795,02**	**37181**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	1576
		Накладные расходы	%	--		7877,71	1576
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	3101
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**41858**
801	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8973**		**188758,49**	**358125**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	15184
		Накладные расходы	%	--		8003,36	15184
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	29865
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**403174**
		Бмт-3 (1 шт.)					
802	**11-060701-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,3120**		**41967,49**	**55061**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	12	15,744	744,49	11721
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7885	1,035	835,07	864
		Итого оплата труда:				**9592,33**	**12585**
105. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003542	3363,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003542	830,04	3
105. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	0,936768	31,13	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	0,985181	3522,11	3470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	0,985181	830,04	818
105. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,018368	3039,01	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,018368	1113,33	20
105. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0486	0,063763	47,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,582	3,388	142,69	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0209	0,027421	1766,75	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0209	0,027421	830,04	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3126,31**	**4102**
105.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,332	25139,82	33478
105.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,12	0,15744	66,30	10
105.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0102	0,013382	35113,43	470
105.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0646	0,084755	27828,01	2359
105.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,001837	26006,29	48
105.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,02624	26006,29	682
105.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,000748	13569,72	10
105.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,5904	196,55	116
105.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,004067	200244,36	814
105.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,001706	14250,15	24
105.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00171	0,002244	30,00	0
105.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,41	1,85	662,78	1226
		Итого материалов:				**29907,29**	**39238**
		НР первого уровня	%	48,5		4652,28	6104
		НР второго уровня	%	4,24		1976,68	2593
		Накладные расходы	%	--		6628,96	8697
		Сметная прибыль	%	8		3887,72	5101
		Сметная стоимость:				**52484,16**	**68859**
803	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2269**		**12947,31**	**2938**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	3,39	782,92	2654
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,045382	1113,33	51
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**2705**
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,045382	3039,01	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,045382	1113,33	51
106. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009076	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,227135	195,60	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,185838	208,39	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**221**
106. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,680724	91,80	62
		Итого материалов:				**275,40**	**62**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1312
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	180
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1492
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	354
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**4784**
804	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0887**		**196397,56**	**17421**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	739
		Накладные расходы	%	--		8327,26	739
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	1453
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**19613**
805	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0622**		**184800,52**	**11503**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	488
		Накладные расходы	%	--		7835,54	488
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	959
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**12950**
806	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,0760**		**190071,74**	**14438**
		НР второго уровня	%	4,24		8059,04	612
		Накладные расходы	%	--		8059,04	612
		Сметная прибыль	%	8		15850,46	1204
		Сметная стоимость:				**213981,24**	**16254**
		Бмт-2 (3 шт.)					

1	2	3	4	5	6	7	8
807	**11-060701-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,5840**		**41967,49**	**66476**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	12	19,008	744,49	14151
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7885	1,249	835,07	1043
		Итого оплата труда:				**9592,33**	**15194**
110. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004277	3363,40	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004277	830,04	4
110. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	1,131	31,13	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
110. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	1,189	3522,11	4189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	1,189	830,04	987
110. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,022176	3039,01	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,022176	1113,33	25
110. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0486	0,076982	47,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
110. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,582	4,09	142,69	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
110. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0209	0,033106	1766,75	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0209	0,033106	830,04	27
		Итого эксплуатация машин:				**3126,31**	**4952**
110.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,608	25139,82	40419
110.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,12	0,19008	66,30	13
110.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0102	0,016157	35113,43	567
110.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0646	0,102326	27828,01	2848
110.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,002218	26006,29	58
110.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,03168	26006,29	824
110.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,000903	13569,72	12
110.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,7128	196,55	140
110.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,00491	200244,36	983
110.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,002059	14250,15	29

1	2	3	4	5	6	7	8
110.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00171	0,002709	30,00	0
110.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,41	2,233	662,78	1480
		Итого материалов:				**29907,29**	**47373**
		НР первого уровня	%	48,5		4652,28	7369
		НР второго уровня	%	4,24		1976,68	3131
		Накладные расходы	%	--		6628,96	10500
		Сметная прибыль	%	8		3887,72	6158
		Сметная стоимость:				**52484,16**	**83135**
808	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1562**		**12947,31**	**2022**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	2,333	782,92	1827
111.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,031234	1113,33	35
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**1861**
111.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,031234	3039,01	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,031234	1113,33	35
111.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006247	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,156324	195,60	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,127902	208,39	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**152**
111.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,468504	91,80	43
		Итого материалов:				**275,40**	**43**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	903
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	124
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1027
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	244
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**3293**
809	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0484**		**196397,56**	**9502**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	403
		Накладные расходы	%	--		8327,26	403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	792
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**10698**
810	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0524**		**184800,52**	**9680**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	410
		Накладные расходы	%	--		7835,54	410
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	807
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**10897**
811	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0554**		**190071,74**	**10531**
		НР второго уровня	%	4,24		8059,04	447
		Накладные расходы	%	--		8059,04	447
		Сметная прибыль	%	8		15850,46	878
		Сметная стоимость:				**213981,24**	**11855**
		Пмн-2					
812	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**36,6640**		**44363,90**	**1626558**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	13	476,632	744,49	354848
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	15,443	838,25	12945
		Итого оплата труда:				**10031,44**	**367793**
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,098993	3363,40	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,098993	830,04	82
115. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	28,36	10,59	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	14,222	3522,11	50091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	14,222	830,04	11805
115. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,447301	3039,01	1359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,447301	1113,33	498
115. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	1,723	47,63	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	79,407	142,69	11331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,674618	1766,75	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,674618	830,04	560
		Итого эксплуатация машин:				**1764,36**	**64688**

1	2	3	4	5	6	7	8
115.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,214	25139,82	935552
115.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,013566	66,30	1
115.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,23465	346299,60	81259
115.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,238316	35113,43	8368
115.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	1,503	27828,01	41832
115.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,322643	26006,29	8391
115.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	1,243	26006,29	32323
115.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,025298	13569,72	343
115.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	42,53	196,55	8359
115.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,157289	6598,38	1038
115.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,095326	200244,36	19089
115.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	1,797	19717,62	35423
115.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,075528	30,00	2
115.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	52,869	662,78	35041
		Итого материалов:				**32921,17**	**1207022**
		НР первого уровня	%	48,5		4865,25	178379
		НР второго уровня	%	4,24		2087,32	76529
		Накладные расходы	%	--		6952,56	254909
		Сметная прибыль	%	8		4105,32	150517
		Сметная стоимость:				**55421,78**	**2031984**
813	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,0974**		**13347,59**	**27995**
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	35,404	735,19	26029
116.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,356555	1113,33	397
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**26425**

1	2	3	4	5	6	7	8
116 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,356555	3039,01	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,356555	1113,33	397
116 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,083895	20,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,552	195,60	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**1389**
116 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,292	91,80	578
		Итого материалов:				**275,40**	**578**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	12816
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	1730
		Накладные расходы	%	--		6935,68	14547
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	3403
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**45945**
814	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8472**		**12947,31**	**10969**
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	12,657	782,92	9910
117.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,169439	1113,33	189
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**10098**
117.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,169439	3039,01	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,169439	1113,33	189
117.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033888	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,848043	195,60	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,693854	208,39	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**826**
117.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,542	91,80	233
		Итого материалов:				**275,40**	**233**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	4898
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	673
		Накладные расходы	%	--		6575,03	5570
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	1323
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**17862**

1	2	3	4	5	6	7	8
815	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1677		196397,27	32932
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	1396
		Накладные расходы	%	--		8327,24	1396
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	2746
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**37074**
816	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,6795		195430,38	132798
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	5631
		Накладные расходы	%	--		8286,25	5631
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	11074
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**149503**
817	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2001		185795,02	37181
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	1576
		Накладные расходы	%	--		7877,71	1576
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	3101
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**41858**
818	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,8973		188758,49	358125
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	15184
		Накладные расходы	%	--		8003,36	15184
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	29865
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**403174**
		Бмг-1 (1 шт.)					
819	11-060701-0105 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м3	1,2920		44620,41	57650
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	16,1	20,801	744,49	15486
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	1,045	835,22	873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12662,07**	**16359**
122.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003488	3363,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003488	830,04	3
122.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	0,922488	31,13	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7687	0,99316	3522,11	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7687	0,99316	830,04	824
122.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,019122	3039,01	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,019122	1113,33	21
122.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,053101	47,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	3,767	142,69	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,029587	1766,75	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,029587	830,04	25
		Итого эксплуатация машин:				**3242,16**	**4189**
122.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,311	25139,82	32968
122.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	0,18088	66,30	12
122.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,010078	35113,43	354
122.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,063954	27828,01	1780
122.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,00323	26006,29	84
122.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,025323	26006,29	659
122.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,000736	13569,72	10
122.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	0,46512	196,55	91
122.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,004522	200244,36	906
122.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,00168	14250,15	24
122.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00171	0,002209	30,00	0
122.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	1,641	662,78	1088
		Итого материалов:				**29391,96**	**37974**
		НР первого уровня	%	48,5		6141,10	7934

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2152,29	2781
		Накладные расходы	%	--		8293,39	10715
		Сметная прибыль	%	8		4233,10	5469
		Сметная стоимость:				**57146,91**	**73834**
820	**11-460301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2274**		**12947,31**	**2944**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	3,397	782,92	2660
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,045477	1113,33	51
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**2710**
123. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,045477	3039,01	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,045477	1113,33	51
123. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009095	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,227611	195,60	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,186227	208,39	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**222**
123. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,682152	91,80	63
		Итого материалов:				**275,40**	**63**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1314
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	181
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1495
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	355
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**4794**
821	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0892**		**196397,56**	**17509**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	742
		Накладные расходы	%	--		8327,26	742
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	1460
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**19712**

1	2	3	4	5	6	7	8
822	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0622**		**184800,52**	**11503**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	488
		Накладные расходы	%	--		7835,54	488
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	959
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**12950**
823	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0760**		**190071,74**	**14438**
		НР второго уровня	%	4,24		8059,04	612
		Накладные расходы	%	--		8059,04	612
		Сметная прибыль	%	8		15850,46	1204
		Сметная стоимость:				**213981,24**	**16254**
		Бмт-2 (4 шт.)					
824	**11-060701-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,1120**		**41967,49**	**88635**
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	12	25,344	744,49	18868
127.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7885	1,665	835,07	1391
		Итого оплата труда:				**9592,33**	**20259**
127.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005702	3363,40	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005702	830,04	5
127.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	1,508	31,13	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	1,586	3522,11	5586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	1,586	830,04	1316
127.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,029568	3039,01	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,029568	1113,33	33
127.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0486	0,102643	47,63	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,582	5,454	142,69	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0209	0,044141	1766,75	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0209	0,044141	830,04	37
		Итого эксплуатация машин:				**3126,31**	**6603**
127.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,144	25139,82	53892

1	2	3	4	5	6	7	8
127.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,12	0,25344	66,30	17
127.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0102	0,021542	35113,43	756
127.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0646	0,136435	27828,01	3797
127.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,002957	26006,29	77
127.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,04224	26006,29	1099
127.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,001204	13569,72	16
127.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,9504	196,55	187
127.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,006547	200244,36	1311
127.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,002746	14250,15	39
127.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00171	0,003612	30,00	0
127.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,41	2,978	662,78	1974
		Итого материалов:				**29907,29**	**63164**
		НР первого уровня	%	48,5		4652,28	9826
		НР второго уровня	%	4,24		1976,68	4175
		Накладные расходы	%	–		6628,96	14000
		Сметная прибыль	%	8		3887,72	8211
		Сметная стоимость:				**52484,16**	**110847**
825	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2082**		**12947,31**	**2696**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	3,111	782,92	2436
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,041645	1113,33	46
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**2482**
128. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041645	3039,01	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041645	1113,33	46
128. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008329	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
128. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,208432	195,60	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
128. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,170535	208,39	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**203**
128. 7	2-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,624672	91,80	57
		Итого материалов:				**275,40**	**57**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	1204
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	165
		Накладные расходы	%	--		6575,03	1369
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	325
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**4390**
826	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0645**		**196397,56**	**12670**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,26	537
		Накладные расходы	%	--		8327,26	537
		Сметная прибыль	%	8		16377,99	1057
		Сметная стоимость:				**221102,80**	**14264**
827	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0698**		**184800,52**	**12906**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	547
		Накладные расходы	%	--		7835,54	547
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	1076
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**14530**
828	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0739**		**190071,74**	**14041**
		НР второго уровня	%	4,24		8059,04	595
		Накладные расходы	%	--		8059,04	595
		Сметная прибыль	%	8		15850,46	1171
		Сметная стоимость:				**213981,24**	**15807**
		Пмн-3					
829	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**20,0640**		**44363,90**	**890117**

1	2	3	4	5	6	7	8
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	13	260,832	744,49	194187
132.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	8,451	838,25	7084
		Итого оплата труда:				**10031,44**	**201271**
132.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054173	3363,40	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054173	830,04	45
132.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	15,52	10,59	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
132.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	7,783	3522,11	27412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	7,783	830,04	6460
132.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,244781	3039,01	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,244781	1113,33	273
132.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,943008	47,63	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
132.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	43,455	142,69	6201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
132.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,369178	1766,75	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,369178	830,04	306
		Итого эксплуатация машин:				**1764,36**	**35400**
132.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,365	25139,82	511971
132.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,007424	66,30	0
132.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,12841	346299,60	44468
132.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,130416	35113,43	4579
132.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,822624	27828,01	22892
132.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,176563	26006,29	4592
132.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,68017	26006,29	17689
132.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,013844	13569,72	188
132.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	23,274	196,55	4575
132.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,086075	6598,38	568
132.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,052166	200244,36	10446

1	2	3	4	5	6	7	8
132.21	11-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,983136	19717,62	19385
132.22	11-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,041332	30,00	1
132.23	17-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	28,932	662,78	19176
		Итого материалов:				**32921,17**	**660530**
		НР первого уровня	%	48,5		4865,25	97616
		НР второго уровня	%	4,24		2087,32	41880
		Накладные расходы	%	--		6952,56	139496
		Сметная прибыль	%	8		4105,32	82369
		Сметная стоимость:				**55421,78**	**1111983**
830	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1386**		**13347,59**	**15198**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	16,88	19,22	735,19	14131
133.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,193569	1113,33	216
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**14346**
133.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,193569	3039,01	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,193569	1113,33	216
133.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045546	20,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,842597	195,60	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**662,19**	**754**
133.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,416	91,80	314
		Итого материалов:				**275,40**	**314**
		НР первого уровня	%	48,5		6110,65	6958
		НР второго уровня	%	4,24		825,03	939
		Накладные расходы	%	--		6935,68	7897
		Сметная прибыль	%	8		1622,66	1848
		Сметная стоимость:				**21905,93**	**24943**
831	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4758**		**12947,31**	**6160**
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	14,94	7,108	782,92	5565
134.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,095159	1113,33	106
		Итого оплата труда:				**11919,49**	**5671**

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,095159	3039,01	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,095159	1113,33	106
134. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019032	20,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,476272	195,60	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,389677	208,39	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**975,08**	**464**
134. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,427	91,80	131
		Итого материалов:				**275,40**	**131**
		НР первого уровня	%	48,5		5780,95	2751
		НР второго уровня	%	4,24		794,08	378
		Накладные расходы	%	–		6575,03	3128
		Сметная прибыль	%	8		1561,79	743
		Сметная стоимость:				**21084,12**	**10032**
832	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0890**		**196397,27**	**17472**
		НР второго уровня	%	4,24		8327,24	741
		Накладные расходы	%	–		8327,24	741
		Сметная прибыль	%	8		16377,96	1457
		Сметная стоимость:				**221102,48**	**19669**
833	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3868**		**195430,38**	**75600**
		НР второго уровня	%	4,24		8286,25	3205
		Накладные расходы	%	–		8286,25	3205
		Сметная прибыль	%	8		16297,33	6304
		Сметная стоимость:				**220013,96**	**85109**
834	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1003**		**185795,02**	**18633**
		НР второго уровня	%	4,24		7877,71	790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7877,71	790
		Сметная прибыль	%	8		15493,82	1554
		Сметная стоимость:				**209166,55**	**20977**
835	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5087**		**184800,52**	**94000**
		НР второго уровня	%	4,24		7835,54	3986
		Накладные расходы	%	--		7835,54	3986
		Сметная прибыль	%	8		15410,88	7839
		Сметная стоимость:				**208046,95**	**105824**
836	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,5297**		**188758,49**	**99985**
		НР второго уровня	%	4,24		8003,36	4239
		Накладные расходы	%	--		8003,36	4239
		Сметная прибыль	%	8		15740,95	8338
		Сметная стоимость:				**212502,80**	**112563**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**6104844**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6104844**
	Материалы -		Тенге				**3264616**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1104077**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1583902**
		Накладные расходы -	Тенге				**817027**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**535477**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**281550**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553750**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7475621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104077**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**7475621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104077**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**19473584**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2758127**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**500108**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				106740
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16215349
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1389460
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20863044
	Накладные расходы II уровня		Тенге				884593
	ИТОГО:		Тенге				21747637
	Сметная прибыль		Тенге				1739811
	ИТОГО по смете:		Тенге				23487448
		Временные здания и сооружения	**1,50%**				**352312**
		Итого					**23839760**
		Доп затраты при призводстве работ в зимнее время	**2,42%**				**576922**
		Итого					**24416682**
		Итого в текущих ценах 2017года	**К=1,0698**				**26120966**
		НДС	**12%**				**3134516**
		ИТОГО					**29255482**

ЗАСТРОЙЩИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: