Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Донская в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 1-1-1 Восстановление оси трассы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**См.расчет, поз.1**	**Восстановление оси трассы (0.563 км х 10.583х 1.32=11,18 тыс.тенге)**	**0,563**	**13969,56**	**0**	**7865**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
		км		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ИТОГО:				**7865**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**0**				
		На металломонтажные работы				**0**				
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**7865**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7865**				
		Итого с временными, 1,2 %				**7865**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**7865**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7865**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7865**				
		ИТОГО:				**7865**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**20117,77**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**402,36**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20520,12**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2462,41**				
		Итого с НДС				**22982,54**				
		Всего:				**22 982,54**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление обочин								
1	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**2739**	**1,76**	**1,76**	**4830**	**4830**	**898**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0,38**	**0**	**1028**	**78,57**	**0**	**3**
2	**Е0101-132-1**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	**684,75**	**13,9**	**13,9**	**9518**	**9518**	**2962**	**0**	**0**
		м3		**0**	**4,96**	**0**	**3393**	**78,57**	**0,02**	**12**
3	**Е0101-132-7 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см**	**684,75**	**6,1**	**6,1**	**4179**	**4179**	**1665**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,79**	**0**	**1907**	**78,57**	**0,01**	**9**
4	**Е0127-63-11**	**Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см**	**2739**	**31,01**	**25,46**	**84928**	**69744**	**40175**	**0,04**	**100**
		м2		**5,51**	**6,75**	**15088**	**18476**	**107,73**	**0,03**	**70**
		Итого по разделу: Укрепление обочин				**103454**				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
5	**Е0127-83-1**	**Установка металлических стоек**	**2**	**860,35**	**182,74**	**1721**	**365**	**1478**	**3,68**	**7**
		шт		**582,19**	**35,27**	**1164**	**71**	**107,73**	**0,14**	**0**
6	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов, бетон В15**	**0,32**	**8505,74**	**119,96**	**2722**	**38**	**282**	**5,63**	**2**
		м3		**887,51**	**45,31**	**284**	**14**	**85,05**	**0,22**	**0**
7	**С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм**	**8**	**416**		**3328**				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,595	69,86	0	111	0	90	0,39	1
		м2		69,86	0	111	0	72,9	0	0
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,595	22,68	0,06	36	0	9	0,03	0
		м2		6,68	0,03	11	0	72,9	0	0
10	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,595	41,98	0,05	67	0	12	0,05	0
		м2		9,57	0	15	0	72,9	0	0
11	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755		5510				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				13495				
		ИТОГО:				116950	88674			110
						16673	24889			93
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				47572				
		Всего накладных расходов:				47572				
		Итого с накладными				164522				
		- заработная плата				7136				
		- трудоемкость				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9871				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174393				
		Итого с временными, 1,2 %				176486				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				179488				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180194				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				181959				
		ИТОГО:				181959				
		Сметная заработная плата				48698				
		Нормативная трудоемкость				227				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				465345,47				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9306,91				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				474652,38				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				56958,29				
		Итого с НДС				531610,66				
		Всего:				531 610,66				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Достык в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда										
1	Е0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,3888	39958,43	534,68	15537	208	92	0,33	0		
		т		51,75	146,44	20	57	107,73	0,55	0		
2	Е0127-72-1	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2**	0,3888	424,49	424,49	165	165	82	0,67	0		
		т		0	176,18	0	69	107,73	0,72	0		
3	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	777,005	414,98	19,19	322438	14910	12236	0,04	30		
		м2		6,83	6,33	5308	4915	107,73	0,02	17		
4	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	777,005	193,57	0	150408	0	43	0	0		
		м2		0,05	0	36	0	107,73	0	0		
5	Е0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,23	39958,43	534,68	9190	123	55	0,33	0		
		т		51,75	146,44	12	34	107,73	0,55	0		
6	Е0127-72-1	**Подгрунтовка верхнего слоя жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,2л/м2**	0,23	424,49	424,49	98	98	49	0,67	0		
		т		0	176,18	0	41	107,73	0,72	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	1159	578,71	19,19	670726	22240	18252	0,04	45
		м2		6,83	6,33	7917	7331	107,73	0,02	26
		Итого по разделу: Дорожная одежда				1168563				
		Раздел: Укрепление обочин								
8	Е0101-24-6	Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	123	7,51	7,51	923	923	280	0	0
		м3		0	2,6	0	320	78,57	0,01	1
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	123	22,78	22,78	2801	2801	850	0	0
		м3		0	7,91	0	973	78,57	0,03	3
10	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	123	3,33	3,33	409	409	125	0	0
		м3		0	1,17	0	143	78,57	0	0
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	123	17,36	15	2135	1845	568	0,01	2
		м3		1,86	3,43	229	422	78,57	0,02	2
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	490	1,76	1,76	864	864	161	0	0
		м2		0	0,38	0	184	78,57	0	1
13	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	122,5	13,9	13,9	1703	1703	530	0	0
		м3		0	4,96	0	607	78,57	0,02	2
14	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	122,5	6,1	6,1	748	748	298	0	0
		м3		0	2,79	0	341	78,57	0,01	2
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	490	31,01	25,46	15193	12477	7187	0,04	18
		м2		5,51	6,75	2699	3305	107,73	0,03	12
		Итого по разделу: Укрепление обочин				24777				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
16	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	1	860,35	182,74	860	183	739	3,68	4
		шт		582,19	35,27	582	35	107,73	0,14	0
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	0,16	8505,74	119,96	1361	19	141	5,63	1
		м3		887,51	45,31	142	7	85,05	0,22	0
18	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	4	416		1664				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,87	69,86	0	61	0	49	0,39	0
		м2		69,86	0	61	0	72,9	0	0
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,87	22,68	0,06	20	0	5	0,03	0
		м2		6,68	0,03	6	0	72,9	0	0
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,87	41,98	0,05	37	0	7	0,05	0
		м2		9,57	0	8	0	72,9	0	0
22	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755		2755				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				6757				
		ИТОГО:				1200096	59717			100
						17020	18784			67
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				41748				
		Всего накладных расходов:				41748				
		Итого с накладными				1241844				
		- заработная плата				6262				
		- трудоемкость				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74511				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1316355				
		Итого с временными, 1,2 %				1332151				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1354811				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1360140				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1373462				
		ИТОГО:				1373462				
		Сметная заработная плата				42066				
		Нормативная трудоемкость				188				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3512338,18				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70246,76				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3582584,94				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				429910,19				
		Итого с НДС				4012495,13				
		Всего:				4 012 495,13				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Школьная в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см**	819,74	117,13	92,19	-96015	-75573	-38438	0,17	-136
		м3		24,59	14,59	-20155	-11957	107,73	0,05	-42
		Итого по разделу: Дорожная одежда				-96015				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
2	Е0127-83-1	**Установка металлических стоек**	2	860,35	182,74	1721	365	1478	3,68	7
		шт		582,19	35,27	1164	71	107,73	0,14	0
3	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов, бетон В15**	0,32	8505,74	119,96	2722	38	282	5,63	2
		м3		887,51	45,31	284	14	85,05	0,22	0
4	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм**	8	416		3328				
		м								
5	Е0113-44-7	**Очистка щетками металлоконструкций**	1,74	69,86	0	122	0	98	0,39	1
		м2		69,86	0	122	0	72,9	0	0
6	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,74	22,68	0,06	39	0	9	0,03	0
		м2		6,68	0,03	12	0	72,9	0	0
7	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,74	41,98	0,05	73	0	13	0,05	0
		м2		9,57	0	17	0	72,9	0	0
8	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	**Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	2	2755		5510				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				13515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				-82500	-75170			-126
						-18556	-11872			-42
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-36555				
		Всего накладных расходов:				-36555				
		Итого с накладными				-119054				
		- заработная плата				-5482				
		- трудоемкость				-18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-7142				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-126196				
		Итого с временными, 1,2 %				-127709				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				-129880				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-130390				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-131666				
		ИТОГО:				-131666				
		Сметная заработная плата				-35910				
		Нормативная трудоемкость				-186				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				-336724				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-6733				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-343457				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-41214				
		Итого с НДС				-384671				
		Всего:				-384 671,00				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Б.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Толстого в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см**	877,795	117,13	92,19	-102815	-80926	-41160	0,17	-145
		м3		24,59	14,59	-21582	-12804	107,73	0,05	-45
		Итого по разделу: Дорожная одежда				-102815				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
2	**Е0127-83-1**	**Установка металлических стоек**	2	860,35	182,74	1721	365	1478	3,68	7
		шт		582,19	35,27	1164	71	107,73	0,14	0
3	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов, бетон В15**	0,32	8505,74	119,96	2722	38	282	5,63	2
		м3		887,51	45,31	284	14	85,05	0,22	0
4	**С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм**	8	416		3328				
		м								
5	**Е0113-44-7**	**Очистка щетками металлоконструкций**	1,74	69,86	0	122	0	98	0,39	1
		м2		69,86	0	122	0	72,9	0	0
6	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,74	22,68	0,06	39	0	9	0,03	0
		м2		6,68	0,03	12	0	72,9	0	0
7	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,74	41,98	0,05	73	0	13	0,05	0
		м2		9,57	0	17	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755		5510				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				13515				
		ИТОГО:				-89300	-80522			-135
						-19983	-12719			-45
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-39277				
		Всего накладных расходов:				-39277				
		Итого с накладными				-128576				
		- заработная плата				-5891				
		- трудоемкость				-20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-7714				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-136290				
		Итого с временными, 1,2 %				-137924				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				-140269				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-140820				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-142198				
		ИТОГО:				-142198				
		Сметная заработная плата				-38593				
		Нормативная трудоемкость				-200				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				-363659				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-7272				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-370931				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-44511				
		Итого с НДС				-415442				
		Всего:				-415 442,00				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кенжалина в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление обочин								
1	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	116	17,36	15	2014	1740	536	0,01	2
		м3		1,86	3,43	216	398	78,57	0,02	2
2	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	502	1,76	1,76	885	885	165	0	0
		м2		0	0,38	0	188	78,57	0	1
3	E0101-132-1	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	125,5	13,9	13,9	1744	1744	543	0	0
		м3		0	4,96	0	622	78,57	0,02	2
4	E0101-132-7 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см**	125,5	6,1	6,1	766	766	305	0	0
		м3		0	2,79	0	350	78,57	0,01	2
5	E0127-63-11	**Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см**	502	31,01	25,46	15565	12783	7363	0,04	18
		м2		5,51	6,75	2765	3386	107,73	0,03	13
		Итого по разделу: Укрепление обочин				20975				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
6	E0127-83-1	**Установка металлических стоек**	3	860,35	182,74	2581	548	2217	3,68	11
		шт		582,19	35,27	1747	106	107,73	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	0,48	8505,74	119,96	4083	58	423	5,63	3
		м3		887,51	45,31	426	22	85,05	0,22	0
8	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	12	416		4992				
		м								
9	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,378	69,86	0	166	0	135	0,39	1
		м2		69,86	0	166	0	72,9	0	0
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,378	22,68	0,06	54	0	13	0,03	0
		м2		6,68	0,03	16	0	72,9	0	0
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,378	41,98	0,05	100	0	18	0,05	0
		м2		9,57	0	23	0	72,9	0	0
12	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3394		3394				
		шт.								
13	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2993		5986				
		шт.								
14	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 7.13, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2993		5986				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				27342				
		ИТОГО:				48316	18523			35
						5359	5072			19
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				11718				
		Всего накладных расходов:				11718				
		Итого с накладными				60034				
		- заработная плата				1758				
		- трудоемкость				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3602				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				63636				
		Итого с временными, 1,2 %				64400				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				65495				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				65753				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				66397				
		ИТОГО:				66397				
		Сметная заработная плата				12189				
		Нормативная трудоемкость				60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**169804,97**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3396,10**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**173201,07**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**20784,13**				
		Итого с НДС				**193985,20**				
		Всего:				**193 985,20**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Сарбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 22 от 06.04.2017г.

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Нурлыбаева в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление обочин								
1	**Е0101-24-6**	**Разработка присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**150**	**7,51**	**7,51**	**1126**	**1126**	**341**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,6**	**0**	**391**	**78,57**	**0,01**	**1**
2	**Е0101-131-3**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	**150**	**22,78**	**22,78**	**3416**	**3416**	**1036**	**0**	**0**
		м3		**0**	**7,91**	**0**	**1187**	**78,57**	**0,03**	**4**
3	**Е0101-131-6 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	**150**	**3,33**	**3,33**	**499**	**499**	**153**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,17**	**0**	**175**	**78,57**	**0**	**1**
4	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**150**	**17,36**	**15**	**2604**	**2250**	**693**	**0,01**	**2**
		м3		**1,86**	**3,43**	**279**	**515**	**78,57**	**0,02**	**2**
5	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**601**	**1,76**	**1,76**	**1060**	**1060**	**197**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0,38**	**0**	**226**	**78,57**	**0**	**1**
6	**Е0101-132-1**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	**150,25**	**13,9**	**13,9**	**2088**	**2088**	**650**	**0**	**0**
		м3		**0**	**4,96**	**0**	**745**	**78,57**	**0,02**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-132-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	150,25	6,1	6,1	917	917	365	0	0
		м3		0	2,79	0	418	78,57	0,01	2
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 15 см	601	31,01	25,46	18635	15303	8815	0,04	22
		м2		5,51	6,75	3311	4054	107,73	0,03	15
9	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	90,871	1220		110863				
		м3								
10	С143008-92	Песок природный	22,718	593		13472				
		м3								
		Итого по разделу: Укрепление обочин				154680				
		Раздел: Дорожные устройства и обстановка дороги								
11	Е0127-83-1	Установка металлических стоек	5	860,35	182,74	4302	914	3695	3,68	18
		шт		582,19	35,27	2911	176	107,73	0,14	1
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов, бетон В15	0,8	8505,74	119,96	6805	96	705	5,63	5
		м3		887,51	45,31	710	36	85,05	0,22	0
13	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76 мм	20	416		8320				
		м								
14	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,944	69,86	0	276	0	223	0,39	2
		м2		69,86	0	276	0	72,9	0	0
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,944	22,68	0,06	89	0	21	0,03	0
		м2		6,68	0,03	26	0	72,9	0	0
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,944	41,98	0,05	166	0	31	0,05	0
		м2		9,57	0	38	0	72,9	0	0
17	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
		шт.								
18	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2755		8265				
		шт.								
19	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 5.11.2, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
		шт.								
		Итого по разделу: Дорожные устройства и обстановка дороги				34208				
		ИТОГО:				188889	27668			49
						7551	7923			29
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				16927				
		Всего накладных расходов:				16927				
		Итого с накладными				205816				