Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Стоимость работ по договору №38/АК от 30.09.2013 года - 225 199 520 тенге.
Наименование объекта : "Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 ноября 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973504	78212	№38/АК	30.09.2013г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.	224536350	79264665	34792351	34792351					9511760	88776424
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	224536350	79264665	34792351	34792351					9511760	88776424

Заказчик:
И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»
В.Рыбаева

Инженер:
Ведение инжиниринговых услуг ТОО «Фараб құрылыс»
Т. Аквогіт

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
С.Карсыбаев

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент»

Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Наименование стройки - "Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.

Доп. соглашении №38/АК от 30.09.2013 года

Акт
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	тенге
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-2-1В. РП-4				
1	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, вводная, кабельный ввод с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗиА МіСОМ Р121, со счетчиком СЕ-303	2	1608161,89	3216324	–
2	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, линейная, с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗиА МіСОМ Р121, со счетчиком СЕ-303 комп	3	1617371,38	4852114	–
3	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, СВ, с вакуумным выключателем ВВ/TEL, РЗиА МіСОМ Р121 комп	1	1505626,00	1505626	
4	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТН, с трансформатором напряжения НТМИ-10кВ, РЗиА электромеханический комп	2	1093818,31	2187637	–
5	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТСН, с трансформатором ТМГ-25/10-0,4кВ в комплекте комп	2	1129698,46	2259397	–
6	Прайс-лист	Монтаж и наладка состоящей из 10-ти камер	1	2279776,00	2279776	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**16309874**	
		Итого с накладным расходом -	**Тенге**		**16309874**	
		Непредвидимые и непредвиденные затраты 8%	**Тенге**		**1306786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**16437660**	
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-3-1В. Шугыла				
7	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, вводная, кабельный ввод, с вакуумным выключателем ВВ-/TEL и РЗиА МіСОМ Р121, со счетчиком СЕ-303 комп	2	1608161,89	3216324	–
8	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, линейная, с вакуумным выключателем ВВ-/TEL и РЗиА МіСОМ Р121, со счетчиком СЕ-303 комп	3	1617371,38	4852114	–
9	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТН, с трансформатором напряжения НТМИ-10кВ, РЗиА электромеханический комп	2	1093818,31	2187637	–
10	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, СВ, с вакуумным выключателем ВВ/TEL, РЗиА МіСОМ Р121 комп	1	1505626,00	1505626	–
11	Прайс-лист	Камера КСО-292 У3, ТСН, с трансформатором ТМГ-25/10-0,4кВ в комплекте комп	2	1129698,46	2259397	–
12	Прайс-лист	Монтаж и наладка состоящей из 10-ти камер	1	2279776,00	876500	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**14897598**	
		Итоги с накладным расходом -	**Тенге**		**14897598**	
		Непредвидимые и непредвиденные затраты 6%	**Тенге**		**136786**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**15034384**	
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-2-2В. Распределительный пункт РП-Шугыла				
		ФУНДАМЕНТЫ				
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	24	21,55	517	396
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	24	14,12	339	102
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ м3	1,8	8301,25	14942	437
16	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ м3	18	9960,08	179281	10558
17	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом: стен, фундаментов м2	12	344,92	4139	844
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	60	245,44	14726	2746
		Подземные каналы				
19	E0106-1-10	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	16,51	9177,91	151527	6005

20	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00381	50600,00	2824	–
21	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,42572	52400,00	75333	–
		Съемный щит-28шт				
18	Е0109-48-4	Электродуговая сварка т	0,7892	2452,13	1935	874
19	С12021-260	Стальные элементы из швеллеров и уголков т	0,2712	114900,00	31161	–
20	С12041-3 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,003	47400,00	142	–
21	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,515	147100,00	75737	–
		ЗД-1 -2шт				
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,36946	33697,62	12450	12879
23	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,25938	147100,00	38155	–
24	С12041-22 Изм. II	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,11008	53600,00	5900	–
		ЗД-2 -54шт				
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,25542	33607,62	8607	8901
26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,2268	147100,00	33362	–
27	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02862	52400,00	1500	–
		Стены				
28	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	26,91	2465,84	66356	26221
29	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм шт	1681,875	56,00	94185	–
		Перемычки				
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,29	19704,02	4554	713
31	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00612	65000,00	398	–
32	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01674	65900,00	1103	–
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС				
33	Е0106-19-1	Устройство поясов и опоры бет АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	2,43	11629,77	28260	3795
34	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05479	67300,00	3709	–
35	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,021	69000,00	1496	–
36	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры: при бетонировании т	0,0066	24078,76	159	139
37	С12041-9 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0066	44300,00	292	–
		ПОКРЫТИЕ(АС-23)				
38	Е0107-65-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	6	1424,83	8549	5047
39	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты перекрытий толщиной 11 см м2	50,17	3080,00	154524	–
40	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-87-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	50,17	43,00	2258	–
		Кровля				
41	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	9,18	5016,02	46047	5186
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	54	169,77	9168	2610
43	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	54	55,54	2999	103
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,05894	5239,08	309	127

45	С12041-88 Изм. 10	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,05994	64100,00	3842	–
46	E0112-13-3	Устройство пароизоляции в один слой м2	54	127,09	6754	769
47	E0138-14-1	Установка стропил мауэрлатов м3	0,486	28304,82	10034	2093
48	E0138-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю м2	54	164,33	8874	1688
49	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	54	113,43	6073	2893
50	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	54	1190,00	64260	–
		Полы				
51	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	48,16	34,81	1677	481
52	E0111-2-9	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЩ м3	3,8528	9535,79	36732	2087
53	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	48,16	274,48	13219	3417
		ОКНА				
56	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	4	427,50	1710	923
57	С12061-181 Изм. 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно элементные глухие м2	4	5240,00	20960	–
		Двери				
58	E0109-33-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоцистерн и пароворочных камер т	0,14709	14800,01	2178	1759
59	E0109-48-4	Электродуговая сварка т	0,14709	2452,13	361	163
60	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,14709	147100,00	21637	–
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
		ПОТОЛОК				
61	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	48,16	57,56	2772	2636
62	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	48,16	17,43	839	697
		Стены				
63	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	79,28	292,29	23569	11329
64	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	79,28	17,43	1382	1147
		Наружная отделка				
65	E0115-31-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	80,12	241,46	19346	9199
66	E0115-79-2	Отделка фасадов АСПОЛ м2	80,12	912,41	73102	9014
67	E0115-138-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	80,12	136,40	10928	2117
68	E0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, цоколя м2	9	364,38	3279	1770
		КРЫЛЬЦА Кр-1, Кр-2				
70	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,16	218,93	473	534
71	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО м3	1,92	134,10	257	291
72	E0106-3-1	Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	1,6	9650,11	15440	1182
74	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,01364	5239,08	71	29
75	С12041-90 Изм. 4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,01364	41200,00	562	–

76	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без перилл м	9	90,96	819	933
77	C150806-44 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75*, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м	17,625	204,00	3596	–
78	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,00712	147100,00	1047	–
		Закладные детали				
79	E0406-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,014625	33697,62	493	510
80	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,011775	147100,00	1732	–
81	C12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм т	0,00285	53600,00	153	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1435353	146131
		Итого с накладными расходами -	Тенге		1581484	
		Непредвиденные и непредвидимые затраты 6%	Тенге		94889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1676373	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		3314841?	
		Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге		928322	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		34076739	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,6 - 0,7%			238537	
		Затраты на выслугу лет 1%			340767	
		Дополнительные отпуска 0,4%			136307	
		Итого в базисных ценах 2001 года			**34792351**	
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,23055			**77716455**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			1554209	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**79264664**	
		НДС 12%			9511760	
		Всего к оплате			**88776424**	

Инженер
Ведение инженерных услуг
Главный спе ТОО «Фирма кудельки»

Подрядчик
Директор
ТОО «КМК Шымкентмелиорация»
С. Карсыбаев