Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору №38/АК от 30.09.2013 года - 225 199 520 тенге.
Наименование объекта : "Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23 декабря 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973504	78212	№38/АК	30.09.2013г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.	225199520	592116	467118	467118					71054	663170
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	225199520	592166	467118	467118					71054	663170

Заказчик:

И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»

Б.Рысбаев

Инженер:

Ведение инжиниринговых услуг ТОО «Фараб құрылыс»

Т. Акжігіт.

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент»

Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Наименование стройки - "Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.

Доп. соглашения №38/АК от 30.09.2013 года

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 2. Прокольы-200м				
1	E0122-46-8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /проколы/ м	100	988,65	98865	91888
2	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм м	100	149,46	14946	19115
	C130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dn 104 мм м	100	253,00	25300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		139111	111003
		Итого с накладными расходами -	Тенге		250114	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		15007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		265121	
		Асфальтобетонное покрытие и отмостка РАЗДЕЛ 1. РП-4 (САМАЛ-3)				
3	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м (Снятие растительного грунта и разравнивание до 20м) м3	40	4,85	194	65
4	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (снятие растительного грунта и разравнивание до 20м) м3	40	4,20	168	57
5	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (планировка территории авто/грейдером) м2	300	1,41	423	87
6	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 300 мм (300мм) с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	40	33,43	1337	601
7	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,т.20см м2	39,3	352,09	13837	600
8	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатии св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), т.12см м2	39,3	175,59	6901	862
11	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбованием подстилающих слоев бетонных (отмостка из бетона кл.В7,5 толщиной 15см) м3	6,075	8942,18	54324	4237
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		77185	6510
		Итого с накладными расходами -	Тенге		83695	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		9716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		93411	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		93411	
		РАЗДЕЛ 1. РП Шугыла				
12	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м (Снятие растительного грунта и разравнивание до 20м) м3	40	4,85	194	65
13	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (снятие растительного грунта и разравнивание до 20м) м3	40	4,20	168	57
14	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом (планировка территории автогрейдером) м2	300	1,41	423	87
15	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 300 мм (300мм) с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	60	33,43	2006	901
16	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см,т.20см м2	59	352,09	20773	901

17	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), т.12см м2	59	175,59	10360	1294
18	E0111-2-9	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев бетонных (отмостка из бетона кл.В7,5 толщиной 15см) м3	6,075	8942,18	54324	4237
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**88248**	**7545**
		Итого с накладным расходом -	**Тенге**		**95793**	
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты 6%	**Тенге**		**12793**	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**		**108586**	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**		**467118**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,6-- 0,7%			3270	
		Затраты на выслугу лет 1%			4671	
		Дополнительные отпуска 0,4%			1868	
		Итого в базовых ценах 2001 года			**476927**	
		Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23858			**580506**	
		Налоги и обязательные платежи 2%			11610	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			**592116**	
		НДС 12%			71054	
		Всего к оплате			**663170**	

Инженер
Ведение инженерных услуг
Главный спец. ТОО «Фараб-курылыс»
Акшитт Т.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «ХМС» Шымкентмелиорация
С.Карсыбаев