Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО «Фараб құрылыс»
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Стоимость работ по договору №38/АК от 30.09.2013 года - 225 199 520 тенге.
Наименование объекта : "Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 октября 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38/АК	30.09.2013г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	за них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство выходов КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Самал" для внешнего электроснабжения микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3 и Шугыла г.Шымкент.	135 759 926	121 214 220	53 205 646	53 205 646					14 545 706	135 759 926
Получение аванса 3%										
Погашение аванса										
Затраты инжиниринговых услуг										
Итого к оплате	135 759 926	121 214 220	53 205 646	53 205 646					14 545 706	135 759 926

Заказчик:

И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»

Б.Рысбаев

Ведущий инженер инжиниринговых услуг ТОО «Фараб құрылыс»

Т. Аюкігіт.

Подрядчик:

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

Заказчик: Г "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкента"

Форма №1

Подрядчик: ТОО «ХЗМСУ Шымкентэлектромонтаж»

Наименование стройки : "Строительство выноса КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Сачал" для питания электроснабжения микрорайонов Сачал-1, Сачал-2, Сачал-3 и Шугыла г.Шымкент.

Договор №38/АК от 30.09.2013 года

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 10КВ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами м3	3396,94	40,61	137254	54943
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепежей с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	105,06	262,72	27604	31189
3	ЕЕНИР 3 М	Планирование грунта м2	831	70,31	58430	61351
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (для пользыва "постели") м3	908	6,48	5883	1853
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1896,75	6,48	12290	3870
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1896,75	21,55	40867	11333
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1896,75	14,12	26777	8031
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	632,25	134,1	84785	95807
9	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50) м ЛИШНИЙ ГРУНТ В ОТВАЛ м3	973	9,24	8995	2833
10	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при ОБЪЕМУ перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 50 М м3	3892	7,91	30787	9696
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	8019	36,7	294297	119603
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	13417	11,20	150270	67554
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	8019	32,4	259816	130463
14	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	13417	18,80	252240	101960
15	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, 1000шт	115,225	8290,00	955213	
16	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг м	20429	54,9	1121497	683114
17	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг м	1386	91,20	126403	86344
18	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение 10 кВ марка АСБл, число жил сечения 3х240 мм2	4280	1756,20	7460541	
20	Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение 10 кВ марка АСБл, число жил сечение 3х185 мм2	17566	1593,82	27979392	
20	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 шт	8	4737,70	38062	18384
21	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3/POLT-12D/3X1-H 1(H4)-E12B/ шт	8	11100,00	88800	
22	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	4	3372,6	13490	6601
23	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типаКВЭЛ-3Х120-10У3/POLT-12D/3X1-H 1(H4)-E12A/ шт	4	8550,00	34200	
24	Ц0108-166-1	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2 шт	60	3064,90	183894	169934

25	С151610-51	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп /POLJ-12/3X120-240-T/ комплект	60	14300	858000	
26	Ш109-168-1	Муфта соединительная свинцовая с заливным вакуумом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха масляй сечение до 185 мм2 шт	51	2614,90	133360	122641
27	С151610-51	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп /POLJ-12/3X70-150-T/ комплект	51	14300,00	729300	
28	Е0114-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами стальными до 2-х отверстий км - км	1,386	30021,38	41610	41830
29	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dn 141 мм м	1386	316,00	437976	
30	С130802-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dn 219 мм (БНМ-150) шт	288	141,00	40608	
31	Ш108-472-1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 (10) открыто по строительным основаниям (для заземления кабельных муфт) м	123	66,7	8204	7584
32	С151607-48	Провода медные гибкие витые для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 (МГГ-16) т	0,019	493900,00	9384	
33	С11011-700	Герметик (шнур диметром 40 мм)(двухтовый плетеный шнур для уплотнения труб) кг	87	267,00	23229	
34	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	44	273,96	12054	7611
35	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (железобетонный столбик под опознавательный знак) м3	0,528	18400	9715	
36	Прайс-лист	Арматура для неизолированного присоединения заземляющего провода (ЕАКТ-1676-СЕЕ01) комплект	12	2391,39	28697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		41723723	1844458
		Итого с накладным расходом -	Тенге		42568181	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		2726495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		46294586	
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ				
37	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	77,6	33,67	2613	1046
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,4	262,72	631	712
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	80	6,48	518	163
40	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм (прокол) м	252	5494,19	1384536	656589
41	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dn 141 мм м	252	316	79632	
42	С130802-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dn 219 мм (Ш150мм) шт	76	141	10998	
43	Е0125-108-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм м	252	644,51	162418	71629
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1641346	730139
		Итого с накладным расходом -	Тенге		2371435	

		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		142269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		2553775	
		РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ				
44	E0127-18-2	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог толщиной 15см м3	0,18	66,75	12	8
45	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных м3	0,096	408,11	39	31
46	C010031-A26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,5262	27,1	14	
47	E010333-A20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	0,5262	125,82	66	13
		Восстановление дорог				
48	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщиной 15см) м2	1,2	270,14	324	18
49	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов м2	1,2	378,02	454	18
50	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1,2	470,81	565	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1474	104
		Итого с накладным расходом -	Тенге		1578	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1673	
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ РП-4, РП "ШУГЫЛА"				
51	Ц0008-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	10	140,1	1401	1126
52	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d: 16-18 мм т	0,079	44300	3500	
53	Ц0008-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 360 мм2,40х4мм м	32	26,3	842	711
54	C11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм т	0,04	46400	1856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		7599	1837
		Итого с накладным расходом -	Тенге		9435	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		10002	

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-2-2В. Распределительный пункт РП-4

		ФУНДАМЕНТЫ				
55	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	24	31,55	517	396
56	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	24	14,12	339	102
57	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ м3	1,8	8301,25	14942	417
58	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ м3	18	9960,08	179281	10538
59	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	12	344,52	4134	844
60	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки мергелю, бетону стен, фундаментов м2	60	245,44	14726	2746
		Подпольные каналы				
61	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	16,51	9177,91	151527	6007
62	C12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05581	50600,00	2824	–
63	C12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,43572	52400,00	75232	–
		Съемный щит-20шт				
64	E0109-48-4	Электродуговая сварка т	0,7892	2452,13	1935	874
65	C12021-260	Стальные элементы из швеллеров и уголков т	0,2712	114900,00	31161	–

66	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,003	47000,00	142	–
67	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,515	147100,00	75757	–
		ЗД-1 -2шт				
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,30946	33697,62	12450	12875
69	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,25938	147100,00	38155	–
70	С12041-22 Изм. II	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,11008	53600,00	5900	–
		ЗД-2 -54шт				
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,25542	33697,62	8607	8901
72	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,2268	147100,00	33362	–
73	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02862	52400,00	1500	–
		Стены				
74	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	26,91	2465,84	66356	26221
75	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм шт	1681,875	56,00	94185	–
		Перемычки				
76	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,29	15704,02	4554	713
77	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00612	65000,00	398	–
78	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01674	65900,00	1103	–
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС				
79	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛВ15 м3	2,43	11629,77	28260	3795
80	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодическая профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05479	67700,00	3709	–
81	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,021	69000,00	1496	–
82	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании т	0,0066	24078,76	159	139
83	С12041-9 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0066	44300,00	292	–
		ПОКРЫТИЕ(АС-23)				
84	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	6	1424,85	8549	5047
85	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	50,17	3080,00	154524	–
86	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	50,17	45,00	2258	–
		Кровля				
87	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	9,18	5016,02	46047	5186
88	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	54	169,77	9168	2610
89	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	54	55,54	2999	103
90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонов т	0,05994	5239,08	314	127
91	С12041-88 Изм. II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,05994	64100,00	3842	–

92	E0112-15-3	Устройство пароизоляции в один слой м2	54	125,08	6754	760
93	E0110-14-1	Установка стропил мауэрлатов м3	0,486	21304,82	10354	2055
94	E0138-14-2	Устройство обрешетки с прокладкой из досок и брусков под кровлю м2	54	164,32	8874	1688
95	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	54	112,45	6073	2809
96	C18011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7; Н57-825-0,7 м2	54	1190,00	64260	–
		Полы				
97	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	48,16	34,81	1677	688
98	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбованием подстилающих слоев бетонных ТОЛЩИНОЙ ИЗ БЕТОНА КЛ В7,5 НА ССПЦ м3	3,8528	9533,78	36732	2687
99	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	48,16	274,48	13219	3417
		ОКНА				
100	E0138-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двустворчатых площадью проемов 2 м2 м2	4	427,50	1710	923
101	C12061-181 10кн и	Блоки оконные из ПХВ профилей клеевые теплосберегающие, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно- элементные глухие м2	4	5240,00	20960	–
		Двери				
102	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, ворот, калиток для автомобилей и паровозных ямкер т	0,14709	14806,01	2178	1759
103	E0109-48-4	Электродуговая сварка т	0,14709	2452,13	361	163
104	C12021-41	Конструкции стальные из гнутого профиля т	0,14709	147300,00	21637	–
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
		ПОТОЛОК				
105	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку-обоями потолков сборных м2	48,16	57,56	2772	2636
106	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	48,16	17,43	839	697
		Стены				
107	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону стен м2	79,28	297,29	23569	11375
108	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	79,28	17,43	1382	1847
		Наружная отделка				
109	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым растворами по камню стен м2	80,12	241,46	19346	9199
110	E0115-79-2	Отделка фасадов АСПОЛ м2	80,12	912,41	73102	9014
111	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	80,12	136,40	10928	2117

112	E0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, цоколя м2	9	364,38	3279	1770
		КРЫЛЬЦА Кр-1,Кр-2				
113	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,16	218,95	473	534
114	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО м3	1,92	134,10	257	291
115	E0108-3-1	Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	1,6	9650,11	15440	1382
116	E0108-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонов т	0,01364	5239,08	71	29
117	C12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки прочие: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,01364	41200,00	562	–
118	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	9	90,96	819	933
119	C130806-44 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75*, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м	17,625	204,00	3596	–
120	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,00712	147100,00	1047	–
		Закладные детали				
121	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,014625	33697,62	493	510
122	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,018775	147100,00	1732	–
123	C12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00285	53600,00	153	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1438353	846130
		Итого с накладным расходом -	Тенге		1581483	
		Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%	Тенге		94889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1676372	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		50496408	
		Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге		1614900	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		52111308	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,6 - 0,7%			364779	
		Затраты на выслугу лет 1%			521113	
		Дополнительные отпуска 0,4%			208445	
		Итого в базовых ценах 2001 года			53205645	
		Итого в текущих ценах 2013 года К-2,23355			118837469	
		Налоги и обязательные платежи 2%			2376749	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			121214219	
		НДС 12%			14545706	
		Всего к оплате			135759926	

Инженер:
Ведение инженерных услуг
Главный специалист Т.Ж ТОО «Инфраб крылья»
Ахмет Т.А

Подрядчик:
Директор
ТОО «СМУ Шымкентмелиорация»
С Карсыбаев